

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Cajamarca, 05 de enero del 2022

CARTA N° 291-2021-JGC

Señor  
ING. CENTA CUEVA VICTOR ANTONIO  
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES  
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Presente.-

Asunto : PRESENTA INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION  
N° 09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2021  
AL 31/12/2021

Referencia : a) CONTRATO N° 008-2020-GR.CAJ-GGR  
b) OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE  
EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO-CETPRO  
CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-  
CAJAMARCA.

b) INFORME N° 025-2021-GRC-SUP/EHMD

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud. para saludarlo y a la vez en relación al asunto, se hace llegar el **INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 09 del 16 al 31 de DICIEMBRE del 2021** elaborado por el jefe de supervisión y personal, en concordancia con el cronograma de participación del personal de la supervisión y de los términos de referencia del contrato de la referencia b), a fin de que otorgue la respectiva conformidad.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

**GRC** GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA **MESA DE PARTES** **MAD**  
SEDE REGIONAL

Exp. N° **000775-2022-000457**

CART N° 291-2021

Clave : **5MYSX2** Folios : 161

Fecha : 05/01/2022 04:57 p.m.

<https://gorecaj.pe/madconsulta>



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones

REG. 06 ENE 2022

FECHA 06 ENE 2022

HORA 4:40

FIRMA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

PASE A: ING. Juan G. Gamero Cabrejos  
CONSULTOR DE OBRAS

PARA: Revisión e Informe N° REG. C-8931

FECHA: 5-1-2022 FIRMA



Cajamarca, 07 de enero del 2022

CARTA N° 003-2022-JGC

ING. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA  
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES  
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
Presente.-

Asunto : PRESENTA INFORME DE PAGO POR VALORIZACION  
N° 02 DE ADICIONAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 01  
DEL 16/12/2021 AL 31/12/2021.

Referencia : a) CONTRATO N° 008-2020-GR.CAJ-GGR  
b) OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE  
EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO-CETPRO  
CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-  
CAJAMARCA.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez presentarle el informe de pago por concepto de **Valorización de de Supervisión N° 02** del Adicional de Supervision N° 01 correspondiente al periodo del **16/12/2021 al 31/12/2021 (TARIFA DIARIA)** de la obra de la referencia b) según TDR, bases integradas, oferta económica y contrato de la referencia a), para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Oferta Económica.
- Cronograma de pagos supervisión de obra.
- Cálculo de la Valorización N° 02 de Adicional de Supervisión N° 01 (del 16/12/2021 al 31/12/2021).
- Cálculo del Reajuste de la Valorización N° 02 de Adicional de Supervision N° 01
- Resumen de Valorización Reajustada a cancelar al supervisor.(TARIFA DIARIA).
- Código de cuenta interbancario (CCI) y número de cuenta de abono.
- Remype.
- Contrato de Supervisión de Obra N° 008-2020-GR.CAJ.GGR.
- Resolución de Gerencia General Regional N° D00034-2021-GRC-
- INFORME CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS TDR.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

  
Ing. Juan G. Gamero Cabrejos  
CONSULTOR DE OBRAS  
N° REG. C-3931

MAD 03  
Exp. N° 000775-2022-001123  
(10/10/2022) 09:20 am

**ANEXO N° 6**  
**OFERTA ECONÓMICA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2020-GR.CAJ- PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO <sup>1</sup>	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO <sup>2</sup>	TARIFA UNITARIA OFERTADA <sup>3</sup>	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra	210	DIAS	S/ 560.00	S/ 117,600.00
Liquidación de obra				S/ 2,508.00
				<b>S/ 120,108.00</b> (Ciento veinte mil ciento ocho con 00/100 Soles) <b>INCLUIDO IGV</b>

La oferta económica en soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Cajamarca, 07 de octubre 2020

  
 Ing. Juan G. Gamero Cabrejos  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 N° REG. C-3931

**JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS**  
**DNI N° 41690055**

  
 Ing. Juan G. Gamero Cabrejos  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 N° REG. C-3931

<sup>1</sup> Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación.

<sup>2</sup> Día, mes, entre otros.

<sup>3</sup> El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

  
**Ing. Juan G. Gamero Cabrejos**  
**CONSULTOR DE OBRAS**  
**N° REG. C-3931**

## CRONOGRAMA DE PAGOS SUPERVISION DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO – CETPRO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA

JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS  
 N° 008-2020-GR-CAJ-GGR

TARIFA DIARIA (SEGÚN CLAUSULA CUARTA)

**MODALIDAD DE CONTRATO:** **TARIFA DIARIA (SEGÚN CLAUSULA CUARTA)**  
**PLAZO DE SUPERVISION DE OBRA**  
 PLAZO INICIAL DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: 210 días calendario (SEGÚN CLAUSULA QUINTA)  
 AMPLIACION DE PLAZO DE SUPERVISION N° 02 7 días calendario ( R.G.R. N° D000214-2021-GRC-GRI)  
 AMPLIACION DE PLAZO DE SUPERVISION N° 03 28 días calendario ( R.G.R. N° D000235-2021-GRC-GRI)  
**NUEVO PLAZO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA** 245 días calendario  
 PLAZO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA: 15 días calendario  
**MONTO CONTRACTUAL INICIAL** S/120,108.00 con IGV  
 MONTO POR SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA S/117,600.00 con IGV (SEGÚN CLAUSULA TERCERA)  
 MONTO PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 S/19,600.00 con IGV (SEGÚN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 1)  
**NUEVO MONTO ETAPA DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA** S/137,200.00 con IGV (SEGÚN CLAUSULA TERCERA)  
 MONTO POR RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA S/2,508.00 con IGV  
**NUEVO MONTO CONTRACTUAL** S/139,708.00 con IGV  
**MONTO TARIFA DIARIA:** S/560.00 con IGV  
 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO(10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) S/12,010.80 con IGV (SEGÚN CLAUSULA SETIMA)

N° DE VALORIZACION (PAGOS)	MES	PERIODOS	Dias Calendarios (P)	TARIFA DIARIA con IGV (T)	VALORIZACION Vo-T x P	MONTO A FACTURAR sin reajuste (S)	FACTURADO ACUMULADO (S)	MONTO RETENIDO POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
<b>FASE A : SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA</b>								
V1	MAYO	DEL 07 AL 31 DE MAYO 2021	25	560.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2,566.41
V2	JUNIO	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	30	560.00	16,800.00	16,800.00	30,800.00	3,079.69
V3	JULIO	DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021	31	560.00	17,360.00	17,360.00	48,160.00	3,182.35
V4	AGOSTO	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	31	560.00	17,360.00	17,360.00	65,520.00	3,182.35
<b>TOTAL DE RETENCION 10% - PRIMERA MITAD DE PAGOS</b>								
V5	SETIEMBRE	DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021	30	560.00	16,800.00	16,800.00	82,320.00	
V6	OCTUBRE	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	31	560.00	17,360.00	17,360.00	99,680.00	
V7	NOVIEMBRE	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	30	560.00	16,800.00	16,800.00	116,480.00	
V8	DICIEMBRE	DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	2	560.00	1,120.00	1,120.00	117,600.00	
VAL N° 1- ADICIONAL DE SUPERVISION	DICIEMBRE	DEL 03 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	13	560.00	7,280.00	7,280.00	124,880.00	
VAL N° 2- ADICIONAL DE SUPERVISION	DICIEMBRE	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	16	560.00	8,960.00	8,960.00	139,840.00	
VAL N° 3- ADICIONAL DE SUPERVISION	ENERO	DEL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2022	6	560.00	3,360.00	3,360.00	137,200.00	
<b>TOTAL</b>			245					
<b>FASE B: RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA</b>								
V11	ENERO	DEL 07 DE ENERO AL 21 DE ENERO DEL 2022	15		2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
<b>TOTAL</b>			15				2,508.00	2,508.00

SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

RESUMEN DE VALORIZACION N° 02 DE ADICIONAL SUPERVISION N° 1 - del 16 al 31 DICIEMBRE 2021

PLANILLA DE PAGO

CONCEPTO		PRESENTE MES (S/.)
V - VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE SUPERVISION N° 01 (16 AL 31 DIC.21)	( V )	7,593.22
<b>REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES</b>	( R )	<b>563.99</b>
R - REAJUSTE DE LA VALORIZACION N° 02 DE ADICIONAL N° 01 del 16 al 31 DICIEMBRE 2021		<b>563.99</b>
<b>VALORIZACION BRUTA</b>	VB = ( V + R )	<b>8,157.21</b>
<b>OTROS</b>	( A1 )	<b>0.00</b>
- INTERESES POR MORA EN PAGO DE VALORIZACIONES		0.00
<b>I. MONTO FACTURABLE (sin IGV)</b>	VN = ( VB + A1 )	<b>8,157.21</b>
<b>II. IGV TOTAL ( 18% de I )</b>		1,468.30
<b>III. MONTO A FACTURAR (I + II)</b>		<b>9,625.51</b>

  
Ing. Juan G. Guerrero Cabrejos  
CONSULTOR DE OBRAS  
N° REG. C-3931

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN N° 09**  
**Del 16 AL 31 de diciembre del 2021**

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>1.0.0</b>	<b>Valorización Contractual</b>		
1.0.1	Valorización Contractual	235,933.93	
<b>1.1.0</b>	<b>Reintegros</b>		
1.1.1	Reajuste reconocido	15,027.28	
1.1.2	Reintegro por Reajuste	2,785.13	
	<b>TOTAL MONTO BRUTO (A)</b>		<b>253,746.34</b>
<b>2.0.0</b>	<b><u>DESCUENTOS</u></b>		
<b>2.1.0</b>	<b>Amortización del Adelanto Directo</b>		
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	0.00	
<b>2.2.0</b>	<b>Amortización Adelanto de Materiales</b>		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	0.00	
<b>2.3.0</b>	<b>Deducción que no corresponde Adelanto Directo</b>		
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
<b>2.4.0</b>	<b>Deducción que no corresponde Adelanto Materiales</b>		
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
	<b>TOTAL DESCUENTOS (B)</b>		<b>0.00</b>
	<b>TOTAL NETO ( A-B)</b>		<b>253,746.34</b>
	I.G.V.	18.00%	45,674.34
<b>TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA</b>			<b>S/. 299,420.68</b>

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 68/100 SOLES**

**8.- CONTROL DE VALORIZACIONES**

A continuación, se presenta un cuadro resumen del avance al 15 de diciembre del 2021, en función al plazo y de la valorización prevista en comparación con la real.

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS				
MES	MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
07-May-21	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-May-21	63,065.05	63,065.05	1.41%	1.41%
30-Jun-21	521,255.88	584,320.93	11.68%	13.10%
31-Jul-21	365,363.29	949,684.22	8.19%	21.29%
31-Ago-21	759,626.28	1,709,310.50	17.03%	38.32%
30-Set-21	704,004.41	2,413,314.91	15.78%	54.10%

  
 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 CIR: 130507

  
 Ing. Juan G. Camero Cabrejos  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 N° REG. C-3931

31-Oct-21	531,426.56	2,944,741.47	11.91%	66.01%
30-Nov-21	629,385.52	3,574,126.99	14.11%	80.12%
15-Dic-21	326,090.89	3,900,217.88	7.31%	87.43%
<b>31-Dic-21</b>	<b>326,090.89</b>	<b>4,226,308.77</b>	<b>7.31%</b>	<b>94.74%</b>
06-Ene-22	234,831.35	4,461,140.12	5.26%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>4,461,140.12</b>		<b>100.00%</b>	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
07-May-21	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-May-21	220,768.58	220,768.58	4.95%	4.95%
30-Jun-21	550,096.44	770,865.02	12.33%	17.28%
31-Jul-21	773,999.38	1,544,864.40	17.35%	34.63%
31-Ago-21	591,288.83	2,136,153.22	13.25%	47.88%
30-Set-21	369,218.87	2,505,372.09	8.28%	56.16%
31-Oct-21	300,916.32	2,806,288.41	6.75%	62.91%
30-Nov-21	241,114.01	3,047,402.42	5.40%	68.31%
15-Dic-21	281,533.59	3,328,936.01	6.31%	74.62%
<b>31-Dic-21</b>	<b>218,121.52</b>	<b>3,547,057.53</b>	<b>4.89%</b>	<b>79.51%</b>
06-Ene-22				
<b>TOTAL</b>	<b>3,547,057.53</b>		<b>79.51%</b>	

Según el cuadro adjunto se determina que la obra está atrasada en **15.23%** el cual se determina comparando el avance ejecutado real acumulado del **79.51%**, para el presente periodo, respecto al avance programado acumulado que es de **94.74%**.

**8.1 VALORIZACIONES DE OBRA TRAMITADAS POR EL CONTRATISTA:**

Valorizaciones de Obra tramitadas	
PRIMERA Valorización de Obra	31 mayo del 2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	4.95 %
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	4.95 %
Monto Bruto valorizado en el mes de Mayo 2021	S/ 260,506.92(inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	-


 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 CIR. 130507


 Ing. Juan Carlos Cabrejas  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 N° REG. C-3931

Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	-
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/ 280,565.96 con IGV
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	1.41 %
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 3.54 % al mes de mayo del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
<b>SEGUNDA</b> Valorización de Obra	Del 01/06/2021 hasta 30/06/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	12.33 %
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	17.28 %
Monto Bruto valorizado en el mes de mayo 2021	s/ 649,113.80(inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/ 701,621.84 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	<b>13.10 %</b>
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 4.18% al mes de junio del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
<b>TERCERA</b> Valorización de Obra	Del 01/07/2021 hasta 31/07/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	17.35%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	34.63 %


 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 C.R. 130507


 Ing. Juan G. Gamero Cabrejos  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 N° REG. C-3931

Monto Bruto valorizado en el mes de mayo 2021	S/ 913,319.27(inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/. 998,199.05(inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	<b>21.29%</b>
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 13.34% al mes de julio del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
<b>CUARTA</b> Valorización de Obra	Del 01/08/2021 hasta 31/08/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	13.25%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	47.88%
Monto Bruto valorizado en el mes de mayo 2021	S/ 697,720.82 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/. 998,199.05(inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	<b>38.32%</b>
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 9.57% al mes de agosto del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
<b>QUINTA</b> Valorización de Obra	Del 01/09/2021 hasta 30/09/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	<b>8.28%</b>


 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 CIP 130507


 Juan G. Gamero Cabrejos  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 N° REG. C-3931

Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	<b>56.16 %</b>
Monto Bruto valorizado en el mes de octubre 2021	S/435,678.2782 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/ 701,621.84 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	<b>54.10%</b>
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 2.06% al mes de septiembre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
<b>SEXTA</b> Valorización de Obra	Del 01/10/2021 hasta 31/10/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	<b>6.75%</b>
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	<b>62.91 %</b>
Monto Bruto valorizado en el mes de octubre 2021	S/355,081.26 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (octubre 2021)	S/. 414,772.64 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	<b>66.01%</b>
Condición de la Obra	En ejecución, atrasada en 3.10% al mes de octubre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
<b>SÉPTIMA</b> Valorización de Obra	Del 01/11/2021 hasta 30/11/2021

 **HX**  
 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 CIP. 130507

  
 Ing. Juan G. Gamero Cabrejos  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 N° REG. C-3931

Porcentaje de Avance físico ejecutado	5.40%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	68.31 %
Monto Bruto valorizado en el mes de noviembre 2021	S/284,514.53 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (octubre 2021)	S/. 307,367.24 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	80.12%
Condición de la Obra	En ejecución, atrasada en 11.81% al mes de noviembre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
<b>OCTAVA</b> Valorización de Obra	Del 01/12/2021 hasta 15/12/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	5.40%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	74.62 %
Monto Bruto valorizado en el periodo 01-15 diciembre	S/332,209.64 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (01-15 diciembre 2021)	S/. 358,270.80 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	87.43%
Condición de la Obra	En ejecución, atrasada en 12.81% al periodo del 01 al 15 de diciembre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.


  
 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA
   
 SUPERVISOR DE OBRA
   
 CIR 130507


  
 Ing. Juan G. Gamero Cabrejos
   
 CONSULTOR DE OBRAS
   
 Nº REG. C-3931