

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Adjunta a file

Caja **GRC** GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA MESA DE PARTES **MAD**
SEDE REGIONAL

Exp. N° **000775-2022-006041**

CARTA N° 11-2022

CARTA N° 011-2022-JGC

Señor

ING. CENTA CUEVA VICTOR ANTONIO
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Presente.-

Clave : **CH3POB** Folios : **197**

Fecha : 03/02/2022 11:09 a.m.

<https://gorecaj.pe/madconsulta>



Asunto : PRESENTA INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION
N° 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 de
enero 2022

Referencia : a) CONTRATO N° 008-2020-GR.CAJ-GGR
b) OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO-CETPRO
CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-
CAJAMARCA.


b) INFORME N° 008-2022-GRC-SUP/EHMD

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud. para saludarlo y a la vez en relación al asunto, se hace llegar el **INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 10 del 01 al 31 de enero del 2022** elaborado por el jefe de supervisión y personal, en concordancia con el cronograma de participación del personal de la supervisión y de los términos de referencia del contrato de la referencia b), a fin de que otorgue la respectiva conformidad.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



[Signature]
Ing. Juan G. Gamero Cabrejos
CONSULTOR DE OBRAS
N° REG. C-3931

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
PASE A: *Ing. Olga Fernondez*

PARA: *Revisión e Informe*

103 FEB 2022
FECHA: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS

Cajamarca, 11 de febrero del 2022

CARTA N° 023-2022-JGC

ING. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Presente.-

Asunto : PRESENTA INFORME DE PAGO POR VALORIZACION N° 01 DE ADICIONAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 02 DEL 07/01/2022 AL 31/01/2022.

Referencia : a) CONTRATO N° 008-2020-GR.CAJ-GGR
b) OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO-CETPRO CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez presentarle el informe de pago por concepto de **Valorización de de Supervisión N° 01** del Adicional de Supervisión N° 02 correspondiente al periodo del **07/01/2022 al 31/01/2022 (TARIFA DIARIA)** de la obra de la referencia b) según estructura de costos, TDR, bases integradas, oferta económica y contrato de la referencia a), para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Estructura de Costos del Adicional N° 02 de Supervision.
- Cronograma de pagos actualizado de supervisión de obra.
- Cálculo de la Valorización N° 01 de Adicional de Supervisión N° 02 (del 07/01/2022 al 31/01/2022).
- Cálculo del Reajuste de la Valorización N° 01 de Adicional de Supervision N° 02
- Resumen de Valorización Reajustada a cancelar al supervisor.(TARIFA DIARIA).
- Código de cuenta interbancario (CCI) y número de cuenta de abono.
- Remype.
- Contrato de Supervisión de Obra N° 008-2020-GR.CAJ.GGR.
- Resolución de APROBACION DEL ADICIONAL DE SUPERVISION N° 02
- INFORME CON EL CONTENIDO INDICADO EN LOS TDR.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,


Ing. Juan G. Gamero Cabrejos
CONSULTOR DE OBRAS
N° REG. C-3931

ESTRUCTURA DE COSTOS ADICIONAL DE SUPERVISION N° 02

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO – CETPRO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA"

LUGAR: CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA

PLAZO DE ADICIONAL : 1.33 MESES (40 DIAS)

1 GASTOS DE SUPERVISION

1.1 GASTOS FIJOS

		UND	% PART.	MONTO	CANT.	PARCIAL
a.1	Gastos de licitación (certif. Inhabilitados, capacidad libre, bases, notariales, otros)	EST.	1	485.26	0	0.00
a.2	Caja chica oficina central de supervision	EST.	1	300.00	1.33	400.00
TOTAL S/						400.00

1.2 GASTOS VARIABLES

1.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DE SUPERVISION

		UND	% PART.	MONTO	CANT.	PARCIAL
a.1	Amortizacion de equipo de oficina: escritorios, máquinas, PC, archivadores, tableros, etc.	EST	1	150.00	1.33	200.00
a.2	Utiles de escritorio y oficina, impresora	EST	1	250.00	1.33	333.33
a.3	Movilidad	EST	1	250.00	1.33	333.33
a.4	Caja Chica oficina central de supervision	EST	1	200.00	1.33	266.67
TOTAL S/						1,133.33

1.2.2 EQUIPOS

		UND	% PART.	TIEMPO	MONTO	PARCIAL
a.1	Equipo de cómputo	UND	1	1.33	120	160.00
a.2	Equipos de topografía	UND	1	0.00	250	0.00
a.3	Cámara fotografica	GLB	1	1.33	70	93.33
TOTAL S/						253.33

1.2.3 PERSONAL PROFESIONAL

		CANT.	% PART.	HONOR/MES	MESES	PARCIAL
a.1	Ingeniero Civil Jefe de Supervisión (*)	1	1	8,200.00	1.33	10,933.33
a.2	Asistente Ingeniero Civil (*)	1	1	2,500.00	1.33	3,333.33
a.3	Asistente Ingeniero Mecánico Electricista (*)	1	0.2	2,000.00	1.33	533.33
a.4	Asistente Ingeniero Sanitario (*)	1	0	2,000.00	7	0.00
a.5	Topógrafo (*)	1	0	2,000.00	7	0.00
TOTAL S/						14,799.99


* Los honorarios incluyen Leyes Sociales

1.3 GASTOS DE LIQUIDACION

a.1	Gastos de liquidación	EST	1	2,508.00	0	0.00
-----	-----------------------	-----	---	----------	---	------

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/						16,586.65
UTILIDAD 5%						829.33
SUB TOTAL						17,415.98
IGV 18%						3,134.88
MONTO TOTAL ADICIONAL DE SUPERVISION N° 02						20,550.86

DESCRIPCION	TARIFA DIARIA	DIAS	TOTAL
ADICIONAL DE SUPERVISION N° 02	513.7715	40	20,550.86


Ing. Juan G. Gamero Cabrejos
CONSULTOR DE OBRAS
N° REG. C-3031

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN N° 10
Del 01 AL 31 de enero del 2022

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual		
1.0.1	Valorización Contractual	294,108.49	
1.1.0	Reintegros		
1.1.1	Reajuste reconocido	25,638.31	
1.1.2	Reintegro por Reajuste	6,205.16	
	TOTAL MONTO BRUTO (A)		325,951.96
2.0.0	DESCUENTOS		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo		
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	0.00	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	0.00	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
	TOTAL DESCUENTOS (B)		0.00
	TOTAL NETO (A-B)		325,951.96
	I.G.V.	18.00%	58,671.35
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 384,623.31

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 31/100 SOLES

8.- CONTROL DE VALORIZACIONES

A continuación, se presenta un cuadro resumen del avance al 15 de diciembre del 2021, en función al plazo y de la valorización prevista en comparación con la real.

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS				
MES	MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
07-May-21	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-May-21	63,065.05	63,065.05	1.41%	1.41%
30-Jun-21	521,255.88	584,320.93	11.68%	13.10%
31-Jul-21	365,363.29	949,684.22	8.19%	21.29%
31-Ago-21	759,626.28	1,709,310.50	17.03%	38.32%
30-Set-21	704,004.41	2,413,314.91	15.78%	54.10%
31-Oct-21	531,426.56	2,944,741.47	11.91%	66.01%


 Ing. Juan G. Caldera Cahrejos
 CONSULTOR DE OBRAS
 N° REG. C-3931



 Ing. Juan G. Caldera Cahrejos
 CUR DE OBRA
 CIR 130507

30-Nov-21	629,385.52	3,574,126.99	14.11%	80.12%
15-Dic-21	326,090.89	3,900,217.88	7.31%	87.43%
31-Dic-21	326,090.89	4,226,308.77	7.31%	94.74%
31-Ene-22	234,831.35	4,461,140.12	5.26%	100.00%
15-Feb-22	0.00	4,461,140.12	0.00%	100.00%
TOTAL	4,461,140.12		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
07-May-21	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-May-21	220,768.58	220,768.58	4.95%	4.95%
30-Jun-21	550,096.44	770,865.02	12.33%	17.28%
31-Jul-21	773,999.38	1,544,864.40	17.35%	34.63%
31-Ago-21	591,288.83	2,136,153.22	13.25%	47.88%
30-Set-21	369,218.87	2,505,372.09	8.28%	56.16%
31-Oct-21	300,916.32	2,806,288.41	6.75%	62.91%
30-Nov-21	241,114.01	3,047,402.42	5.40%	68.31%
15-Dic-21	281,533.59	3,328,936.01	6.31%	74.62%
31-Dic-21	218,121.52	3,547,057.53	4.89%	79.51%
31-Ene-22	294,108.49	3,841,166.02	6.59%	86.10%
15-Feb-22				
TOTAL	3,841,166.02		86.10%	

Según el cuadro adjunto se determina que la obra está atrasada en **13.90%** el cual se determina comparando el avance ejecutado real acumulado del **86.10%**, para el presente periodo, respecto al avance programado acumulado que es de **100.00%**.

8.1 VALORIZACIONES DE OBRA TRAMITADAS POR EL CONTRATISTA:

Valorizaciones de Obra tramitadas	
PRIMERA Valorización de Obra	31 mayo del 2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	4.95 %
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	4.95 %
Monto Bruto valorizado en el mes de Mayo 2021	S/ 260,506.92(inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	-


 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 130507


 Ing. Juan Carlos Ceballos
 CONSULTOR DE OBRAS
 N° REG. C-3931

Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	-
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/ 280,565.96 con IGV
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	1.41 %
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 3.54 % al mes de mayo del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
SEGUNDA Valorización de Obra	Del 01/06/2021 hasta 30/06/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	12.33 %
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	17.28 %
Monto Bruto valorizado en el mes de mayo 2021	s/ 649,113.80(inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/ 701,621.84 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	13.10 %
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 4.18% al mes de junio del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
TERCERA Valorización de Obra	Del 01/07/2021 hasta 31/07/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	17.35%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	34.63 %

[Handwritten Signature]
 Ing. Juan G. Romero Cabezas
 CONSULTOR DE OBRAS
 N° REG. C-3931

[Handwritten Signature]
 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIR 130507

Monto Bruto valorizado en el mes de mayo 2021	S/ 913,319.27(inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/. 998,199.05(inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	21.29%
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 13.34% al mes de julio del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
CUARTA Valorización de Obra	Del 01/08/2021 hasta 31/08/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	13.25%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	47.88%
Monto Bruto valorizado en el mes de mayo 2021	S/ 697,720.82 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/. 998,199.05(inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	38.32%
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 9.57% al mes de agosto del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
QUINTA Valorización de Obra	Del 01/09/2021 hasta 30/09/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	8.28%

Ing. *[Firma]*
CONSULTOR DE OBRAS
 N° REG. C-3931

Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	56.16 %
Monto Bruto valorizado en el mes de octubre 2021	S/435,678.2782 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (mayo 2021)	S/ 701,621.84 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	54.10%
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 2.06% al mes de septiembre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
SEXTA Valorización de Obra	Del 01/10/2021 hasta 31/10/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	6.75%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	62.91 %
Monto Bruto valorizado en el mes de octubre 2021	S/355,081.26 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (octubre 2021)	S/. 414,772.64 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	66.01%
Condición de la Obra	En ejecución, atrasada en 3.10% al mes de octubre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
SÉPTIMA Valorización de Obra	Del 01/11/2021 hasta 30/11/2021

[Firma]
 Ing. Juan G. Cárdenas
 CONSULTOR DE OBRAS
 N° REG. 0-3931

[Firma]
 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 130507

Porcentaje de Avance físico ejecutado	5.40%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	68.31 %
Monto Bruto valorizado en el mes de noviembre 2021	S/284,514.53 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (octubre 2021)	S/. 307,367.24 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	80.12%
Condición de la Obra	En ejecución, atrasada en 11.81% al mes de noviembre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
OCTAVA Valorización de Obra	Del 01/12/2021 hasta 15/12/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	5.40%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	74.62 %
Monto Bruto valorizado en el periodo 01-15 diciembre	S/332,209.64 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (01-15 diciembre 2021)	S/. 358,270.80 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	87.43%
Condición de la Obra	En ejecución, atrasada en 12.81% al periodo del 01 al 15 de diciembre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

Valorizaciones de Obra tramitadas	
-----------------------------------	--


 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA
 CONSULTOR DE OBRAS
 N° REG. C-3931


 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. 130507

NOVENA Valorización de Obra	Del 16/12/2021 hasta 31/12/2021
Porcentaje de Avance físico ejecutado	4.89%
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	79.51 %
Monto Bruto valorizado en el periodo 16-31 diciembre	S/260,506.92 (inc.gg, utilidad, igv)
Monto amortizado por concepto de adelanto directo (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto amortizado por concepto de adelanto de materiales (Sin IGV)	S/. 0.00
Monto Neto a facturar (01-15 diciembre 2021)	S/. 299,420.68 (inc.gg, utilidad, igv)
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	94.74%
Condición de la Obra	En ejecución, atrasada en 15.23% al periodo del 16 al 31 de diciembre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

8.2 CARTAS FIANZAS VIGENTES:

Descripción	Entidad	Número	Monto	Fecha de Emisión	Fecha de Término
1.2.1 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	CAJA TRUJILLO	N°13-2021-1008745/CMAC-T	s/ 526,414.55	---	20/12/2021
1.2.2 Carta Fianza por adelanto directo	---	---	---	---	---
1.2.3 Carta Fianza por adelanto de materiales	---	---	---	---	---

9.- ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los avances por partidas al 31 de ENERO del 2022 se detallan a continuación:

1. ESTRUCTURAS.

1. OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE OBRA DE MADERA 2.40x3.60

[Handwritten Signature]
 Ing. Juan G. Cabrejos
 CONSULTOR DE OBRAS
 N° REG. C-3931

[Handwritten Signature]
 Ing. E. HUGO MORENO DAVILA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIR. 130507