

CONSORCIO HANAQ

Lima, 05 de enero del 2022

Carta CH-G N°012 /2021

Señor:

Ing. Víctor Antonio Centa Cueva

Sub Gerente de Supervisiones y Liquidaciones

Gobierno Regional de Cajamarca

Atención:

Ing. Julio Javier Arroyo Ruiz

Coordinador de Obra

Sub Gerencia de Supervisiones y Liquidaciones

Asunto: ALCANZO INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 04 –
(PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021) - I.E. TUCO BAJO

Referencia: i) **SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO,
TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA
ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN
CAJAMARCA”.**

ii) CONTRATO N° 031-2021-GR.CAJ-GGR

iv) INFORME N° 002-JVR-2022-SO-CONSORCIO HANAQ

Por medio de la presente reciba mi cordial saludo a nombre del CONSORCIO HANAQ quien tiene a su cargo la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA”, al mismo tiempo hacerle llegar el informe mensual de supervisión N° 04, en 02 original, correspondiente al periodo 01 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021, en cumplimiento del CONTRATO DE SUPERVISION N° 031 – 2021 – GR.CAJ – GGR y de los términos de referencia; el cual corresponde al componente I.E. del Nivel Primario Tucu Bajo.

Sin otro particular, le expreso mi singular estima personal

Atentamente,


.....
ING. DANIEL TANTAPOMA CELESTINO
Representante Común
CONSORCIO HANAQ
.....

DANIEL TANTAPOMA CELESTINO
Representante Común
CONSORCIO HANAQ

CONSORCIO HANAQ

INFORME N° 002-JVR-2022-SO-CONSORCIO-HANAQ

A : Ing. DANIEL TANTAPOMA CELESTINO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO HANAQ

ASUNTO : Informe Valorización de Obra N°04 (Periodo 01/12/2021 al 31/12/2021) –
I.E. N° 101128 TUCO BAJO

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS
LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA,
LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE
HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA”.

REFERENCIA :

FECHA : Cajamarca, 04 de enero del 2022.

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez en atención al asunto y contrato de la referencia alcanzo el informe mensual de supervisión correspondiente al periodo del 01 de DICIEMBRE del 2021 al 31 de DICIEMBRE del 2021 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA”- I.E. N° 101128 TUCO BAJO.

Sin otro particular, es propicio para expresar nuestra consideración y estima.

Atentamente.

C.c.

CONSORCIO HANAQ

Ing. Jose Gilberto Vigo Rabanal
Reg. GIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES

DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN

CAJAMARCA".

CONTRATO DE SUPERVISION N° 036 – 2021 – GR.CAJ -GGR.

SUPERVISION DE OBRA

OBRA I.E. TUCO BAJO N°101128

INFORME MENSUAL N° 04 – (PERIODO 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021)



CONSORCIO SUPERVISOR HANAQ

DICIEMBRE – 2021

SUPERVISION

CONSORCIO HANAQ

Ing. Jose Gilberto Vigo Rabanal
Reg. CIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

PERIODO (01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021)

I. ANTECEDENTES

1. OBRA:

Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA".

2. UBICACIÓN:

Departamento Cajamarca, Provincia Hualgayoc, Distrito de Bambamarca, localidad de Tuco Bajo.

3. DATOS DEL CONCURSO DE OBRA

a. Entidad Contratante

Gobierno Regional de Cajamarca

b. Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios

c. Sistema de Contratación

Suma Alzada

d. Modalidad de Ejecución

Licitación Pública

e. Monto de Ejecución Contractual

Total, Monto contractual con IGV

S/ 2'622,758.20 Soles

f. Plazo de Ejecución Referencial

Ejecución de Obra

180 días

g. Marco Normativo

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225 y D.S. N° 344-2018-EF).

4. SUPERVISION DE LA OBRA

a. Consultor

CONOSORCIO SUPERVISOR HANAQ, conformado por Daniel Vicente Tantapoma Celestino, Juan Aurelio Medina Cortegana y Máximo Borja Tafur

b. Representante Común del Consorcio

Daniel Vicente Tantapoma Celestino

c. Domicilio

José Díaz 258 Oficina 703 – Urb. Santa Beatriz Cercado de Lima

d. Adjudicación

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 035-2021-GR.CAJ-GGR

LICITACION PUBLICA N° 003 – 2021 – GR. CAJ- Primera convocatoria

e. Contrato de Consultoría

Para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA".

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ

Ing. Jose Gilberto Vigo Rabanal
Reg. OIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO HANAQ

f. Plazo de Ejecución

180 días calendarios

g. Sistema de Contratación

Mixto por Tarifas (supervisión de la liquidación de la obra) y a suma alzada (periodo de recepción, entrega del informe final y revisión del documento de liquidación de obra).

h. Firma del Contrato de Consorcio

08 de septiembre del 2021

i. Entrega de Terreno

15 de septiembre del 2021.

j. Fecha del Valor Referencial del Servicio de Supervisión

Septiembre 2021

k. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico

02 de diciembre del 2017

Expediente técnico Actualizado: 16 de diciembre del 2019

l. Fecha de Entrega del Expediente Técnico Visado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del GRC.

10 de septiembre del 2021

m. Inicio Contractual del Servicio de Supervisión

21 de septiembre del 2021

n. Termina Contractual del servicio de Supervisión

19 de marzo del 2022

II. ANALISIS

➤ DE LOS PLAZOS

✓ **Inicio Plazo Contractual de Obra**

a. 21 de septiembre del 2021

✓ **Plazo de Ejecución de Obra**

b. 180 días calendarios

✓ **Plazo de Supervisión de Obra**

c. 180 días calendarios

✓ **Termino Contractual Contratista de Obra**

d. 19 de marzo del 2022

✓ **Termino Contractual de Supervisión**

✓ 19 de marzo del 2022

➤ DE LOS NUEVOS PLAZOS

✓ Reinicio de obra

a. No existe

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ

Ing. Jose Gilberto Vigo Rabanal
Reg. CIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO HANAQ

- ✓ Nuevo termino contractual de contratista
- b. No existe

III. INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

AVANCE FISICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION VIGENTE

ADJUDICACION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 035-2021-GR.CAJ-GGR

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA".

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: HUALGAYOC

DISTRITO: BAMBAMARCA

LOCALIDAD: Nueva Esperanza

CONTRATISTA: CONSORCIO COVCSA

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR HANAQ

MONTO DEL CONTRATO: S/ 2'622,758.20 Soles (Inc. /IGV)

MONTO DEL CONTRATO: S/ 2'222,676.44 (Sin/IGV)

CONTROL DE AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO

Mes	Valorización N°	PROGRAMADO (Con. I.G.V.)			EJECUTADO (Con. I.G.V.)			% EJE. /PROG.
		Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje Acumulado	Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje Acumulado	
21/09/2021	INICIO							
30/09/2021	01	44,721.42	44,721.42	1.71 %	35,819.40	35,819.40	1.37%	80.09%
31/10/2021	02	291,735.75	336,457.17	12.83%	26,072.54	61,891.94	2.36%	18.40%
30/11/2021	03	441,586.46	778,043.63	29.67%	73,227.89	135,119.83	5.15%	17.37%
31/12/2021	04	588,508.53	1,366,552.16	52.10%	85,073.88	220,193.71	8.39%	16.10%
TOTAL		1,366,552.16			220,193.71			

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

- ✓ Avance Programado Vigente : 22.44%
- ✓ Avance Ejecutado en el Mes : 3.24%
- ✓ Avance programado acumulado en el mes : 52.10%
- ✓ Avance ejecutado acumulado en el mes : 8.39%

Situación Actual de la Obra

Normal

Atrasada

19.20%

Adelantada

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ

Ing. José Gilberto Vico Rabanal
Reg. CIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO HANAQ

Relación ejecutado Acumulado vs. Ejecutado Acumulado Programado: 16.10%

ACTIVIDADES DESARROLADAS POR LA SUPERVISION

En esta área el supervisor ha desarrollado las siguientes actividades en el periodo 01 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021.

Área de Jefatura de Supervisión

- ✓ Coordinaciones con el ingeniero residente de obra, sobre los trabajos para los fines de la obra y que corresponden a las partidas de obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, muros y tabiques de albañilería.
- ✓ Anotaciones en el cuaderno de obra.
- ✓ Reuniones de coordinación con el residente de obra, permanentemente.
- ✓ Revisión de la programación de ejecución de la obra del contratista, en concordancia con el calendario de obra aprobado vigente.
- ✓ Control de desarrollo del plan y programa de salud ocupacional presentado por el contratista.
- ✓ Elaboración de los informes solicitados por la entidad Gobierno Regional de Cajamarca, dentro de los plazos señalados.
- ✓ Elaboración del informe mensual de supervisión.
- ✓ Absolución de consultas mediante cuaderno de obra.
- ✓ Elaboración de informes técnicos según se requiera.

Área de Asistente de Supervisión

En el mes de diciembre del 2021 en el periodo del 01 al 31 del mismo mes se desarrollaron las siguientes actividades.

- ✓ Revisión y verificación permanente de los planos y especificaciones técnicas de estructuras y arquitectura del proyecto y cumplimiento del proceso constructivo en obra según expediente técnico.
- ✓ Atención a los requerimientos del contratista, y absolución de consultas en coordinación con la jefatura de supervisión mediante cuaderno de obra.
- ✓ Apoyo en la elaboración de la valorización de obra N° 04 de la obra, en coordinación con el contratista correspondiente al periodo 01 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
- ✓ Asistencia en el área de costos para la elaboración del informe mensual N° 04 correspondiente al periodo 01 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
- ✓ Control de los metrados en campo del avance físico ejecutado por el contratista.
- ✓ Control de las cartas fianzas del contratista.

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ

Ing. Jose Gilberto Vigo Rabanal
Reg. CIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO HANAQ

RESUMEN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL MES SIGUIENTE

Área de Jefatura de Supervisión

En el mes de enero del 2022, se realizarán las siguientes actividades:

- ✓ Verificación del estricto cumplimiento del plan de contingencia para evitar la propagación del COVID-2019, elaborado por el contratista y aprobado por la entidad en coordinación con las autoridades sanitarias de la región, a fin de velar por la salud e integridad de todos los participantes en la ejecución de la obra.
- ✓ Coordinación con el ingeniero residente de obra sobre los trabajos que requieren su más inmediata atención según programación actualizada de obra y partidas autorizadas por la supervisión mediante cuaderno de obra.
- ✓ Anotaciones en el cuaderno de obra.
- ✓ Realización de reuniones permanentemente.
- ✓ Revisión de la programación de ejecución de la obra del contratista, en concordancia con el calendario de avance actualizado de obra que se encuentre vigente.
- ✓ Elaboración de informes para elevar consultas a la entidad para opinión del proyectista.
- ✓ Elaboración de los informes solicitados por la entidad Gobierno Regional de Cajamarca, dentro de los plazos señalados.
- ✓ Elaboración del informe mensual de supervisión.

Área de Asistente de Supervisión

En el mes de enero del 2022, se realizarán las siguientes actividades:

- ✓ Se continúa con la revisión y verificación de los planos de estructuras y arquitectura del proyecto, así como especificaciones técnicas y memoria descriptiva del expediente técnico.
- ✓ Atención a los requerimientos del contratista, y absolución de consultas en coordinación con la jefatura de supervisión mediante cuaderno de obra.
- ✓ Atención a los requerimientos del contratista, y absolución de consultas en coordinación con la jefatura de supervisión mediante cuaderno de obra.
- ✓ Apoyo en la elaboración de la valorización N°05, en coordinación con el contratista, correspondiente al mes de reanudación de actividades.
- ✓ Elaboración de la curva s y el resumen de metrados ejecutados de cada semana.
- ✓ Revisión del calendario de avance de obra actualizado presentado y vigente.
- ✓ Apoyo en los informes solicitados por la jefatura de Supervisión.
- ✓ Apoyo en el control de las cartas fianzas del contratista.

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ

Ing. Jose Gilberto Vigo Rabanal
Reg. CIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO HANAQ

RESUMEN DEL ESTADO ECONOMICO DE LA OBRA LOCALIDAD TUCO BAJO

✓ Resumen del estado económico de la obra

Al 31 de diciembre del 2021, este informe corresponde a la valorización N° 04, los trabajos ejecutados al avance actual son 2.79 % y acumulado de 5.15 %, presentando el siguiente detalle:

Descripción	Numero de Val.	Presupuesto Sin IGV	Valorización			Saldo por valorizar
			Acumulada Anterior s/	Presente mes s/	Acumulado Actual s/	
P. Principal	VAL N° 04	s/ 2,110,013.88	S/114,508.33	S/ 72,096.51	S/186,604.84	S/ 1,923,409.04
Porcentajes		100 %	5.15 %	3.24 %	8.39 %	91.61 %

✓ Valorización del contrato principal

VALORIZACION	FECHA	VALORIZADO (SIN IGV)
N° 01	30 de setiembre del 2021	s/ 30,355.42
N° 02	31 de octubre del 2021	s/ 22,095.37
N° 03	30 de noviembre	s/ 62,057.53
N° 04	31 de diciembre	S/. 72,096.51
TOTAL, VALORIZADO		S/. 186,604.84

✓ Reajustes y Amortizaciones

Reajuste de Valorización por Fórmula Polinómica

Valorización	Fecha	K Reajuste	Reajuste (sin IGV)
N° 01	15 de agosto 2021	1.094	2,853.41
N° 02	15 de septiembre 2021	1.108	2,386.30
N° 03	15 de noviembre 2021	1.101	6,267.81
N° 04	15 de diciembre 2021	1.103	7,425.94
TOTAL, REAJUSTE			18,933.46

✓ Reintegro de Reajustes de la Valorización por Fórmula Polinómica

Valorización		Monto Valorizado	K	Reajuste Real del Mes	Reajuste Anterior	Reintegro de Reajuste
N°	MES					
01	Septiembre	s/ 30, 355.42	1.094	2,853.41	0.00	S/. 2,853.41
02	Octubre	s/ 22, 095.37	1.108	2,386.30	2,853.41	S/. 5,239.71
03	Noviembre	s/ 62, 057.53	1.101	6,267.81	2,386.30	S/. 11,507.52
04	Diciembre	s/ 72, 096.51	1.103	7,425.94	2,267.81	S/. 18,933.46
TOTAL, DE REINTEGROS DE REAJUSTE DEL MES						S/. 18,933.46

CONSORCIO HANAQ

Ing. Jose Gilberto Vigo Rabanal
Reg. CIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ

✓ Deducción de reajuste que no corresponde (Adelanto Directo)

VALORIZACIÓN		MONTO	COEFICIENTE		(VxA)/C	DEDUCCIÓN
Nº	MES	VALORIZADO	Ka	K		ADEL. DIRECTO
01	Set-21	30,355.42	1.094	1.094	3,035.54	0.00
02	Oct-21	22,095.37	1.094	1.108	2,209.54	28.28
03	Nov-21	62,057.53	1.094	1.101	6,205.75	39.71
04	Dic-21	72,096.51	1.094	1.103	7,209.65	59.31
	TOTAL				18,660.48	127.30

✓ Amortización por Adelanto Directo al Contratista

AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO EN EFECTIVO					
VALORIZACIÓN			AMORTIZACIÓN		
MES	F.P. Nº 01	(%)	F.P. Nº 01	ACUMUL.	SALDO
Set-21	30,355.42	10.00%	3,035.54	3,035.54	219,232.10
Oct-21	22,095.37	10.00%	2,209.54	5,245.08	217,022.56
Nov-21	62,057.53	10.00%	6,205.75	11,450.83	210,816.81
Dic-21	72,096.51	10.00%	7,209.65	18,660.48	203,607.16

✓ Deducción del valor neto a pagar (VNP)

Concepto	Total (Sin. IGV)
Valorización N° 04	s/ 72,096.51
Reajuste por Fórmula Polinómica	S/. 7425.94
Reintegro de Reajuste por Fórmula Polinómica	s/ 0.00
Amortización por Adelanto Directo	s/ 7,209.65
Amortización por Adelanto de Materiales	s/ 21,939.26
Deducción de Reajuste que no Corresponde por Adelanto Directo	s/ 59.31
Deducción Total Neto	s/ 50,314.23

Total, Neto a Pagar

Concepto	Fecha	I.G.V.(18%)
Deducción del VNP	31 de diciembre 2021	s/ 50,314.23
I.G.V.		s/ 9,056.56
TOTAL, NETO A PAGAR		s/ 59,370.79

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ



Ing. Jose Gilberto Vigo Rabanal
Reg. CIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO HANAQ

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- ✓ Del 01 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021, se ha logrado un avance físico ejecutado de 3.24 %, siendo el avance físico acumulado de 8.39 %, conforme al calendario de avance de obra aprobado vigente.
- ✓ El avance físico programado para el mes de diciembre del 2021 es de 22.44 %.
- ✓ El avance físico programado acumulado correspondiente al mes de diciembre del 2021 es de 52.10 %.
- ✓ El avance físico ejecutado acumulado a la fecha 31 de diciembre del 2021 es de 8.39 %.
- ✓ Por lo tanto, se concluye que a obra se encuentra atrasada en un 43.71%, respecto a lo programado acumulado.
- ✓ Se verifica que la obra se encuentra por debajo del 80% de lo programado por lo que se ha solicitado al residente presentar el cronograma acelerado de obra, en el tiempo que estable la ley.
- ✓ El avance real de la obra ejecutado he informado en el presente informe correspondiente al periodo 01 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021, se encuentra atrasada, según se puede constatar en concordancia con el calendario de obra en trámite presentado a la entidad contratante gobierno Regional de Cajamarca.
- ✓ En opinión del supervisor se recomienda suspensión de plazo por problemas sociales por oposición de los representantes del caserío al observar que su institución educativa quedaría enterrado con respecto a la carretera ya que la demora puede afectar el plazo vigencia de ejecución de obra, dar lugar a paralizaciones, ampliaciones de plazo, perjuicio económico en contra a la entidad, además mayores gastos generales a favor del contratista.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda al Gobierno Regional de Cajamarca, dotar de liquidez al contratista a través del pago dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado al contratista a fin que se culminen los trabajos dentro de los plazos establecidos según nuevo calendario de obra vigente.
- ✓ Se sugiere al contratista la aplicación de las medidas de vigilancia prevención y control del COVID-2019 en obra, medidas aprobadas por la entidad Gobierno Regional de Cajamarca, a fin de salvaguardar la salud de todo el personal involucrado en la ejecución de la obra.

CONSORCIO HANAQ

Ing. Jose Gilberto Vigo Rabanal
Reg. CIP N° 34204
SUPERVISOR DE OBRA

Dirección: Calle José Díaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima

Mail: consorcio-hanaq33@gmail.com