



EXPEDIENTE N° 000775-2022-006710

Cajamarca, 21 de febrero de 2022

INFORME N° D38-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/DAJS



Firmado digitalmente por JIMENEZ
SANCHEZ Doris Azucena FAU
20453744168 soft
SEDE - SGSL - Superv. Prog. Sec.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/02/2022 06:01 p. m.

A : AZAÑEDO ALCANTARA, Lord Pompeo
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : JIMENEZ SANCHEZ, Doris Azucena
Supervisora Programa Sectorial II
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : REVISION INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 02 – (PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022.
OBRA: "Recuperación de los Servicios de Salud Calconga (I-1), Distrito Sucre, Provincia Celendín, Región Cajamarca".

Referencia : PROVEIDO N° D792-2022-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2022-006710)
CARTA N° 25- 2022-CSGS. (07/02/2022).- EXP. 000775-2022-006710

Fecha : 21 de febrero de 2022

Mediante el presente en atención a los documentos de la referencia, me dirijo a Ud. para informarle que se realizó la revisión del Informe Mensual de Obra N° 02 de Supervisión presentado por el Representante Común del CONSORCIO SUPERVISORGS, Ing. Juan Germán Gamero Cabrejos de la Obra "Recuperación de los Servicios de Salud Calconga (I-1), Distrito Sucre, Provincia Celendín, Región Cajamarca"., correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2022, ingresado al Gobierno Regional con fecha 07 de febrero 2022.

En dicho informe hace notar las actividades realizadas en la mencionada obra, y la descripción de los trabajos ejecutados al mes de enero del presente año, cuyo avance físico ejecutado a este mes es de 9.49 % de lo programado 7.67 %, con un avance físico ejecutado acumulado del 13.55 % de lo programado 10.80 %, según el cronograma valorizado de obra; observándose que es una obra ligeramente adelantada, en un 2.75 %.

Según el control de valorizaciones se tiene:

-Valorizaciones tramitadas contractuales : 02 ; S/. 606,743.28 (S/(IGV).

Luego de la revisión del presente informe de la supervisión se concluye y recomienda:

- La obra a la fecha se encuentra con un avance físico del 13.55 %, presentando un ligero adelanto del 2.75 % respecto a lo programado, según cronograma valorizado presentado en la presente valorización.
- El supervisor de obra ha presentado la valorización de obra N° 02 elaborada conjuntamente con la contratista, así como su informe de aprobación de la mencionada valorización, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2022.
- Dentro de las actividades de la supervisión, hace notar la forma de trabajo que vienen realizando en obra, lo que corresponde a infraestructura, y el Plan de seguridad y salud en el trabajo, el mismo que es ejecutado por el especialista en seguridad y salud de la empresa contratista, según cronograma de actividades del plan SST, el cual vienen siendo implementado para cumplir los objetivos, para optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de la obra..
- Referente al Plan para vigilancia, prevención y control del COVID – 19 en el trabajo, en el informe mensual menciona que es ejecutado por el especialista de salud de la empresa contratista, según el cronograma de actividades del plan, y se viene implementando adecuadamente en obra según el ritmo de trabajo.
- En el informe mensual se adjunta el informe del especialista en estructuras, Ing. Abel Higinio Moscol Broncano, quién describe sus actividades ejecutadas en obra en el mes de enero, según sus vistas realizadas a obra, en lo que corresponde a la parte estructural, y se muestran fotografías de sus visitas a obra.
- Se adjunta los protocolos de control de calidad.

Se adjunta :

02 archivadores de palanca, con 640 folios +01 CD.

640

CONSORCIO SUPERVISOR GS
JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Cajamarca, 07 de febrero del 2022

CARTA N° 25-2022-CSGS

ING. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Presente.-

- Asunto :** PRESENTA INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2022.
- Referencia :**
 - a) CONTRATO N° 045-2021-GR.CAJ-GGR.
 - b) OBRA: ITEM 01: SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1), DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA – ARCC 7659.
 - c) CARTA N° 019 -2022-JYCR/JSUP

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud. para saludarlo y a la vez en relación al asunto y documento de la referencia c), se hace llegar el **INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 02 del 01 al 31 de enero del 2022** de la obra de la referencia b), en cumplimiento de los términos de referencia, para su conformidad dentro de los plazos de ley.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA MESA DE PARTES MAD
SEDE REGIONAL

Exp. N° 000775-2022-006710

CARTA N° 25-2022

Clave : **T6N7ZS** Folios : **640**

Fecha : 07/02/2022 04:50 p.m.

<https://gorecaj.pe/madconsulta>



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
PASE A: Ing. Doris Jimenez
PARA: Revisión e Informe
08 FEB 2022
FECHA: _____ FIRMA: _____

CONSORCIO SUPERVISOR GS
JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
REPRESENTANTE COMÚN
DNI/N° 41890065



Adjunta 02 A.P + 01 CD

CONSORCIO SUPERVISOR GS
JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC

CARTA N° 019 -2022-JYCR/JSUP

Para : ING. JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
REPRESENTANTE CONSORCIO SUPERVISOR GS

DE : JORGE YOVANI CASTILLO ROJAS
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

Asunto : ALCANZA INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 02 DEL 01 AL 31
DE ENERO DEL 2022

Referencia :a) SUPERVISION DE OBRA: "**RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD CALCONGA (I-1),DISTRITO SUCRE, PROVINCIA CELENDIN,
REGION CAJAMARCA**"
b) INFORME N° 002-2022-JYCR/JSUP

Fecha : Calconga 04 de Febrero del 2022

De mi especial consideración:

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez alcanzarle el Informe Mensual de Supervisión N° 02, durante el periodo del 01- 01 -2022 al 31- 01 -2021, indicadas en el informe de la referencia b) Informe N° 002-2022-JYCR/JSUP para los tramites respectivos a fin de tener un buen control técnico legal y financiero así mismo se recomienda que dicho informe sean tramitados ante la ENTIDAD, Gobierno Regional de Cajamarca para su aprobación respectiva.

Sin otro particular y agradeciéndole por la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente,



Jorge Yovani Castillo Rojas
Jefe de supervision

Recibido
F: 04-02-2022

CONSORCIO SUPERVISOR GS
JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
REPRESENTANTE COMÚN
BMI N° 41890065

CONSORCIO SUPERVISOR GS
JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Cajamarca, 07 de febrero del 2022

CARTA N° 25-2022-CSGS

ING. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Presente.-

- Asunto :** PRESENTA INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2022.
- Referencia :**
- a) CONTRATO N° 045-2021-GR.CAJ-GGR.
 - b) OBRA: **ITEM 01: SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1), DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA – ARCC 7659.**
 - c) CARTA N° 019 -2022-JYCR/JSUP

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud. para saludarlo y a la vez en relación al asunto y documento de la referencia c), se hace llegar el **INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 02 del 01 al 31 de enero del 2022** de la obra de la referencia b), en cumplimiento de los términos de referencia, para su conformidad dentro de los plazos de ley.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


CONSORCIO SUPERVISOR GS
JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
REPRESENTANTE COMÚN
DNI/N° 41890066

CONTRATO N° 045-2021-GRCAJ-GGR**SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA
“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD CALCONGA (I-1)
DISTRITO SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION
CAJAMARCA”****INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N.º 02****MES ENERO 2022****Informe de Supervisión N.º 02 – Del 01 al 31. ENERO 2022**

CONSORCIO SUPERVISOR GS
Jorge Y. Castillo Rojas
Ing. Jorge Y. Castillo Rojas
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 140190

CONSORCIO SUPERVISOR GS
Juan German Camero Cab
JUAN GERMAN CAMERO CAB
REPRESENTANTE COMUN
D.N.I. N° 41690055

INDICE

I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1. Ficha Resumen de Información de Ejecución de Obra – Enero 2022.
- 1.2. Valorizaciones de Obra Tramitadas por el Contratista.

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022

- 2.1. Hoja de Resumen de Pago de Valorizaciones al Contratista Ejecutor de Obra correspondiente al mes de Enero del 2022.
- 2.2. Datos Generales de la Obra
- 2.3. Resumen ejecutivo...
- 2.4. Control de valorizaciones programadas vs ejecutadas
- 2.5. Curva "S" comparativa entre lo Programado y Ejecutado.
- 2.6. Cuadro de avance financiero programado vs financiero ejecutado
- 2.7. Planilla de metrados ejecutados
- 2.8. Cuadro de reajuste de formulas polinomicas
- 2.9. Valorización de Obra.
- 2.10. Actividades ejecutadas
- 2.11. Area de supervision.
- 2.12. Area Contratista
- 2.13. Información sobre las consultas y las soluciones adoptadas.
- 2.14. Da cuenta del tramite que con su opinión haya dado a los reclamos
- 2.15. . Conclusiones.y Recomendaciones

III. ANEXOS

- 3.1. Panel Fotográfico.
- 3.2. Informes Semanales
- 3.3. Poliza Car
- 3.4. Contrato Supervisión


CONSORCIO SUPERVISOR GS

JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
REPRESENTANTE COMÚN
D.N.I. N° 41690055


CONSORCIO SUPERVISOR GS

Ing. Jorge Y. Castillo Rojas
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.P. 140799

I. INFORMACIÓN GENERAL**1.1.FICHA INFORMATIVA DE OBRA – del 01 al 31 DE ENERO DEL 2022**

Proceso de Selección	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 43-2021-GRCAJ-GGR
Obra	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1) DISTRITO DE SUCRE PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA
Ubicación	El Distrito de Calconga se localiza en el sector norte del departamento de Cajamarca al sur este de la provincia de Celendin, a una altura de 3266 m.s.n.m. El Centro de Salud Calconga se encuentra ubicado entre las avenidas San Marcos y Avenida 04 de noviembre, inmediato a la plaza principal del centro poblado de Calconga.
Contratista	CONSORCIO CALCONGA
Representante Legal	Ing. Wilson James Cortez Valera
Sistema de Contratación	Suma Alzada
N° de Contrato de Obra	CONTRATO N° 43-2021-GRCAJ-GGR
Monto Contratado	S/ 5,282,234.59 Inc. IGV (Incluye Equipamiento medico por S/. 661,593.34)
Valor Referencial	S/ 5,869,149.54 Inc. IGV
Fecha de Firma de Contrato de Obra	30/11/2021
Entrega de Terreno	15/12/2021
Plazo Contractual	270 días Calendario
Fecha Inicio del Plazo Contractual	16/12/2021
Fecha Termino Plazo Contractual	11/09/2022
Ingeniero Residente	ING. SEGUNDO ARSENIO CHAVEZ VALERA - CIP 61712
Jefe de Supervisión	ING. JORGE YOVANI CASTILLO ROJAS -CIP 140199
Avance Valorizado n° 02 Contractual	S./ 517,705.41 incluido IGV.
Porcentaje Avance Físico Programado	7.67. %
Porcentaje Avance Físico Ejecutado	9.49 %
Porcentaje de Avance Acumulado Programado	10.80 %
Porcentaje de Avance Acumulado Ejecutado	13.55 %
Situación de la Obra	En ejecución; 2.75 % Adelantada

CONSORCIO SUPERVISOR GS

JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
 REPRESENTANTE COMÚN
 D.N.I. N° 41690055

CONSORCIO SUPERVISOR GS

Ing. Jorge Y. Castillo Rojas
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP 140199

1.- IDENTIFICACION

CODIGO UNICO IRI 2516094, CODIGO UNIDAD PRODUCTORA 00004485CODIGO ARCC7659

2.- NOMBRE DEL PROYECTO:

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1) DISTRITO DE SUCRE PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA

3.- CARACTERISTICAS GENERALES:

Nombre de la Obra : **RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1) DISTRITO DE SUCRE PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA**

Proceso de Selección : **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL 001 -2021-GRCAJ.ITEM1**

Entidad Contratante : **GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**

Ejecutor de Obra : **CONSORCIO CALCONGA**

Supervision de Obra : **CONSORCIO SUERVISOR GS**

DE LA CONTRATISTA:

Proceso de Adjudicación de Obra : **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2021-GRCAJ.ITEM1**

Sistema de Contratación : **SUMA ALZADA**

Nombre del Contratista : **CONSORCIO CALCONGA**

Contrato N° : **N° 43-2021-GR-CAJ-GGR**

Residente de Obra : **ING. SEGUNDO ARSENIO CHAVEZ VALERA**

Monto Valor Referencial : **S/ 5,869,149.54 incluido IGV**

Monto Contratado : **S/ 5,282,234.59 incluido IGV**

Monto Ejecución de obra : **S/ 5,282,234.59 incluido IGV**

Fecha de Contrato : **30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

Fecha Acta Entrega de Terreno : **15 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Fecha de inicio de Obra : **16 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Plazo de ejecución de obra : **270 días calendarios**

Fecha de Término programado de Obra : **11 DE SETIEMBRE DEL 2022**

Situación de la Obra : **En ejecución**

Carta fianza de fiel cumplimiento : **Por retención del 10% en 5 primeras valorizaciones**

DE LA SUPERVISION:

Proceso de Adjudicación de Obra : **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 002-2021-GR-CAJ-ITEM1.**

Nombre del Contratista : **CONSORCIO SUPERVISOR GS**

Jefe de Supervisión : **ING. JORGE YOVANI CASTILLO ROJAS**

Contrato N° : **N° 045-2021-GRCAJ-GGR**

Fecha de Contrato : **14/12/2021**

Monto de Contrato de Supervisión : **S/ 487,427.26 incluido IGV**

Plazo del Servicio de supervisión : **270 dc (TARIFAS)
30 dc (SUMA ALZADA).**

Fecha de entrega de Terreno : **15 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Fecha de inicio de Consultoría : **28/12/2021**

Fecha de término de Consultoría : **23/10/2022**

CONSORCIO SUPERVISOR GS

JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 D.N.I. N° 41111111

CONSORCIO SUPERVISOR GS

Ing. Jorge Y. Castillo Rojas
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP. 140193

1.2 VALORIZACIONES DE OBRA TRAMITADAS POR EL CONTRATISTA:

1.2.1 VALORIZACION N° 01 MES DICIEMBRE 2021

Valorizaciones de Obra tramitadas	
PRIMERA Valorización de Obra	Del 16 al 31 Diciembre del 2021 (16 días)
Porcentaje de Avance físico PROGRAMADO	3.13 %
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	3.13 %
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	4.06 %
Monto Bruto valorizado en el mes de Diciembre 2021	S/. 181,922.94 sin IG.V.
Monto por concepto de Reajuste (Sin IG.V)	S/. 4,683.77 sin IG.V.
Monto amortizado por concepto de CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	10% del costo del presupuesto
Monto Neto a facturar (Diciembre 2021)	S/. 220,195.92 con IG.V
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 0.93 % al mes de Diciembre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.


 CONSORCIO SUPERVISOR GS
 JUAN GERMAN CAMERO CABREJOS
 REPRESENTANTE COMUN
 D.N.I. N° 41690055


 CONSORCIO SUPERVISOR GS
 Ing. Jorge Y. Castillo Rojas
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP. 140193

1.2.3. VALORIZACION N° 02 MES ENERO 2022

Valorizaciones de Obra tramitadas	
SEGUNDA Valorización de Obra	Del 01 al 31 De Enero del 2022 (30 días)
Porcentaje de Avance físico PROGRAMADO	7.67 %
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	10.80 %
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	9.49 %
Monto Bruto valorizado en el mes de Enero 2022	S/. 424,820.34 sin IGV.
Monto por concepto de Reajuste y Reintegro al mes de Enero (Sin IGV)	S/. 13,913.06 sin IGV.
Monto amortizado por concepto de CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	10% del costo del presupuesto
Monto Neto a facturar (Enero 2022)	S/. 517,705.41 con IGV
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 2.75 % al mes de Enero del 2022, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

CONSORCIO SUPERVISOR GS

JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
 REPRESENTANTE COMUN
 D.N. N° 41690055

CONSORCIO SUPERVISOR GS

Ing. Jorge Y. Castillo Rojas
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP. 140199

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022

2.1 HOJA DE RESUMEN DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN AL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

RESUMEN DE VALORIZACION N° 02 (DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022) - GENERAL						
OBRA	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1), DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CALCONGA					
RESIDENTE:	ING. SEGUNDO ARSENIO CHAVEZ VALERA					
SUPERVISOR	ING. JORGE YOVANI CASTILLO ROJAS					
PRESUPUESTO REFERENCIAL (Con IGV):	S/. 5,869,149.54			S/. 4,973,855.54	(sin IGV)	
PRESUPUESTO CONTRATADO (Con IGV):	S/. 5,282,234.59			S/. 4,476,469.99	(sin IGV)	
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACION			% DE AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)		
VALORIZACIÓN (V)						
VALORIZACIÓN UNICA	4,476,469.99	181,922.94	424,820.34	606,743.28	13.55%	3,869,726.71
TOTAL VALORIZACION (V)	4,476,469.99	181,922.94	424,820.34	606,743.28	13.55%	3,869,726.71
REAJUSTES (R)						
FORMULA POLINOMICA UNICA	0.00	4,683.77	12,744.61	17,428.38		
REINTEGROS.	0.00	0.00	1,168.45	1,168.45		
TOTAL REAJUSTES @		4,683.77	13,913.06	18,596.83		
DEDUCCIONES (D)						
POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00		
POR ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEDUCTIVOS (D)		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)	0.00	186,606.71	438,733.40	625,340.11		
AMORTIZACIONES (A)						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)	0.00	186,606.71	438,733.40	625,340.11		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	4,476,469.99	186,606.71	438,733.40	625,340.11		
EN EFECTIVO (VN-C)	0.00	0.00	0.00	0.00		
MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18)	805,764.60	33,589.21	78,972.01	112,561.22		
MONTO TOTAL CON I.G.V.	5,282,234.59	220,195.92	517,705.41	737,901.33		
MONTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 5,282,234.59	S/ 220,195.92	S/ 517,705.41	S/ 737,901.33		

Son: Quinientos Diesisiete mil Setecientos cinco con 41/100 Soles

CONSORCIO SUPERVISOR GS

Jorge Y. Castillo Rojas
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP. 140199

CONSORCIO SUPERVISOR GS

JUAN GERMAN GAMERO CORDERO
 REPRESENTANTE COMÚN
 C.I.P. N° 4169005