



EXPEDIENTE N° 000775-2022-012361  
Cajamarca, 16 de marzo de 2022

INFORME N° D49-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/DAJS



Firmado digitalmente por JIMENEZ  
SANCHEZ Doris Azucena FAU  
20453744168 soft  
SEDE - SGSL - Superv. Prog. Sec.  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16/03/2022 12:03 a. m.

A : AZAÑEDO ALCANTARA, Lord Pompeo  
Sub Gerente  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : JIMENEZ SANCHEZ, Doris Azucena  
Supervisora Programa Sectorial II  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : REVISION INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 03 – (PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.  
OBRA: "Recuperación de los Servicios de Salud Calconga (I-1), Distrito Sucre, Provincia  
Celendín, Región Cajamarca".

Referencia : CARTA N° 33-2022-CSGS  
PROVEIDO N° D1513-2022-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2022-012361)

Fecha : 15 de marzo de 2022

Mediante el presente en atención a los documentos de la referencia, me dirijo a Ud. para informarle que se realizó la revisión del Informe Mensual de Obra N° 02 de Supervisión presentado por el Representante Común del CONSORCIO SUPERVISORGS, Ing. Juan Germán Gamero Cabrejos de la Obra "Recuperación de los Servicios de Salud Calconga (I-1), Distrito Sucre, Provincia Celendín, Región Cajamarca"., correspondiente al período del 01 al 28 de febrero del 2022, ingresado al Gobierno Regional con fecha 07 de marzo 2022.

En dicho informe hace notar las actividades realizadas en la mencionada obra, y la descripción de los trabajos ejecutados al mes de febrero del presente año, cuyo avance físico ejecutado a este mes es de 12.39 % de lo programado 11.64 %, con un avance físico ejecutado acumulado del 25.94 % de lo programado 22.44%, según el cronograma valorizado de obra; observándose que es una obra ligeramente adelantada, en un 3.50 %.

Según el control de valorizaciones se tiene:

-Valorizaciones tramitadas contractuales : 03 ; S/. 1,161,410.18 (S/(IGV).

Luego de la revisión del presente informe de la supervisión se concluye y recomienda:

- La obra a la fecha se encuentra con un avance físico del 25.94 %, presentando un ligero adelanto del 3.50 % respecto a lo programado, según cronograma valorizado presentado en la presente valorización.
- El supervisor de obra ha presentado la valorización de obra N° 03 elaborada conjuntamente con la contratista, así como su informe de aprobación de la mencionada valorización, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2022.
- Dentro de las actividades de la supervisión, hace notar la forma de trabajo que vienen realizando en obra, lo que corresponde a infraestructura. y el Plan de seguridad y salud en el trabajo, el mismo que es ejecutado por el especialista en seguridad y salud de la empresa contratista, según cronograma de actividades del plan SST, el cual vienen siendo implementado para cumplir los objetivos, para optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de la obra..
- Referente al Plan para vigilancia, prevención y control del COVID – 19 en el trabajo, en el informe mensual menciona que es ejecutado por el especialista de salud de la empresa contratista, según el cronograma de actividades del plan, y se viene implementando adecuadamente en obra según el ritmo de trabajo.
- En cuanto al control de calidad y ensayos efectuados en obra, según su informe mensual, se han realizado los ensayos del slump en la partida de concreto, utilizando el equipo de abrams, encontrándose los asentamientos

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Cajamarca, 07 de Marzo del 2022

**CARTA N° 33-2022-CSGS**

**ING. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA**  
**SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES**  
**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**  
**Presente.-**

- Asunto :** PRESENTA INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2022.
- Referencia :**
- a) CONTRATO N° 045-2021-GR.CAJ-GGR.
  - b) OBRA: **ITEM 01: SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1), DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA – ARCC 7659.**
  - c) CARTA N° 028 -2022-JYCR/JSUP

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud. para saludarlo y a la vez en relación al asunto y documento de la referencia c), se hace llegar el **INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 03 del 01 al 28 de Febrero del 2022** de la obra de la referencia b), en cumplimiento de los términos de referencia, para su conformidad dentro de los plazos de ley.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

  
**CONSORCIO SUPERVISOR GS**  
**JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS**  
**REPRESENTANTE COMÚN**  
**D.N.I. N° 41690055**

**GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA MESA DE PARTES MAD**  
**SEDE REGIONAL**

**Exp. N° 000775-2022-012361**

CARTA N° 33-2022

Clave : **J6J996** Folios : **630**  
Fecha : 07/03/2022 09:33 a.m.  
<https://gorecaj.pe/madconsulta>



CARTA N° 028 -2022-JYCR/JSUP

Para : ING. JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS  
REPRESENTANTE CONSORCIO SUPERVISOR GS

DE : JORGE YOVANI CASTILLO ROJAS  
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

Asunto : ALCANZA INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 03 DEL 01 AL 28  
DE FEBRERO DEL 2022

Referencia :a) SUPERVISION DE OBRA: "**RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE  
SALUD CALCONGA (I-1),DISTRITO SUCRE, PROVINCIA CELENDIN,  
REGION CAJAMARCA**"  
b) INFORME N° 003-2022-JYCR/JSUP

Fecha : Calconga 07 de Marzo del 2022

---

De mi especial consideración:

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez alcanzarle el Informe Mensual de Supervisión N° 03, durante el periodo del 01- 02 -2022 al 28- 02 -2022, indicadas en el informe de la referencia b) Informe N° 003-2022-JYCR/JSUP para los tramites respectivos a fin de tener un buen control técnico legal y financiero así mismo se recomienda que dicho informe sean tramitados ante la ENTIDAD, Gobierno Regional de Cajamarca para su aprobación respectiva.

Sin otro particular y agradeciéndole por la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente.

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
Ing. Jorge Y. Castillo Rojas  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP. 140199

Jorge Yovani Castillo Rojas  
Jefe de supervision

628

**CONTRATO N° 045-2021-GRCAJ-GGR**

**SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA  
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD CALCONGA (I-1)  
DISTRITO SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION  
CAJAMARCA"**



**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N.º 03**

**MES FEBRERO 2022**

**Informe de Supervisión N.º 03 – Del 01 al 28. FEBRERO 2022**

**SUPERVISA : CONSORCIO SUPERVISOR GS**

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
*Ing. Jorge Y. Castillo Rojas*  
JEFE DE SUPERVISIÓN  
CIP. 140199

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
*Juan German Gamero Cabrejo*  
JUAN GERMAN GAMERO CABREJO  
REPRESENTANTE COMUN  
D.N.I. N° 41690055

627

## INDICE

### I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1. Ficha Resumen de Información de Ejecución de Obra – Febrero 2022.
- 1.2. Valorizaciones de Obra Tramitadas por el Contratista.

### II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2022

- 2.1. Hoja de Resumen de Pago de Valorizaciones al Contratista Ejecutor de Obra correspondiente al mes de Febrero del 2022.
- 2.2. Datos Generales de la Obra
- 2.3. Resumen ejecutivo...
- 2.4. Control de valorizaciones programadas vs ejecutadas
- 2.5. Curva "S" comparativa entre lo Programado y Ejecutado.
- 2.6. Cuadro de avance financiero programado vs financiero ejecutado
- 2.7. Planilla de metrados ejecutados
- 2.8. Cuadro de reajuste de formulas polinomicas
- 2.9. Valorización de Obra.
- 2.10. Actividades ejecutadas
- 2.11. Area de supervision.
- 2.12. Area Contratista
- 2.13. Informacion sobre las consultas y las soluciones adoptadas.
- 2.14. Da cuenta del tramite que con su opinión haya dado a los reclamos
- 2.15. . Conclusiones.y Recomendaciones

### III. ANEXOS

- 3.1. Panel Fotográfico.
- 3.2. Informes Semanales
- 3.3. Poliza Car
- 3.4. Contrato Supervisión

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
Ing. Jorge Y. Castillo Rojas  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP. 140199

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS  
REPRESENTANTE COMUN  
D.N.I. N° 41690055

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.FICHA INFORMATIVA DE OBRA – del 01 al 28 DE FEBRERO DEL 2022

626

Proceso de Selección	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 43-2021-GRCAJ-GGR
Obra	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1) DISTRITO DE SUCRE PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA
Ubicación	El Distrito de Calconga se localiza en el sector norte del departamento de Cajamarca al sur este de la provincia de Celendin, a una altura de 3266 m.s.n.m. El Centro de Salud Calconga se encuentra ubicado entre las avenidas San Marcos y Avenida 04 de noviembre, inmediato a la plaza principal del centro poblado de Calconga.
Contratista	CONSORCIO CALCONGA
Representante Legal	Ing.Wilson James Cortez Valera
Sistema de Contratación	Suma Alzada
N° de Contrato de Obra	CONTRATO N° 43-2021-GRCAJ-GGR
Monto Contratado	S/ 5,282,234.59 Inc. IGTV (Incluye Equipamiento medico por S/. 661,593.34)
Valor Referencial	S/ 5,869,149.54 Inc. IGTV
Fecha de Firma de Contrato de Obra	30/11/2021
Entrega de Terreno	15/12/2021
Plazo Contractual	270 días Calendario
Fecha Inicio del Plazo Contractual	16/12/2021
Fecha Termino Plazo Contractual	11/09/2022
Ingeniero Residente	ING. SEGUNDO ARSENI0 CHAVEZ VALERA - CIP 61712
Jefe de Supervisión	ING. JORGE YOVANI CASTILLO ROJAS -CIP 140199
Avance Valorizado n° 02 Contractual	S./ 673,810.98 incluido IGTV.
Porcentaje Avance Físico Programado	11.64. %
Porcentaje Avance Físico Ejecutado	12.39 %
Porcentaje de Avance Acumulado Programado	22.44 %
Porcentaje de Avance Acumulado Ejecutado	25.94 %
Situación de la Obra	En ejecución; 3.50 % Adelantada

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 Ing. Jorge Y. Castillo Rojas  
 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 CIP. 140199

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 JUAN GERMAN CAMERO CABREJOS  
 REPRESENTANTE COMUN  
 D.N.I. N° 41690055

625

**1.- IDENTIFICACION**

CODIGO UNICO IRI 2516094, CODIGO UNIDAD PRODUCTORA 00004485CODIGO ARCC7659

**2.- NOMBRE DEL PROYECTO:**

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1) DISTRITO DE SUCRE PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA

**3.- CARACTERISTICAS GENERALES:**

Nombre de la Obra : **RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1) DISTRITO DE SUCRE PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA**

Proceso de Selección : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL 001 -2021-GRCAJ.ITEM1

Entidad Contratante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Ejecutor de Obra : CONSORCIO CALCONGA

Supervision de Obra : CONSORCIO SUERVISOR GS

**DE LA CONTRATISTA:**

Proceso de Adjudicación de Obra : Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2021-GRCAJ.ITEM1

Sistema de Contratación : SUMA ALZADA

Nombre del Contratista : CONSORCIO CALCONGA

Contrato N° : N° 43-2021-GR-CAJ-GGR

Residente de Obra : ING. SEGUNDO ARSENIO CHAVEZ VALERA

Monto Valor Referencial : S/ 5,869,149.54 incluido IGV

Monto Contratado : S/ 5,282,234.59 incluido IGV

Monto Ejecución de obra : S/ 5,282,234.59 incluido IGV

Fecha de Contrato : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Fecha Acta Entrega de Terreno : 15 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha de inicio de Obra : 16 DE DICIEMBRE DEL 2021

Plazo de ejecución de obra : 270 días calendarios

Fecha de Término programado de Obra : 11 DE SETIEMBRE DEL 2022

Situación de la Obra : En ejecución

Carta fianza de fiel cumplimiento : Por retención del 10% en 5 primeras valorizaciones

**DE LA SUPERVISION:**

Proceso de Adjudicación de Obra : Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 002-2021-GR-CAJ-ITEM1.

Nombre del Contratista : CONSORCIO SUPERVISOR GS

Jefe de Supervisión : ING. JORGE YOVANI CASTILLO ROJAS

Contrato N° : N° 045-2021-GRCAJ-GGR

Fecha de Contrato : 14/12/2021

Monto de Contrato de Supervisión : S/ 487,427.26 incluido IGV

Plazo del Servicio de supervisión : 270 dc (TARIFAS)  
30 dc (SUMA ALZADA).

Fecha de entrega de Terreno : 15 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha de inicio de Consultoría : 28/12/2021

Fecha de término de Consultoría : 23/10/2022

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 Ing. Jorge Y. Castillo Rojas  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP. 140189

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 JUAN GERMAN GAMEHO CABREJOS  
 REPRESENTANTE COMUN  
 D.N.I. N° 4169955

624

**1.2 VALORIZACIONES DE OBRA TRAMITADAS POR EL CONTRATISTA:**

**1.2.1 VALORIZACION N° 01 MES DICIEMBRE 2021**

Valorizaciones de Obra tramitadas	
<b>PRIMERA</b> Valorización de Obra	<b>Del 16 al 31 Diciembre del 2021 (16 días)</b>
Porcentaje de Avance físico PROGRAMADO	3.13 %
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	3.13 %
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	<b>4.06 %</b>
Monto Bruto valorizado en el mes de Diciembre 2021	S/. 181,922.94 sin IGV.
Monto por concepto de Reajuste (Sin IGV)	S/. 4,683.77 sin IGV.
Monto amortizado por concepto de CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	10% del costo del presupuesto
Monto Neto a facturar (Diciembre 2021)	<b>S/. 220,195.92 con IGV</b>
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en <b>0.93 %</b> al mes de Diciembre del 2021, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 Ing. Jorge Y. Castillo Rojas  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP. 140188

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS  
 REPRESENTANTE COMUN  
 D.N.I. N° 41690055

1.2.3. VALORIZACION N° 02 MES ENERO 2022

Valorizaciones de Obra tramitadas	
SEGUNDA Valorización de Obra	Del 01 al 31 De Enero del 2022 (30 días)
Porcentaje de Avance físico PROGRAMADO	7.67 %
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	10.80 %
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	<b>9.49 %</b>
Monto Bruto valorizado en el mes de Enero 2022	S/. 424,820.34 sin IGV.
Monto por concepto de Reajuste y Reintegro al mes de Enero (Sin IGV)	S/. 13,913.06 sin IGV.
Monto amortizado por concepto de CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	10% del costo del presupuesto
Monto Neto a facturar (Enero 2022)	<b>S/. 517,705.41 con IGV</b>
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en <b>2.75 %</b> al mes de Enero del 2022, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

  
 CONSORCIO SUPERVISORGS  
 JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 D.N.I. N° 41690055

  
 CONSORCIO SUPERVISORGS  
 Ing. Jorge Y. Castillo Rojas  
 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 CIP. 140199

## 1.2.4. VALORIZACION N° 03 MES FEBRERO 2022

Valorizaciones de Obra tramitadas	
TERCERA Valorización de Obra	Del 01 al 28 De Febrero del 2022
Porcentaje de Avance físico PROGRAMADO	11.64 %
Porcentaje de Avance físico acumulado programado	22.44 %
Porcentaje de Avance físico ejecutado acumulado	<b>25.94 %</b>
Monto Bruto valorizado en el mes de Febrero 2022	S/. 554,666.90 sin IGV.
Monto por concepto de Reajuste y Reintegro al mes de Enero (Sin IGV)	S/. 16,359.35 sin IGV.
Monto amortizado por concepto de CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	10% del costo del presupuesto
Monto Neto a facturar (Febrero 2022)	S/. 673,810.98 con IGV
Condición de la Obra	En ejecución, adelantada en 3.50 % al mes de Febrero del 2022, con respecto al cronograma de ejecución de obra actualizado y aprobado.

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 Ing. Jorge Yl. Castillo Rojas  
 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 CIP. 140198

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 D.N.I. N° 41690055

621

**II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2022**

**2.1 HOJA DE RESUMEN DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN AL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022**

RESUMEN DE VALORIZACION N° 03 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022) - GENERAL						
OBRA	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-I), DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CALCONGA					
RESIDENTE:	ING. SEGUNDO ARSENIO CHAVEZ VALERA					
SUPERVISOR	ING. JORGE YOVANY CASTILLO ROJAS					
PRESUPUESTO REFERENCIAL (Con IGV):	S/. 5,869,149.54			S/. 4,973,855.54	(sin IGV)	
PRESUPUESTO CONTRATADO (Con IGV):	S/. 5,282,234.59			S/. 4,476,469.99	(sin IGV)	
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACION			% DE AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)		
VALORIZACION (V)						
VALORIZACION UNICA	4,476,469.99	606,743.28	554,666.90	1,161,410.18	25.94%	3,315,059.81
<b>TOTAL VALORIZACION (V)</b>	<b>4,476,469.99</b>	<b>606,743.28</b>	<b>554,666.90</b>	<b>1,161,410.18</b>	<b>25.94%</b>	<b>3,315,059.81</b>
REAJUSTES (R)						
FORMULA POLINOMICA UNICA	0.00	17,428.38	16,036.55	33,464.93		
REINTEGROS INFRAESTRUCTURA MES DE ENERO	0.00	1,168.45	0.00	1,168.45		
REINTEGROS CONTINGENCIA MES DE DICIEMBRE	0.00	1,168.45	322.80	1,491.25		
<b>TOTAL REAJUSTES (R)</b>	<b>0.00</b>	<b>18,596.83</b>	<b>16,359.35</b>	<b>34,633.30</b>		
DEDUCCIONES (D)						
POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00		
POR ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL DEDUCTIVOS (D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D)</b>	<b>0.00</b>	<b>625,340.11</b>	<b>571,026.25</b>	<b>1,196,043.56</b>		
AMORTIZACIONES (A)						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL AMORTIZACIONES (A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VALORIZACION NETA (VN = VB - A)</b>	<b>0.00</b>	<b>625,340.11</b>	<b>571,026.25</b>	<b>1,196,043.56</b>		
<b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO (VN-C)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)	805,764.60	112,561.22	102,784.73	215,287.84		
MONTO TOTAL CON I.G.V.	5,282,234.59	737,901.33	673,810.98	1,411,331.40		
<b>MONTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 5,282,234.59</b>	<b>S/ 737,901.33</b>	<b>S/ 673,810.98</b>	<b>S/ 1,411,331.40</b>		

**Son: Seiscientos Setenta y tres mil Ochocientos Diez con 98/100 Soles**

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 Ing. Jorge Y. Castillo Rojas  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP. 140199

CONSORCIO SUPERVISOR GS  
  
 JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS  
 REPRESENTANTE COMUN  
 D.N.I. N° 41690055