

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

PIURA, 02 DICIEMBRE DEL 2019

CARTA N° 07-2019/LRQT


SEÑOR:
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

Atención : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.
Asunto : REMITE INFORME MENSUAL DE OBRA AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2019
Ref. : OBRA: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES
DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO
MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA
EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL
DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO -
CAJAMARCA.

Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar mi saludo Institucional y a la vez hacerle llegar el Informe Mensual de Obra al 30 Noviembre de 2019 de la obra::
"CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO - CAJAMARCA, para su tratamiento por corresponder, al 30 de noviembre de 2019

Sin otro particular y aprovechando la oportunidad para manifestarle mi estima personal.

Atentamente,


LUIS R. QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRAS
ARQUITECTO CAP. 2211

GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	SGD EXPEDIENTE 2019-2906
RECIBIDO	03 DEC 2019
197402 copias	
FOLIOS	
TRAMITE DOCUMENTARIO	

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

PIURA, 02 DICIEMBRE DEL 2019

CARTA N° 07-2019/LRQT

SEÑOR:
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

Atención : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.

Asunto : REMITE INFORME MENSUAL DE OBRA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Ref. : OBRA: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO - CAJAMARCA.

Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar mi saludo Institucional y a la vez hacerle llegar el Informe Mensual de Obra al 30 Noviembre de 2019 de la obra:: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO - CAJAMARCA, para su tratamiento por corresponder, al 30 de noviembre de 2019

Sin otro particular y aprovechando la oportunidad para manifestarle mi estima personal.

Atentamente,


LUIS R. QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRAS
ARQUITECTO CAP. 6866

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

PASE A: INE JAVIER ARROYO

PARA: Revisión e
Informe

FECHA: 3-12-19 FIRMA: 

GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	SGD EXPEDIENTE 2019-2906
03 DIC. 2019	
RECIBIDO	FOLIOS
TRAMITE DOCUMENTARIO	

197402 copias

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

INFORME MENSUAL N.º 002

(01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2019.)

MODALIDAD: CONTRATA – SUMA ALZADA

EJECUTA : CONSTRUCTORA ICCONS SRL

SUPERVISOR: LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA


OBRA: **“CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS
LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO
DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA
EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL,
ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO
PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE
CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO –
CAJAMARCA**

LUGAR: **CHUCO, ILLUCA, SOCCHAGON,
NUEVO MANZANILLA.**

DISTRITO: **PEDRO GALVEZ, JOSE SABOGAL,
GREGORIO PITA, CHANCAY.**

PROVINCIA: **SAN MARCOS.**

DEPARTAMENTO: **CAJAMARCA.**



Roquelelin Rimbaldi Ramirez Coronado
Ingeniero Civil - Reg. CIP 72501
SUPERVISOR DE OBRA

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

INDICE

- 1) FICHA TECNICA DE LA OBRA.
- 2) MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.
- 3) PANEL FOTOGRAFICO.

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA



Roquefin Rimbaldi Ramirez Coronado
Ingeniero Civil - Reg. CIP 72501
SUPERVISOR DE OBRA

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRAS C6866

ING. JOSE LUIS SOTO CABREDO
ASISTENTE DE OBRA

INFORME N° 001-2019-J.L.S.C-ASISTENTE DE OBRA.

Cajamarca 02 de Diciembre de 2019

Señor:
Ing. Roquelin Rimbaldo Ramírez Coronado.
Supervisor de Obra.

Asunto: Estado Situacional de Obra Mes de Noviembre 2019.

Referencia: Obra: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO – CAJAMARCA

Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar mi saludo y a la vez informarle lo siguiente:

1.- Generalidades:

Nombre de la obra: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO – CAJAMARCA

Modalidad de Ejecución: Por Contrata – A Suma Alzada.
Contratante: Gobierno Regional de Cajamarca.
Contratista: CONSTRUCTORA ICCONS SRL
Consultor: LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA – Consultor de Supervision de Obra.


Ingeniero JOSE LUIS SOTO CABREDO
ING. ASISTENTE DEL INGENIERO SUPERVISOR
N° de Colegiatura N° 58816

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRAS C6866

ING. JOSE LUIS SOTO CABREDO
ASISTENTE DE OBRA

Monto Contratado de la Obra: S/. 5,624,295.61 (cinco millones Seiscientos veinticuatro mil doscientos noventa y cinco y 61 soles), incluido Impuestos de Ley.

Monto Contratado de Consultoria: S/. 238,817.27 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete y 27/100 soles), incluidos Impuestos de Ley.

Plazo de Ejecución de Obra: 150 (ciento cincuenta) días calendarios.

Plazo de Consultoria de Obra: 210 (180 días calendarios etapa de supervisión y 30 días de revision de liquidacion) días calendarios.

Inspector: Ingeniero Civil con Registro CIP N° 23664 Julio Javier Arroyo Ruiz; desde el 28 de Febrero de 2019 al 22 de Octubre de 2019.

Supervisor de Obra: Ingeniero Civil Roquelin Rimbaldo Ramirez Coronado.

Residente de Obra: Ingeniero Civil Lilian A, Guzman Mejia.

Acta de Entrega Terreno: 19 al 22 de Febrero de 2019.

Inicio de Plazo Contractual: 28 de Febrero de 2019.

Termino Plazo Contractual. 27 de Julio de 2019.


Suspensión de Plazo: 28 de Febrero de 2019 (Acta de Acuerdos de Suspensión de Plazo de Ejecucion, del 12 de Marzo de 2019).

Reinicio de Obra: 15 de Mayo de 2019 (Acta de Reinicio de Obra, del 13 de Mayo de 2019).

Plazo Por Ejecutar: 150 dias calendarios.

Nuevo Termino de Plazo: 11 de Octubre de 2019.

Expediente: Expediente N° 1027 – 2019 (33 folios) – Informe Emitido por el Consultor Externo de Supervision sobre Resolucion de Contrato.


Ingeniero JOSE LUIS SOTO CABREDO
ING. ASISTENTE DEL INGENIERO SUPERVISOR
N° de Colegiatura N° 58816

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRAS C6866

ING. JOSE LUIS SOTO CABREDO
ASISTENTE DE OBRA

% Avance Físico al 30 de Noviembre de 2019: **76.90** % acumulado,

2.1.3.- Ubicacion:

- Region: Cajamarca.
- Provincia: Cajamarca.
- Distrito: Pedro Galvez, Jose Sabogal, Gregorio Pita y Chancay,
- Localidad: Chuco, Nuevo Manzanilla, Illuca y Socchagon.

2.1.4.- Vias de Acceso:

Las Localidades de Chuco, Nuevo Manzanilla, Illuca y Socchagón, donde se viene construyendo las Instituciones de Nivel Inicial, el acceso es a través de Carretera asfaltada desde Cajamarca hasta San Marcos y a las Localidades en mención a través de trocha carrozable a una distancia de 4 horas a Nuevo Manzanilla, de Nuevo Manzanilla a Illuca 45 minutos, Illuca a Socchagon a 80 minutos y Socchagon a Chuco a 40 minutos.

2.2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO EN EJECUCION

El Proyecto en ejecución comprende las siguientes metas:

2.2.1.- PARTIDAS Y/O METRADOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS A SETIEMBRE 2019 VS METRADOS EJECUTADOS Y SUPERVISADOS A 30 NOVIEMBRE DE 2019.


Ingeniero JOSE LUIS SOTO CABREDO
ING. ASISTENTE DEL INGENIERO SUPERVISOR
Nº de Colegiatura Nº 58816