

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

PIURA, 16 DICIEMBRE DEL 2019

CARTA N° 12-2019/LRQT

SEÑOR:
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

Atención : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.

Asunto : REMITE INFORME MES DE DICIEMBRE 2019.

Ref. : OBRA: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO – CAJAMARCA.

Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar mi saludo Institucional y a la vez hacerle llegar el Informe Mensual Mes de Diciembre de la obra: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO – CAJAMARCA, para su tratamiento por corresponder,

Sin otro particular y aprovechando la oportunidad para manifestarle mi estima personal.

Atentamente


LUIS R. QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRAS
ARQUITECTO CAP. 4922

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
PASE A: ING. JAVIER MENDOZA
PARA: REVISAR Y INFORME
FECHA: 18-12-19 FIRMA: 

 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	SGD EXPEDIENTE 2019-3896
	18 DIC. 2019
RECIBIDO  TRAMITE DOCUMENTARIO	2441 01 copias FOLIOS

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

INFORME MENSUAL N.º 003

(01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2019.)

MODALIDAD: CONTRATA – SUMA ALZADA

EJECUTA : CONSTRUCTORA ICCONS SRL

SUPERVISOR: LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS
LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO
DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA
EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL,
ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO
PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE
CHANCAI, PROVINCIA DE SAN MARCO –
CAJAMARCA


LUGAR: CHUCO, ILLUCA, SOCCHAGON,
NUEVO MANZANILLA.

DISTRITO: PEDRO GALVEZ, JOSE SABOGAL,
GREGORIO PITA, CHANCAI.

PROVINCIA: SAN MARCOS.

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA.

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA


CONSULTOR DE OBRA C6866

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

INDICE

- 1) FICHA TECNICA DE LA OBRA.
- 2) MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.
- 3) PANEL FOTOGRAFICO.


LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
Ingeniero Civil No. 1201
SUPERVISOR DE OBRA

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

FICHA TECNICA DE LA OBRA

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA

RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA
16/08/2010
SUPERVISOR GENERAL

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

1.- FICHA TECNICA DE OBRA

Nombre de la obra: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO – CAJAMARCA

Modalidad de Ejecución: Por Contrata – A Suma Alzada.

Contratante: Gobierno Regional de Cajamarca.

Contratista: CONSTRUCTORA ICCONS SRL

Consultor: LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA – Consultor de Supervision de Obra.

Monto Contratado de la Obra: S/. 5,624,295.61 (cinco millones seiscientos veinticuatro mil doscientos noventa y cinco y 61 soles), incluido Impuestos de Ley.

Monto Contratado de Consultoria: S/. 238,817.27 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete y 27/100 soles), incluidos Impuestos de Ley.


Plazo de Ejecución de Obra: 150 (ciento cincuenta) días calendarios.

Plazo de Consultoria de Obra: 210 (180 días calendarios etapa de supervision y 30 días de revision de liquidacion) días calendarios.

Inspector: Ingeniero Civil con Registro CIP N° 23664 Julio Javier Arroyo Ruiz; desde el 28 de Febrero de 2019 al 22 de Octubre de 2019.

Supervisor de Obra: Ingeniero Civil Roquelin Rimbardo Ramirez Coronado.

Residente de Obra: Residente 01 Ingeniero Civil Lilian A, Guzman Mejia.
Residente 02 Ingeniero Civil Jhonny Armando Olivos Merino.



LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
Consultor de Obra
C6866

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

Acta de Entrega Terreno: 19 al 22 de Febrero de 2019.

Inicio de Plazo Contractual: 28 de Febrero de 2019.

Termino Plazo Contractual. 27 de Julio de 2019.

Suspensión de Plazo: 28 de Febrero de 2019 (Acta de Acuerdos de Suspensión de Plazo de Ejecucion, del 12 de Marzo de 2019).

Reinicio de Obra: 15 de Mayo de 2019 (Acta de Reinicio de Obra, del 13 de Mayo de 2019).

Plazo Por Ejecutar: 150 dias calendarios.

Nuevo Termino de Plazo 01: 11 de Octubre de 2019.

Expediente: Expediente N° 1027 – 2019 (33 folios) – Informe Emitido por el Consultor Externo de Supervision sobre Resolución de Contrato.

Culminación de Plazo: 30 días calendarios, segun Carta Notarial emitida por Gobierno Regional – Gerencia General el nuevo plazo vence el 28 de diciembre de 2019. ,

% Avance Físico y Financiero al 31 de Diciembre de 2019: **100** % acumulado,


LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
Consultor Externo de Supervisión
Ingeniero Civil No. 12661
SUPERVISOR DE OBRA

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA


LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
Rogelio Quiñones Quiroz Coronado
Ingeniero Civil - Reg. CIP 72501
SUPERVISOR DE OBRA

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

2.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1.1.- Obra: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE SAN MARCO – CAJAMARCA

2.1.2.- Monto Contratado:

- Monto Contratado de la Obra: S/. 5,624,295.61 (cinco millones Seiscientos veinticuatro mil doscientos noventa y cinco y 61 soles), incluido Impuestos de Ley.
- Monto Contratado de Consultoria: S/. 238,817.27 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete y 27/100 soles), incluidos Impuestos de Ley.

2.1.3.- Ubicacion:

- Region: Cajamarca.
- Provincia: Cajamarca.
- Distrito: Pedro Galvez, Jose Sabogal, Gregorio Pita y Chancay,
- Localidad: Chuco, Nuevo Manzanilla, Illuca y Socchagon.

2.1.4.- Vias de Acceso:

Las Localidades de Chuco, Nuevo Manzanilla, Illuca y Socchagón, donde se viene construyendo las Instituciones de Nivel Inicial, el acceso es a través de Carretera asfaltada desde Cajamarca hasta San Marcos y a las Localidades en mención a través de trocha carrozable a una distancia de 4 horas a Nuevo Manzanilla, de Nuevo Manzanilla a Illuca 45 minutos, Illuca a Socchagon a 80 minutos y Socchagon a Chuco a 40 minutos.

2.2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO EN EJECUCION

El Proyecto en ejecución comprende las siguientes metas:


LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
Regulador de Obra y Asesor Jurídico
Ingeniero Civil, C.O. 12331
CONSULTOR DE OBRA

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

ÁREAS DEL PROYECTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CHUCO

COMPONENTES	AMBIENTES	ÁREA TECHADA m2	ÁREA OCUPADA m2	METRO LINEAL / UND
MODULO 1	02 Aula, ss.hh niños, ss.hh. Niñas, ss.hh docente	164.36	113.18	
MODULO 2	SUM-Cocina	127.33	85.74	
MODULO 3	Dirección, Dep. Materiales, Tópico	83.06	47.47	
PATIO TECHADO		91.96	91.97	
ÁREA DE JUEGOS			70.55	
ACCESOS Y CIRCULACIONES			282.02	
CERCO PERIMÉTRICO				137.9
CANAL DE EVAC. AGUA DE LLUVIA				169.26
BIODIGESTOR + POZO PERCOLADOR			22.44	
JARDINES			168.46	
TANQUE ELEVADO (POLIETILENO)		4.8		
TOTAL		466.71	881.83	307.16
ÁREA DEL TERRENO		881.83		
ÁREA TECHADA		466.71		
ÁREA LIBRE m2		415.12		
ÁREA LIBRE %		47%		

ÁREAS DEL PROYECTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO MANZANILLA

COMPONENTES	AMBIENTES	ÁREA TECHADA m2	ÁREA OCUPADA m2	METRO LINEAL / UND
MODULO 1	1° PISO	DIRECCION, DEP. MATERIALES, TOPICO	67.3	43.69
	2° PISO	RESIDENCIA DOCENTE	67.3	43.69
MODULO 2	02 AULA, SS.HH NIÑOS, SS.HH. NIÑAS, SS.HH DOCENTE	164.78	113.13	

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
Ing. Civil
C6866

235

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
CONSULTOR DE OBRA C6866

MODULO 3	(SUM,COCINA)	127.41	85.9	
PATIO DE FORMACION		44.85	44.85	
ÁREA DE JUEGOS			56	
ACCESOS Y VEREDAS			200.94	
CERCO PERIMÉTRICO				109.12
BIODIGESTOR			32.75	
CANAL DE EVAC. AGUA DE LLUVIA				115.4
TANQUE ELEVADO (POLIETILENO)			4.8	
TOTAL		404.34	625.75	224.52
ÁREA DEL TERRENO		577.26		
ÁREA TECHADA		404.34		
ÁREA LIBRE m2		172.92		
ÁREA LIBRE %		30%		

ÁREAS DEL PROYECTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ILLUCA

COMPONENTES	AMBIENTES	ÁREA TECHADA m2	ÁREA OCUPADA m2	METRO LINEAL / UND
MODULO 1	02 Aula, ss.hh niños, ss.hh. Niñas, ss.hh docente	164.78	113.119	
MODULO 2	SUM-Cocina	123.89	86.4	
MODULO 3	Residencia Docente	45.65	25.18	
MODULO 4	Direccion, Dep. Materiales, Topico	83.06	47.47	
PATIO 1			107.14	
PATIO 2			22.95	
PATIO 3 TECHADO		91.96	91.96	
ÁREA DE JUEGOS			116.95	
ACCESOS Y CIRCULACIONES			503.64	
CERCO PERIMÉTRICO				173.7
CANAL DE EVAC. AGUA DE LLUVIA				223.617
BIODIGESTOR + POZO PERCOLADOR			36.88	
TANQUE ELEVADO (POLIETILENO)			4.8	
TOTAL		509.34	1407.72	397.317
ÁREA DEL TERRENO		1532.457		
ÁREA TECHADA		509.34		
ÁREA LIBRE m2		1023.117		
ÁREA LIBRE %		67%		

2.2.2.- PARTIDAS Y/O METRADOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS A Y SUPERVISADOS A DICIEMBRE DE 2019.

LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA
Supervisor de Obra
CIP 72301
SUPERVISOR DE OBRA