



A : **JIMENEZ SANCHEZ**, Doris Azucena
Sub Gerenta
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **CUBAS DE LA TORRE**, Rosa Beatriz
Ingeniera Civil
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : Se alcanza la valorización N°01 de obra "Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Del Nivel Primario N°. 82029 Santiago Apóstol Del Centro Poblado Agocucho, Distrito Y Provincia De Cajamarca, Región Cajamarca", del periodo de septiembre (Del 02 - 30 de septiembre del 2022), con la finalidad de continuar con el tramite para el pago correspondiente.

Referencia : PROVEIDO N° D5058-2022-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2022-056951)

Fecha : 13 de octubre de 2022

Por medio del presente, me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia, alcanzado por el Representante Común del Consorcio AGOCUCHO, el Sr. Marco Antonio Gálvez Silva, **donde remite la valorización de obra N° 01, por la cantidad de S/. 296,416.45 Inc. IGV y los reajustes reconocidos por ley, cuyo monto corresponde** al periodo del 02 - 30 de septiembre del 2022, por la ejecución de la obra: **"Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Del Nivel Primario N°. 82029 Santiago Apóstol Del Centro Poblado Agocucho, Distrito Y Provincia De Cajamarca, Región Cajamarca"; por lo que luego de la revisión realizada a la valorización N°1 de la obra se emite el presente informe, en función de inspectora de obra en los siguientes términos:**

I. ANTECEDENTES

- Con fecha 09/08/2022, se firma el contrato N°025-2022-GRCAJ-GGR, cuya finalidad es la ejecución de la obra "Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Del Nivel Primario No. 82029 Santiago Apóstol Del Centro Poblado Agocucho, Distrito Y Provincia De Cajamarca, Región Cajamarca"
- Con Memorando N°D219-2022-GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha 18 de agosto se designa a la Inspectora de la obra.
- Con fecha 01 de septiembre del 2022, se realiza la entrega de adelanto directo solicitado por el contratista cumpliendo con todas las condiciones estipuladas en artículo 176 del reglamento de la ley de contrataciones para el inicio del plazo de ejecución de la obra en referencia.
- Mediante Carta N°30-CONSORCIO AGOCUCHO/ADM-2022, recepcionada el 30-09-2022, el representante legal hace llegar la valorización N°1, de la obra "Mejoramiento Del Servicio Educativo



Escolarizado Del Nivel Primario N°.82029 Santiago Apóstol Del Centro Poblado Agocucho, Distrito Y Provincia De Cajamarca, Región Cajamarca", del mes de septiembre.

II. OBJETIVO.

Revisión y Cancelación de valorización N° 01 de obra, por la cantidad de S/. 296,416.45 Inc. IGV correspondiente al periodo del **02 - 30 de septiembre del 2022**. A cargo del **CONSORCIO AGOCUCHO** de la Obra: "Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Del Nivel Primario N°.82029 Santiago Apóstol Del Centro Poblado Agocucho, Distrito Y Provincia De Cajamarca, Región Cajamarca".

III. ANALISIS

En la presente valorización N°01 de obra, se revisó la documentación presentada por el contratista, los cuales estarían completos según detalle del **ITEM 3.1.13 forma de presentación de las valorizaciones**, de las bases del presente proyecto y según propuesta ganadora, así como el check list alcanzado por su despacho el cual se adjunta al presente informe.

La valorización N°1 de la obra corresponde al periodo del 02 - 30 de septiembre del 2022, la cual según lo indicado por la Residencia ascendería a S/. 296,416.45 SOLES Con IGV.

Se informa que a la fecha se tiene un avance físico hasta el 30 de septiembre de 7.20% de lo programado 4.91%, teniendo un avance acumulado de 7.20% siendo el porcentaje programado de 4.91% según el cronograma valorizado vigente de la obra aprobado con Resolución Gerencial Regional N°D129-2022-GR.CAJ/GRI, encontrándose que dicha obra está adelantada en un 2.29 %, por lo que se detalla la valorización en el siguiente cuadro:

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual		
1.0.1	Valorización Contractual	270,107.93	
1.1.0	Reintegros		
1.1.1	Reajuste reconocido	8,103.24	
1.1.2	Reintegro por Reajuste	0.00	
	TOTAL MONTO BRUTO (A)		278,211.17
2.0.0	DESCUENTOS		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo		
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	27,010.79	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	0.00	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
	TOTAL DESCUENTOS (B)		27,010.79
	TOTAL NETO (A-B)		251,200.38
	I.G.V.	18.00%	45,216.07
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 296,416.45
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 45/100 SOLES			

IV. CONCLUSIONES.

- Se realizó la revisión Técnica de la valorización N°01 de la obra "Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Del Nivel Primario N°.82029 Santiago Apóstol Del Centro Poblado Agocucho, Distrito Y Provincia De Cajamarca, Región Cajamarca" (02 - 30 de septiembre del 2022) presentando un avance financiero de S/.328,289.18 incluyendo el reintegro por reajuste y el IGV; el cual representa un avance físico parcial de 0.78%, alcanzando un avance físico acumulado de 4.29%, de lo programado que es 2.95%, encontrándose adelantado en un 1.33%, con respecto al avance programado de este mes.
- Se verifico que la valorización contiene la documentación solicitada en las Bases del contrato de obra y en el check lista que se adjunta al presente informe hecho llegar por su despacho.
- En el presente mes se realiza la retención del adelanto directo por un monto de S/27,010.79, por lo que el monto a cancelar al contratista es de S/. 296,416.45 incluido el IGV.
- De acuerdo a la presente valorización, la obra se encuentra adelantada en un 2.29%, con respecto al avance programado de este mes.
- El presente informe se emite adoptando la quinta disposición complementaria de la Ley de Contrataciones del Estado



INFORME DE INSPECCION – MES DE SEPTIEMBRE

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE OBRA

GENERALIDADES

Nombre del Proyecto	:	"Mejoramiento Y Ampliacion Del Servicio Educativo Escolarizado De Nivel Secundario De La I.E. San Isidro En El Distrito De Yonán, Provincia De Contumaza, Region Cajamarca"
Entidad Contratante	:	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Localidad	:	C.P. Agocucho
Distrito	:	Cajamarca
Provincia	:	Cajamarca

DATOS GENERALES

1. Sistema de Contratación	:	SUMA ALZADA
2. Contrato de Obra N°	:	N°025-2022-GRCAJ-GGR
3. Adjudicación	:	Adjudicación Simplificada N°020-2018-G.R.CAJ-Primera convocatoria
4. Contratista	:	CONSORCIO AGOCUCHO
5. Supervisor	:	ING. ROSA BEATRIZ CUBAS DE LA TORRE
6. Monto Referencial (con IGV)	:	S/. 4,916,058.59
7. Monto Contratado (con IGV)	:	S/. 4,424,452.74
8. Factor de Relación	:	0.900000
9. Plazo de Ejecución	:	
10. Monto Adelanto Directo (con IGV)	:	S/.442,445.28
11. Fecha entrega adelanto directo	:	02/09/2022
12. Monto adelanto materiales (con IGV)	:	-
13. Fecha entrega adelanto materiales	:	
14. Fecha entrega de terreno	:	24/08/2017
15. Fecha contractual inicio de obra	:	02/09/2022



16. Fecha contractual termino : 28/02/2023

17. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

Entidad Financiera : SECREX CESCE

Vigencia hasta : 27/01/2023

SITUACIÓN DE LA OBRA

A.- ASPECTOS TECNICOS

1. Situación de la Obra al mes de : Setiembre - 2022

2. Avance programado vigente : 4.91%

3. Avance ejecutado al mes : 7.20%

4. Avance progr. Acum. al mes : 4.91%

5. Avance ejec. Acum. al mes : 7.20%

6. Situación actual de la obra

Normal :

Atrasada :

Adelantada : 2.29%

I. ANALISIS:

Durante el mes de septiembre la obra se Viene ejecutando con normalidad, sin embargo es preciso indicar que a la fecha aún no se cuenta con una supervisión en obra, debido a que la buena Pro del proceso de selección fue apelada.

En merito a mi designación como Inspector de obra, durante el mes de septiembre se realizo los siguientes metrados:

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

PARTIDA		UND	METRADO	METRADOS EJECUTADOS			%	SALDO
			BASE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		AVANCE
01	MEJORAMIENTO DE LA I.E. 82029 AGOCUCHO							
01.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 4.00 m	und	1.00		1.00	1.00	100.00%	
01.01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	GLB	1.00		0.40	0.40	40.00%	0.60
01.01.03	ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	m2	36.00		36.00	36.00	100.00%	
01.01.04	CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA	m	307.77		307.77	307.77	100.00%	
01.01.05	DESMONTAJE DE COBERTURAS	m2	1591.04		1,525.31	1,525.31	96.00%	65.73
01.01.06	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	19.00		19.00	19.00	100.00%	
01.01.07	DESMONTAJE DE VENTANAS	und	47.00		45.00	45.00	96.00%	2.00
01.01.08	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	GLB	1.00		0.90	0.90	90.00%	0.10
01.01.09	DEMOLICION DE MUROS DE TAPIAL CON MAQUINARIA	m3	842.21		605.67	605.67	72.00%	236.54
01.01.10	DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS	m2	2993.40		2,281.96	2,281.96	76.00%	711.44
01.01.11	DEMOLICION DE CIMENTACIONES EXSTENTES	m3	199.52		131.84	131.84	66.00%	67.68
01.01.12	ELIMINACIÓN MAT. EXCEDENTE DE DEMOLICIONES C/MAQ.	m3	4245.68		3,267.05	3,267.05	77.00%	978.63
01.02	CONSTRUCCIÓN MODULO EDUCATIVO A							
01.02.01	ESTRUCTURAS							
01.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	193.05		193.05	193.05	100.00%	
01.02.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	193.05		193.05	193.05	100.00%	
01.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.02.01.02.01	EXPLANACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO	m3	333.98		333.98	333.98	100.00%	
01.02.01.02.02	EXCAVACIONES PARA ZAPATAS, CIMENTOS CORRIDOS Y VIGAS D	m3	109.57		49.58	49.58	45.00%	59.99
01.02.01.02.03	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDOS DE CIMENTACIONES	m2	75.53		31.80	31.80	42.00%	43.73
01.02.01.02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (OVER)	m3	9.79		4.89	4.89	50.00%	4.90
01.02.01.02.11	ELIMINACIÓN MAT. EXCEDENTE CARGUIO C/MAQ.	m3	178.76		103.78	103.78	58.00%	74.98
01.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.02.01.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS C:H 1:10+30% P.G., E=0.30M	m3	14.90		7.35	7.35	49.00%	7.55
01.02.01.04	CONCRETO ARMADO							
01.02.01.04.01	ZAPATAS							
01.02.01.04.01.01	ACERO EN ZAPATAS fy=4200 Kg/cm2	kg	490.44		245.22	245.22	50.00%	245.22
01.02.01.04.04	COLUMNAS							
01.02.01.04.04.01	ACERO EN COLUMNAS fy=4200 Kg/cm2	kg	3757.80		1,388.91	1,388.91	37.00%	2,368.89
01.03	CONSTRUCCIÓN MÓDULO EDUCATIVO B							
01.03.01	ESTRUCTURAS							
01.03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	342.61		342.61	342.61	100.00%	
01.03.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	342.61		342.61	342.61	100.00%	
01.03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01.02.01	EXPLANACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO	m3	486.50		486.50	486.50	100.00%	
01.03.01.02.02	EXCAVACIONES PARA ZAPATAS, CIMENTOS CORRIDOS Y VIGAS D	m3	188.73		188.73	188.73	100.00%	
01.03.01.02.03	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDOS DE CIMENTACIONES	m2	118.82		118.82	118.82	100.00%	0.00
01.03.01.02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (OVER)	m3	16.16		16.16	16.16	100.00%	
01.03.01.02.05	MEJORAMIENTO COMPACTADO CON AFIRMADO (E=0.10M)	m2	24.94		24.49	24.49	98.00%	0.45
01.03.01.02.06	CAMA DE ARENA COMPACTADA, H=0.10 m	m2	13.10		13.10	13.10	100.00%	
01.03.01.02.10	CARREO MAT. EXCEDENTE EN CARRETELLA D/PROM. = 30 m	m3	235.91		235.91	235.91	100.00%	
01.03.01.02.11	ELIMINACION MAT. EXCEDENTE CARGUIO C/MAQ.	m3	286.10		286.10	286.10	100.00%	
01.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.03.01.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS C:H 1:10+30% P.G., E=0.30M	m3	24.23		24.23	24.23	100.00%	
01.03.01.03.02	CIMENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P.G. MAX 6"	m3	20.06		20.06	20.06	100.00%	
01.03.01.04	CONCRETO ARMADO							
01.03.01.04.01	ZAPATAS							
01.03.01.04.01.01	ACERO EN ZAPATAS fy=4200 Kg/cm2	kg	814.68		814.68	814.68	100.00%	0.00
01.03.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION							
01.03.01.04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	24.00		24.00	24.00	100.00%	
01.03.01.04.02.02	ACERO EN VIGA DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2	kg	1449.51		1,449.51	1,449.51	100.00%	
01.03.01.04.04	COLUMNAS							
01.03.01.04.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 Kg/cm2	m3	35.19					35.19
01.03.01.04.04.02	CONCRETO EN COLUMNETAS fc=175 Kg/cm2	m3	3.75					3.75
01.03.01.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	402.12		64.96	64.96	16.00%	337.16
01.03.01.04.04.04	ACERO EN COLUMNAS fy=4200 Kg/cm2	kg	6788.81		4,511.23	4,511.23	66.00%	2,277.58
01.10	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA Y TRIBUNA DE CONCRETO							
01.10.01	ESTRUCTURAS							
01.10.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.10.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	687.76		687.76	687.76	100.00%	
01.10.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.10.01.02.01	EXPLANACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO	m3	1011.34		789.40	789.40	78.00%	221.94
01.10.01.02.07	ELIMINACIÓN MAT. EXCEDENTE CARGUIO C/MAQ.	m3	1394.51		916.60	916.60	66.00%	477.91
01.11	OBRAS EXTERIORES, PATIOS, ACCESOS Y OTROS							
01.11.01	PATIO DE FORMACION, VEREDAS Y ACCESOS							
01.11.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.11.01.02.01	EXPLANACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO	m3	1055.17		306.55	306.55	29.00%	748.62
01.11.01.02.07	ELIMINACIÓN MAT. EXCEDENTE CARGUIO C/MAQ.	m3	1434.52		172.82	172.82	12.00%	1,261.70
01.11.02	MUROS DE CONTENCIÓN							
01.11.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.11.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	51.77		6.19	6.19	12.00%	45.58
01.11.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	51.77		6.19	6.19	12.00%	45.58
01.11.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.11.02.02.01	EXPLANACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO	m3	26.05		0.79	0.79	3.00%	25.26
01.11.02.02.02	EXCAVACION PARA CIMENTACIONES	m3	948.62		244.38	244.38	26.00%	704.24
01.11.02.02.03	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDOS DE CIMENTACIONES	m2	346.36		71.82	71.82	21.00%	274.54
01.11.02.02.04	MEJORAMIENTO COMPACTADO CON AFIRMADO (E=0.20M)	m2	346.36		71.82	71.82	21.00%	274.54
01.11.02.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	37.64					37.64
01.11.02.02.06	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO	m3	152.57					152.57
01.11.02.02.07	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 1/2" - 2"	m3	24.98		6.07	6.07	24.00%	18.91
01.11.02.02.08	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO)	m3	514.13		48.69	48.69	9.00%	465.44
01.11.02.02.09	CARREO MAT. EXCEDENTE EN CARRETELLA D/PROM. = 30 m	m3	1185.78		305.48	305.48	26.00%	880.30
01.11.02.03	ELIMINACIÓN MAT. EXCEDENTE CARGUIO C/MAQ.	m3	1180.70		268.83	268.83	23.00%	911.87
01.11.02.03.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.11.02.03.01.01	SUB ZAPATA F'C=10MPa + 30% P.G. MAX 6"	m3	77.83		14.37	14.37	18.00%	63.46
01.11.02.04	CONCRETO ARMADO							
01.11.02.04.01	ZAPATAS							
01.11.02.04.01.01	ACERO EN ZAPATAS fy=4200 Kg/cm2	kg	5837.44		1,510.74	1,510.74	26.00%	4,326.70
01.11.02.04.02	MURO DE CONTENCIÓN							
01.11.02.04.02.01	CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN fc= 210 Kg/cm2	m3	108.05					108.05
01.11.02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	1088.21		30.08	30.08	3.00%	1,058.13
01.11.02.04.02.03	ACERO EN MURO DE CONTENCIÓN fy=4200 Kg/cm2	kg	8282.93		851.20	851.20	10.00%	7,431.73
01.11.03	TANQUE ELEVADO Y TANQUE CISTERNA							
01.11.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.11.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	21.25		21.25	21.25	100.00%	
01.11.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	21.25		21.25	21.25	100.00%	
01.11.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.11.03.02.01	EXPLANACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO	m3	2.38		2.38	2.38	100.00%	
01.11.03.02.02	EXCAVACION PARA CIMENTACIONES	m3	56.37		55.10	55.10	98.00%	1.27
01.11.03.02.03	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDOS DE CIMENTACIONES	m2	15.54		15.54	15.54	100.00%	0.00
01.11.03.02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (OVER)	m3	3.24		3.24	3.24	100.00%	
01.11.03.02.09	ELIMINACIÓN MAT. EXCEDENTE CARGUIO C/MAQ.	m3	60.17		58.59	58.59	97.00%	1.58
01.11.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.11.03.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS C:H 1:10+30% P.G., E=0.30M	m3	5.47		5.47	5.47	100.00%	
01.11.03.04	CONCRETO ARMADO							
01.11.03.04.01	COLUMNAS							
01.11.03.04.01.01	ACERO EN COLUMNAS fy=4200 Kg/cm2	kg	459.03		459.03	459.03	100.00%	0.00
01.11.03.04.02	ACERO EN COLUMNAS fy=4200 Kg/cm2	kg	1224.48		701.33	701.33	57.00%	523.15
01.11.04	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.11.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	78.25		78.25	78.25	100.00%	
01.11.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	78.25		52.44	52.44	67.00%	25.84
01.11.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.11.04.02.01	EXPLANACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO	m3	15.91		15.91	15.91	100.00%	
01.11.04.02.02	EXCAVACION PARA CIMENTACIONES	m3	248.68		161.52	161.52	65.00%	87.16
01.11.04.02.03	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDOS DE CIMENTACIONES	m2	78.57		52.63	52.63	67.00%	25.94
01.11.04.02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (OVER)	m3	16.43		11.02	11.02	67.00%	5.41

El avance Físico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecución de Obra Vigente la obra es de 7.20%, porcentaje que alcanzo al 30 de septiembre del 2022 como se detalla a continuación:

Aspectos Técnicos


- Situación de la Obra al mes : septiembre 2022
- Avance programado vigente: 4.91 %
- Avance ejecutado al mes :7.20 %
- Avance Programado acumulado :4.91%
- Avance Ejecutado acumulado :7.20 %
- Situación actual de la Obra : ADELANTADA

Aspecto Económico

- Número de Valorizaciones Tramitadas : 1
- Número de Valorizaciones Pagadas: 0
- Valorización del mes de septiembre: S/. 318,727.36
Reajuste reconocido: S/. 8,103.24
Amortización del Adelanto Directo S/ 27,010.79 con IGV

II. Grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista.

El contratista viene trabajando en todos los frentes, contando con el personal especializado para la ejecución de los trabajos, habiéndose avanzado con la ejecución según los siguientes gráficos:



III. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA OBRA:

- La obra se encuentra ejecutándose con normalidad, sin embargo a la fecha no se cuenta con la supervisión en obra, lo cual podría ocasionar problemas en la obra, por no contar con los especialistas por parte de la supervisión.
- Durante la ejecución se han presentado una serie de consultas que por su naturaleza fueron elevados a la proyectista para su absolución, así mismo se indica que como inspectores las consultas realizadas por el contratista que pudieron ser absueltas en campo, se han tramitado evitando retrasos en la ejecución.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La valorización N°01 (02 -30 de septiembre del 2022) presenta un avance financiero de S/. 85,032.17 el cual representa un avance físico parcial de 0.78%, alcanzando un avance físico acumulado de 4.29%.
- De acuerdo a la presente valorización, la obra se encuentra adelantada en un 1.33%, con respecto al avance programado de este mes
- El monto bruto de la presente valorización incluyendo el IGV, asciende a S/ 112179.0272, lo cual luego de realizar las siguientes retenciones:
 - ❖ Amortización del Adelanto Directo S/ 10,181.90 con IGV
 - ❖ Retención de fiel cumplimiento S/ 101,997.12 con IGV

V. PANEL FOTOGRAFICO

	
Señalización preventiva en obra y ubicación de áreas de reciclaje de desechos.	Nivelación de explanación en el módulo B y losa deportiva
	
Explanación del módulo B.	Verificación del trazo y replanteo de las zapatas del módulo B.
	
Habilitación de acero en zapata y pantalla de muro de contención MCT-04.	Verificación de slump del concreto.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

ROSA BEATRIZ CUBAS DE LA TORRE
Ingeniera Civil
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES