

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Cajamarca, 02 de Octubre del 2023

CARTA N° 074-2023-CGLL/CO**Señores : WILLIAM RUIZ LEIVA**
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN -GRC**Con Atención:** COORDINADOR DE OBRA**DE : ING. CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA**
SUPERVISOR DE OBRA**Asunto : REMITO: INFORME MENSUAL N°09 (01-20) SEPTIEMBRE DEL 2023**

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA"

Referencia:

- a) **INFORME N°028-2023-GRC/SUP/TVP**
- b) Contrato de Supervisión: CONTRATO N° 012-2022-GR.CAJ-GGR

Por medio de la presente permítame saludarlo y a la vez hago llegar el informe de referencia a) elaborado por nuestro jefe de supervisión.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;



Cesar Isidro Guaniло Llerena
Ing. Civil - CIP 101008

Consultoria de Obras
ING. CESAR GUANILO LLERENA
CONSULTOR DE OBRAS

INFORME N°028-2023-GRC/SUP/TVP**A : ING. CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA
CONSULTOR SUPERVISIÓN DE OBRA****DE : ING. TOMY VEGA PALOMINO
SUPERVISOR DE OBRA****ASUNTO : INFORME MENSUAL N°09 SEPTIEMBRE DEL 2023**OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL SECUNDARIO
DE LA I. E. MARIO FLORIAN, EN LA COMUNIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DISTRITO DE
BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA"**REFERENCIA:**

- a) Contrato de Obra: CONTRATO N°051-2022.GR.CAJ-GGR-AS 029-2022.
- b) Contrato de Supervisión de Obra: CONTRATO N°012-2022.GR.CAJ-GGR- A.S. 003-2022.


FECHA : 2 OCTUBRE DEL 2023.

Por el presente me dirijo a usted y alcanzó el **INFORME MENSUAL N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I. E. MARIO FLORIAN, EN LA COMUNIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA", ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, y departamento de Cajamarca; por lo que para dicho efecto formulo los siguientes alcances.

CGLL CONSULTORIA
.....
ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 128047
.....
Cesar Guaniilo Llerena
Ing. Civil - CIP 101008
Consultoria de Obras

1. DATOS GENERALES

DEL CONTRATO DE OBRA	
PROCESO DE SELECCIÓN	: LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2022-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCAT.
CONTRATO N°	: 051-2022-GR.CAJ-GGR.
FECHA DE CONTRATO	: 05 DE OCTUBRE DEL 2022
OBRA	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I. E. MARIO FLORIAN, EN LA COMUNIDAD EN COMUNIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA"
UBICACIÓN	
DISTRITO	: BAMBAMARCA
PROVINCIA	: HUALGAYOC
DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
CONTRATISTA	: CONSORCIO "SAN MIGUEL CAJAMARCA"
SUPERVISIÓN	: CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SISTEMA DE EJECUCIÓN	: SUMA ALZADA
FINANCIAMIENTO	: RECURSOS ORDINARIOS
VALOR REFERENCIAL (C/IGV)	: S/ 6,077,298.03
VALOR DEL CONTRATO (C/IGV)	: S/ 5,469,568.23
FACTOR DE RELACION	: 0.90000
MONTO DEL CONTRATO VIGENTE	: S/ 5,469,568.23
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL	: 225 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO	: 18/10/2022
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	: 19/10/2022
FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL	: 31/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA	: 25/01/2023
FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 17/05/2023
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL	: 20/09/2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO TOTAL	:
FECHA DE VENCIMIENTO DE CONTRATO VIGENTE	: 20/09/2023
MONTO TOTAL DE ADELANTO DE MATERIALES.	: S/ 0.00
DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	
PROCESO DEL SERVICIO	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2022-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
SUPERVISIÓN	: CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATO N°	: 012-2022-GR.CAJ-GGR.
FECHA DE CONTRATO	: 30 DE JUNIO DEL 2022
MONTO DE CONTRATO VIGENTE DEL SUPERVISOR	: S/ 233,032.28 INC / IGV
INICIO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	: 19/10/2022
FIN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	: 31/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	: 25/01/2023
FECHA DE REINICIO	: 17/05/2023
NUEVA FECHA FIN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	: 20/09/2023

C: 
 Cesar Guaniilo Llerena
 Insc. Civil - CIP 101008
 Consultoría de Obras

CGLL CONSULTORIA

 ING. TOMY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 128047


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. METAS DEL PROYECTO. - La meta total del presente proyecto consiste en:

CUADRO DE METAS				
N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	M2
A MÓDULO I (02 NIVELES)				
1	AULA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA	U	1	101.06
2	MODULO DE CONECTIVIDAD	U	1	32.69
3	TALLER DE ARTE	U	1	101.06
4	SS.HH.	U	1	30.70
5	CUARTO DE MAQUINAS	U	1	5.32
6	CUARTO ELECTRICO	U	1	4.00
B MÓDULO II (03 NIVELES)				
1	DIRECCION	U	1	32.74
2	SALA DE REUNIONES	U	1	15.21
3	SALA DE ESPERA	U	1	9.73
4	SALA DOCENTES	U	1	32.74
5	ARCHIVO	U	1	4.91
6	DEP. MAT. DE OFICINA	U	1	5.36
7	SS.HH PRIMER NIVEL	U	1	7.39
8	LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	U	1	101.06
9	SERVICIO DE USOS MULTIPLES	U	1	101.06
C MÓDULO III (DOS NIVELES)				
1	AULAS BASICAS		2	121.20
2	TÓPICO	U	1	11.72
3	VESTIDORES MUJERES	U	1	8.58
4	VESTIDORES HOMBRES	U	1	8.56
5	DEPOSITO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	U	1	17.38
6	MAESTRANZA	U	1	40.00
7	SS.HH 1° NIVEL(HOMBRES, MUJERES, DISCAPACITADOS)	U	1	30.78
8	AULAS BASICAS	U	3	181.08
9	DEPOSITO DE HERRAMIENTAS	U	1	11.63
10	DEPOSITO DE PRODUCTOS	U	1	5.19
11	ALMACEN GENERAL	U	1	12.84
12	SS.HH. 2°NIVEL NIVEL (HOMBRES, MUJERES, DISCAPACITADOS)	U	1	30.78
D MÓDULO IV (01 NIVEL)				
1	COCINA	U	1	19.00
2	CAFETERIA	U	1	65.00
E PATIO DE FORMACIÓN				
		U	1	393.76
F LOSA DE USOS MULTIPLES				
		U	1	608.00
G CERCO PERIMETRICO				
		ML	1	301.41
H IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO ESCOLAR				
		GLB	1	1.00
I IMPLEMENTACION CON MODULOS O KITS EDUCATIVOS				
		GLB	1	1.00
J CAPACITACION DOCENTE				
		GLB	1	1.00
K MITIGACIÓN DE IMPATO AMBIENTAL				
		GLB	1	1.00

2.2. LINDEROS Y DIMENSIONES

- Área según datos en campo del terreno : 5,400.98 m²
- Perímetro del terreno según datos en campo : 301.44 m
- Área según datos en documentos del terreno : 5,356.00 m²
- Perímetro del terreno según datos en documentos: 301.41m


 Cesar Isidro Guanilo
 Ing. Civil - CIF 101005
 Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA

 ING. TOMY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIF N° 128047

2.3. PLANO DE UBICACIÓN**2.4. VALOR CONTRATADO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
	COSTO DIRECTO DEL VALOR REFERENCIAL	4,115,073.04
	GASTOS GENERALES	317,017.65
	UTILIDAD	203,136.63
	SUB - TOTAL	4,635,227.31
	I.G.V. (18 %)	834,340.92
	TOTAL	5,469,568.23

2.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO


La fuente de financiamiento son recursos ordinarios

2.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A suma alzada

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se contabilizan 225 días calendarios (7.5 meses).


 Cesar Isidro Guanilo Llerena
 Ing. Civil - CIP 101908
 Consultoría de Obras

CGLL CONSULTORIA


 ING. TOMY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 128047

CONTENIDO

- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE.
- ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA
- PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y SOLUCIONES ADOPTADAS
- DEFICIENCIAS Y DAÑOS A LA OBRA Y/O TERCEROS
- RESUMEN DE LOS VOLÚMENES DE TRABAJO POR PARTIDAS Y RENDIMIENTOS PROMEDIOS ALCANZADOS
- LISTA DE INFORMACIÓN SOBRE CONTROLES TOPOGRÁFICOS DEL AVANCE DE OBRA EN EJECUCIÓN
- RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE LOS CONTROLES DE CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN OBRA.
- RESUMEN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES SIGUIENTE Y CONTROL DE AVANCE DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES ANTERIOR
- RESUMEN DE ESTADO ECONÓMICO DE LA OBRA
- NOTAS TRASCENDENTES DEL CUADERNO DE OBRA
- DOCUMENTACIÓN CURSADA
- REUNIONES TÉCNICAS
- CONCLUSIONES
- RECOMENDACIONES
- ANEXOS
 - GRÁFICOS-METRADOS – HOJA RESUMEN – VALORIZACIÓN DE OBRA N°09
 - CURVA DE AVANCE
 - FORMATO B12
 - PANEL FOTOGRÁFICO
 - VIDEO
 - ARCHIVO CD ROM.

CGLL CONSULTORIA


ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIF N° 129347


Cesar Isidro Guanilo Llerena
Ing Civil - CIF 101008
Consultoria de Obras

1. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE.


- ✓ A la fecha del 30 de septiembre del 2023 teniendo como referencia la **actualización del calendario acelerado de obra**, aprobado por la supervisión y dado la conformidad por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante CARTA N°D178-2023-GR.CAJ/GRI, Expediente N°000775-2023-032783, se tiene un avance programado acumulado de **100.00%**, mientras que el ejecutado acumulado es de **72.70%**, por lo tanto, la obra se encuentra **ATRASADA SIGNIFICATIVAMENTE**. Se hace de conocimiento que el plazo de ejecución de obra ha concluido, dado que no existe ninguna ampliación de plazo a la fecha.
- ✓ Siendo el monto acumulado ejecutado en el mes de **SEPTIEMBRE** de **S/ 3,369.703.78** y programado a acumulado de **S/ 4,635,227.31**.

MES	VAL.	PROGRAMADO (Sin. IGTV)			EJECUTADO (Sin. IGTV)			% EJEC./ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
19-Oct-22	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
31-Oct-22	1	101,082.89	101,082.89	2.18%	101,082.89	101,082.89	2.18%	100.00%
30-Nov-22	2	364,857.64	465,940.53	10.05%	364,857.64	465,940.53	10.05%	100.00%
31-Dic-22	3	339,978.06	805,918.59	17.38%	339,978.06	805,918.59	17.38%	100.00%
24-Ene-23	4	222,169.08	1,028,087.67	22.18%	274,576.43	1,080,495.02	23.30%	105.10%
28-Feb-23	-	0.00	1,028,087.67	22.18%	0.00	1,080,495.02	23.30%	105.10%
31-Mar-23	-	0.00	1,028,087.67	22.18%	0.00	1,080,495.02	23.30%	105.10%
30-Abr-23	-	0.00	1,028,087.67	22.18%	0.00	1,080,495.02	23.30%	105.10%
17-May-23	-	0.00	1,028,087.67	22.18%	0.00	1,080,495.02	23.30%	105.10%
31-May-23	5	241,521.36	1,269,609.03	27.39%	285,459.87	1,365,954.89	29.46%	107.59%
30-Jun-23	6	811,535.13	2,081,144.16	44.90%	726,786.36	2,092,741.25	45.14%	100.56%
31-Jul-23	7	1,126,484.61	3,207,628.77	69.20%	540,356.21	2,633,097.46	56.80%	82.09%
31-Ago-23	8	1,165,860.58	4,373,489.35	94.35%	511,093.86	3,144,191.32	67.83%	71.89%
20-Set-23	9	261,737.96	4,635,227.31	100.00%	225,512.46	3,369,703.78	72.70%	72.70%
TOTAL		4,635,227.31			3,369,703.78			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

La relación de lo ejecutado vs lo programado al cierre del mes de septiembre teniendo como base la actualización del cronograma acelerado es de **72.70%**, por lo tanto, la obra su estado es **SIGNIFICATIVAMENTE ATRASADA**.

MES	VALOR. N°	PROGRAMADO (SEPTIEMBRE) (Sin. IGTV)			EJECUTADO (SEPTIEMBRE) (Sin. IGTV)			RELACION %EJEC/%PROG
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUM.	PORC. ACUM.	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUM.	PORC. ACUM.	
SEPTIEMBRE	09	261,737.96	4,635,227.31	100.00%	225,512.46	3,369,703.78	72.70%	72.70%

Ce 
Ing. Civil - CIP 101008
Consultora de Obras

CGLL CONSULTORIA

ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 128047

El contratista viene cumpliendo con implementar:

- a. Las medidas de seguridad en concordancia con la norma G050 y el plan de seguridad salud en obra.
- b. Protección ambiental en base al estudio de impacto ambiental del proyecto.
- c. Esta supervisión ha controlado los materiales a ser usados, antes del ingreso a obra debe de ser validados por la supervisión y cumplir con las especificaciones requeridas en el expediente.
- d. Los procedimientos constructivos han sido verificados y aprobadas antes de su ejecución por la supervisión.
- e. Se han corregido parcialmente las observaciones al contratista en referente a los materiales utilizados en las instalaciones de agua fría e instalaciones eléctricas.
- f. Se han corregido parcialmente la instalación del tipo de conductor en el las instalaciones de los módulos de acuerdo al expediente técnico.
- g. Esta supervisión pone en conocimiento que se ha notificado algunas observaciones al contratista para que sean levantadas referentes a los procesos constructivos y especificaciones técnicas.

3. PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y SOLUCIONES ADOPTADAS

A la fecha se detectaron los siguientes inconvenientes técnicos que se viene corrigiendo con la participación de la supervisión.

PROBLEMA SURGIDO	SOLUCIONES ADOPTADAS
1. Agregados con materia orgánica.	1. Los mismos que han sido observados y cambiados por el contratista.
2. Red de agua fría.	2. Se está notificando para el cambio de accesorios de acuerdo a las especificaciones técnicas.
3. Procesos constructivos- acabados en Interiores modulo I, II, III y IV.	3. Se viene corrigiendo trabajos deficientes detectados por la supervisión en los terrajeos.
4. Limpieza de obra	4. Se ordeno mantener constantemente un área de trabajo limpio, en todos los frentes de trabajo.
5. Tipo de materiales a utilizar en pasadizos	5. La supervisión ha puesto en conocimiento que el orden de prelación son los planos, y ha manifestado respetar el plano de "acabados" al contratista.
6. Insuficiente implementación de medidas de seguridad.	6. A la fecha se viene exigiendo el cumplimiento de las medidas de seguridad en todos los frentes de trabajo tanto las preventivas y restrictivas.

Cesar Guaniilo Llerena
Ing. Civil - CIP 101008
Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA
ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 128047

7. Presencia de Napa freática alta en cimentación del módulo IV.	7. Ampliar el sistema de drenaje existente. (Adicional deductivo – Vinculante N°01)
8. Según el expediente técnico el CERCO PERIMÉTRICO TRAMO P6-P4, Esta planteado en el cauce de quebrada.	Se está planteando Sistema de gaviones para protección del cerco perimétrico y reubicación del cerco perimétrico detallado en E.T (Adicional Deductivo vinculante N°02).
9. falta de personal de trabajo en obra.	Referente a la disminución del personal de trabajo en obra, se viene requiriendo el aumento del mismo, dado que existe frente en paralelo que se puede trabajar.
10. Redes secundarias (el residente de obra en el documento que presenta a esta supervisión, con asunto: "ampliación de plazo parcial N°01" donde se detalla que el proveedor de energía eléctrica indica que no existe la potencia requerida para la I.E)	---

Todas las medidas correctivas exigidas por la supervisión se han implementado a la fecha, de esta manera se podrá asegurar un adecuado procedimiento constructivo y evitar futuras complicaciones que alteren la calidad de la obra.

4. DEFICIENCIAS Y DAÑOS A LA OBRA Y/O TERCEROS.

La concesionaria ENSA manifiesta no contar con el servicio de energía trifásica en el punto donde se detalla en el expediente técnico, imposibilitando el funcionamiento del ascensor, instalaciones eléctricas y redes secundarias.

5. RESUMEN DE LOS VOLUMENES DE TRABAJO POR PARTIDAS.

En el siguiente cuadro se puede apreciar las distintas partidas ejecutadas durante el mes de septiembre del 2023.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	BASE	METRADOS EJECUTADOS		% AVANCE ACUMULADO	SALDO METRADO %
				VALORIZACIÓN N° 09	ACUMULADO		
01	INSTALACION I.E. MARIO FLORIAN						
01.01	MODULO I						
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA						
01.01.01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	und	1.00	0.05	1.00	100.00%	0.00%
01.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
01.01.05.09	ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO						
01.01.05.09.02	BARANDA METALICA						
01.01.05.09.02.01	BARANDA METALICA, H= 0.90 m	m	20.10	20.10	20.10	100.00%	0.00%
01.01.08	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS						
01.01.08.05	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE PLACAS CON MORTERO C/A 1:5, E = 1.5 cm.	m2	166.60	49.98	166.60	100.00%	0.00%
01.01.08.09	VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA C/A 1:5	m2	23.22	2.22	23.22	100.00%	0.00%
01.01.08.10	REVEST. DE GRADAS DE ESCALERA C/A 1:5. E = 2 CM.	m2	37.50	37.50	37.50	100.00%	0.00%
01.01.11	ZOCALOS						
01.01.11.01	ZOCALO DE CERAMICO	m2	62.10	45.00	45.00	72.46%	27.54%
01.01.12	CONTRAZOCALOS						
01.01.12.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H = 0.10 m.	m	113.20	45.00	45.00	39.75%	60.25%
01.01.16	PINTURA						
01.01.16.01	PINTURA EN CIELO RASO Y VIGAS/LATEX LAVABLE	m2	1,454.34	5.90	305.90	21.03%	78.97%
01.01.16.02	PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y COLUMNAS/LATEX LAVABLE	m2	876.67	5.90	305.90	34.89%	65.11%
01.01.17	VARIOS						
01.01.17.01	MESAS DE TRABAJO EN LABORATORIO	m	18.00		3.60	20.00%	80.00%
01.01.18	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL						
01.01.18.01	CANAleta PLUVIAL, MONTANTE						

Ci  Llerena
 03
 Gerente de Obras

CGLL CONSULTORIA

ING. TOMY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIF N° 129047

01.01.18.01.01	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA	m	44.10	22.05	22.05	50.00%	50.00%
01.01.18.01.03	CODO PVC SAP DE 4" x 90°	und	12.00	6.00	12.00	100.00%	0.00%
01.01.18.02	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, DE CONCRETO SIMPLE						
01.01.18.02.01	OBRAS PRELIMINARES						
01.01.18.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	32.94	16.47	32.94	100.00%	0.00%
01.01.18.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	m2	32.94	16.47	32.94	100.00%	0.00%
01.01.18.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.01.18.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CANALETAS	m3	19.76	9.88	19.76	100.00%	0.00%
01.01.18.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
01.01.18.02.03.01	CONCRETO F' c = 140 Kg/cm2	m3	10.71	2.14	10.71	100.00%	0.00%
01.01.18.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	m2	82.35	16.47	82.35	100.00%	0.00%
01.01.18.02.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS						
01.01.18.02.05.01	TARRAJEO DE CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E = 1.5 cm.	m2	107.06	107.06	107.06	100.00%	0.00%
01.02	MODULO II						
01.02.05	CUBIERTAS						
01.02.05.01	COBERTURA CON TEJA TIPO "ANDINA"	m2	170.34	80.34	170.34	100.00%	0.00%
01.02.05.02	CUMBRERA PARA TEJA ANDINA	m	16.70	16.70	16.70	100.00%	0.00%
01.02.09	PISOS						
01.02.09.03	PISO DE PORCELANATO	m2	288.22	28.82	278.82	96.74%	3.26%
01.02.10	ZOCALOS						
01.02.10.01	ZOCALO DE CERAMICO	m2	53.88	53.88	53.88	100.00%	0.00%
01.02.11	CONTRAZOCALOS						
01.02.11.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H = 0.10 m.	m	146.65	5.00	55.00	37.50%	62.50%
01.02.15	PINTURA						
01.02.15.01	PINTURA EN CIELO RASO Y VIGAS/LATEX LAVABLE	m2	531.72	10.00	260.00	48.90%	51.10%
01.02.15.02	PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y COLUMNAS/LATEX LAVABLE	m2	1.160.60	10.00	410.00	35.33%	64.67%
01.02.17	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL						
01.02.17.01	CANALETA PLUVIAL, MONTANTE						
01.02.17.01.01	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA	m	33.40	33.40	33.40	100.00%	0.00%
01.02.17.01.03	CODO PVC SAP DE 4" x 90°	und	12.00	6.00	12.00	100.00%	0.00%
01.02.17.02	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, DE CONCRETO SIMPLE						
01.02.17.02.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS						
01.02.17.02.05.01	TARRAJEO DE CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E = 1.5 cm.	m2	55.90	44.72	44.72	80.00%	20.00%
01.03	MODULO III						
01.03.05	CUBIERTAS						
01.03.05.01	COBERTURA CON TEJA TIPO "ANDINA"	m2	409.86	150.00	300.00	73.20%	26.80%
01.03.05.02	CUMBRERA PARA TEJA ANDINA	m	44.55	22.28	22.28	50.00%	50.00%
01.03.09	PISOS						
01.03.09.01	CONCRETO EN FALSO PISO C/H 1:8, E = 4"	m2	218.12	0.00	218.12	100.00%	0.00%
01.03.09.02	CONTRAPISO, E = 48 mm.	m2	553.46	0.00	553.46	100.00%	0.00%
01.03.09.03	PISO DE PORCELANATO	m2	404.64	74.64	404.64	100.00%	0.00%
01.03.09.04	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE	m2	67.19	47.03	47.03	70.00%	30.00%
01.03.09.05	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 30 x 30 cm. EN ESCALERAS	m2	18.75	0.00	0.00	0.00%	100.00%
01.03.09.06	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	64.13	0.00	64.13	100.00%	0.00%
01.03.10	ZOCALOS						
01.03.10.01	ZOCALO DE CERAMICO	m2	169.88	50.00	120.00	70.64%	29.36%
01.03.11	CONTRAZOCALOS						
01.03.11.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H = 0.10 m.	m	307.80	110.81	210.81	68.49%	31.51%
01.03.15	PINTURA						
01.03.15.01	PINTURA EN CIELO RASO Y VIGAS/LATEX LAVABLE	m2	1,187.89	20.00	570.00	47.98%	52.02%
01.03.16	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL						
01.03.16.01	CANALETA PLUVIAL, MONTANTE						
01.03.16.01.01	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA	m	89.10	66.83	66.83	75.00%	25.00%
01.03.16.01.03	CODO PVC SAP DE 4" x 90°	und	24.00	12.00	24.00	100.00%	0.00%
01.03.16.02	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, DE CONCRETO SIMPLE						
01.03.16.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.03.16.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CANALETAS	m3	25.94	11.67	24.64	95.00%	5.00%
01.03.16.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
01.03.16.02.03.01	CONCRETO F' c = 140 Kg/cm2	m3	14.05	10.54	13.35	95.00%	5.00%
01.03.16.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	m2	108.10	81.08	102.70	95.00%	5.00%
01.03.16.02.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS						
01.03.16.02.05.01	TARRAJEO DE CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E = 1.5 cm.	m2	140.53	133.50	133.50	95.00%	5.00%
01.04	MODULO IV						
01.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
01.04.03.03	VEREDAS						
01.04.03.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.04.03.03.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	45.10	4.51	45.10	100.00%	0.00%
01.04.03.03.02.02	AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS	m2	45.10	4.51	45.10	100.00%	0.00%
01.04.03.03.03	CONCRETO SIMPLE						
01.04.03.03.03.01	CONCRETO EN VEREDAS F' c = 140 Kg/cm2, E = 4"	m2	45.10	10.10	45.10	100.00%	0.00%
01.04.03.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	7.72	1.72	7.72	100.00%	0.00%
01.04.03.03.03.03	BRUNAS DE 1.0 cm.	m	46.50	11.50	46.50	100.00%	0.00%
01.04.05	CUBIERTAS						
01.04.05.01	COBERTURA CON TEJA TIPO "ANDINA"	m2	129.31	64.66	64.66	50.00%	50.00%
01.04.09	PISOS						
01.04.09.03	PISO DE PORCELANATO	m2	64.20	32.10	32.10	50.00%	50.00%
01.04.10	ZOCALOS						
01.04.10.01	ZOCALO DE CERAMICO	m2	33.42	16.71	16.71	50.00%	50.00%
01.04.15	PINTURA						
01.04.15.01	PINTURA EN CIELO RASO Y VIGAS/LATEX LAVABLE	m2	178.93	89.47	89.47	50.00%	50.00%
01.04.15.02	PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y COLUMNAS/LATEX LAVABLE	m2	189.13	94.57	94.57	50.00%	50.00%

Cesar Isidro Guanilo Llerena
Ing. Civil - CIF 101008
Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA
ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIF N° 128047

01.04.16	VARIOS							
01.04.16.01	MESA DE TRABAJO EN COCINA	m	11.15	11.15	11.15	100.00%	0.00%	
01.04.17	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL							
01.04.17.01	CANALETA PLUVIAL, MONTANTE							
01.04.17.01.01	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA	m	26.40	13.20	13.20	50.00%	50.00%	
01.04.17.01.02	MONTANTE PLUVIAL Ø 4"	m	16.80	16.80	16.80	100.00%	0.00%	
01.04.17.01.03	CODO PVC SAP DE 4" x 90°	und	12.00	12.00	12.00	100.00%	0.00%	
01.04.17.02	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, DE CONCRETO SIMPLE							
01.04.17.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.04.17.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CANALETAS	m3	8.35	0.84	8.35	100.00%	0.00%	
01.04.17.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.04.17.02.03.01	CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2	m3	4.52	0.52	4.52	100.00%	0.00%	
01.04.17.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	m2	34.80	3.48	34.80	100.00%	0.00%	
01.04.17.02.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS							
01.04.17.02.05.01	TARRAJEO DE CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E = 1.5 cm	m2	45.24	45.24	45.24	100.00%	0.00%	
01.04.17.02.06	CARPINTERIA METALICA							
01.04.17.02.06.01	REJILLA METALICA REMOVIBLE, ANCHO = 0.35 m.	m	34.80	10.00	23.92	68.74%	31.26%	
01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
01.05.05	DISTRIBUCION GENERAL DE ENERGIA							
01.05.05.01	RED DE ENERGIA SUBTERRANEA							
01.05.05.01.04	CONDUCTORES Y/O CABLES SUBTERRANEOS							
01.05.05.01.04.02	CONDUCTOR TIPO N2XOH 2x10 + 1x10 mm2 (T)	m	108.00	30.00	50.00	46.30%	53.70%	
01.05.05.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTES							
01.05.05.04.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA	pto	137.00	27.00	137.00	100.00%	0.00%	
01.05.05.04.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE CON TOMA A TIERRA	pto	43.00	8.00	43.00	100.00%	0.00%	
01.05.05.07	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS							
01.05.05.07.03	CANALETAS PVC (ELECTRICAS)	m	100.00	100.00	100.00	100.00%	0.00%	
01.05.05.08	CONDUCTORES Y/O CABLES							
01.05.05.08.01	CONDUCTOR TIPO NHX 2.5 mm2	m	3.044.00	608.80	1922.00	50.00%	50.00%	
01.05.05.08.02	CONDUCTOR TIPO NHX 4 mm2	m	4.831.00	966.20	2415.50	50.00%	50.00%	
01.05.05.08.03	CONDUCTOR TIPO N2XOH UNIPOLAR 6 mm2	m	98.00	29.40	49.00	50.00%	50.00%	
01.05.05.08.04	CONDUCTOR TIPO N2XOH UNIPOLAR 10 mm2	m	105.00	31.50	52.50	50.00%	50.00%	
01.05.05.08.05	CONDUCTOR THW 2x4 + 1x4 mm2 (T)	m	409.20	81.84	204.60	50.00%	50.00%	
01.05.05.12	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA							
01.05.05.12.01	POZO DE PROTECCION CON CONEXION A TIERRA	und	7.00	6.00	6.00	85.71%	14.29%	
01.06	INSTALACIONES SANITARIAS							
01.06.01	RED COMPLEMENTARIA DE AGUA							
01.06.02.03	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS							
01.06.02.03.08	TUBERIA DE IMPULSION PVC SAP DE 1 1/2"	m	19.40	19.40	19.40	100.00%	0.00%	
01.06.02.07	CAJA DE REBOSE							
01.06.02.07.03	CONTRUCCION DE CAJA DE REBOSE							
01.06.02.07.03.01	CAJA DE REBOSE DE C° SIMPLE a=0.30 m, b= 0.30 m., h=0.45 m.	und	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	
01.06.02.07.04	VARIOS							
01.06.02.07.04.01	TAPA METALICA de 0.35 m. x 0.35 m.	und	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	
01.06.03	INSTALACION DE DESAGUE							
01.06.03.03	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS							
01.06.03.03.01	RED DE DESAGUE PVC SAL 4"	m	39.95	23.95	39.95	100.00%	0.00%	
01.06.03.04	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
01.06.03.04.01	SUMINIST. Y COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO	und	18.00	6.00	6.00	33.33%	66.67%	
01.06.03.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION LAVATORIO DE PARED 1 LLAVE	und	4.00	2.00	2.00	50.00%	50.00%	
01.06.03.04.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE URINARIO DE LOZA P/PARED	und	6.00	3.00	3.00	50.00%	50.00%	
01.06.03.06	TRAMPA DE GRASA (01 UNIDAD)							
01.06.03.06.01	OBRAS PRELIMINARES							
01.06.03.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	0.65	0.65	0.65	100.00%	0.00%	
01.06.03.06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	m2	0.65	0.65	0.65	100.00%	0.00%	
01.06.03.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.06.03.06.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	0.83	0.83	0.83	100.00%	0.00%	
01.06.03.06.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	0.37	0.37	0.37	100.00%	0.00%	
01.06.03.06.02.03	ELIMINACION MAT EXCED. EN CARRETERA D = 30 m. max	m3	0.55	0.55	0.55	100.00%	0.00%	
01.06.03.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.06.03.06.03.01	SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 Kg/cm2, E = 0.10 m.	m2	0.65	0.65	0.65	100.00%	0.00%	
01.06.03.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
01.06.03.06.04.01	LOSA DE FONDO							
01.06.03.06.04.01.01	CONCRETO ARMADO F'c = 175 KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO	m3	0.07	0.07	0.07	100.00%	0.00%	
01.06.03.06.04.01.02	ACERO GRADO 60 EN LOSA DE FONDO	kg	2.36	2.36	2.36	100.00%	0.00%	
01.06.03.06.05	ALBANILERIA							
01.06.03.06.05.01	MURO DE LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA DE SOGA C/A 1:5, E= 1.5 cm	m2	2.64	2.64	2.64	100.00%	0.00%	
01.06.05	SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS SUBTERRANEAS							
01.06.05.01	OBRAS PRELIMINARES							
01.06.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS	KM	0.27	0.27	0.27	100.00%	0.00%	
01.07	PORTADA DE INGRESO							
01.07.05	ALBANILERIA							
01.07.05.01	MURO DE LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA DE SOGA C/A 1:5, E= 1.5 cm	m2	16.18	16.18	16.18	100.00%	0.00%	
01.07.06	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS							
01.07.06.01	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO C/A 1:5, E=1.5 cm.	m2	6.50	6.50	6.50	100.00%	0.00%	
01.07.06.02	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR DE PLACAS CON MORTERO C/A 1:5, E = 1.5 cm.	m2	6.50	6.50	6.50	100.00%	0.00%	
01.07.07	CIELORRASOS							
01.07.07.01	CIELO RASO CON MEZCLA C/A 1:5	m2	11.19	11.19	11.19	100.00%	0.00%	
01.07.09	CARPINTERIA METALICA							
01.07.09.01	PORTON DE INGRESO, DOS HOJAS METALICO a=3.20 m h=2.50 m	und	1.00	0.50	0.50	50.00%	50.00%	
01.09.07	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, DE CONCRETO SIMPLE							

Cesar Isidro Guaniilo Llerena
Ing Civil - CIP 101008
Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA
ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 12P047

01.09.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.09.07.03.01	CONCRETO F'c = 140 Kg/cm2	m3	7.40	7.40	7.40	100.00%	0.00%	
01.09.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	m2	56.90	56.90	56.90	100.00%	0.00%	
01.09.07.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS							
01.09.07.05.01	TARRAJEO DE CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E = 1.5 cm.	m2	73.97	73.97	73.97	100.00%	0.00%	
01.09.07.06	CARPINTERIA METALICA							
01.09.07.06.01	REJILLA METALICA REMOVIBLE, ANCHO = 0.35 m.	m	56.90	11.38	27.38	48.12%	51.88%	
01.12	CERCO PERIMETRICO MALLA OLIMPICA							
01.12.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.12.01.05	CINTA PARA SENAL DE PELIGRO	m	166.75	83.38	166.75	100.00%	0.00%	
01.13	MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y OTROS							
01.13.09	ASTA PARA IZAMIENTO DE BANDERA							
01.13.09.04	REVESTIMIENTO Y MOLDURAS							
01.13.09.04.01	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO C/A 1:5, E= 1.5 cm.	m2	1.28	1.28	1.28	100.00%	0.00%	
01.13.09.04.02	REVESTIMIENTO CON CERAMICO	m2	1.52	1.52	1.52	100.00%	0.00%	
01.13.09.05	PINTURA							
01.13.09.05.01	PINTURA EN EXTERIORES	m2	1.28	1.28	1.28	100.00%	0.00%	
01.13.09.06	CARPINTERIA METALICA							
01.13.09.06.01	ASTA PARA BANDERA	und	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	
01.14	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA							
01.14.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL							
01.14.01.01	HABILITACION DE BOTADEROS	und	1.00	0.10	1.00	100.00%	0.00%	
01.14.01.06	REVEGETACION DE BOTADEROS							
01.14.01.06.01	SIEMBRA DE PLANTAS NATIVAS	m2	1,200.00	300.00	300.00	25.00%	75.00%	
01.14.01.07	JARDINERIA							
01.14.01.07.01	SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	m2	200.00	50.00	50.00	25.00%	75.00%	
01.14.02	SEGURIDAD Y SALUD							
01.14.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	und	1.00	0.05	0.95	95.00%	5.00%	
01.14.02.03	INST. DE LETRINAS SANITARIAS DE POZO VENTILADO	und	2.00	0.30	2.00	100.00%	0.00%	
01.14.02.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	0.05	0.98	98.00%	2.00%	
01.15	VARIOS							
01.15.01	ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO							
01.15.01.03	CUNETAS							
01.15.01.03.01	CONFORMACION DE CUNETAS	m	124.00	10.00	10.00	8.06%	91.94%	
01.15.04	IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS							
01.15.04.01	MOBILIARIO ESCOLAR							
01.15.04.01.04	SERVICIOS GENERALES							
01.15.04.01.04.01	MODULO DE CONECTIVIDAD	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.01.04.02	ALMACEN GENERAL	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.01.04.03	DEPOSITO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.01.04.04	DEPOSITO DE PRODUCTOS	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.01.04.05	VESTUARIO DE ESTUDIANTES	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02	EQUIPAMIENTO CON MODULOS EDUCATIVOS							
01.15.04.02.01	AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y SUM							
01.15.04.02.01.01	EQUIPAMIENTO DE AULA	und	5.00	1.00	1.00	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.01.02	EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA	und	1.00	0.30	0.30	30.00%	70.00%	
01.15.04.02.01.03	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	und	1.00	0.30	0.30	30.00%	70.00%	
01.15.04.02.01.04	EQUIPAMIENTO EN SUM	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.02	MODULO ADMINISTRATIVO							
01.15.04.02.02.01	EQUIPAMIENTO EN DIRECCION	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.02.02	EQUIPAMIENTO EN SALA DE REUNIONES	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.02.03	EQUIPAMIENTO EN SALA DE DOCENTES TIPO I	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.03	SERVICIOS GENERALES							
01.15.04.02.03.01	EQUIPAMIENTO EN CAFETERIA	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.03.02	EQUIPAMIENTO EN MODULO DE CONECTIVIDAD	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.03.03	EQUIPAMIENTO EN MAESTRANZA	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.03.04	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.03.05	EQUIPAMIENTO EN DEPOSITO DE HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.04.02.03.06	EQUIPAMIENTO EN CUARTO DE LIMPIEZA	und	1.00	0.20	0.20	20.00%	80.00%	
01.15.06	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO COVID-19 EN OBRA							
01.15.06.01	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO COVID-19 EN OBRA	und	1.00	0.02	1.00	100.00%	0.00%	
01.15.06.02	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO COVID-19 EN CAPACITACION	und	1.00	0.02	1.00	100.00%	0.00%	

Cesar Guaniilo Llerena
Ing. Cesar Guaniilo Llerena
Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA

Ing. Tomy Vega Palomino
ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 128047

6. LISTA DE INFORMACIÓN SOBRE CONTROLES TOPOGRÁFICOS DEL AVANCE DE OBRA EN EJECUCIÓN.

Los niveles topográficos a la fecha se han respetado de acuerdo a los planos de ejecución de obra, salvo aquellas partidas que aún no han sido construidas dado que existe en ellas un adicional deductivo Vinculante.

7. RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE LOS CONTROLES DE CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN OBRA.

- A. Se verifico los diseños de mezclas que se requieren. (los mismos que Se adjunta en el INFORME SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023).
- B. Se adjunta los certificados de calidad de los materiales utilizados en obra. (los mismos que Se adjunta en el INFORME SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023).
- C. **Ensayo de SLUMP.** Se realizo el control de la fluidez de la mezcla para el vaciado de cada elemento estructural y no estructural, verificando el asentamiento requerido para cada elemento estructural y no estructural

8. RESUMEN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES SIGUIENTE Y CONTROL DE AVANCE DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES ANTERIOR

En siguiente cuadro se puede evidenciar el comportamiento de los avances programados en el mes anterior y en el mes siguiente teniendo en cuenta el **LA ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO ACELERADO DE OBRA.**

RESUMEN DE PROGRAMACIÓN			
MESES	ANTERIOR - MES AGOSTO	ACTUAL- MES SEPTIEMBRE	SIGUIENTE - MES OCTUBRE
PROGRAMADO	1,165,860.58	261,737.96	-
% PROGRAMADO ACUMULADO	94.35%	100.00%	-
EJECUTADO	511,093.86	225,512.46	-
% EJECUTADO ACUMULADO	67.82%	72.70%	-

NOTA. El monto ejecutado en el presente mes es de 225, 512.46 SIN/IGV y el porcentaje ejecutado acumulado actual 72.70 %.

9. RESUMEN DE ESTADO ECONÓMICO DE LA OBRA

En el presente mes, se tiene un avance acumulado de **72.70 %**, el siguiente cuadro se tiene el cálculo definitivo correspondiente **HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.**


 Cesar Isidro Guanilo Llerena
 Ing. Civil - CIP 101008
 Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA

 ING. TOMY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 128047

a. Control de valorizaciones, siendo el acumulado hasta el presente mes de S/. 3,369,703.78 SIN/IGV.

PER.	VAL. N°	MONTO		REAJ.	REINT.	AMORT. ADELANTOS		DEDUCCIONES		VALORIZ.	IGV	NETO A	VAL. PAGADAS - TRAMI.
		BRUTO	REAJ.		REAJ.	DIRECTO	MATER.	DIRECTO	MAT.	NETA	18.00%	FACTURAR	
OCTU 2022	01	101,082.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,082.89	18,194.92	119,277.82	PAGADA
NOV 2022	02	364,857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,857.64	65,674.37	430,532.01	PAGADA
DIC 2022	03	339,978.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,978.06	61,196.05	401,174.11	PAGADA
ENE 2023	04	274,576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,576.43	49,423.76	324,000.19	PAGADA
MAYO 2023	05	285,459.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,459.87	51,382.78	336,842.65	PAGADA
JUNIO 2023	06	726,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,786.36	130,821.55	857,607.91	PAGADA
JULIO 2023	07	540,356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,356.21	97,264.12	637,620.33	PAGADA
AGOSTO 2023	08	511,093.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,093.86	91,996.89	603,090.75	PAGADA
SEP 2023	09	225,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,512.46	40,592.24	266,104.70	TRAMITADA
TOTAL		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369,703.78			

b. control de retenciones

El monto de la retención ya fue completado en su totalidad en la Val 1, Val 2 y Val 3. Tal como se muestra en el siguiente cuadro.

MONTO DEL CONTRATO		S/5,469,568.23
TOTAL, DE RETENCIÓN 10%		S/546,956.82
RETENCIONES		
VALORIZACIÓN	% DEL TOTAL A RETENER	RETENCIÓN
VAL N°1	10%	S/54,695.68
VAL N°2	45%	S/246,130.57
VAL N°3	45%	S/246,130.57

c. Aplicación de penalidades.

Haciendo referencia a:

Según resolución Gerencial Regional N°D163-2022-GR.CAJ/GRI, Resuelve en el **ARTICULO SEGUNDO: DISPONER:**

Que el Supervisor de Obra, según lo regulado en el artículo 190°, numeral 190.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplique la penalidad correspondiente por cuanto el contratista estaría incumpliendo al no mantener el personal acreditado como el mínimo de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato, **al no encontrarse dentro de las excepciones prevista del dispositivo legal en mención. (Referencia resolución gerencial)**

Teniendo como base los antecedentes referentes a la aplicación de la penalidad **Por permanencia del personal acreditado – Residente de Obra – Menor a 60 días, esta supervisión no ha tenido ninguna comunicación por parte de la entidad respecto a la misma, dado que esta se encuentra en una controversia.**

Además, se concluye que en la presente **valorización no se aplicará ninguna penalidad.**



 Cesar Isidro Guanilo Llerena
 Ing. Civil - CIP 101008
 Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA

 ING. TOMY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 122047

10. ORGANIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

La supervisión está organizada como lo detalla el siguiente gráfico.



11. NOTAS TRASCENDENTES DEL CUADERNO DE OBRA

En la mayoría de asientos está relacionado con las actividades desarrolladas en obra.

En el siguiente cuadro se muestra notas trascendentales ocurridas durante el mes de septiembre del 2023

REALIZA APUNTE	NUM. DE ASIENTO	FECHA	OCURRENCIA	ESTADO
RESIDENTE	ASIENTO N° 344	01/09/2023	Se reitera al Ing. Supervisor que a la fecha no existe respuesta de la solicitud de ampliación de plazo, presentado por el contratista, la misma que es sustentada por los problemas suscitados en la partida redes secundarias, lo que podría ser causal de ampliación de plazo.	----- -
SUPERVISOR	ASIENTO N° 353	06/09/2023	Se comunica al R.O que se ha presentado el adicional deductivo n°01 para su revisión. Se recepciona el adicional deductivo N°02 para su evaluación Se ha tramitado la solicitud de ampliación de plazo N°01 esperando la respuesta por parte de la entidad.	-----
RESIDENTE	ASIENTO N° 354	07/09/2023	A la fecha la entidad no se pronuncia respecto al adicional deductivo-VINCULANTE DE OBRA N°01	-----
SUPERVISOR	ASIENTO N° 355	07/09/2023	Se continua con el tramite de adicional deductivo N°01	-----


 Cesar Isidro Guanilo Llerena
 Ing. Civil - CIF 101008
 Consultoria de Obras


CGLL CONSULTORIA

 ING. TOMY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIF N° 129047

			Se esta verificando el adicional deductivo N°02	
RESIDENTE	ASIEN TO N° 356	08/09/2023	Se reitera a la supervisión, que hasta la fecha no se tiene respuesta de la ampliación de plazo n°01, que ha sido presentado.	----- --
SUPERVISOR	ASIEN TO N° 357	08/09/2023	Se recomienda al R.O realizar las pruebas de tintes especialmente a la estructura principal- estructura metálica. Se continua a la espera del pronunciamiento de la entidad respecto de la ampliación de plazo N°01	----- -----
RESIDENTE	ASIEN TO N° 360	11/09/2023	Se reitera a la supervisión, que se presentado la ampliación de plazo N°01, a la entidad, no se tiene respuesta.	
SUPERVISOR	ASIEN TO N° 361	11/09/2023	Se presento el adicional deductivo N°02 ante la entidad para la evaluación correspondiente.	
SUPERVISOR	ASIEN TO N° 363	12/09/2023	Se recomienda abastecer con los materiales necesarios para no disminuir el avance de obra.	
SUPERVISOR	ASIEN TO N° 369	15/09/2023	Se recomienda aumentar las cuadrilla y frentes de trabajo,	
RESIDENTE	ASIEN TO N° 374	20/09/2023	Hoy se presenta a la entidad la solicitud de la suspensión del plazo de ejecución de obra N°02, en el cual se detalle el sustento del mismo.	
SUPERVISOR	ASIEN TO N° 375	20/09/2023	El día de hoy inicia actividades el Ing Napoleón Nuñez Campos como nuevo residente de Obra Según carta D243-2023.GR.CAJ/GRI De fecha 19/09/2023, la misma que es notificado mediante correo electrónico el día 19/09/2023 a las 4:00 pm.	
SUPERVISOR	ASIEN TO N° 376	21/09/2023	Se hace de conocimiento al contratista que al haber concluido el plazo contractual de la obra, esta entra en penalidades a partir de la fecha, teniendo 34 días para alcanzar la máxima penalidad, la misma que sería alcanzada el día 25/10/2023.	
SUPERVISOR	ASIEN TO N° 377	21/09/2023	Se hace de conocimiento a la entidad que con fecha 20/09/2023 a concluido el plazo de contratación de esta supervisión y hasta la fecha no se ha recibido ninguna comunicación referente a este tema a pesar de los documentos remitidos a la entidad.	

CGLL CONSULTORIA

 ING. TOMY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 128047


 Cesar Isidro Guanilo Llerena
 Ing. Civil - CIP 101008
 Consultoria de Obras

12. DOCUMENTACIÓN CURSADA

- Documentos **Recibidos** del Consorcio San miguel Cajamarca


DOCUMENTOS RECIBIDOS DE LA CONTRATA					
TIPO DE DOCUMENTO		OBJETO			
TIPO	CODIFICACION	ASUNTO	DIRIGIDO	RECIBIDO	ESTADO
OCTUBRE 2022					
CARTA	CARTA N° 001-2022-CSMC/RL	PRESENTACION DE CRONOGRAMA VAL. ACTU.	SUPERVISOR DE OBRA	22/10/22	CONTESTADO
CARTA	CARTA N° 003-2022-CSMC/RL	INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°01	SUPERVISOR DE OBRA	2/10/22	RECIBIDO
NOVIEMBRE 2022					
CARTA	CARTA N° 003-2022-CSMC/RL	INFORME DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUPERVISOR DE OBRA	17/11/22	RECIBIDO
CARTA	CARTA N° 005-2022-CSMC/RL	INFORME DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUPERVISOR DE OBRA	21/11/22	RECIBIDO
CARTA	CARTA N° 05-2022/GR/CSMC	VALORIZACIÓN DE OBRA N°02	SUPERVISOR DE OBRA	30/11/22	RECIBIDO
DICIEMBRE 2022					
CARTA	CARTA N°017-2022/CSMC/RRPB-RC	SOLICITO SUSCRIBIR EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	16/12/22	RECIBIDO
CARTA	CARTA N° 018-2022/CSMC/RRPB-RC	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS	SUPERVISOR DE OBRA	19/12/22	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°019-2022/CSMC/RRPB-RC	CONCILIACION DE METRADOS DEL MES CORRESPONDIENTE	SUPERVISOR DE OBRA	28/12/22	RECIBIDO
CARTA	Carta N° 021-2022/RAJ/GOB	VALORIZACIÓN DE OBRA N°03	SUPERVISOR DE OBRA	31/12/22	RECIBIDO
ENERO 2023					
CARTA	Carta N° 024-2023/GR/CSMC	ALCANZA DOCUMENTOS DE REPROGRAMACION DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	7/01/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N° 016-2023/GR/CSMC	INFORME DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	18/01/23	RECIBIDO
SUSPENSIÓN 25 ENERO - 16 MAYO 2023					
CARTA	Carta N° 031-2023/GR/CSMC	ALCANZA INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01	SUPERVISOR DE OBRA	7/02/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°028-2023/GR/CSMC	Valorización de obra N°04	SUPERVISOR DE OBRA	14/04/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°38-2023/RRPB/CSMC	alcanza el calendario acelerado de obra,	SUPERVISOR DE OBRA	5/03/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°041-2023/CONSORCIO SAN MIGUEL CAJAMARCA	IMPUGNACIÓN DE PENALIDAD	SUPERVISOR DE OBRA	20/04/23	RECIBIDO
MAYO 17 MAYO AL 31 MAYO DEL 2023					
CARTA	CARTA N°056-2023/GR/CSMC	Alcanza la programación y calendarios actualizados de obra.	SUPERVISOR DE OBRA	29/05/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°001-2023-CS.RL/RRPB	VALORIZACION DE OBRA N°05	SUPERVISOR DE OBRA	31/05/23	RECIBIDO
JUNIO 2023					
CARTA	Carta N°041-2023/RPB/CSMC	VALORIZACIÓN DE OBRA N°06	SUPERVISOR DE OBRA	30/06/23	RECIBIDO
JULIO 2023					
CARTA	Carta N°42-2023/RPB/CSMC	HAGO LLEGAR BROCHURE Y CONTRATO DE EMPRESA QUE SE ENCARGARA DE SUMINISTRAR E INSTALAR EL ASCENSOR EN LA I.E MARIO FLORIAN	SUPERVISOR DE OBRA	4/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°43-2023/RPB/CSMC	SOLICITA EL PLANO DE DETALLE DE INSTALACIÓN DE TEJA ANDINA SOBRE ELEMENTO DE CONCRETO	SUPERVISOR DE OBRA	18/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°51-2023/RPB/CSMC	CONTESTACION A LA CARTA 044-2023-CGLL/CO	SUPERVISOR DE OBRA	20/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N° 005-2023/FPO-RO	HAGO LLEGAR CV EN FISICO DE OPERARIOS SOLDADORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	20/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°006-2023/FPO-RO	ALCANZA CRONOGRAMA DE PERSONAL CLAVE DE OBRA.	SUPERVISOR DE OBRA	20/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°007-2023/FPO-RO	PARA CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR	SUPERVISOR DE OBRA	20/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°009-2023/FPO-RO	INFORME DE AVANCE DE SUMINISTRO DE ASENCOSOR	SUPERVISOR DE OBRA	31/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°010-2023/FPO-RO	INFORME DE SOLDADOR 4G	SUPERVISOR DE OBRA	31/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°003-2023/FPO-RO	INFORME DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUBICACION DE POSTES	SUPERVISOR DE OBRA	31/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°011-2023/FPO-RO	INSTALACION DE TEJA ANDINA	SUPERVISOR DE OBRA	31/07/24	RECIBIDO
CARTA	Carta N°40-2023-CS.RL/RRPB	VALORIZACIÓN DE OBRA N°07	SUPERVISOR DE OBRA	31/07/25	RECIBIDO
CARTA	Carta N°015-2023/FPO-RO	ALCANZA COTIZACIONES ASCENSOR	SUPERVISOR DE OBRA	31/07/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N° 016-2023/FPO-RO	ALCANZA CERTIFICADOS DE CALID DE MALLA TEJIDA Y ACERO PARA CARPINTERIA METALICA A EMPLEARSE	SUPERVISOR DE OBRA	31/07/23	RECIBIDO
INFORME	INFORME N°003-2023/FPO-RO	INFORME SOBRE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO	SUPERVISOR DE OBRA	31/07/23	RECIBIDO
AGOSTO 2023					
CARTA	CARTA N°020-2023/FPO-RO	ALCANZA FICHA TECNICA DE GRES PORCELANICO	SUPERVISOR DE OBRA	10/08/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°019-2023/FPO-RO	RETRASOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN REFERENTE A LA PARTIDA DE TEJA ANDINA	SUPERVISOR DE OBRA	10/08/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°023-2023/FPO-RO	ALCANZA ADICIONAL DE OBRA N°01	SUPERVISOR DE OBRA	16/08/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°022-2023/FPO-RO	ALCANZA DEDUCTIVO DE OBRA N°01	SUPERVISOR DE OBRA	16/08/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°065-2023/RRPB/RC-CSMC	alcanzo Expediente del adicional - deductivo vinculante N°01	SUPERVISOR DE OBRA	23/08/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N° 66-2023/RRPB/RC-CSMC	HAGO LLEGAR CV DE OPERARIO SOLDADOR	SUPERVISOR DE OBRA	24/08/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°067-2023/FPO-RO	SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N°01	SUPERVISOR DE OBRA	29/08/23	RECIBIDO
CARTA	Carta N°69-2023-CS.D.L/RRPB	VALORIZACIÓN DE OBRA N°08	SUPERVISOR DE OBRA	31/08/23	RECIBIDO
SEPTIEMBRE 2023					
CARTA	CARTA N°66-2023/RRPB/RC-CSMC	Adicional - deductivo vinculante de obra N°01	SUPERVISOR DE OBRA	1/09/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°69-2023/RRPB/RC-CSMC	Expediente del adicional - deductivo vinculante de obra N°02	SUPERVISOR DE OBRA	6/09/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°068-2023/RRPB/RC-CSMC	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE MATERIALES PARA EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N-02	SUPERVISOR DE OBRA	6/09/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°071-2023-CSMC.RL/RRPB	RATIFICO SUSTENTO DEL SUSPENSIÓN DE OBRA TEMPORAL DE OBRA N-02	SUPERVISOR DE OBRA	23/09/23	RECIBIDO
CARTA	CARTA N°074-2023-CSMC.RL/RRPB	VALORIZACIÓN DE OBRA N-09	SUPERVISOR DE OBRA	29/09/23	RECIBIDO

Cesar Isidro Guaniilo Llerena
Ing. Civil - CIP 101008
Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA
ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 128047

• Documentos Emitidos al Consorcio San miguel Cajamarca

DOCUMENTOS EMITIDOS A LA CONTRATADA						
TIPO DE DOCUMENTO	TIPO	CODIFICACIÓN	ASUNTO	DIRIGIDO	RECIBIDO	ESTADO
OCTUBRE 2022						
CARTA		CARTA N° 002/2022-GRC/SUP/RASS	EXHORTACIÓN A PACTACION METRADO Y LISTADO DE DOCS A PRESENTAR EN VALORIZACIÓN	RESIDENTE DE OBRA	27/10/22	EMITIDO
NOVIEMBRE 2022						
INFORME		INFORME N° 05-2022-GRC/SUP/RASS	OBSERVACIONES AL INFORME DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	RESIDENTE DE OBRA	19/11/22	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 004/2022-GRC/SUP/RASS	EXHORTACIÓN A PACTACION METRADO Y LISTADO DE DOCS A PRESENTAR EN VALORIZACIÓN	RESIDENTE DE OBRA	25/11/22	EMITIDO
DECIEMBRE 2022						
CARTA		CARTA N° 005/2022-G.R.C./SUP-CGLL /RASS	CRONOGRAMA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO	RESIDENTE DE OBRA	2/12/22	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 006/2022-G.R.C./SUP-CGLL /RASS	OBSERVACIONES A LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°2	RESIDENTE DE OBRA	2/12/22	EMITIDO
INFORME		CARTA N° 009/2022-GRC/SUP/RASS	EXHORTACIÓN A PACTACION METRADO Y LISTADO DE DOCS A PRESENTAR EN VALORIZACIÓN	RESIDENTE DE OBRA	28/12/22	EMITIDO
ENERO 2023						
CARTA		CARTA N° 011/2023-G.R.C./SUP-CGLL/RASS	SOLICITO ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE PROBETAS	SUPERVISOR DE OBRA	25/01/23	EMITIDO
SUSPENSIÓN 25 ENERO - 16 MAYO 2023						
CARTA		CARTA N° 011/2023-G.R.C./SUP-CGLL/RASS	SOLICITO ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE PROBETAS	RESIDENTE DE OBRA	25/01/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 002-2023-CGLL/CO	solicita el pedido de los cronogramas acelerados de obra a la empresa contratista Consorcio: "San Miguel Cajamarca".	REPRESENTANTE COMUN	6/02/23	EMITIDO
CARTA NOTARIAL		Mediante Carta Notarial N° 001-2023-CGLL/CO	solicita el pedido de los cronogramas acelerados de obra a la empresa contratista Consorcio: "San Miguel Cajamarca".	REPRESENTANTE COMUN	7/02/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 022-2023-CGLL/CO-BAMBAMARCA	observaciones al calendario acelerado de obra	REPRESENTANTE COMUN	3/03/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 025-2023-CGLL/CO	ALCANZO PENALIDAD POR PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO - RESIDENTE DE OBRA, MENOR A 60 DÍAS	REPRESENTANTE COMUN	13/03/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 001-2023/SUP/TVP	OBSERVACIONES A LA VALORIZACION DE OBRA N° 04	REPRESENTANTE COMUN	20/04/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 002-2023/SUP/TVP	OBSERVACIONES AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04	REPRESENTANTE COMUN	26/04/23	EMITIDO
MAYO 17 MAYO AL 31 MAYO 2023						
CARTA		CARTA N° 001-2023/SUP/TVP	CONCILIACIÓN DE METRADOS Y RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA VALORIZACIÓN-MAYO 2023	RESIDENTE DE OBRA	26/05/23	EMITIDO
JUNIO 2023						
CARTA		CARTA N° 002-2023/SUP/TVP	SOLICITO CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DEL PERSONAL CLAVE	RESIDENTE DE OBRA	7/06/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 003-2023/SUP/TVP	SOLICITA INFORMACION DE LA GESTION DEL ÍTEM 2.0 RED SECUNDARIA	RESIDENTE DE OBRA	13/06/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 004-2023/SUP/TVP	SE SOLICITA REGISTRO DE PROBETAS ELABORADAS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	RESIDENTE DE OBRA	13/06/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 005-2023/SUP/TVP	SE SOLICITA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN DEL AVANCE DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA SEGUN PLAN DE CAPACITACIÓN	RESIDENTE DE OBRA	13/06/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 006-2023/SUP/TVP	SOLICITAR INFORMACION REFERENTE A LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL ASCENSOR	RESIDENTE DE OBRA	13/06/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 007-2023/SUP/TVP	ADVERTENCIA RESPECTO A LA SEGURIDAD, SENALIZACIÓN Y LIMPIEZA EN OBRA	RESIDENTE DE OBRA	15/06/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 008-2023/SUP/TVP	INFORME DE LA PARTIDA 1.15.4.1 MOBILIARIO ESCOLAR Y 1.15.4.2 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y OTROS PATINICO	RESIDENTE DE OBRA	15/06/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 009-2023/SUP/TVP	CONCILIACIÓN DE METRADOS Y RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA VALORIZACIÓN-JUNIO -2023	RESIDENTE DE OBRA	26/06/23	EMITIDO
JULIO 2023						
CARTA		CARTA N° 011-2023/SUP/TVP	ADVERTENCIA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO DEL 2023- SEGUN LA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA ACCELERADO	RESIDENTE DE OBRA	11/07/2023	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 012-2023/SUP/TVP	ADVERTENCIA REFERENTE A POSIBLES COMPONENTES SUBCONTRATADOS	RESIDENTE DE OBRA	11/07/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 013-2023/SUP/TVP	REMITO ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO AL SOPORTE PARA TEJA ANDINA	RESIDENTE DE OBRA	14/07/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 014-2023/SUP/TVP	REITERATIVA A LA SOLICITUD DE CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DEL PERSONAL CLAVE Y ESPECIALISTAS	RESIDENTE DE OBRA	14/07/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 044-2023-CGLL/CO	NOTIFICACIÓN PARA COMPLETAR MODULO CAPACITACIÓN DOCENTE	RESIDENTE DE OBRA	14/07/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 016-2023/SUP/TVP	RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA VALORIZACIÓN - JULIO 2023	RESIDENTE DE OBRA	26/07/23	EMITIDO
AGOSTO 2023						
CARTA		CARTA N° 051-2023-CGLL/C	REMITO ABSOLUCION DE CONSULTA RESPECTO A LA SOLICITUD DE PLANO DE DETALLE REFERENTE A LA INSTALACION DE TEJA ANDINA SOBRE ELEMENTO DE CONCRETO	RESIDENTE DE OBRA	11/08/2023	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 052-2023-CGLL/C	REITERATIVA DE NOTIFICACION PARA COMPLETAR MODULO CAPACITACION DOCENTE	RESIDENTE DE OBRA	11/08/2024	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 054-2023-CGLL/C	OBSERVACIONES A LA CARTA N° 023-2023/FPO-RO Y CARTA N° 022- 2023/FPO-RO, REFERENTE AL ADICIONAL DE OBRA N° 001 Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 001 RESPECTIVAMENTE	RESIDENTE DE OBRA	21/08/2025	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 055-2023-CGLL/C	ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE PARTIDAS	RESIDENTE DE OBRA	23/08/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 055-2023-CGLL/C	ALCANZO OBSERVACIONES N° 02 AL EXPEDIENTE ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	RESIDENTE DE OBRA	25/08/23	EMITIDO
CARTA		CARTA N° 058-2023-CGLL/C	ALCANZO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02	RESIDENTE DE OBRA	28/08/23	EMITIDO
SEPTIEMBRE 2023						


Cesar Guaniilo Llerena
 Ing Civil - CIP 101008
 Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA

ING. TOMAY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 129047

CARTA	CARTA N-070-2023-CGLL/CO	SE REMITE OBSERVACIÓN A SOLUCIÓN TÉCNICA DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	22/09/23	EMITIDO
CARTA	CARTA N-071-2023-CGLL/CO	Comunicación referente a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación	RESIDENTE DE OBRA	22/09/23	EMITIDO

• Documentos Emitidos al Entidad (Gobierno Regional de Cajamarca)

TIPO DE DOCUMENTO		DOCUMENTOS EMITIDOS A LA ENTIDAD			ESTADO		
TIPO	CODIFICACIÓN	ASUNTO	DIRIGIDO	EMITIDO	ESTADO	CARGO DE EXP.ELECTRON.	
OCTUBRE 2022							
CARTA	CARTA N°001/2022-G.R.C./SUP-CGLL/RASS	REVISIÓN DE CRONOGRAMA ACTUALIZADO	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	23/10/22	DERIVADO		
CARTA	CARTA N°001/2022-CGLL/CO	ALCANZA CRONOG. VALORIZADO ACTUALIZADO	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	24/10/22	DERIVADO	000775-2022-061790	
NOVIEMBRE 2022							
CARTA 2	CARTA N°002/2022-CGLL/CO	ALCANZA VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N°1 OCTUBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	7/11/22	DERIVADO	000775-2022-064973	
CARTA 3	CARTA N°003/2022-CGLL/CO	ALCANZO INFORME MENSUAL N°1 OCTUBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	7/11/22	DERIVADO	000775-2022-064847	
CARTA 4	CARTA N°004/2022-CGLL/CO	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°1 DE SUPERVISIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	7/11/22	DERIVADO	000775-2022-064859	
CARTA 5	CARTA N°005/2022-CGLL/CO	INFORME DE LA REVISIÓN DEL E.T-COMPATIBILIDAD	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	23/11/22	DERIVADO	000775-2022-069395	
DICIEMBRE 2022							
CARTA 6	CARTA N°006/2022-CGLL/CO	VALORIZACIÓN N°2-NOVIEMBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/12/22	DERIVADO	000775-2022-071978	
CARTA 7	CARTA N°007/2022-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°2. NOVIEMBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/12/22	DERIVADO	000775-2022-071981	
CARTA 8	CARTA N°008/2022-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	7/12/22	DERIVADO	000775-2022-071979	
CARTA 9	CARTA N°009/2022-CGLL/CO	ALCANZO SOLICITUD PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	19/12/22	DERIVADO	000775-2022-074649	
ENERO 2023							
CARTA 10	CARTA N°010/2022-CGLL/CO	VALORIZACIÓN N°3 CONTRATISTA-DICIEMBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/01/23	DERIVADO	000775-2023-000579	
CARTA 11	CARTA N°011/2022-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°3. DICIEMBRE 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/01/23	DERIVADO	000775-2023-000584	
CARTA 12	CARTA N°012/2022-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/01/23	DERIVADO	000775-2023-000582	
CARTA 13	CARTA N°013-2023-CGLL/CO	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	13/01/23	DERIVADO	000775-2023-000582	
CARTA 14	CARTA N°014/2023-CGLL/CO	PRONUNCIAMIENTO AL INFORME DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA.	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	19/01/23	DERIVADO	000775-2022-074649	
CARTA 15	CARTA N°015-2023-CGLL/CO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL EXP N° 000775-2023-005080	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	27/01/23	DERIVADO	000775-2023-005080	
CARTA 16	CARTA N°016/2023-CGLL/CO	INFORME SITUACIONAL DE OBRA A LA FECHA DE SUSPENSIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	30/01/23	DERIVADO	000775-2023-005411	
SUSPENSIÓN 24 ENERO - 16 MAYO DEL 2023							
CARTA 17	CARTA N°017/2023-CGLL/CO	Valorización de Obra N°4 (01 al 24 de enero del 2023)	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	3/01/23	DERIVADO	N000775-2023-006461	
CARTA 18	CARTA N°018/2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°04 enero del 2023.	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	3/01/23	DERIVADO	000775-2023-006460	
CARTA 19	CARTA N°019/2023-CGLL/CO	VAL PAGO A LA SUPERVISIÓN N°4	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	3/01/23	DERIVADO	000775-2023-006464	
CARTA 20	CARTA N°020-2023-CGLL/CO	Se informa a la entidad que el contratista no ha cumplido con entregar los cronogramas acelerados según los plazos dados por la supervisión	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	6/01/23	DERIVADO	000775-2023-008466	
CARTA 21	CARTA N°021-2023-CGLL/CO	INFORME DE OPINIÓN AL PEDIDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	14/01/23	DERIVADO	000775-2023-008847	
CARTA 23	CARTA N°023-2023-CGLL/CO	Informe respecto a la revisión del cronograma acelerado de obra.	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	6/03/23	DERIVADO	000775-2023-012477	
CARTA 26	CARTA N°026-2023-CGLL/CO	COMUNICO -PENALIDAD PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO MENOR A 60 DIAS	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	13/03/23	DERIVADO	000775-2023-014055	
CARTA 27	CARTA N°027-2023-CGLL/CO	COMUNICACION DE PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO "SAN MIGUEL CAJAMARCA" SOBRE LA PENALIDAD APLICADA POR LA ENTIDAD	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	21/03/23	DERIVADO	000775-2023-016153	
CARTA 28	CARTA N°028-2023-CGLL/CO	COMUNICACIÓN ACERCA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACIÓN 04 DE OBRA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	21/03/23	DERIVADO	000775-2023-016154	
CARTA 29	CARTA N°029-2023-CGLL/CO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL N°04 DE SUPERVISIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	21/03/23	DERIVADO	000775-2023-016160	
CARTA 30	CARTA N°030-2023-CGLL/CO	CAMBIO DE PERSONAL CLAVE - JEFE DE SUPERVISIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	3/04/23	DERIVADO	000775-2023-019418	
CARTA 31	CARTA N°031-2023-CGLL/CO	NOTIFICO COMUNICACIÓN DEL CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL CON RESPECTO A LA PENALIDAD APLICADA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	19/04/23	DERIVADO	000775-2023-023059	

Cesar Isidro Guaniilo Llerena
Ing. Civil - CIP 146 01008
Consultoría de Obras

CGLL CONSULTORIA

ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 128047

CARTA 32	CARTA N°032-2023-CGLL/CO	INFORME PARA POSIBLE REINICIO DE OBRA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	2/05/23	DERIVADO	000775-2023-025629
CARTA 33	CARTA N°033-2023-CGLL/CO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA VALORIZACION DE OBRA N°04 -ENERO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	2/05/23	DERIVADO	000775-2023-025626
MAYO 17 AL 31 MAYO 2023						
CARTA 34	CARTA N°034-2023-CGLL/CO	INFORME RESPECTO A LA ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	30/05/23	DERIVADO	000775-2023-032783
JUNIO 2023						
CARTA 35	CARTA N°035-2023-CGLL/CO	VALORIZACION DE OBRA N°5 CONTRATISTA-MAYO -2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	05/06//2023	DERIVADO	000775-2023-034404
CARTA 36	CARTA N°036-2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°5. MAYO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	05/06//2023	DERIVADO	000775-2023-034408
CARTA 37	CARTA N°037-2023-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	05/06//2023	DERIVADO	000775-2023-034410
CARTA 38	CARTA N°038-2023-CGLL/CO	CONSULTA RESPECTO AL SOPORTE PARA TEJA ANDINA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	28/06/23	DERIVADO	000775-2023-040080
JULIO 2023						
CARTA 39	CARTA N°039-2023-CGLL/CO	VALORIZACION DE OBRA N°06 CONTRATISTA-JUNIO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/07/23	DERIVADO	000775-2023-041374
CARTA 40	CARTA N°040-2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°06 DEL MES DE JULIO DEL 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/07/23	DERIVADO	000775-2023-041376
CARTA 41	CARTA N°041-2023-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/07/23	DERIVADO	000775-2023-041379
CARTA 41	CARTA N°041-2023-CGLL/CO	COMUNICACION REFERENTE A LA PARTIDA: 01.05.05.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR INC/ACCES	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	10/07/23	DERIVADO	000775-2023-042356
CARTA 42	CARTA N°042-2023-CGLL/CO	RECOMENDACION REFERENTE A LA CARTA N°D101-2023-GR.CAJ/GRI, EMITIDA A ESTA SUPERVISIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	10/07/23	DERIVADO	000775-2023-042353
CARTA 43	CARTA N°043-2023-CGLL/CO	SOLICITO COPIAS DE FACTURAS CON SELLO DE CANCELADO O PAGADO QUE HAN SIDO HASTA EL MOMENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y CONSTANCIAS DE DEPOSITO EN CUENTA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	10/07/23	DERIVADO	000775-2023-042341
CARTA 45	CARTA N°045-2023-CGLL/CO	SOLICITUD DE PLANO DE DETALLE REFERENTE A LA INSTALACION DE TEJA ANDINA SOBRE ELEMENTO DE CONCRETO	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	20/07/23	DERIVADO	000775-2023-045618
AGOSTO 2023						
CARTA 46	CARTA N°046-2023-CGLL/CO	VALORIZACION DE OBRA N°07 CONTRATISTA-JULIO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	4/08/23	DERIVADO	000775-2023-048362
CARTA 47	CARTA N°047-2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°07 DEL MES DE JULIO DEL 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	4/08/23	DERIVADO	000775-2023-048365
CARTA 48	CARTA N°048-2023-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	4/08/23	DERIVADO	000775-2023-048367
CARTA 45	CARTA N°045-2023-CGLL/CO	INFORME SOBRE POSICIÓN RESPECTO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR LA PRESTACION ADICIONAL N°01 MENOR AL 15%	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	8/08/23	DERIVADO	000775-2023-049115
CARTA 53	CARTA N°053-2023-CGLL/CO	INFORME SOBRE POSICIÓN RESPECTO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR LA PRESTACION ADICIONAL N°02 MENOR AL 15%	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	16/08/23	DERIVADO	000775-2023-051124
CARTA 56	CARTA N°056-2023-CGLL/CO	Comunicación referente a las observaciones realizadas al Expediente del adicional deductivo Vinculante N°01	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	28/08/23	DERIVADO	000775-2023-054400
CARTA 57	CARTA N°057-2023-CGLL/CO	Comunicación de cotizaciones realizadas por el contratista referente a la partida 01.05.05.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR INC/ACCES	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	18/08/23	DERIVADO	000775-2023-051126
SEPTIEMBRE 2023						
CARTA 59	CARTA N°059-2023-CGLL/CO	VALORIZACION DE OBRA N°08 CONTRATISTA-AGOSTO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/09/23	DERIVADO	000775-2023-056091
CARTA 60	CARTA N°060-2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°08 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/09/23	DERIVADO	000775-2023-056088
CARTA 61	CARTA N°061-2023-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5/09/23	DERIVADO	000775-2023-056092
CARTA 62	CARTA N°062-2023-CGLL/CO	Opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo parcial N°01 de Obra	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	6/09/23	DERIVADO	000775-2023-056443
CARTA 63	CARTA N°063-2023-CGLL/CO	OPINION FAVORABLE PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	6/09/23	DERIVADO	000775-2023-056446
CARTA 64	CARTA N°064-2023-CGLL/CO	OPINION FAVORABLE PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°02	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	11/09/23	DERIVADO	000775-2023-057424
CARTA 65	CARTA N°065-2023-CGLL/CO	Remito acta de pactacion de precios en cumplimiento del numeral del R.L.C.E como parte del presupuesto del adicional deductivo - vinculante N°02	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	11/09/23	DERIVADO	000775-2023-057432
CARTA 66	CARTA N°066-2023-CGLL/CO	Comunicación de retraso en obra mayor 80% del acumulado	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	11/09/23	DERIVADO	000775-2023-057434
CARTA 67	CARTA N°067-2023-CGLL/CO	COMUNICACION DE CULMINACION DE PLAZO DE SERVICIO EJECUCION DE LA PRESTACION	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	11/09/23	DERIVADO	000775-2023-057437
CARTA 68	CARTA N°068-2023-CGLL/CO	REITERATIVA DE COMUNICACION DE CULMINACION DE PLAZO DE SERVICIO EJECUCION DE PRESTACION DE SUPERVISIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	18/09/23	DERIVADO	000775-2023-059445

Cesar Isidro Guaniilo Llerena
Ing. 11008
Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA
ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISION
CIF N° 129047

• Documentos **Recibidos** Entidad (Gobierno Regional de Cajamarca)

TIPO DE DOCUMENTO		DOCUMENTOS EMITIDOS A LA ENTIDAD			ESTADO		
TIPO	CODIFICACIÓN	ASUNTO	DIRIGIDO	EMITIDO	ESTADO	CARGO DE EXP.ELECTRON.	
OCTUBRE	2022						
CARTA	CARTA N°001/2022-G.R.C /SUP-CGLL /RASS	REVISIÓN DE CRONOGRAMA ACTUALIZADO	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	23/10/22	DERIVADO		
CARTA	CARTA N°001/2022-CGLL/CO	ALCANZA CRONO. VALORIZADO ACTUALIZADO	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	24/10/22	DERIVADO	000775-2022-061790	
NOVIEMBRE	2022						
CARTA 2	CARTA N° 002/2022-CGLL/CO	ALCANZA VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N°1 OCTUBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	7/11/22	DERIVADO	000775-2022-064973	
CARTA 3	CARTA N°003/2022-CGLL/CO	ALCANZO INFORME MENSUAL N°1 OCTUBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	7/11/22	DERIVADO	000775-2022-064847	
CARTA 4	CARTA N°004/2022-CGLL/CO	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°1 DE SUPERVISIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	7/11/22	DERIVADO	000775-2022-064859	
CARTA 5	CARTA N°005/2022-CGLL/CO	INFORME DE LA REVISIÓN DEL E.T-COMPATIBILIDAD	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	23/11/22	DERIVADO	000775-2022-069395	
DICIEMBRE	2022						
CARTA 6	CARTA N°006/2022-CGLL/CO	VALORIZACIÓN N°2-NOVIEMBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	5/12/22	DERIVADO	000775-2022-071978	
CARTA 7	CARTA N°007/2022-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°2. NOVIEMBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	5/12/22	DERIVADO	000775-2022-071981	
CARTA 8	CARTA N°008/2022-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	7/12/22	DERIVADO	000775-2022-071979	
CARTA 9	CARTA N°009/2022-CGLL/CO	ALCANZO SOLICITUD PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	19/12/22	DERIVADO	000775-2022-074649	
ENERO	2023						
CARTA 10	CARTA N°010/2022-CGLL/CO	VALORIZACIÓN N°3 CONTRATISTA-DICIEMBRE 2022	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	5/01/23	DERIVADO	000775-2023-000579	
CARTA 11	CARTA N°011/2022-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°3. DICIEMBRE 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	5/01/23	DERIVADO	000775-2023-000584	
CARTA 12	CARTA N°012/2022-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRAMITE DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	5/01/23	DERIVADO	000775-2023-000582	
CARTA 13	CARTA N°013-2023-CGLL/CO	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	13/01/23	DERIVADO	000775-2023-000582	
CARTA 14	CARTA N°014/2023-CGLL/CO	PRONUNCIAMIENTO AL INFORME DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA.	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	19/01/23	DERIVADO	000775-2022-074649	
CARTA 15	CARTA N°-015-2023-CGLL/CO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL EXP N° 000775-2023-005080	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	27/01/23	DERIVADO	000775-2023-005080	
CARTA 16	CARTA N°016/2023-CGLL/CO	INFORME SITUACIONAL DE OBRA A LA FECHA DE SUSPENSIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	30/01/23	DERIVADO	000775-2023-005411	
SUSPENSIÓN	24 ENERO - 16 MAYO DEL 2023						
CARTA 17	CARTA N°017/2023-CGLL/CO	Valorización de Obra N°4 (01 al 24 de enero del 2023)	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	3/01/23	DERIVADO	N000775-2023-006461	
CARTA 18	CARTA N°018/2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°04 enero del 2023.	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	3/01/23	DERIVADO	000775-2023-006460	
CARTA 19	CARTA N°019/2023-CGLL/CO	VAL PAGO A LA SUPERVISIÓN N°4	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	3/01/23	DERIVADO	000775-2023-006464	
CARTA 20	Carta N°020-2023-CGLL/CO	Se informa a la entidad que el contratista no ha cumplido con entregar los cronogramas acelerados según los plazos dados por la supervisión	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	6/01/23	DERIVADO	000775-2023-008466	
CARTA 21	Carta N°021-2023-CGLL/CO	INFORME DE OPINIÓN AL PEDIDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	14/01/23	DERIVADO	000775-2023-008847	
CARTA 23	CARTA N°023-2023-CGLL/CO	Informe respecto a la revisión del cronograma acelerado de obra.	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	6/03/23	DERIVADO	000775-2023-012477	
CARTA 26	CARTA N°026-2023-CGLL/CO	COMUNICO -PENALIDAD PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO MENOR A 60 DIAS	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	13/03/23	DERIVADO	000775-2023-014055	
CARTA 27	CARTA N°027-2023-CGLL/CO	COMUNICACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO "SAN MIGUEL CAJAMARCA" SOBRE LA PENALIDAD APLICADA POR LA ENTIDAD	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	21/03/23	DERIVADO	000775-2023-016153	
CARTA 28	CARTA N°028-2023-CGLL/CO	COMUNICACIÓN ACERCA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACIÓN 04 DE OBRA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	21/03/23	DERIVADO	000775-2023-016154	
CARTA 29	CARTA N°029-2023-CGLL/CO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL N°04 DE SUPERVISIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	21/03/23	DERIVADO	000775-2023-016160	
CARTA 30	CARTA N°030-2023-CGLL/CO	CAMBIO DE PERSONAL CLAVE - JEFE DE SUPERVISIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	3/04/23	DERIVADO	000775-2023-019418	
CARTA 31	CARTA N°031-2023-CGLL/CO	NOTIFICO COMUNICACIÓN DEL CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL CON RESPECTO A LA PENALIDAD APLICADA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	19/04/23	DERIVADO	000775-2023-023059	
CARTA 32	CARTA N°032-2023-CGLL/CO	INFORME PARA POSIBLE REINICIO DE OBRA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	2/05/23	DERIVADO	000775-2023-025629	
CARTA 33	CARTA N° 033-2023-CGLL/CO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA VALORIZACION DE OBRA N°04 -ENERO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	2/05/23	DERIVADO	000775-2023-025626	
MAYO	17 AL 31 MAYO 2023						
CARTA 34	CARTA N°034-2023-CGLL/CO	INFORME RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	30/05/23	DERIVADO	000775-2023-032783	
JUNIO	2023						

Cesar Guaniilo Llerena
Ing. Civil - CIP 101008
Consultoria de Obras

CGLL CONSULTORIA
ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 128047

CARTA 35	CARTA N°035-2023-CGLL/CO	VALORIZACION DE OBRA N°5 CONTRATISTA-MAYO -2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	05/06/2023	DERIVADO	000775-2023-034404
CARTA 36	CARTA N°036-2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°5, MAYO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	05/06/2023	DERIVADO	000775-2023-034408
CARTA 37	CARTA N°037-2023-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	05/06/2023	DERIVADO	000775-2023-034410
CARTA 38	CARTA N°038-2023-CGLL/CO	CONSULTA RESPECTO AL SOPORTE PARA TEJA ANDINA	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	28/06/23	DERIVADO	000775-2023-040080
JULIO 2023						
CARTA 39	CARTA N°039-2023-CGLL/CO	VALORIZACION DE OBRA N°06 CONTRATISTA-JUNIO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	5/07/23	DERIVADO	000775-2023-041374
CARTA 40	CARTA N°040-2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°06 DEL MES DE JULIO DEL 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	5/07/23	DERIVADO	000775-2023-041376
CARTA 41	CARTA N°041-2023-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	5/07/23	DERIVADO	000775-2023-041379
CARTA 41	CARTA N°041-2023-CGLL/CO	COMUNICACION REFERENTE A LA PARTIDA: 01.05.05.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR INC/ACCES	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	10/07/23	DERIVADO	000775-2023-042356
CARTA 42	CARTA N°042-2023-CGLL/CO	RECOMENDACION REFERENTE A LA CARTA N°D101-2023-GR CAJ/GRI, EMITIDA A ESTA SUPERVISION	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	10/07/23	DERIVADO	000775-2023-042353
CARTA 43	CARTA N°043-2023-CGLL/CO	SOLICITO COPIAS DE FACTURAS CON SELLO DE CANCELADO O PAGADO QUE HAN SIDO HASTA EL MOMENTO DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y CONSTANCIAS DE DEPOSITO EN CUENTA	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	10/07/23	DERIVADO	000775-2023-042341
CARTA 45	CARTA N°045-2023-CGLL/CO	SOLICITUD DE PLANO DE DETALLE REFERENTE A LA INSTALACION DE TEJA ANDINA SOBRE ELEMENTO DE CONCRETO	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	20/07/23	DERIVADO	000775-2023-045618
AGOSTO 2023						
CARTA 46	CARTA N°046-2023-CGLL/CO	VALORIZACION DE OBRA N°07 CONTRATISTA-JULIO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	4/08/23	DERIVADO	000775-2023-048362
CARTA 47	CARTA N°047-2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°07 DEL MES DE JULIO DEL 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	4/08/23	DERIVADO	000775-2023-048365
CARTA 48	CARTA N°048-2023-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	4/08/23	DERIVADO	000775-2023-048367
CARTA 45	CARTA N°045-2023-CGLL/CO	INFORME SOBRE POSICION RESPECTO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR LA PRESTACION ADICIONAL N°01 MENOR AL 15%	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	8/08/23	DERIVADO	000775-2023-049115
CARTA 53	CARTA N°053-2023-CGLL/CO	INFORME SOBRE POSICION RESPECTO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR LA PRESTACION ADICIONAL N°02 MENOR AL 15%	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	16/08/23	DERIVADO	000775-2023-051124
CARTA 56	CARTA N°056-2023-CGLL/CO	Comunicación referente a las observaciones realizadas al Expediente del adicional deductivo Vinculante N°01	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	28/08/23	DERIVADO	000775-2023-054400
CARTA 57	CARTA N°057-2023-CGLL/CO	Comunicación de cotizaciones realizadas por el contratista referente a la partida 01.05.05.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR INC/ACCES	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	18/08/23	DERIVADO	000775-2023-051126
SEPTIEMBRE 2023						
CARTA 59	CARTA N°059-2023-CGLL/CO	VALORIZACION DE OBRA N°08 CONTRATISTA-AGOSTO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	5/09/23	DERIVADO	000775-2023-056091
CARTA 60	CARTA N°060-2023-CGLL/CO	INFORME MENSUAL N°08 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	5/09/23	DERIVADO	000775-2023-056088
CARTA 61	CARTA N°061-2023-CGLL/CO	INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO N°08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	5/09/23	DERIVADO	000775-2023-056092
CARTA 62	CARTA N°062-2023-CGLL/CO	Opinion respecto a la solicitud de ampliación de plazo parcial N°01 de Obra	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	6/09/23	DERIVADO	000775-2023-056443
CARTA 63	CARTA N°063-2023-CGLL/CO	OPINION FAVORABLE PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	6/09/23	DERIVADO	000775-2023-056446
CARTA 64	CARTA N°064-2023-CGLL/CO	OPINION FAVORABLE PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°02	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	11/09/23	DERIVADO	000775-2023-057424
CARTA 65	CARTA N°065-2023-CGLL/CO	Remito acta de pactacion de precios en cumplimiento del numeral del R.L.C.E como parte del presupuesto del adicional deductivo - vinculante N°02	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	11/09/23	DERIVADO	000775-2023-057432
CARTA 66	CARTA N°066-2023-CGLL/CO	Comunicación de retraso en obra mayor 80% del acumulado	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	11/09/23	DERIVADO	000775-2023-057434
CARTA 67	CARTA N°067-2023-CGLL/CO	COMUNICACION DE CULMINACION DE PLAZO DE SERVICIO EJECUCION DE LA PRESTACION	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	11/09/23	DERIVADO	000775-2023-057437
CARTA 68	CARTA N°068-2023-CGLL/CO	REITERATIVA DE COMUNICACION DE CULMINACION DE PLAZO DE SERVICIO EJECUCION DE PRESTACION DE SUPERVISION	SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	18/09/23	DERIVADO	000775-2023-059445

CGLL CONSULTORIA

ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 128047

Cesar Isidro Guaniilo Llerena
Ing. Civil - CIP 101008
Consultoria de Obras

13. REUNIONES TÉCNICAS

En el presente mes se ha tenido reuniones constantes de coordinación con el Personal Técnico, Especialistas de supervisión, contratista y entidad con el fin de establecer pautas que ayuden a la culminación de la obra.

14. CONCLUSIONES.

- ✓ Respecto al avance de ejecución de obra al cierre de la valorización del **MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023** siendo un avance de **4.87%** actual y **72.70 % acumulado**, respecto al avance acumulado programado de **100.00%**.
- ✓ LA RELACIÓN DE LO EJECUTADO VS PROGRAMADO es igual a **72.70%**, **Menor al ochenta por ciento (80%)**, **además se precisa que la obra se encuentra atrasada significativamente** con respecto a la actualización del cronograma acelerado, se precisa que el plazo de ejecución de obra ha concluido el 20.09.2023 dado que no existe ninguna ampliación de plazo.
- ✓ El monto a pagar por parte de la entidad a la contratista: **S/. 266,104.70 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO CON (70/100))** incluido IGV.
- ✓ El contratista pese a las recomendaciones a través de cuaderno de obra y cartas no ha cumplido con el aumento de frentes de trabajo para el inicio de partidas en simultaneo, de este modo se ha generado el atraso significativo en la obra.
- ✓ El monto ejecutado acumulado al 20.09.2023 es de 3,976,250.47 Incluido IGV, Mientras que el saldo pendiente por ejecutar es igual a 1,493,317.76.
- ✓ A la fecha se encuentra en tramite dos adicionales deductivos vinculante de obra que son necesarios para conclusión y operabilidad de la obra.
- ✓ Se ha concluido con el plazo de ejecución de obra y no se ha terminado con las partidas según el calendario actualizado de obra.
- ✓ El contratista Mediante **Carta N°071-2023-CSMC.RL/RRPB, de fecha 23/09/2023**, comunica a esta supervisión la suspensión temporal de obra n°02 (a partir del 20.09.2023) y el sustento del mismo.

CGLL CONSULTORIA


ING. TOMY VEGA PALOMINO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 128047
Cesar Isidro Guanilo Llerena
Ing. Civil - CIP 101008
Consultoria de Obras

15. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda a la entidad tomar en cuenta el R.L.C.E, **Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra, numeral:**

203.5. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

- ✓ Los pagos de las valorizaciones, se deben realizar dentro de los plazos establecidos en el RLCE.

Artículo 171. Del pago

171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente." () Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF, publicado el 30 de junio de 2020*

171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

171.3. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a Conciliación y/o arbitraje.

171.4. De conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del artículo 39 de la Ley, excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando este sea

Condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la correspondiente garantía por el mismo monto del pago.

171.5. Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad.

16. ANEXOS

- GRÁFICOS- HOJA RESUMEN – VALORIZACIÓN DE OBRA – METRADOS EJECUTADOS HASTA EL 20.09.2023 Y SALDOS POR EJECUTAR.
- CURVA DE AVANCE
- FORMATO B12
- PANEL FOTOGRÁFICO
- VIDEOS
- ARCHIVO CD ROM

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites consiguientes.

Atentamente.

SUPERVISOR DE OBRA.

CGLL CONSULTORIA

.....
ING. TOMY VEGA PALOMINO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 128047

ING. TOMY VEGA PALOMINO.
JEFE DE SUPERVISIÓN


 Cesar Isidro Guaniilo Llerena
 Consultora de Obras