



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



EXPEDIENTE N° 000775-2023-056134

Cajamarca, 27 de septiembre de 2023

INFORME N° D117-2023-GR.CAJ-GRI/SGSL



Firmado digitalmente por MORALES NOVOA
Elias Noel FAU 20453744168 soft
SEDE - SGSL - Sub Ger. (e)
Motivo: Por Encargo
Fecha: 27/09/2023 09:57 a. m.

A : **RUIZ LEIVA, William**
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **RUIZ LEIVA, William**
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : **INFORME MENSUAL N°11 DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Referencia : **PROVEIDO N° D2789-2023-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2023-056134)**

Fecha : **27 de septiembre de 2023**

Por el presente me dirijo a usted, a fin de informar respecto al Informe Mensual N°11 de SUPERVISIÓN - correspondiente al mes de AGOSTO del 2023 de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL"; por lo que para dicho efecto se indica lo siguiente

1. El Informe Mensual N°11 de SUPERVISIÓN – mes de agosto de 2023, contiene la información solicitada en los términos de referencia de las bases integradas de la Adjudicación Simplificada N° 001-2020-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, así como lo estipulado en el contrato N° 05-2020- GRCAJ-GGR.
2. Se verifica las actividades realizadas por el jefe de supervisión, el personal clave y no clave de la supervisión, por tanto teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos anteriores y los términos de referencia se puede indicar que el INFORME MENSUAL N°11 – mes de agosto (01 al 03), se encuentra conforme.
3. Teniendo en cuenta la carta N°134-2023-C/JFJ, la presentación del informe mensual (05/09/23), ha sido presentado dentro del plazo, por lo que NO corresponde Penalidad

Por tanto: Se sugiere archivar en el folder obra el presente informe mensual N°11, contando con la conformidad y sin ninguna penalidad.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

WILLIAM RUIZ LEIVA
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



John Francis JULCA CHACÓN

R.U.C. 10408043056
Consultor de Obras
RNP C4017

174

Cajamarca, 05 de setiembre del 2023

CARTA N° 134 - 2023 - C/JFJ

Señor : **Ing. William RUIZ LEIVA**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GR.CAJ

Presente.-

ASUNTO: SE ENTREGA INFORME MENSUAL N° 11 DE SUPERVISIÓN DE OBRA.
Periodo del mes de Agosto 2023.

REFERENCIA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA.

INFORME N° 21 - 2023 - JS/GALLM

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez en atención a los documentos de la referencia, por medio de la presente y a través del **Informe N°21-2023-JS/GALLM** del Jefe de Supervisión de Obra, se entrega el **"INFORME MENSUAL N° 11 DE SUPERVISIÓN DE OBRA"**, de la obra de la referencia, la cual corresponde al periodo de ejecución: 01 al 03 de AGOSTO 2023; expresando además que la Supervisión aprueba y brinda conformidad a la presente valorización de obra.

Se adjunta:

- Informe N° 21 - 2023 - JS/GALLM
- 03 CD

Sin otro particular y en espera a la atención que merezca la presente, expreso a Ud. mi respeto, consideración y estima personal.

Atentamente,

 **GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA MESA DE PARTES MAD**

SEDE

Exp. N° 000775-2023-056134

CARTA 134-2023

Clave : **PCGRPK** Folios : **001**
Fecha : 05/09/2023 04:27 p.m.

<https://gorecaj.pe/madconsulta>

Se Adjunta 03 APT 03 CDs




John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Cc:
Archivo.

Telf. (01) 4332317
Cel. 976 111717

Email: jjulca78@hotmail.com

Av. General Garzón # 613
/ Jesús María - LIMA



INFORME N° 21-2023-JS/GALLM.

A : **John Francis Julca Chacón**
Representante Legal.
Supervisión de obra

DE : **Ing. Gilmer Alberto LLIQUE MONDRAGON**
Jefe de Supervisión de Obra.

ASUNTO : **SE ALCANZA INFORME MENSUAL N° 11 DE SUPERVISIÓN DE OBRA.**
(PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO).

REFERENCIA: a) OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA"

FECHA : Cajamarca, 04 de setiembre del 2023.

Por la presente me dirijo a Usted, a fin de informar que, a través de la presente se "Alcanza el Informe Mensual N° 11 de Supervisión de obra", concerniente al periodo de 01 al 31 de Agosto del 2023.

La Supervisión APRUEBA Y DA LA CONFORMIDAD AL PRESENTE INFORME MENSUAL N° 11 DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

Se adjunta:

- Informe Mensual N° 11 de Supervisión de Obra
- CD's

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines respectivos.

Atentamente,



Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

Ing. Gilmer Alberto Llique Mondragón
Jefe de Supervisión de Obra

C.c.
Archivo



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

INFORME MENSUAL N° 11 - DE SUPERVISION DE OBRA

DATOS GENERALES

OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA"

Ubicación :

Departamento : Cajamarca

Provincia : San Miguel

Distrito : Calquis

: Niepos

: San Miguel

A. Geográfica

: 1

Contratista

: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Financiamiento

: Canon y Sobre canon, regalías, renta de aduanas y P.

Licitación Pública

: Licitación Publica N°004-2020-GR.CAJ

Primera Convocatoria

Sistema de Contratación

: A SUMA ALZADA

Presupuesto Base y fecha con IGV

: S/. 3'818,645.11 (Diciembre 2019)

Presupuesto Base y fecha sin IGV

: S/. 3'236,139.19 (Diciembre 2019)

Contrato N° y fecha

: N° 004 – 2020 – GR.CAJ-GGR

Monto del Contrato con IGV

: S/. 3'436,780.60

Monto del contrato sin IGV

: S/. 2'912,525.93

Plazo de ejecución en d.c.

:


- 128 d.c. I.E. La Totora
- 166 d.c. I.E. Palmito
- 165 d.c. I.E. Tallapampa

Plazo de ejecución según Bases

:

- 128 d.c. I.E. La Totora
- 166 d.c. I.E. Palmito
- 165 d.c. I.E. Tallapampa


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Lique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

Ampliación de plazo N° 01

: Denegada

Ampliación de plazo N° 02	: Denegada
Ampliación de plazo N° 03	: Denegada
Adicional de obra N° 01, con IGV	: S/. 67,751.95
Adicional de obra N° 01, sin IGV	: S/. 57,416.91
Adicional de obra N° 02, con IGV	: S/. 33,837.64
Adicional de obra N° 02, sin IGV	: S/. 28,675.97
Deductivo de obra N°01, con IGV	: S/. 28,500.67
Deductivo de obra N°01, sin IGV	: S/. 24,153.11
Adelantos Directo, con IGV	: No Solicitado por Contratista
Adelanto de materiales con IGV	: No Solicitado por Contratista
Acta de Posesión de la zona de obras	: 12 de Noviembre del 2020 - I.E. La Totora 12 de Noviembre del 2020 - I.E. Palmito 13 de Noviembre del 2020 - I.E. Tallapampa
Inicio oficial del plazo	: 13 de Noviembre del 2020 - I.E. La Totora 13 de Noviembre del 2020 - I.E. Palmito 14 de Noviembre del 2020 - I.E. Tallapampa
Suspensión de obra N°01	: 19 de enero del 2021 al 17 de febrero del 2021
Termino original programado de obra	: 20 de Marzo del 2021 - I.E. La Totora 27 de Abril del 2021 - I.E. El Palmito 27 de Abril del 2021 - I.E. Tallapampa
Termino reprogramado de obra	: 19 de Abril del 2021 - I.E. La Totora 27 de Mayo del 2021 - I.E. El Palmito 27 de Mayo del 2021 - I.E. Tallapampa
Suspensión de obra N°02	: 22 de marzo del 2021 al 20 de abril del 2021


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Reinicio de obra : 21 de Abril del 2021

Termino Programado de las obras :

- 19 de Mayo del 2021 - I.E. La Totorá
- 26 de Junio del 2021 - I.E. El Palmito
- 26 de Junio del 2021 - I.E. Tallapampa

Acta de constatación física : Obra en ejecución

Acta de Recepción de Obra : Obra no concluida

Residente de Obra : Ing. Jhony Michel paredes Contreras

Jefe de Supervisión de Obra: **Ing. Gilmer Alberto LLIQUE MONDRAGON**
(Desde el 03.Mayo.2023).

Ing. Abraham Núñez Laureano

(Hasta el 26.Junio.2021)

Suspensión / Paralización de obra : 08 de Junio del 2021

(Por parte del Contratista Ejecutor de obra)

Acta de Conciliación de obra : 10 de Abril del 2023

(N° 001-2023, entre Entidad GRC.CAJ. y Contratista ejecutor de obra)

Fecha De Reinicio De Obra : 03 de Mayo del 2023

Nuevas fechas programadas de Termino de obra:



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

- 16 de Julio del 2023 - I.E. La Totorá
- 03 de Agosto del 2023 - I.E. El Palmito
- 03 de Agosto del 2023 - I.E. Tallapampa

Fechas de Término Real de las Obras :

- **16 de Julio del 2023 - I.E. La Totorá**
- En Ejecución - I.E. El Palmito
- En Ejecución - I.E. Tallapampa

CONTROL DE FIANZAS:

Contrato Principal:

Carta fianza fiel cumplimiento : N° 0710002-2023/FG/Cajamarca

Entidad financiera : FOGAPI

Monto de Fianza : S/ 343,678.06

Vigencia hasta : **12/10/2023: VIGENTE**



Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585



Carta de Adelanto Directo : No Solicitado

Carta de Adelanto de Materiales: No Solicitado

Adicional de obra N° 01:

Carta fianza fiel cumplimiento : 0509002-2023/FG/Cajamarca

Entidad financiera : FOGAPI

Monto de Fianza : S/ 3,925.13

Vigencia hasta : **13/08/2023:**

Adicional de obra N° 02:

Carta fianza fiel cumplimiento : 0509001-2023/FG/Cajamarca

Entidad financiera : FOGAPI

Monto de Fianza : S/ 3,383.76

Vigencia hasta : **13/08/2023:**

Estado actual de obra : **CULMINADA** (con fecha 03 de Agosto del 2023)


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

CONTENIDO

1. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA vs CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE.
2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA.
3. PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y SOLUCIONES ADAPTADAS.
4. DEFICIENCIAS, ERRORES Y/O NEGLIGENCIAS QUE INCURRAN EN EL CONTRATISTA Y QUE GENEREN DAÑO A LA OBRA O TERCEROS.
5. RESUMEN DE VOLUMEN POR PARTIDAS TRABAJADAS Y RENDIMIENTOS PROMEDIOS ALCANZADOS POR EL CONTRATISTA.
6. LISTA DE INFORMACIÓN DE CONTROLES TOPOGRÁFICOS DE AVANCE DE OBRA EN EJECUCIÓN.
7. RESÚMENES DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROLES DE CALIDAD DEL MATERIAL.
8. RESUMEN DE TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL MES SIGUIENTE Y CONTROL DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DEL MES ANTERIOR.
9. RESUMEN DEL ESTADO ECONÓMICO DE LA OBRA.


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

10. ORGANIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y RECURSOS EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO.

- a) NOTAS TRANSCENDENTES DEL CUADERNO DE OBRA.**
- b) DOCUMENTACIÓN CURSADA.**
- c) REUNIONES TÉCNICAS.**

11. ANEXOS.

- A. PANEL FOTOGRÁFICO**
- B. CURVA S**
- C. CUADERNO DE OBRA**
- D. CUADERNO DE AUTOCONTROL**



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305



Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585



John Francis JULCA CHACÓN

R.U.C. 10408043056

Consultor de Obras

RNP C4017

166

1. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA vs CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE.


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

PROCESO: Licitación Pública N° 004-2020-GR-Caj-Primera Convocatoria
 OBRA : "Instalación del Servicio Escolarizado del Nivel Inicial en las localidades de La Tolora en el Distrito de Cal PLAZO DE EJECUCIÓN
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (GR.Caj) VALOR REFERENCIAL
 UBICACIÓN : CALQUIS - NIEPOS - SAN MIGUEL MONTO CONTRATADO
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE - FACTURACIÓN RUC 20529698918 FECHA BASE
 JEFE DE SUPERV : Ing. Gilmer Alberto LLIQUE MONDRAGON FACTOR DE RELACIÓN

: A SUMA ALZADA
 128, 166, 165 Días Calendario
 : Incl. IGV: S/. 3,818,645.11
 : Incl. IGV: S/. 3,436,780.60
 : DICIEMBRE - 2019
 0.90000

MONTO DEL CONTRATO : S/. 3,436,780.60 Incl/IGV
 MONTO DEL CONTRATO : S/. 2,912,525.93 Sin/IGV


 John Francis Julca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS
 (TENIENDO EN CUENTA EL CALENDARIO ACTUALIZADO POR CARTA N° D176-2023-GR.CAJ/GRI)

RESUMEN:


MES	VALORIZACIÓN N°	PROGRAMADO (Sin. IGV)			EJECUTADO (Sin. IGV)			% EJEC./ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
13/11/2020								
30/11/2020	Val 1	103,954.00	103,954.00	3.57%	103,954.00	103,954.00	3.57%	100.00%
31/12/2020	Val 2	287,073.69	391,027.69	13.43%	287,073.69	391,027.69	13.43%	100.00%
18/01/2021	Val 3	105,688.92	496,716.61	17.06%	105,688.92	496,716.61	17.06%	100.00%
17/02/2021	Suspension	0.00	496,716.61	17.06%		496,716.61	17.06%	100.00%
28/02/2021	Val 4	303,422.00	800,138.61	27.48%	303,422.00	800,138.61	27.48%	100.00%
21/03/2021	Val 5	401,742.94	1,201,881.55	41.27%	401,742.94	1,201,881.55	41.27%	100.00%
20/04/2021	Suspension	0.00	1,201,881.55	41.27%	0.00	1,201,881.55	41.27%	100.00%
30/04/2021	Val 6	184,178.56	1,386,060.11	47.59%	184,178.56	1,386,060.11	47.59%	100.00%
31/05/2021	Val 7	158,369.13	1,544,429.24	53.03%	158,369.13	1,360,250.68	53.03%	100.00%
02/05/2023	Suspension	0.00	1,544,429.24	53.03%	0.00	1,386,060.11	53.03%	100.00%
31/05/2023	Val 8	218,915.61	1,763,344.85	60.55%	652,639.14	2,012,889.82	75.44%	124.59%
30/06/2023	Val 9	503,652.99	2,266,997.84	77.84%	248,993.94	1,635,054.05	83.99%	107.90%
31/07/2023	Val 10	577,545.77	2,844,543.61	97.67%	403,865.40	2,416,755.22	97.86%	100.19%
03/08/2023	Val 11	67,982.32	2,912,525.93	100.00%	38,445.21	1,673,499.26	99.17%	99.17%
TOTAL		2,912,525.93			2,888,372.93			


 Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 44585

ADJUDICACIÓN : Licitación Pública N° 004-2020-GR-Caj-Primera Convocatoria
 PROYECTO : "Instalación del Servicio Escolarizado del Nivel Inicial en las localidades de La Tolora en el Distrito de Calquis, El Palmir y Calquis de Calquis, El Palmir y Calquis de Calquis"
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (GR Caj)
 UBICACIÓN : CALQUIS - NIEPOS - SAN MIGUEL
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE - FACTURACION RUC 20529698918
 SUPERVISOR : Ing. Gilmer Alberto Llique Mondragón

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : A SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 128, 166, 165 Días Calendario
 VALOR REFERENCIAL : Incl. IGV: S/. 3,818,645.11
 MONTO CONTRATADO : Incl. IGV: S/. 3,436,780.60
 FECHA BASE : DICIEMBRE - 2019
 FACTOR DE RELACIÓN : 0.90000

RESUMEN



MES	MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Nov-20	103,954.00	103,954.00	3.57%	3.57%
Dic-20	287,073.69	391,027.69	9.86%	13.43%
Ene-21	105,688.92	496,716.61	3.63%	17.06%
Feb-21	0.00	496,716.61	0.00%	17.06%
Feb-21	303,422.00	800,138.61	10.42%	27.48%
Mar-21	401,742.94	1,201,881.55	13.79%	41.27%
Abr-21	0.00	1,201,881.55	0.00%	41.27%
Abr-21	184,178.56	1,386,060.11	6.32%	47.59%
May-21	158,369.13	1,544,429.24	5.44%	53.03%
May-23	0.00	1,544,429.24	0.00%	53.03%
May-23	652,639.14	2,197,068.38	22.41%	75.44%
Jun-23	248,993.94	2,446,062.32	8.55%	83.99%
Jul-23	403,865.40	2,849,927.72	13.87%	97.86%
Ago-23	38,445.21	2,888,372.93	1.31%	99.17%
TOTAL	2,888,372.93		99.17%	

MES	MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Nov-20	103,954.00	103,954.00	3.57%	3.57%
Dic-20	287,073.69	391,027.69	9.86%	13.43%
Ene-21	105,688.92	496,716.61	3.63%	17.06%
Feb-21	0.00	496,716.61	0.00%	17.06%
Feb-21	303,422.00	800,138.61	10.42%	27.48%
Mar-21	401,742.94	1,201,881.55	13.79%	41.27%
Abr-21	0.00	1,201,881.55	0.00%	41.27%
Abr-21	184,178.56	1,386,060.11	6.32%	47.59%
May-21	158,369.13	1,544,429.24	5.44%	53.03%
May-23	0.00	1,544,429.24	0.00%	53.03%
May-23	218,915.61	1,763,344.85	7.52%	60.55%
Jun-23	503,652.99	2,266,997.84	17.29%	77.84%
Jul-23	577,545.77	2,844,543.61	19.83%	97.67%
Ago-23	67,982.32	2,912,525.93	2.33%	100.00%
TOTAL	2,912,525.93		100.00%	


 John Francis Juica Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305


 Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 44585



John Francis JULCA CHACÓN

R.U.C. 10408043056
Consultor de Obras
RNP C4017

162

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA.



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305



Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

Estado de ejecución de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista

- **AVANCE FISICO POR PARTIDAS.**

El avance físico realizado se detalla en el presente informe de valorización.

- **ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA**

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO: **100.00%**

- I.E.I. TOTORA: 100.00%
- I.E.I. EL PALMITO: 100.00%
- I.E.I. TALLAPAMPA: 100.00%


AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: **99.17%**

- I.E.I. LA TOTORA: 100.00%
- I.E.I. EL PALMITO: 100.00%
- I.E.I. TALLAPAMPA: 97.37%

La obra, de acuerdo con el cronograma valorizado vigente de avance físico programado de obra se debería encontrar en un 100.00% acumulado, para ello, se comunica que el avance físico ejecutado se encuentra al 99.17% del avance de obra, obteniendo un saldo correspondiente al deductivo de obra N°01, por lo tanto, la ejecución de la obra se encuentra en condición **CULMINADA**, con fecha 03.agosto.2023 de acuerdo a su programación de obra.

- **COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL AVANCE**

- La Entidad GR.Caj. mediante CARTA N° D110-2023-GR.CAJ/GRI de fecha 11.Abril.2023, nos hizo llegar el ACTA DE CONCILIACIÓN N° 001-2023, formalizado entre la Entidad GR.Cajamarca y el Contratista ejecutor Consorcio Virgen de Guadalupe.
- El día 03.Mayo.2023, se dio el reinicio del plazo de ejecución de obra, para continuar y culminar con la ejecución de la obra en su conjunto.
- La Entidad GR.Caj. mediante CARTA N° D176-2023-GR.CAJ/GRI de fecha 31.Mayol.2023, ha aprobado los Cronogramas Actualizados de obra.
- Con fecha 20.julio.2023 mediante Carta N° 116-2023-C/JFJ se emite Certificado de Conformidad Técnica, la cual se informa que se ha culminado el plazo de ejecución de la I.E.I. La Totora.
- El avance físico ejecutado del mes de julio.2023 es de 1.31% y el acumulado real es de 99.17%.
- El contratista ejecutor NO ha solicitado ningún tipo de adelantos.


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

3. PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y SOLUCIONES ADAPTADAS.

La ejecución de la obra ha culminado, por ello, el contratista ejecutor CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE ha cumplido el 100% de la ejecución de las metas físicas del proyecto, esto conforme al expediente técnico y al reglamento de la ley de contrataciones del Estado.


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305
Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585



John Francis JULCA CHACÓN

R.U.C. 10408043056

Consultor de Obras

RNP C4017

159

4. DEFICIENCIAS, ERRORES Y/O NEGLIGENCIAS QUE INCURRAN EN EL CONSTRATISTA Y QUE GENEREN DAÑO A LA OBRA O TERCEROS.


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

No aplica.



John Francis JULCA CHACÓN

R.U.C. 10408043056

Consultor de Obras

RNP C4017

158

5. RESUMEN DE VOLUMEN POR PARTIDAS TRABAJADOS Y RENDIMIENTOS PROMEDIOS ALCANZADOS POR EL CONTRATISTA.


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

RENDIMIENTOS Y PROMEDIOS ALCANZADOS POR EL CONTRATISTA

La ejecución de la obra es por contrata, bajo la modalidad de suma alzada, por lo que el contratista ejecutor mantiene rendimientos variables a las del expediente técnico; ya que se ejecuta según la programación de obra y según su cantidad de personal variable, por lo que la supervisión verifica la calidad de los trabajos y su cuantificación de metrados para la respectiva valorización, esto conforme al reglamento de la ley de contrataciones del Estado.



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585