



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



EXPEDIENTE N° 000775-2023-043424

Cajamarca, 20 de julio de 2023

OFICIO N° D692-2023-GR.CAJ-GRI/SGSL



Firmado digitalmente por RUIZ LEIVA
William FAU 20453744168 soft
SEDE - SGSL - Sub Ger.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20/07/2023 09:32 a. m.

Señor.-

ING. VELASQUEZ CABRERA, Herman David
Gerente Regional
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.-

Asunto : Remito Valorización de Obra N° 12 de la I.E San Isidro para el trámite de pago respectivo.

Referencia : PROVEIDO N° D2275-2023-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2023-043424)
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, I.E GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ".

De mi consideración:

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar en **01 Archivador de Palanca con 676 folios**, la Valorización N° 12 de la ejecución de la obra I.E San Isidro del Distrito de Yonán, correspondiente al proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, I.E GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ", que viene siendo ejecutado por la Empresa Contratista – **CONSORCIO IRZA**, la misma que ha sido revisada y encontrada Conforme por el Ing. Víctor Prito Pizarro – **Jefe de Supervisión de Obra** y presentado por el consultor **CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS – Supervisor de Obra**; por lo que con el visto bueno del Ing. Nelson Oblitas Quispe – **Coordinador de Obra** y el suscrito, elevo a su Despacho para su conocimiento y trámite a la Dirección Regional de Administración para continuar con la gestión de pago correspondiente, según detalle:

Valorización contractual (S/IGV) : S/. 293,281.50

REINTEGROS

Reajuste Reconocido : S/. 39,299.72

Reintegro por reajuste : S/. -7,985.92

Total monto bruto : S/. 324,595.30

DESCUENTOS

Amortización Adelanto Directo : S/. 29,328.15 (-)

Amortización Adelanto Materiales : S/. 48,922.23 (-)

Deducción que no corresponde Adelanto Directo : S/. 1,352.77 (-)

Deducción que no corresponde Adelanto Mat. : S/. 1,075.35

Total Importe Bruto : S/. 243,916.80

IGV (18%) : S/. 43,905.02

Total a Cancelar al Contratista : S/. 287,821.82

Retención de fiel cumplimiento : S/. 0.00

Penalidad : S/. 0.00

Neto a Cancelar al Contratista : S/. 287,821.82

Es propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

ING. WILLIAM RUIZ LEIVA

Sub Gerente

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

C.c.

- Fólder obra
- Archivo

WRL/mav



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



EXPEDIENTE N° 000775-2023-043424

Cajamarca, 17 de julio de 2023

INFORME N° D121-2023-GR.CAJ-GRI-SGSL/NFOQ



Firmado digitalmente por OBLITAS QUISPE
Nelson Francisco FAU 20453744168 soft
SEDE - SGSL - Ing. III
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/07/2023 05:07 p. m.

A : RUIZ LEIVA, William
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : OBLITAS QUISPE, Nelson Francisco
COORDINADOR DE OBRA

Asunto : ALCANZA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 12 DE LA IE. SAN ISIDRO -DISTRITO DE YONÁN, PARA TRAMITE DE PAGO -MES DE JUNIO DEL 2023 (PERIODO 05/06/23 -AL 30/06/23).

Referencia : PROVEIDO N° D2260-2023-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2023-043424)
CARTA N° 103-2023-CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS/RL.
CARTA N° 025-2023-VHPP-GGC-JS- CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
CARTA N° 013-2023- VHPP-GGC-JS- CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS.
CARTA N° 030-2023/CI-GOTA-RO.

Fecha : 17 de julio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, en calidad de **COORDINADOR DE OBRA**, para saludarlo cordialmente y al vez informarle se ha procedido a revisar en Gabinete la valorización N° 12 de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO, DE LA IE. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - REGIÓN CAJAMARCA", en cumplimiento a la referencia y se adjunta, para que a través de su despacho siga con su trámite correspondiente, indicándole que los documentos han sido presentados por el Ing. Mirko Córdova Pérez-Representante legal de la empresa supervisora, Consorcio Consultores Asociados, por lo que alcanzo adjunto al presente 02 originales de la valorización N° 12, en 02 archivadores de palanca, correspondiente al mes de Junio del 2023 en curso(**periodo del 05/06/2023 al 30/06/2023**), dicha valorización ha sido elaborada por la empresa Contratista "**Consorcio IRZA**". a través de su residente y aprobada por la supervisión quien ha revisado los metrados realmente ejecutados en la obra ,aprobandos sus cálculos para su cancelación, dando su conformidad, por estar de acuerdo a la normatividad vigente, estando debidamente firmados por el residente de obra, el representante legal de la empresa, el jefe de supervisión de la obra Ing. Víctor Hugo Prieto Pizarro-Jefe de supervisión, en representación del Ing. **Mirko Córdova Pérez – representante legal del Consorcio Consultores Asociados**, luego de haber valorizado en campo los metrados realmente ejecutados da su conformidad y valoriza la suma de **S/. 287, 821.82 se indica que ya se ha cumplido con la retención del 10%, por garantía de fiel cumplimiento, la misma que estará en custodia hasta la liquidación de la obra.**

El supervisor presenta el siguiente resumen de la valorización N° 12 de la obra, que tiene un avance del 2.69 %, en el mes de Junio del 2023, y avance programado en el mes de **13.35 %**, con respecto al avance acumulado, la obra presenta un avance acumulado programado del mes **71.20 %** y ejecutado **42.14 %**, estando atrasada con lo programado acumulado para el mes febrero **29.05 %**, según lo informado por la supervisión.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Se detalla lo indicado por la supervisión: (05/06/2023 al 30/06/2023)

Valorización Contractual N° 11 de la obra S/. 293,281.50 soles

REINTEGROS

Reajuste Reconocido S/. 39,299.72 soles

Reintegro por reajuste (-) 7,985.92 soles

Valorización Bruta(S/IGV) (A) S/. 324,595.30 soles

DESCUENTOS

Amortización Ad. directo (-) 29,328.15

Amortización Ad. Materiales (-) 48,922.23

Deducción que no Corresponde Adel .Direc (-) 1,352.77

Deducción que no Corresponde Adel .Mat. (-) 1,075.35

TOTAL DE DESCUENTOS (B) (-) 80,678.50 soles

Total de importe bruto S/IGV (A-B) S/. 243,916.80 soles

IGV (18%) S/. 43,905.02 soles

S/. 287,821.82 soles

Retención de fiel cumplimiento S/. 0.00 soles

TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA S/. 287,821.82 soles

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VENTIUNO 82/100 SOLES

Penalizaciones

- 1) El supervisor no indica penalidades aplicar en su informe.
- 2) El supervisor, indica que la obra se encuentra atrasada por debajo del 80 % $(42.14/71.20=59.19\%)$.
- 3) Se está adjuntando copia de la certificación de crédito presupuestario

Se adjunta 02 valorizaciones N° 12 (originales) de la obra, en 02 archivadores de palanca con 671 folios C/u original +01 CD.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

NELSON FRANCISCO OBLITAS QUISPE
COORDINADOR DE OBRA

Yonán, 06 de julio del 2023

CARTA N° 030-2023/CI-GOTA-R.O

Señor : Ing. Edison Omar Zavaleta Cadenillas
Representante Común-Consorcio IRZA

De : Ing. Ghenlis Obandy Torres Abanto
Residente de Obra-Consorcio IRZA

Asunto : PRESENTACION DE VALORIZACION N°12

Referencia :

- a) CONTRATO N°005-2022-GRCAJ-GGR EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - REGIÓN CAJAMARCA"

Presente. –

De mi especial consideración

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo adjunto a la presente, se le vuelve hacer llegar el expediente de valorización de obra N° 12 para su trámite correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,


CONSORCIO IRZA

EDISON OMAR ZAVALA Cadenillas
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

ING. VICTOR H. PRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 72653

I. FICHA DE RESUMEN TECNICA DE LA OBRA

1.-OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE YONÁN , PROVINCIA DE CONTUMAZÁ REGIÓN CAJAMARCA".

2.-UBICACIÓN

DISTRITO : YONÁN
PROVINCIA : CONTUMAZÁ
REGION : CAJAMARCA

3.- INFORMACIÓN GENERAL

- **Contratista** : **CONSORCIO IRZA**
- **Representante Legal Común del Consorcio** : ING. EDISSON OMAR ZVALETA CADENILLAS
- **Aprobación Expediente Técnico** : Resolución de Gerencial regional N° D000040-2021-GRC-GRI
- **Ubicación** : Yonán-Contumazá-Cajamarca.
- **Licitación Pública** : 005-2021-GR-CAJ -Primera convocatoria.
- **Contrato de Obra N°** : 005-2022-GRCAJ-GGR
- **Fecha de suscripción** : 03-05-2022.
- **Contratista de Obra** : Consorcio IRZA.
- **Monto Referencial C/IGV** : 14'362,970.21 Soles
- **Monto contrato de Obra C/IGV** : 12'883,691.44 Soles
- **Monto contrato de Obra S/IGV** : 10'918,382.58 Soles
- **Porcentaje de propuesta** : 90 %
- **Plazo de Ejecución** : 319 Días Calendario
- **Monto Adelanto Directo C/GV** : 1'288,369.14 Soles
- **Fecha entrega Adelanto mat.** : 20 de julio del 2022
- **Fecha entrega de terreno.** : 12/05/2022
- **Fecha de inicio de Obra** : 24/05/2022
- **Fecha de suspensión** : 06/07/2022
- **Fecha de reinicio** : 25/07/2022
- **Fecha de término contractual** : 07/04/2023
- **Fecha de segunda suspensión** : 17/06/2023
- **Fecha de segundo reinicio de obra:** 05/06/2023
- **Carta fianza adelanto materiales** : N°7102210101115-003
 - Monto sin IGV S/** : S/. 2,181,461.06
 - Entidad financiera** : MAPFRE PERÚ
 - Vigencia hasta** : 28 de mayo 2023
 - Amortizado** : S/. 1,525,586.98
 - Saldo de Amortización** : S/. 656,381.59
- **Avance Real (ejecutado):** 2.69%
- **Avance Programado Vigente** : 13.35%
- **Avance progr. Acum. al mes:** 71.20%
- **Avance ejec. Acum. al mes:** 42.14%


Ghentis Obandy Torres Abanto
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 199920


CONSORCIO IRZA
EDISSON OMAR ZVALETA CADENILLAS
CORRESPONDIENTE


CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

ING. VICTOR H. PRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 72553

"CONSTRUYENDO EL MUNDO"

- Estado de la Obra : **ATRASADA (-40.18%)**
- Residente de Obra : Ing. Ghenlis Obandy Torres Abanto (C.I.P. N° 199920)
- Supervisor de Obra : Ing. Victor Hugo prieto pizarro

➤ DETALLE DE RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N.º 12

- La Valorización N.º 12 se ha realizado desde el 05 al 30 de junio del 2023
- Para el pago de la Valorización N°12 se adjunta la Factura, Emitido por el **CONSORCIO IRZA**, según contrato de obra.

Resumen de pago al Contratista por Valorización N° 12 – Ejecución de Obra

Monto Neto de Valorización N° 12	S/. 297,118.07
❖ I.G.V. de Monto Neto (18%)	S/. 53,481.25
Monto a Pagar	S/. 350,599.32

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES.

CONSORCIO IRZA
DISSON OMAR ZAVALETA CADENILLAS
REPRESENTANTE COMÚN
Ghenlis Obandy Torres Abanto
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 199920

6. CONTROL DE AVANCES DE OBRA.


6.1. Control de Avance Programado- Físico Ejecutado

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS

MES	VALORIZACIÓN N°	PROGRAMADO (Sin. IGV)			EJECUTADO (Sin. IGV)			% EJE./ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	% ACUM.	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUM.	% ACUMU.	
May-22	01	10,241.43	10,241.43	0.09%	133,729.84	133,729.84	1.22%	1305.77%
Jun-22	02	134,215.27	144,456.70	1.32%	249,164.56	382,894.40	3.51%	265.06%
Jul-22	03	117,226.20	261,682.90	2.40%	85,032.17	467,926.57	4.29%	178.81%
Ago-22	04	116,982.08	378,664.98	3.47%	482,149.43	950,076.00	8.70%	250.90%
Set-22	05	263,971.73	642,636.71	5.89%	184,513.97	1,134,589.97	10.39%	176.55%
Oct-22	06	274,766.65	917,403.36	8.40%	356,806.97	1,491,396.94	13.66%	162.57%
Nov-22	07	471,582.15	1,388,985.51	12.72%	671,602.03	2,162,998.97	19.81%	155.73%
Dic-22	08	740,610.72	2,129,596.23	19.50%	457,720.28	2,620,719.25	24.00%	123.06%
Ene-23	09	1,525,397.99	3,654,994.22	33.48%	546,578.53	3,167,297.78	29.01%	86.66%
Feb-23	10	2,149,524.67	5,804,518.89	53.16%	892,676.49	4,059,974.27	37.18%	69.95%
Mar-23	11	511,386.37	6,315,905.26	57.85%	248,169.02	4,308,143.29	39.46%	68.21%
Jun-23	12	1,457,507.18	7,773,412.44	71.20%	293,281.50	4,601,424.79	42.14%	59.19%
Jul-23	13	3,144,970.14	10,918,382.58	100.00%				
TOTAL		10,918,382.58			4,601,424.79			

EDISON OMAR ZAVALA CADENILLAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

6.2. Control de Avance Físico - Programado Vs Ejecutado



ANEXO (C)

ADJUDICACION:

LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2021-GR-CAJ PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA"

ENTIDAD:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

EJECUTA:

CONSORCIO IRZA

RESIDENTE:

ING. GHENLIS OBANDY TORRES ABANTO

JEFE SUPERVISOR:

ING. FERNANDO MIGUEL HORNA LEÓN

SUPERVISOR:

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

CONTRATO:

N° 005-2022-GR-CAJ-GGR

MONTO DEL CONTRATO:

S/.

12,883,691.44 Con/IGV

MONTO DEL CONTRATO:

S/.

10,918,382.58 Sin/IGV

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS

MES	VALORIZACIÓN N°	PROGRAMADO (Sin. IGV)			EJECUTADO (Sin. IGV)			% EJE. / PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
May-22	01	10,241.43	10,241.43	0.09%	133,729.84	133,729.84	1.22%	1305.77%
Jun-22	02	134,215.27	144,456.70	1.32%	249,164.56	382,894.40	3.51%	265.06%
Jul-22	03	117,226.20	261,682.90	2.40%	85,032.17	467,926.57	4.29%	178.81%
Ago-22	04	116,982.08	378,664.98	3.47%	482,149.43	950,076.00	8.70%	250.90%
Set-22	05	263,971.73	642,636.71	5.89%	184,513.97	1,134,589.97	10.39%	176.55%
Oct-22	06	274,766.65	917,403.36	8.40%	356,806.97	1,491,396.94	13.66%	162.57%
Nov-22	07	471,582.15	1,388,985.51	12.72%	671,602.03	2,162,998.97	19.81%	155.73%
Dic-22	08	740,610.72	2,129,596.23	19.50%	457,720.28	2,620,719.25	24.00%	123.06%
Ene-23	09	1,525,397.99	3,654,994.22	33.48%	546,578.53	3,167,297.78	29.01%	86.66%
Feb-23	10	2,149,524.67	5,804,518.89	53.16%	892,676.49	4,059,974.27	37.18%	69.95%
Mar-23	11	511,386.37	6,315,905.26	57.85%	248,169.02	4,308,143.29	39.46%	68.21%
Jun-23	12	1,457,507.18	7,773,412.44	71.20%	293,281.50	4,601,424.79	42.14%	59.19%
Jul-23	13	3,144,970.14	10,918,382.58	100.00%				
TOTAL		10,918,382.58			4,601,424.78			

CONSORCIO IRZA
DISPONIBLE PARA LA CADENA DE VALORIZACIONES

Ghenlis Obandy Torres Abanto
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 199920

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
ING. VICTOR EL PRITO FIZARRO
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 72553

ANEXO (N)

ADJUDICACION: LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2021-GR.CAJ PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA"
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
EJECUTA: CONSORCIO IRZA
RESIDENTE: ING. GHENLIS OBANDY TORRES ABANTO
JEFE SUPERVISOR: ING. FERNANDO MIGUEL HORNA LEÓN
SUPERVISOR: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
CONTRATO: N° 005-2022-GRCAJ-GGR

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN N° 12

Del 05 al 30 de junio del 2023

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual		
1.0.1	Valorización Contractual	293,281.50	
1.1.0	Reintegros		
1.1.1	Reajuste reconocido	39,299.72	
1.1.2	Reintegro por Reajuste	-7,985.92	
	TOTAL MONTO BRUTO (A)		324,595.30
2.0.0	DESCUENTOS		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo		
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	29,328.15	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	48,922.23	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	1,352.77	
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	1,075.35	
	TOTAL DESCUENTOS (B)		80,678.50
	TOTAL NETO (A-B)		243,916.80
	I.G.V.	18.00%	43,905.02
	TOTAL		287,821.82
	Retencion fiel cumplimiento		
	Retencion de fiel cumplimiento		0.00
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 287,821.82
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO y 82/100 soles			

CONSORCIO IRZA
Luis German Arteaga Chávez
ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES

CONSORCIO IRZA
DISSON OMAR ZAVALA CADENILLA
REPRESENTANTE COMUNITARIO

Ghenlis Obandy Torres Abanto
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 199920

DATOS GENERALES DE LA OBRA

I.- GENERALIDADES

Nombre del Proyecto:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA"
Entidad Contratante	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Localidad	Tembladera
Distrito	Yonan
Provincia	Contumaza
Región	Cajamarca

II.- DATOS GENERALES

1. Sistema de Contratación	SUMA ALZADA
2. Contrato de Servicio N°	N° 005-2022-GRCAJ-GGR
3. Adjudicación	LICITACIÓN PUBLICA N° 005-2021-GR.CAJ PRIMERA CONVOCATORIA
4. Contratista	CONSORCIO IRZA
5. Inspector de obra	ING. FERNANDO MIGUEL HORNA LEÓN
6. Monto Referencial (con IGV)	S/. 14,362,970.21
7. Monto Contratado (con IGV)	S/. 12,883,691.44
8. Factor de Relación	0.90
9. Plazo de Ejecución	300 DIAS
10. Monto Adelanto Directo (con IGV)	S/. 1,288,369.14
11. Fecha entrega adelanto directo	23/05/2022
12. Monto adelanto materiales (con IGV)	S/. 2,574,722.91
13. Fecha entrega adelanto materiales	20/07/2022
14. Fecha entrega de terreno	12/05/2022
15. Fecha contractual inicio de obra	24/05/2022
16. Fecha contractual término	07/04/2023
17. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	
Entidad Financiera	
Vigencia hasta	
18. Carta Fianza Adelanto Directo	
Entidad Financiera	MAPFRE PERÚ
Vigencia hasta	01/05/2023
19. Carta Fianza Adelanto Materiales	
Entidad Financiera	MAPFRE PERÚ
Vigencia hasta	28/05/2023
20. Ampliaciones de Plazo	
R.G.I. N°	
N° días	
21. Adicionales de Obra	
R.G. N°	
Monto (con IGV)	
Incidencia	
22. Deductivos de Obra	
R.G. N°	
Monto (con IGV)	
Incidencia	

III.- SITUACIÓN DE LA OBRA

A.- ASPECTOS TECNICOS

1. Situación de la Obra al mes de	JUNIO
2. Avance programado vigente	13.35%
3. Avance ejecutado al mes	2.69%
4. Avance progr. Acum. al mes	71.20%
5. Avance ejec. Acum. al mes	42.14%
6. Situación actual de la obra	

Normal :	
Atrasada :	-40.81%
Adelantada :	

Ghenlis Obando Torres Abanto
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 199920

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

ING. VICTOR H. PABLO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 72683

000108

ANEXO (P)

DATOS GENERALES DE LA OBRA

7. Desarrollo de la Obra
Aspectos críticos

Problemas encontrados

Acciones correctivas tomadas

Comentarios relevantes

8. Plan de trabajo

9. Conclusiones

10. Recomendaciones

B.- ASPECTO ECONOMICO

1. Numero de valorizaciones tramitadas :

11

2. Numero de valorizaciones pagadas :

10

3. Valorización del mes

S/.346,072.17

(con IGV),

2.69%

4. Valoriz. acumulada en el mes

S/.5,429,681.23

(con IGV),

42.14%

5. Amortizaciones al mes de

Adelanto directo

S/. 29,328.15

(sin IGV)

Adelanto por materiales

S/. 48,922.23

(sin IGV)

6. Estado de Fianzas Bancarias

* Fiel cumplimiento

Vigente :

--- Vencida :

Vigente Renovada

* Adelanto Directo

Vigente :

--- Vencida :

Vigente Renovada

* Adelanto por materiales

Vigente :

--- Vencida :

Vigente Renovada

METAS LOGRADAS

42.14%

Avance Físico

CONSORCIO IRZA

EDISON OMAR ZAVALA CADENILLAS
REPRESENTANTE COMUNITARIO

Ghenlis Obando Torres Abanto

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

ING. VICTOR H. PRIETO FIZARRO
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 72553



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

EXPEDIENTE N° 000775-2023-043418

Cajamarca, 19 de julio de 2023

OFICIO N° D691-2023-GR.CAJ-GRI/SGSL



Firmado digitalmente por RUIZ LEIVA
William FAU 20453744168 soft
SEDE - SGSL - Sub Ger.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/07/2023 02:56 p. m.

Señor.-

ING. VELASQUEZ CABRERA, Herman David

Gerente Regional

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

P R E S E N T E.-

Asunto : Remito Valorización de Obra N° 11 de la I.E Gran Guzmango para trámite de pago respectivo.

Referencia : PROVEIDO N° D2274-2023-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2023-043418)
Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Secundario de la I.E San Isidro en el Distrito de Yonan, I.E Gran Guzmango Capac en el Distrito de Chilete, Provincia de Contumaza - Región Cajamarca".

De mi consideración:

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar en **01 Archivador de Palanca con 730 folios**, la Valorización N° 11 de la I.E GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, correspondiente al proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, I.E GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ", que viene siendo ejecutado por la Empresa Contratista – **CONSORCIO IRZA**, la misma que ha sido revisada y encontrada Conforme por el Ing. Víctor Prito Pizarro – Jefe de Supervisión de Obra y presentado por el consultor **CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS – Supervisor de Obra**; por lo que con el visto bueno del Ing. Nelson Oblitas Quispe – Coordinador de Obra y el suscrito, elevo a su Despacho para su conocimiento y trámite a la Dirección Regional de Administración para continuar con la gestión de pago correspondiente, según detalle:

Valorización contractual (S/IGV)	: S/.246,675.10
REINTEGROS	
Reajuste reconocido	: S/. 32,807.79
Reintegro por reajuste	: (-) S/. 732.77
Total monto bruto	: S/. 278,750.12
DESCUENTOS	
Amortización Adelanto Directo	: S/. 24,667.51 (-)
Amortización Adelanto Materiales	: S/. 110,307.79 (-)
Deducción que no corresponde por Adelanto Directo	: S/. 1,020.04 (-)
Deducción que no corresponde por Adelanto de Materiales:	S/. 1,351.93
Total Descuentos	: S/. 134,643.63 (-)
Total Importe Bruto	: S/. 144,106.49
IGV (18%)	: S/. 25,939.17
Monto a Facturar por el Contratista	: S/. 170,045.66
Retención de fiel cumplimiento	: S/. 0.00
Neto a Cancelar al Contratista	: S/. 170,045.66

Es propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

ING. WILLIAM RUIZ LEIVA

Sub Gerente

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

C.c.

- Fólder obra
- Archivo

WRL/mav



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



EXPEDIENTE N° 000775-2023-043418

Cajamarca, 17 de julio de 2023

INFORME N° D120-2023-GR.CAJ-GRI-SGSL/NFOQ



Firmado digitalmente por OBLITAS QUISPE
Nelson Francisco FAU 20453744168 soft
SEDE - SGSL - Ing. III
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/07/2023 04:26 p. m.

A : RUIZ LEIVA, William
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : OBLITAS QUISPE, Nelson Francisco
COORDINADOR DE OBRA

Asunto : ALCANZA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 11 DE LA IE. GRAN GUZMANGO CAPAC –DISTRITO DE CHILETE, PARA TRAMITE DE PAGO –MES DE JUNIO DEL 2023 (PERIODO 05/06/23 –AL 30/06/23).

Referencia : PROVEIDO N° D2258-2023-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2023-043418)
CARTA N° 102-2023-CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS/RL.
CARTA N° 024-2023-VHPP-GGC-JS- CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
CARTA N° 015-2023- VHPP-GGC-JS- CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS.
CARTA N° 065-2023/CI-REO-JLSS.

Fecha : 17 de julio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, en calidad de **COORDINADOR DE OBRA**, para saludarlo cordialmente y al vez informarle se ha procedido a revisar en Gabinete la valorización N° 11 de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO, DE LA IE. GRAN GUZMANGO CÁPAC, EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - REGIÓN CAJAMARCA", en cumplimiento a la referencia y se adjunta, para que a través de su despacho siga con su trámite correspondiente, indicándole que los documentos han sido presentados por el Ing. Mirko Córdova Pérez-Representante legal, por lo que alcanzo adjunto al presente 02 originales de la valorización N°11, en 02 archivadores de palanca, correspondiente al mes de Junio del año en curso (periodo del 05/06/2023 al 30/06/2023), dicha valorización ha sido elaborada por la empresa Contratista "**Consortio IRZA**". a través de su residente y aprobada por la supervisión quien ha revisado los metrados realmente ejecutados en la obra aprobando sus cálculos para su cancelación, dando su conformidad, por estar de acuerdo a la normatividad vigente, estando debidamente firmados por el residente de obra, el representante legal de la empresa, el Ing. **Víctor Hugo Prieto Pizarro**-Jefe de supervisión, en representación del Ing. **Mirko Córdova Pérez –representante legal del Consortio Consultores Asociados**, luego de haber valorizado en campo los metrados realmente ejecutados da su conformidad y valoriza la suma de **S/.170,045.66**; se indica que ya se ha cumplido con la retención del 10%, por garantía de fiel cumplimiento, la misma que estará en custodia hasta la liquidación de la obra.

El supervisor presenta el siguiente resumen de la valorización N° 11 de la obra, que tiene un avance del **2.81 %**, en el mes de junio del 2023 y programado en el mes de **15.50 %**, con respecto al avance acumulado la obra presenta un avance acumulado programado del mes **51.29 %** y ejecutado **39.99 %**, estando atrasada con respecto a lo programado acumulado para el mes marzo de **11.30 %**, según lo informado por la supervisión.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



DECLARACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Se detalla lo indicado por la supervisión: periodo (05/06/2023 al 30/06/2023)

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL N° 11 de la obra S/. 246, 675.10 soles

REINTEGROS

Reajuste Reconocido S/. 32, 807.79 soles
Reintegro por reajuste (-) 732.77 soles

Valorización Bruta(S/IGV) (A) S/. 278, 750.12 soles

DESCUENTOS

Amortización Ad. Directo (-) 24, 667.51
Amortización Ad. Materiales (-) 110, 307.79
Deducción que no Corresponde Adel .Direc (-) 1, 020.04
Deducción que no Corresponde Adel .Mat. 1, 351.93

TOTAL DE DESCUENTOS (B) (-) 134, 643.63 soles

Total de importe bruto S/IGV (A-B) S/. 144, 106.49 soles
IGV (18%) S/. 25, 939.17 soles

S/. 170, 045.66 soles

Retención de fiel cumplimiento S/. 0.00 soles

Pago al contratista S/. 170,045.66 soles

Son: CIENTO SETENTA MIL CUARENTA Y CINCO CON 66/100 SOLES

Penalizaciones

- 1) El supervisor no indica penalidades aplicar en su informe.
- 2) El supervisor, indica que la obra se encuentra atrasada por debajo del 80 % (39.99/51.29=77.99 %).
- 3) Se está adjuntando copia de la certificación de crédito presupuestario.

Se adjunta 02 valorizaciones N° 11 (originales) de la obra, en 02 archivadores de palanca con 725 folios C/u Original +01 CD.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

NELSON FRANCISCO OBLITAS QUISPE
COORDINADOR DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

1	Obra	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - REGIÓN CAJAMARCA"
2	Ubicación	
	Departamento	CAJAMARCA
	Provincia	CONTUMAZA
	Distrito	CHILETE
3	Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
4	Fuente de Financiamiento	Recursos Determinados
5	Tipo de proceso de Selección	LICITACION PUBLICA N° 005-2021-GR.CAJ PRIMERA CONVOCATORIA
6	Sistema de contratacion	A SUMA ALZADA
7	Valor referencial Total	S/. 11,451,152.01
8	Monto del contrato Total, con IGV	S/. 10,349,018.56
9	Monto del contrato Total, sin IGV	S/. 8,770,354.71
10	Fecha base del Expediente Tecnico	Mar. 2021
11	Plazo de ejecución según Bases de Licitación	300 DIAS CALENDARIOS
12	Plazo de ejecución según Contrato	300 DIAS CALENDARIOS
13	Número de contrato	006-2022-GRCAJ-GGR.
14	Contratista	CONSORCIO IRZA
15	Residente de Obra	ING. JOSÉ LUIS SILVA SÁNCHEZ
16	Supervisor de Obra	ING. VICTOR HUGO PRIETO PIZARRO
17	Fecha de solicitud de Adelanto Directo	
	Adelanto Directo N° 01, con IGV y fecha pago	S/. 1,034,901.86
	Fecha de entrega del Adelanto Directo	20/05/2022
18	Fecha de solicitud de Adelanto de Materiales	
	Adelantos para Materiales N° 01, con IGV y fecha	S/. 2,062,439.94
	Fecha de entrega del Adelanto de Materiales	22/07/2022
19	Entrega del terreno	13/05/2022
20	Inicio contractual del plazo de obra	24/05/2022
21	Ampliaciones de Plazo	
	R.G.R. N°1	D139-2022-GR.CAJ/GRI
	N° días	26
	R.G.R. N°2	D8-2023-GR.CAJ/GRI
	N° días	17
22	Suspension de Plazo de Ejecución	
	N°1 días	7
	N°2 días	79
23	Plazo de ejecución de obra	343 DIAS CALENDARIOS
24	Plazo para comienzo de trabajos programados	01/06/2022
25	Término vigente programado de obra inicial	26/07/2023

CONSORCIO IRZA

EDISON EMAR ZAVALETA CADENILLAS
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO IRZA

Ing. José Luis Silva Sánchez
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 208399

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
ING. VICTOR H. PRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISION
CIP. N° 72003

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo "

Chilete, 06 de junio del 2023

CARTA N°065-2023/CI-REO-JLSS.

Señor.-

EDISSON OMAR ZAVALA CADENILLAS
Representante Común – CONSORCIO IRZA

Presente.-

ASUNTO : SE ALCANZA VALORIZACIÓN DE OBRA N°11

**REFERENCIA : CONTRATO N°006-2022-GR.CAJ-GGR
OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. GRAN
GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE
CONTUMAZÁ - REGIÓN CAJAMARCA**

De mi consideración.-

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar la VALORIZACIÓN DE OBRA N°11 de la obra indicada en la referencia, correspondiente al periodo de trabajo desde el 05 al 30 de junio del 2023; para su revisión y trámite correspondiente, acorde a los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y cumpliendo con lo indicado en las Bases Integradas de la LICITACIÓN PÚBLICA N°005-2021-GR.CAJ Primera Convocatoria, Ítem 3.1.15. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES.

Sin otro particular, y agradeciéndole la atención a la presente, me despido de usted.

Atentamente,

CONSORCIO IRZA

Ing. José Luis Silva Sánchez
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 208399

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

ING. VICTOR H. PRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. N° 78883

ANEXO N° 01

I. GENERALIDADES

Nombre Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, REGIÓN CAJAMARCA"

Localidad : Chilete
Distrito : Chilete
Provincia : Contumazá
Departamento : Cajamarca

II. DATOS GENERALES

1. Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA
2. Contrato de Obra : 006-2022-GRCAJ-GGR
3. Modalidad : Por Contrata
4. Contratista : CONSORCIO IRZA
5. Residente de Obra : Ing° José Luis Silva Sánchez
Reg. CIP 208399
6. Supervisa : CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
7. Jefe de Supervisión : Ing° Víctor Hugo Prieto Pizarro
8. Monto Referencial (con IG V) : S/. 11,451,152.01
9. Monto del Contrato (con IGV) : S/. 10,349,018.56
10. Factor de Relación : 0.90
11. Plazo de ejecución : 300 DIAS CALENDARIO
12. Monto adelanto directo (con IGV) : S/.1,034,901.86
13. Fecha entrega adelanto directo : 20/05/2022
14. Monto adelanto mat. (Con IGV) : S/.2,062,439.94
15. Fecha entrega adelanto materiales : 22/07/2022

CONSORCIO IRZA

DISSON OMAR ZAVALETA CADENILLAS
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO IRZA

Ing. José Luis Silva Sánchez
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 208399

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

ING. VICTOR H. PRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. N° 72553

- | | |
|---|--|
| 18. Fecha contractual inicio de obra | : 24 de mayo del 2022 |
| 19. Fecha inicio real de obra | : 24 de mayo del 2022 |
| 20. Fecha contractual término de obra | : 26 de marzo del 2023 |
| 21. Carta fianza fiel cumplimiento | : Se solicitó retención de fiel cumplimiento |
| 22. Carta fianza adelanto directo | : SE SOLICITO. |
| Entidad financiera | : MAPFRE PERÚ |
| Vigencia hasta | : 30/07/2023 |
| 23. Carta fianza adelanto materiales | : SE SOLICITO. |
| Entidad financiera | : MAPFRE PERÚ |
| Vigencia hasta | : 30/07/2023 |
| 24. Ampliaciones de plazo | : Se han solicitado Ampliaciones de Plazo |
| R. G. N° | : D139-2022-GR.CAJ/GRI |
| | : D8-2023-GR.CAJ/GRI |
| N° días | : 26 días y 17 días |
| 25. Adicionales de obra | : No se han solicitado Adicionales de Obra |
| R. G. N° | : No corresponde |
| Monto (con IGV) | : No corresponde |
| Incidencia | : No corresponde |
| 26. Deductivo de obra | : No hay deductivos de Obra |
| R. G. N° | : No corresponde |
| Monto (con IGV) | : No corresponde |
| Incidencia | : No corresponde |

CONSORCIO IRZA

DISSON OMAR ZAVALA CADENILLAS
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO IRZA

Ing. José Luis Silva Sánchez
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 208399

III. SITUACION DE LA OBRA

A. ASPECTOS TÉCNICOS

- | | | | |
|-----|--|---|------------|
| 1.- | Situación de la Obra al mes de | : | Junio 2023 |
| | ○ Avance programado vigente | : | 15.55% |
| | ○ Avance ejecutado al mes | : | 2.81% |
| | ○ Avance prog. Acum. al mes | : | 51.29% |
| | ○ Avance ejecutado acumulado al mes | : | 39.99% |
| | ○ Situación Actual de la Obra | : | |

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
ING. VICTOR H. PIZARRO
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 72603

▪ Normal	:	-----
▪ Atrasada	:	11.30%
▪ Adelantada	:	-----

B. ASPECTO ECONOMICO

1. Número de Valorizaciones Tramitadas	:	11
2. Número de Valorizaciones Pagadas	:	
• Junio 2022	:	S/. 192,028.59
• Julio 2022	:	S/. 0.00
• Agosto 2022	:	S/. 0.00
• Setiembre 2022	:	S/. 0.00
• Octubre 2022	:	S/. 0.00
• Noviembre 2022	:	S/. 0.00
• Diciembre 2022	:	S/. 163,237.75
• Enero 2023	:	S/. 354,885.33
• Febrero 2023	:	S/. 751,876.47
• Marzo 2023	:	S/. 154,585.63
• Junio 2023	:	S/. 170,045.66
3. Valorización del mes junio 2023	:	S/. 170,045.66
4. Valorización acumulada en el mes	:	S/. 1,786,749.44
5. Amortizaciones al mes de	:	marzo 2023
Adelanto Directo	:	S/. 24,667.51
Adelanto Por Materiales	:	S/. 110,307.79
6. Estado de Fianzas Bancarias	:	
• Fiel cumplimiento	:	
Vigente	:	se encuentra vigente retención
Vencida	:	-----
Vigente Renovada	:	-----
• Adelanto Directo	:	Solicitado por el Contratista
Vigente	:	se encuentra vigente
Vencida	:	-----
Vigente Renovada	:	-----
• Adelanto por Materiales	:	Solicitado por el Contratista
Vigente	:	se encuentra vigente
Vencida	:	-----
Vigente Renovada	:	-----

CONSORCIO IRZA

ISSON OMAR ZAVALA CADENILLAS
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO IRZA

Ing. José Luis Silva Sánchez
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 208399

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

ING. VICTOR PRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISIÓN
SEP. DE 1988




"CONSTRUYENDO EL MUNDO"

C. GRÁFICOS DE AVANCES DE OBRA

- Control De Avance De Obra Programado Vs Ejecutado (Curva "S")

GRÁFICO DEL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. AVANCE FÍSICO EJECUTADO



MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL S/.	ACUMUL S/.	PARCIAL %	ACUMUL %
24-May-22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jun-22	255,805.76	255,805.76	255,805.76	2.92%	2.92%
31-Jul-22	133,832.47	389,638.23	389,638.23	1.53%	4.44%
31-Ago-22	247,515.92	637,154.15	637,154.15	2.82%	7.26%
30-Sep-22	222,950.58	860,104.73	860,104.73	2.54%	9.81%
31-Oct-22	296,222.06	1,156,326.79	1,156,326.79	3.38%	13.18%
30-Nov-22	368,547.11	1,524,873.90	1,524,873.90	4.20%	17.39%
31-Dic-22	426,686.18	1,951,560.08	1,951,560.08	4.87%	22.25%
31-Ene-23	356,425.94	2,307,986.02	2,307,986.02	4.06%	26.32%
28-Feb-23	634,311.18	2,942,297.20	2,942,297.20	7.23%	33.55%
31-Mar-23	196,717.68	3,139,014.88	3,139,014.88	2.24%	35.79%
30-Jun-23	1,359,474.19	4,498,489.07	4,498,489.07	15.50%	51.29%
26-Jul-23	4,271,865.64	8,770,354.71	8,770,354.71	48.71%	100.00%
TOTAL	8,770,354.71			100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL S/.	ACUMUL S/.	PARCIAL %	ACUMUL %
24-May-22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jun-22	255,805.76	255,805.76	255,805.76	2.92%	2.92%
31-Jul-22	133,832.48	389,638.25	389,638.25	1.53%	4.44%
31-Ago-22	247,515.92	637,154.17	637,154.17	2.82%	7.26%
30-Sep-22	222,950.58	860,104.75	860,104.75	2.54%	9.81%
31-Oct-22	296,222.06	1,156,326.80	1,156,326.80	3.38%	13.18%
30-Nov-22	368,547.11	1,524,873.91	1,524,873.91	4.20%	17.39%
31-Dic-22	426,686.18	1,951,560.09	1,951,560.09	4.87%	22.25%
31-Ene-23	369,494.18	2,321,054.27	2,321,054.27	4.71%	26.46%
28-Feb-23	755,945.21	3,076,999.45	3,076,999.45	8.62%	35.08%
31-Mar-23	183,192.82	3,260,192.28	3,260,192.28	2.09%	37.17%
30-Jun-23	2,466,675.10	3,506,867.38	3,506,867.38	13.11%	39.99%
26-Jul-23	3,506,867.39			39.99%	
TOTAL	3,506,867.39			39.99%	


CONSORCIO IRZA
Ing. José Luis Silva Sánchez
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CIP. Nº 208399

EDISON OMAR ZAVALA GADENILLAS
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
ING. VICTOR H. PRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISION
CIP. Nº 208399

- Control De Avance De Obra Financiero Programado Vs Ejecutado (Curva "S" financiera)

GRÁFICO DEL AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO



MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL S/.	PARCIAL %	ACUMUL %
24-May-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jun-22	255,805.76	255,805.76	2.92%	2.92%
31-Jul-22	133,832.47	389,638.23	1.53%	4.44%
31-Ago-22	247,515.92	637,154.15	2.82%	7.26%
30-Sep-22	222,950.58	860,104.73	2.54%	9.81%
31-Oct-22	296,222.06	1,156,326.79	3.38%	13.18%
30-Nov-22	368,547.11	1,524,873.90	4.20%	17.39%
31-Dic-22	426,686.18	1,951,560.08	4.87%	22.25%
31-Ene-23	356,425.94	2,307,986.02	4.06%	26.32%
28-Feb-23	634,311.18	2,942,297.20	7.23%	33.55%
31-Mar-23	196,717.68	3,139,014.88	2.24%	35.79%
30-Jun-23	1,359,474.19	4,498,489.07	15.50%	51.29%
26-Jul-23	4,271,865.64	8,770,354.71	48.71%	100.00%
TOTAL	8,770,354.71		100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS			
	MONTOS (S/1 /10V)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
24-May-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jun-22	255,805.76	255,805.76	2.92%	2.92%
31-Jul-22	133,832.48	389,638.25	1.53%	4.44%
31-Ago-22	247,515.92	637,154.17	2.82%	7.26%
30-Sep-22	222,950.58	860,104.75	2.54%	9.81%
31-Oct-22	296,222.06	1,156,326.80	3.38%	13.18%
30-Nov-22	368,547.11	1,524,873.91	4.20%	17.39%
31-Dic-22	426,686.18	1,951,560.09	4.87%	22.25%
31-Ene-23	369,494.18	2,321,054.27	4.21%	26.46%
28-Feb-23	507,545.21	3,076,999.45	8.62%	35.08%
31-Mar-23	183,192.82	3,260,192.28	2.09%	37.17%
30-Jun-23	2,466,751.10	5,506,867.38	28.1%	99.99%
TOTAL	3,506,867.38		99.99%	

CONSORCIO IRZA
EDISON OMAR ZAVALA CADENILLAS
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO IRZA
Ing. José Luis Silva Sánchez
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 208399

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
ING. VICTOR FRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISION
CIP. N° 72880

Dirección: Jr. Los duraznos N°258, Urbanización 22 de octubre, Cajamarca.
Teléfonos: 948929007; email: edizcivil@gmail.com

ANEXO (C)

ADJUDICACION: LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2021-GR-CAJ PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - REGIÓN CAJAMARCA"
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 EJECUTA: CONSORCIO IRZA
 RESIDENTE: ING. JOSÉ LUIS SILVA SÁNCHEZ
 JEFE SUPERVISOR: ING. VÍCTOR HUGO PRIETO PIZARRO
 SUPERVISOR: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
 CONTRATO: N° 006-2022-GRCAJ-GGR

MONTO DEL CONTRATO: S/. 10,349,018.56 Con/IGV
 MONTO DEL CONTRATO: S/. 8,770,354.71 Sin/IGV

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS

MES	VALORIZACIÓN N°	PROGRAMADO (Sin. IGV)			EJECUTADO (Sin. IGV)			% EJEC./ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
May-22	01	0.00	0.00	0.00%	255,805.76	255,805.76	2.92%	100.00%
Jun-22	02	255,805.76	255,805.76	2.92%	133,832.47	389,638.23	4.44%	100.00%
Jul-22	03	133,832.47	389,638.23	4.44%	247,515.92	637,154.17	7.26%	100.00%
Ago-22	04	247,515.92	637,154.15	7.26%	222,950.58	860,104.75	9.81%	100.00%
Set-22	05	222,950.58	860,104.73	9.81%	296,222.06	1,156,326.80	13.18%	100.00%
Oct-22	06	296,222.06	1,156,326.79	13.18%	368,547.11	1,524,873.91	17.39%	100.00%
Nov-22	07	368,547.11	1,524,873.90	17.39%	426,686.18	1,951,560.09	22.25%	100.00%
Dic-22	08	426,686.18	1,951,560.08	22.25%	356,425.94	2,307,986.02	26.32%	100.57%
Ene-23	09	356,425.94	2,307,986.02	26.32%	634,311.18	2,942,297.20	33.55%	104.58%
Feb-23	10	634,311.18	2,942,297.20	33.55%	196,717.68	3,139,014.88	35.79%	103.86%
Mar-23	11	196,717.68	3,139,014.88	35.79%	1,359,474.19	4,498,489.07	51.29%	77.96%
Jun-23		1,359,474.19	4,498,489.07	51.29%	4,271,865.64	8,770,354.71	100.00%	
Jul-23		4,271,865.64	8,770,354.71	100.00%				
TOTAL		8,770,354.71			3,506,867.38			

000505

CONSORCIO IRZA
 Ing. Omar Zavaleta Cadenillas
 REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO IRZA
 Ing. José Luis Silva Sánchez
 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 208399

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
 ING. VÍCTOR HUGO PRIETO PIZARRO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP. N° 78888

ANEXO (D)

ADJUDICACION: LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2021-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE
OBRA: CONTUMAZA - REGIÓN DE CAJAMARCA"
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
EJECUTA: CONSORCIO IRZA
RESIDENTE: ING. JOSÉ LUIS SILVA SÁNCHEZ
JEFE SUPERVISOR: ING. VÍCTOR HUGO PRIETO PIZARRO
SUPERVISOR: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
CONTRATO: N° 006-2022-GRCAJ-GGR

GRÁFICO DEL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. AVANCE FÍSICO EJECUTADO



PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)

CONSORCIO IRZA

Ing. José Luis Silva Sánchez
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 208399

MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
24-May-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jun-22	255,805.76	255,805.76	2.92%	2.92%
31-Jul-22	133,832.47	389,638.23	1.53%	4.44%
31-Ago-22	247,515.92	637,154.15	2.82%	7.26%
30-Sep-22	222,950.58	860,104.73	2.54%	9.81%
31-Oct-22	296,222.06	1,156,326.79	3.38%	13.18%
30-Nov-22	368,547.11	1,524,873.90	4.20%	17.39%
31-Dic-22	426,686.18	1,951,560.08	4.87%	22.25%
28-Feb-23	634,311.18	2,307,966.02	4.06%	26.32%
31-Mar-23	196,717.68	2,942,297.20	7.23%	33.55%
30-Jun-23	1,359,474.19	4,498,489.07	2.24%	35.79%
26-Jul-23	4,271,865.64	8,770,354.71	48.71%	100.00%
TOTAL	8,770,354.71	8,770,354.71	100.00%	100.00%

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
24-May-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jun-22	255,805.76	255,805.76	2.92%	2.92%
31-Jul-22	133,832.48	389,638.25	1.53%	4.44%
31-Ago-22	247,515.92	637,154.17	2.82%	7.26%
30-Sep-22	222,950.58	860,104.75	2.54%	9.81%
31-Oct-22	296,222.06	1,156,326.80	3.38%	13.18%
30-Nov-22	368,547.11	1,524,873.91	4.20%	17.39%
31-Dic-22	426,686.18	1,951,560.09	4.87%	22.25%
28-Feb-23	755,945.21	2,321,054.27	4.21%	26.46%
31-Mar-23	183,192.82	3,076,999.45	8.62%	35.08%
30-Jun-23	246,675.10	3,260,192.28	2.09%	37.17%
26-Jul-23	3,506,867.39	3,506,867.38	2.81%	39.99%
TOTAL	3,506,867.39	3,506,867.38	39.99%	39.99%

CONSORCIO IRZA

Ing. Manuel Jonathan Sánchez Mendoza
CIP: 228740
ESPECIALISTA EN VALORIZACIÓN


CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

ING. VÍCTOR H. PRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 17888

ANEXO (E)

ADJUDICACION: LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2021-GR-CAJ PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - REGIÓN CAJAMARCA"
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 EJECUTA: CONSORCIO IRZA
 RESIDENTE: ING. JOSÉ LUIS SILVA SÁNCHEZ
 JEFE SUPERVISOR: ING. VÍCTOR HUGO PRIETO PIZARRO
 SUPERVISOR: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
 CONTRATO: N° 006-2022-GR-CAJ-GGR

GRÁFICO DEL AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO



CONSORCIO IRZA
 DISSON OMAR ZAVALA CADENILLAS
 REPRESENTANTE COMÚN

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL S/.	PARCIAL %	ACUMUL %	PARCIAL %	ACUMUL %
24-May-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30-Jun-22	255,805.76	255,805.76	2.92%	2.92%	2.92%	2.92%
31-Jul-22	133,832.48	389,638.25	1.53%	1.53%	1.53%	4.44%
31-Ago-22	247,515.92	637,154.17	2.82%	2.82%	2.82%	7.26%
30-Sep-22	222,950.58	860,104.75	2.54%	2.54%	2.54%	9.81%
31-Oct-22	296,222.06	1,156,326.80	3.38%	3.38%	3.38%	13.18%
30-Nov-22	368,547.11	1,524,873.91	4.20%	4.20%	4.20%	17.39%
31-Dic-22	426,686.18	1,951,560.09	4.87%	4.87%	4.87%	22.25%
31-Ene-23	369,494.18	2,321,054.27	4.21%	4.21%	4.21%	26.46%
28-Feb-23	755,945.21	3,076,999.45	8.62%	8.62%	8.62%	35.08%
31-Mar-23	183,192.82	3,260,192.28	2.09%	2.09%	2.09%	37.17%
30-Jun-23	246,675.10	3,506,867.38	2.81%	2.81%	2.81%	39.99%
TOTAL	3,506,867.39		39.99%			

MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS				PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL S/.	PARCIAL %	ACUMUL %	PARCIAL %	ACUMUL %
24-May-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30-Jun-22	255,805.76	255,805.76	2.92%	2.92%	2.92%	2.92%
31-Jul-22	133,832.47	389,638.23	1.53%	1.53%	1.53%	4.44%
31-Ago-22	247,515.92	637,154.15	2.82%	2.82%	2.82%	7.26%
30-Sep-22	222,950.58	860,104.73	2.54%	2.54%	2.54%	9.81%
31-Oct-22	296,222.06	1,156,326.79	3.38%	3.38%	3.38%	13.18%
30-Nov-22	368,547.11	1,524,873.90	4.20%	4.20%	4.20%	17.39%
31-Dic-22	426,686.18	1,951,560.08	4.87%	4.87%	4.87%	22.25%
31-Ene-23	356,425.94	2,307,986.02	4.06%	4.06%	4.06%	26.32%
28-Feb-23	634,311.18	2,942,297.20	7.23%	7.23%	7.23%	33.55%
31-Mar-23	196,717.68	3,139,014.88	2.24%	2.24%	2.24%	35.79%
30-Jun-23	1,359,474.19	4,498,489.07	15.50%	15.50%	15.50%	51.29%
26-Jul-23	4,271,865.64	8,770,354.71	48.71%	48.71%	48.71%	100.00%
TOTAL	8,770,354.71		100.00%			

CONSORCIO IRZA
 Ing. José Luis Silva Sánchez
 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 208399
 CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
 ING. VÍCTOR H. PRIETO PIZARRO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP. N° 78553

000501

ANEXO (N)

000477

ADJUDICACION: LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2021-GR.CAJ PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - REGIÓN CAJAMARCA"
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
EJECUTA: CONSORCIO IRZA
RESIDENTE: ING. JOSÉ LUIS SILVA SÁNCHEZ
JEFE SUPERVISOR: ING. VÍCTOR HUGO PRIETO PIZARRO
SUPERVISOR: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
CONTRATO: N° 006-2022-GRCAJ-GGR

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN N° 11

Del 05 al 30 de junio del 2023

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual		
1.0.1	Valorización Contractual	246,675.10	
1.1.0	Reintegros		
1.1.1	Reajuste reconocido	32,807.79	
1.1.2	Reintegro por Reajuste	-732.77	
TOTAL MONTO BRUTO (A)			278,750.12
2.0.0	DESCUENTOS		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo		
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	24,667.51	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	110,307.79	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	1,020.26	
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	-1,351.93	
TOTAL DESCUENTOS (B)			134,643.63
TOTAL NETO (A-B)			144,106.49
I.G.V.		18.00%	25,939.17
TOTAL			170,045.66
Retencion fiel cumplimiento			
Retencion de fiel cumplimiento			0.00
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 170,045.66
SON: CIENTO SETENTA MIL CUARENTA Y CINCO CON 66/100 SOLES			

CONSORCIO IRZAEDISON OMAR ZAVALA CADENILLAS
REPRESENTANTE COMÚN**CONSORCIO IRZA**Ing. José Luis Silva Sánchez
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 208399**CONSORCIO IRZA**Ing. Manuel Jonathan Sánchez Mendoza
CIP: 226740
ESPECIALISTA EN VALORIZACIONESCONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS
ING. VÍCTOR HUGO PRIETO PIZARRO
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 72603