



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

554

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CARTA N°014-2024-SDPS/RC

Cajamarca, 16 de Abril del 2024.

SEÑORES:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL

ATENCIÓN:

Ing. William Ruiz Leiva

SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

ASUNTO:

ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION N° 01 (02 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024)

REFERENCIA:

a) CARTA N°007-2024-RAJ/SO

b) CARTA N° 009-CC/FAFT-CAJ/2024

c) INFORME N° 007-CC/REPG-CAJ/2024

d) CARTA N°013-2024-SDPS/RC (Fecha:12/04/2024)

e) INFORME N° D34-2024-GR.CAJ-GR/ISGL (Fecha:12/04/2024)

f) INFORME N°D34-2024-GR.CAJ-GR/ISGL (Fecha:11/04/2024)

g) CARTA N°010-2024-SDPS/RC (Fecha:05/04/2024)

h) CARTA N°006-2024-RAJ/SO (Fecha:05/04/2024)

i) CARTA N°006-CC/FAFT-CAJ /2024 (Fecha:31/03/2024)

j) INFORME N° 005-CC/REPG-CAJ/2024 (Fecha:31/03/2024)

k) CONTRATO DE SUPERVISIÓN N°17-2024-GR.CAJ-GGR

l) CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°15-2024-GR.CAJ-GGR

m) Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496

De nuestra consideración.

Mediante la presente para hacerles llegar un cordial saludo y ALCANZO LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION N° 01 (02 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024), de la obra: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI: 2585496; en donde el CONSORCIO CAJAMARCA mediante CARTA N° 009-CC/FAFT-CAJ/2024 cumple con levantar las observaciones planteadas por la entidad y a la vez el Supervisor de Obra subsana sus observaciones y emite su conformidad mediante CARTA N° 009-CC/FAFT-CAJ/2024; del levantamiento de observaciones a la Valorización N°01 de obra; por lo que se alcanza para el trámite correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarles las muestras de mi consideración y sincera estima.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVILA PEREZ SILVA
GERENTE GENERAL

RUC DEL CONSORCIO SUPERVISOR JV: 20612204951

Telefono:912 487 327 , correo: samuelperez310615@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR AV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 70056019
REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA
RODRIGO AMARAL GARCIA

CONSORCIO CAJAMARCA
FRANCIS ACOSTA FIGUEROA TORRES
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70184766

1. INFORME DE CONFORMIDAD MENSUAL DEL SUPERVISOR

CONSORCIO CAJAMARCA	Obra: "Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Torales en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca", CUI: 2585496
INFORME DE VALORIZACION N°01 DE OBRA - DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024	

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Cajamarca, 16 de Abril del 2024

CARTA N° 007-2024 - RAJ/SO

SR. SAMUEL DAVID PEREZ SILVA

REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR JV

ASUNTO
Presente

: ALCANZO INFORME DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL
CONTRATISTA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PERIODO
(02.03.2024 - 31.03.2024)

REFERENCIA

- a. Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD
CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA", CUI: 2585496
- b. CARTA N° 006-CC/FAFT-CAJ/2024

De mi consideración:

Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarle y al mismo tiempo, alcanzarle el
INFORME DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL CONTRATISTA CON LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES DEL PERIODO (02.03.2024 - 31.03.2024), de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA
LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA",
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CODIGO UNICO 2511659; dando la conformidad y
aprobación de la supervisión, por lo que se recomienda el trámite de valorización respectivo al CONSORCIO
CAJAMARCA.

Esperando la atención a la presente me suscribo a Ud.


Atentamente,

Rolando Anyapoma Juicamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76486555
REPRESENTANTE COMÚN

DIRECCION: JR. Los Andes N° 125 - CAJAMARCA Email: anyapoma@comprosa.com Cel: 976486555

16/04/2024
4:30pm



**INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N° 01
DE LA SUPERVISIÓN
(DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)**

OBRA:

**"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA
TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA" - CUI: 2585496**

EJECUTA

: CONSORCIO CAJAMARCA

RESIDENTE

: ING. ROLANDO E. PEREZ GODOY

SUPERVISA

: CONSORCIO SUPERVISOR JV

SUPERVISOR

: ING. ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO

CAJAMARCA, MARZO 2024

CONSORCIO SUPERVISOR JV
ING. ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO
SUPERVISOR
CUI: 2585496
SAMUEL D. V. H. PEREZ GODOY
RESIDENTE
CUI: 2585496

550

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	---	--

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
1. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA.....	5
1.1. CONTRATISTA DE OBRA.....	5
1.2. CONSULTOR DE OBRA.....	6
1.3. DATOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.....	7
1.4. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.....	7
1.5. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA.....	7
1.6. RESUMEN DE VALORIZACION BRUTA DE LA OBRA.....	8
1.7. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA.....	8
2. RESUMEN EJECUTIVO.....	9
2.1. NOMBRE DE LA OBRA.....	9
2.2. ANTECEDENTES.....	9
2.3. UBICACIÓN.....	11
2.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....	11
2.3.2. UBICACIÓN POLÍTICA.....	12
2.4. OBJETIVO PRINCIPAL.....	12
2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR.....	12
2.5.1. VIAS DE ACCESO.....	12
2.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.....	12
2.5.3. METAS DEL PROYECTO.....	13
2.6. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA.....	13
2.7. PRESUPUESTO OFERTADO CONTRACTUAL POR CONTRATISTA.....	14
2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN.....	15
2.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.....	15

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTILLANA, ANDRÉS PEREZ SILVA
INGENIERO CIVIL
CUI: 2585496
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTILLANA, ANDRÉS PEREZ SILVA
INGENIERO CIVIL
CUI: 2585496
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTIAGO D. ALFARO
INGENIERO CIVIL
HABILITADO EN OBRAS

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTIAGO D. ALFARO
INGENIERO CIVIL
HABILITADO EN OBRAS

2.10.	NORMAS Y REGLAMENTOS	15
2.11.	SITUACIÓN FÍSICO Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA	16
3.	VALORIZACIÓN N°01 DE OBRA	17
3.1.	INTRODUCCIÓN	17
3.2.	MEMORIA DESCRIPTIVA	17
3.3.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	18
3.4.	OBJETIVO PRINCIPAL	18
3.5.	DESARROLLO DE LA OBRA	19
3.6.	CONTROL DE CALIDAD	25
3.7.	CONTROL DE PLAZOS	26
4.	CONCLUSIONES	27
5.	RECOMENDACIONES	28

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
---	--	--

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL D. V. AND P. PEREZ SILVA
REVISOR

CONSORCIO SUPERVISOR JV
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

El presente informe de conformidad de valorización se elabora en el contexto del contrato de construcción para la "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA". El contrato se rige bajo el sistema de contratación a suma alzada, en el cual se estableció un precio fijo para la ejecución de la obra, independientemente de los costos reales en los que pueda incurrir el contratista.

El objetivo principal de este informe es verificar y certificar que los trabajos realizados por el CONTRATISTA hasta la fecha están de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de construcción. Asimismo, se busca asegurar que los valores presentados para su pago sean justos y correspondan fielmente al avance y calidad de los trabajos ejecutados.

Durante el proceso de elaboración de este informe, se realizaron inspecciones detalladas de los trabajos realizados, se revisaron los documentos pertinentes, se analizaron los avances registrados y se llevaron a cabo reuniones con el equipo técnico y el contratista para recopilar la información necesaria.

El informe está estructurado en varias secciones que detallan los aspectos relevantes del proceso de valorización, incluyendo el avance físico y financiero de la obra, las observaciones y recomendaciones derivadas de las inspecciones realizadas, así como cualquier otra información relevante para garantizar el cumplimiento satisfactorio del contrato.

INTRODUCCIÓN

 CONSORCIO SUPERVISOR JV	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº 01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	---	---

548

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL D. VILLALBA
INGENIERO CIVIL
CIP. 139745

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL D. VILLALBA
INGENIERO CIVIL
CIP. 139745

✓ Sr. Francis Arturo Figueroa Torres (Representante Común)

• EMPRESA EJECUTORA: Consorcio Cajamarca

• FACTOR DE RELACIÓN: 1.00000

• PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)

• PRESUPUESTO BASE: S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)

• NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: IOAR Aprobado

convocado el 18/12/2023

• PROCESO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada - N°078-2023-GR.CAJ-1ra C,

1.1. CONTRATISTA DE OBRA

• Consultor del E.T.: Ing. Elmer Bustamante Valdivia - CIP. N° 139745

• FECHA PRESUPUESTO BASE: Octubre - 2023

2023-GR.CAJ/GRI, de fecha 30/10/2023

• RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE E.T.: Resolución Gerencial Regional N° D92-

• ENTIDAD: Gobierno Regional De Cajamarca

✓ Departamento: Cajamarca

✓ Provincia: Cajamarca

✓ Distrito: Cajamarca

• UBICACIÓN POLÍTICA:

CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA

DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA

• PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES

1. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

(DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)

VALORIZACIÓN N°01

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	--	---

547

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTO DOMINGO DE LOS CABALLEROS
CIP 131027

• SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro - CIP N°131027

✓ S/ 9,970.94

• GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Retención del (10%)

✓ Suma Alzada (Liquidación de Obra) (60 d.c.)

✓ Tarifas (Supervisión de la Obra) (120 d.c.)

• SISTEMA DE EJECUCIÓN:

• PLAZO DE CONSULTORIA: 180 días calendario

21/02/2024

• CONTRATO DE CONSULTORIA: Contrato N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, fecha

✓ Sr. Samuel David Pérez Silva (Representante Común)

• EMPRESA CONSULTORA: Consorcio Supervisor JV

• FACTOR DE RELACIÓN: 1.00000

• PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 99,709.38 (Inc. IGV)

• PRESUPUESTO BASE: S/ 99,709.38 (Inc. IGV)

convocado el 12/12/2023

• PROCESO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada N°088-2023-GR.CAJ - Ira C,

1.2. CONSULTOR DE OBRA

• RESIDENTE DE OBRA: Ing. Rolando Eloy Pérez Godoy - CIP N°107626

✓ S/ 194,365.25

• GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Retención del (10%)

• SISTEMA DE EJECUCIÓN: Suma Alzada

• PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 días calendario

• CONTRATO DE OBRA: Contrato N°015-2024- GR.CAJ-GGR, fecha 16/02/2024

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	--	---

545

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
---	---	--

1.3. DATOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

• FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 01/03/2024

• FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: 02/03/2024

• TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL: 29/06/2024

1.4. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA

• Nº DE VALORIZACIONES TRAMITADAS: 01

✓ Valorización Nº01 del 02 al 31 de Marzo del 2024

• Nº DE VALORIZACIONES PAGADAS: 00

• PERIODO DE VALORIZACIÓN ACTUAL: Valorización Nº 01 (02 al 31 de Marzo del 2024)

• VALORIZACIÓN BRUTA (INC. IGV):

✓ S/ 1,943,652.51 (Total de proyecto)

AVANCE EFECTUADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00%	14.1860373%	14.1860373%	85.8139627%
AVANCE PROGRAMADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00%	17.54%	17.54%	82.46%

• ESTADO DE LA OBRA: En Ejecución y ATRASADA en un 3.34943411%%

1.5. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

AVANCE EFECTUADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
S/ 0.00	S/ 275,727.27	S/ 275,727.27	S/ 1,667,925.24
AVANCE PROGRAMADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
S/ 0.00	S/ 340,828.63	S/ 340,828.63	S/ 1,602,823.88

• ESTADO DE LA OBRA: En Ejecución y ATRASADA en S/ 65,101.36.


Rolando Argeypona Jucanuro
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA


SAMUEL DÁVILA PÉREZ SILVA
DNI 76054015
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR JV

Suplen. C. 1977
INGENIERO EN CIVIL
Rolando Arroyave Jaramero

CONSORCIO SUPERVISOR, J.V.
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
ONE - CONDOMÍNIO
REPRESENTANTE COMUM

VALORIZACION NETA TOTAL DEL PROYECTO		
A. OBRA CIVIL	S/233,667.18	
B. VALORIZACION BRUTA	S/ 233,667.18	
C. REAJUSTES	S/ 0.00	
D. DEDUCCIONES	S/ 0.00	
E. AMORTIZACIONES	S/ 0.00	
F. SUBTOTAL DE OBRA	S/ 233,667.18	
G. IGV (18%)	S/ 42,060.09	
H. MONTO A FACTURAR (OBRA)	S/ 275,727.27	(INC. IGV)
I. RETENCION DE 10% (1/2)	S/-97,182.63	(INC. IGV)
J. MONTO A CANCELAR (OBRA)	S/ 178,544.64	(INC. IGV)

1.7. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

[illegible]

1.6. RESUMEN DE VALORIZACION BRUTA DE LA OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV" 	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(TA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
---	--	---

 “CONSORCIO SUPERVISOR JV”	PROYECTO: “(CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	---	--

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. NOMBRE DE LA OBRA

“(CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496

2.2. ANTECEDENTES

- Con fecha 18/12/2023, se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - Nº078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CUI: 2585496
- Con fecha 12/12/2023, se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría de obra.
- Con fecha 30/01/2024, se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO CAJAMARCA como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - Nº078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA.
- Con fecha 07/02/2024, se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO SUPERVISOR JV como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA.

PRIMERA CONVOCATORIA.

- Con fecha 16/02/2024, se realizó la firma del CONTRATO Nº015-2024-GR.CAJ-GGR, por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA representada en calidad de Gerente General Regional por el Ing. Jesús Julca Diaz y por otra parte el CONSORCIO CAJAMARCA con su representante común el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres, ganador de la buena pro ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - Nº078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, por un monto que asciende a la suma de S/ 1,943,652.51 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

CONSORCIO SUPERVISOR JV
 SAMUEL D. GARCIA
 REPRESENTANTE COMÚN

INCENTIVO CIVIL
 CUI: 15102
 SUPERVISOR DE OBRA


	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
---	---	--

CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.

- Con fecha 21/02/2024, se realizó la firma del CONTRATO N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA representada en calidad de Gerente General Regional por el Ing. Jesús Julca Diaz y por otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR JV representado por el Sr. Samuel David Perez Silva, ganador de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, por un monto que asciende a la suma de S/ 99,709.38 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación de Tarifas para la supervisión de la obra y a Suma Alzada para la liquidación de obra.

- Con fecha 01/03/2024, se firma el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA en representación la Ing. Doris Jimenez en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones y la Ing. Lizbeth Saldaña Cedron en calidad de Coordinadora de Obra; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Perez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra.

- Con fecha 02/03/2024, se firma el ACTA DE DISPOSICION DE TERRENO, por parte del I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA en representación la Sor. Margarita Castilla Felix en calidad de Directora de la I.E. y la Sra. Yaribal Terrones Cotrina en calidad de Administradora de la I.E.; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Perez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra; quedando esta acta como muestra del Inicio del Plazo de Ejecución de la Obra.

2.3. UBICACIÓN

2.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Geográficamente el distrito de Cajamarca se ubica en la sierra norte de la Región Cajamarca, en la Provincia de Cajamarca.

Su altitud es de 2,750 m.s.n.m.

Sus coordenadas GEODESICAS ESTAN ESTABLECIDAS EN:

7° 9'22.05" LATITUD SUR

78°30'44.68" LONGITUD OESTE





Imagen satelital actual I.E. Emblemático Santa Teresita – Distrito Cajamarca

CAJAMARCA – CAJAMARCA – 2024. Fuente: Elaboración propia

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SALUD D. A. HERNANDEZ SILVA
REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO CIVIL
CIP 111022
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

"CONSORCIO SUPERVISOR JV"



CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN
Nº01
(DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL PÉREZ SILVA
INGENIERO CIVIL
CIP 121021
SUPERVISOR DE OBRA

01

Cobertura de instalación deportiva:

MODULO

La ejecución del proyecto en la Institución Educativa emblemática Santa Teresita, considera la construcción de cobertura de la instalación deportiva (patio multi usos):

2.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Fuente: Elaboración Propia y

Desde	Hacia	Tipo de Transporte	Tipo de Vía	Distancia (m.)	Tiempo: vehículo (Minutos)
Plaza de Armas Cajamarca	Cajamarca	Vehículo	Pavimento de concreto	600	10 min

CUADRO DE ACCESO

2.5.1. VÍAS DE ACCESO

2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR

El objetivo principal del informe de conformidad de valorización en el contexto de la "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", es verificar y certificar que los trabajos realizados están de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de construcción y que los valores presentados para su pago son justos y corresponden fielmente al avance y calidad de los trabajos ejecutados.

2.4. OBJETIVO PRINCIPAL

Departamento : Cajamarca

Provincia : Cajamarca

Distrito : Cajamarca

2.3.2. UBICACIÓN POLÍTICA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	---

CONSORCIO SUPERVISOR JV
INGENIERO CIVIL
CIR 131057
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
INGENIERO CIVIL
CIR 131057
SUPERVISOR DE OBRA

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 07/100 SOLES

ITEM	COMPONENTE	MONTO
1	ESTRUCTURAS	S/ 1,185,328.39
2	ARQUITECTURA	S/ 216,190.04
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 23,024.26
4	INSTALACIONES SANTARIAS	S/ 20,844.41
6	COSTO DIRECTO	S/ 1,445,387.10
7	GASTOS GENERALES (8.96%)	S/ 129,506.68
8	UTILIDAD (5%)	S/ 72,269.36
9	SUB TOTAL	S/ 1,647,163.14
10	IGV (18%)	S/ 296,489.37
11	VALOR REFERENCIAL	S/ 1,943,652.51
13	EXPEDIENTE TECNICO	S/ 55,286.18
12	SUPERVISION (4.62%)	S/ 89,796.75
12	LIQUIDACION (0.51%)	S/ 9,912.63
16	PRESUPUESTO TOTAL	S/ 2,098,648.07

El Valor Referencial del proyecto a ejecutar asciende a la suma de S/. 1,943,652.51 (Un millón novecientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos con 51/100 soles).
El Costo Total de Inversión del Proyecto a ejecutar asciende a la suma de S/. 2,098,648.07 (Dos millones noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho con 07/100), con precios vigentes al mes octubre del 2023, conforme el siguiente resumen:

2.6. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

METAS FISICAS DEL PROYECTO	CANTIDAD	AREA OCUPADA	UNIDAD
MODULO			
✓ COBERTURA DE INSTALACIÓN DEPORTIVA	1	2118.39	M2
OTROS			
✓ INSTALACIONES ELECTRICAS	1	1	GLB
✓ DRENAJE PLUVIAL	1	1	GLB

El presente proyecto cuenta con las siguientes metas:

2.5.3. METAS DEL PROYECTO

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	---

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
---	--	---

2.7. PRESUPUESTO OFERTADO CONTRATUAL POR CONTRATISTA

El Monto Contractual Total de la Obra asciende A S/ 1,943,652.51 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCION	PARCIAL
SUBPRESUPUESTO (1.00) ESTRUCTURAS	COSTO DIRECTO S/ 1,185,328.39
	G.G (8.959999719%CD) S/ 106,205.42
	UTILIDAD (5.00000035%CD) S/ 59,266.42
	SUB TOTAL S/ 1,350,800.23
	IGV (18.000%) S/ 243,144.04
SUB PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,593,944.27	
SUBPRESUPUESTO (2.00) ARQUITECTURA	COSTO DIRECTO S/ 216,190.04
	G.G (8.959999719%CD) S/ 19,370.63
	UTILIDAD (5.00000035%CD) S/ 10,809.50
	SUB TOTAL S/ 246,370.17
	IGV (18.000%) S/ 44,346.63
SUB PRESUPUESTO TOTAL S/ 290,716.80	
SUBPRESUPUESTO (3.00) INSTALACIONES ELECTRICAS	COSTO DIRECTO S/ 23,024.26
	G.G (8.959999719%CD) S/ 2,062.97
	UTILIDAD (5.00000035%CD) S/ 1,151.21
	SUB TOTAL S/ 26,238.44
	IGV (18.000%) S/ 4,722.92
SUB PRESUPUESTO TOTAL S/ 30,961.36	
SUBPRESUPUESTO (4.00) INSTALACIONES SANITARIAS	COSTO DIRECTO S/ 20,844.41
	G.G (8.959999719%CD) S/ 1,867.66
	UTILIDAD (5.00000035%CD) S/ 1,042.23
	SUB TOTAL S/ 23,754.30
	IGV (18.000%) S/ 4,275.78
SUB PRESUPUESTO TOTAL S/ 28,030.08	
COMPONENTE (1) OBRA CIVIL	COSTO DIRECTO S/ 1,445,387.10
	G.G (8.959999719%CD) S/ 129,506.68
	UTILIDAD (5.00000035%CD) S/ 72,269.36
	SUB TOTAL S/ 1,647,163.14
	IGV (18.000%) S/ 296,489.37
PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,943,652.51	

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTO DOMINGO DE LOS ANDES
CUI: 2585496
SANTO DOMINGO DE LOS ANDES

INGENIERO CIVIL
CIP: 151027
SUPERVISOR DE OBRA

- ## 2.10. NORMAS Y REGLAMENTOS

- ## 2.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- ## 2.8. PLAZO DE EJECUCION

 “CONSEJO REGULADOR IV”	PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(TA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
---	--	---

Rolando Angyponu Sulcamaro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTIAGO PEREZ SILVA
DIRECTOR GENERAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMULA	FORMULA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
1	ESTRUCTURAS	COSTO DIRECTO	S/ 1,186,228.39		S/ 205,043.15	S/ 205,043.15	S/ 980,285.24
			G (0.95999971%CD)	S/ 106,205.42	S/ 10,321.87	S/ 10,321.87	S/ 87,833.55
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 99,286.42	S/ 10,321.87	S/ 10,321.87	S/ 49,014.25	
		SUB TOTAL	S/ 1,350,808.23	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 1,117,133.05	
		G (0.95999971%CD)	S/ 19,370.83			S/ 19,370.83	
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 10,809.50			S/ 10,809.50	
		SUB TOTAL	S/ 244,370.17			S/ 244,370.17	
		COSTO DIRECTO	S/ 23,014.26			S/ 23,014.26	
		G (0.95999971%CD)	S/ 2,062.97			S/ 2,062.97	
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,151.21			S/ 1,151.21	
SUB TOTAL	S/ 26,444.41			S/ 26,444.41			
COSTO DIRECTO	S/ 26,444.41			S/ 26,444.41			
G (0.95999971%CD)	S/ 1,067.66			S/ 1,067.66			
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,042.23			S/ 1,042.23			
SUB TOTAL	S/ 23,754.30			S/ 23,754.30			
COSTO DIRECTO	S/ 1,448,987.18			S/ 205,043.15	S/ 205,043.15		
G (0.95999971%CD)	S/ 129,508.38			S/ 10,321.87	S/ 10,321.87		
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 72,269.38			S/ 10,321.87	S/ 10,321.87		
SUB TOTAL	S/ 1,650,764.94			S/ 233,667.18	S/ 233,667.18		
G (0.95999971%CD)	S/ 289,469.37			S/ 42,060.09	S/ 42,060.09		
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,043.14			S/ 275,727.27	S/ 275,727.27		
SUB TOTAL	S/ 1,651,108.14			S/ 233,667.18	S/ 233,667.18		
100(100000000%)				14.1580373%	14.1580373%	14.1580373%	25.4130827%
2	ARQUITECTURA	COSTO DIRECTO	S/ 1,186,228.39		S/ 205,043.15	S/ 205,043.15	S/ 980,285.24
			G (0.95999971%CD)	S/ 106,205.42	S/ 10,321.87	S/ 10,321.87	S/ 87,833.55
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 99,286.42	S/ 10,321.87	S/ 10,321.87	S/ 49,014.25	
		SUB TOTAL	S/ 1,350,808.23	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 1,117,133.05	
		G (0.95999971%CD)	S/ 19,370.83			S/ 19,370.83	
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 10,809.50			S/ 10,809.50	
		SUB TOTAL	S/ 244,370.17			S/ 244,370.17	
		COSTO DIRECTO	S/ 23,014.26			S/ 23,014.26	
		G (0.95999971%CD)	S/ 2,062.97			S/ 2,062.97	
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,151.21			S/ 1,151.21	
SUB TOTAL	S/ 26,444.41			S/ 26,444.41			
COSTO DIRECTO	S/ 26,444.41			S/ 26,444.41			
G (0.95999971%CD)	S/ 1,067.66			S/ 1,067.66			
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,042.23			S/ 1,042.23			
SUB TOTAL	S/ 23,754.30			S/ 23,754.30			
COSTO DIRECTO	S/ 1,448,987.18			S/ 205,043.15	S/ 205,043.15		
G (0.95999971%CD)	S/ 129,508.38			S/ 10,321.87	S/ 10,321.87		
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 72,269.38			S/ 10,321.87	S/ 10,321.87		
SUB TOTAL	S/ 1,650,764.94			S/ 233,667.18	S/ 233,667.18		
G (0.95999971%CD)	S/ 289,469.37			S/ 42,060.09	S/ 42,060.09		
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,043.14			S/ 275,727.27	S/ 275,727.27		
SUB TOTAL	S/ 1,651,108.14			S/ 233,667.18	S/ 233,667.18		
100(100000000%)				14.1580373%	14.1580373%	14.1580373%	25.4130827%
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	COSTO DIRECTO	S/ 1,186,228.39		S/ 205,043.15	S/ 205,043.15	S/ 980,285.24
			G (0.95999971%CD)	S/ 106,205.42	S/ 10,321.87	S/ 10,321.87	S/ 87,833.55
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 99,286.42	S/ 10,321.87	S/ 10,321.87	S/ 49,014.25	
		SUB TOTAL	S/ 1,350,808.23	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 1,117,133.05	
		G (0.95999971%CD)	S/ 19,370.83			S/ 19,370.83	
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 10,809.50			S/ 10,809.50	
		SUB TOTAL	S/ 244,370.17			S/ 244,370.17	
		COSTO DIRECTO	S/ 23,014.26			S/ 23,014.26	
		G (0.95999971%CD)	S/ 2,062.97			S/ 2,062.97	
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,151.21			S/ 1,151.21	
SUB TOTAL	S/ 26,444.41			S/ 26,444.41			
COSTO DIRECTO	S/ 26,444.41			S/ 26,444.41			
G (0.95999971%CD)	S/ 1,067.66			S/ 1,067.66			
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,042.23			S/ 1,042.23			
SUB TOTAL	S/ 23,754.30			S/ 23,754.30			
COSTO DIRECTO	S/ 1,448,987.18			S/ 205,043.15	S/ 205,043.15		
G (0.95999971%CD)	S/ 129,508.38			S/ 10,321.87	S/ 10,321.87		
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 72,269.38			S/ 10,321.87	S/ 10,321.87		
SUB TOTAL	S/ 1,650,764.94			S/ 233,667.18	S/ 233,667.18		
G (0.95999971%CD)	S/ 289,469.37			S/ 42,060.09	S/ 42,060.09		
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,043.14			S/ 275,727.27	S/ 275,727.27		
SUB TOTAL	S/ 1,651,108.14			S/ 233,667.18	S/ 233,667.18		
100(100000000%)				14.1580373%	14.1580373%	14.1580373%	25.4130827%
4	INSTALACIONES SANITARIAS	COSTO DIRECTO	S/ 1,186,228.39		S/ 205,043.15	S/ 205,043.15	S/ 980,285.24
			G (0.95999971%CD)	S/ 106,205.42	S/ 10,321.87	S/ 10,321.87	S/ 87,833.55
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 99,286.42	S/ 10,321.87	S/ 10,321.87	S/ 49,014.25	
		SUB TOTAL	S/ 1,350,808.23	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 1,117,133.05	
		G (0.95999971%CD)	S/ 19,370.83			S/ 19,370.83	
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 10,809.50			S/ 10,809.50	
		SUB TOTAL	S/ 244,370.17			S/ 244,370.17	
		COSTO DIRECTO	S/ 23,014.26			S/ 23,014.26	
		G (0.95999971%CD)	S/ 2,062.97			S/ 2,062.97	
		UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,151.21			S/ 1,151.21	
SUB TOTAL	S/ 26,444.41			S/ 26,444.41			
COSTO DIRECTO	S/ 26,444.41			S/ 26,444.41			
G (0.95999971%CD)	S/ 1,067.66			S/ 1,067.66			
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,042.23			S/ 1,042.23			
SUB TOTAL	S/ 23,754.30			S/ 23,754.30			
COSTO DIRECTO	S/ 1,448,987.18			S/ 205,043.15	S/ 205,043.15		
G (0.95999971%CD)	S/ 129,508.38			S/ 10,321.87	S/ 10,321.87		
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 72,269.38			S/ 10,321.87	S/ 10,321.87		
SUB TOTAL	S/ 1,650,764.94			S/ 233,667.18	S/ 233,667.18		
G (0.95999971%CD)	S/ 289,469.37			S/ 42,060.09	S/ 42,060.09		
UTILDAD (5.00000035%CD)	S/ 1,043.14			S/ 275,727.27	S/ 275,727.27		
SUB TOTAL	S/ 1,651,108.14			S/ 233,667.18	S/ 233,667.18		
100(100000000%)				14.1580373%	14.1580373%	14.1580373%	25.4130827%

2.11. SITUACIÓN FÍSICO Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA

"CONSORCIO SUPERVISOR JV"



PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(TA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE
VALORIZACIÓN
Nº 01
(DEL 02 AL 31 DE MARZO
DEL 2024)

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
---	--	--

3. VALORIZACIÓN Nº01 DE OBRA
(DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)

3.1. INTRODUCCIÓN

En el mes de marzo del 2024, se han ejecutado 30 días calendario desde el 02 al 31 del mes, en las cuales se han ejecutado partidas referentes a: Demoliciones y Desmontajes, Construcciones Provisionales, Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple y Obras de Concreto Armado.

3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA

a) ENTIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gobierno Regional de Cajamarca.

b) ENTIDAD EJECUTORA

Contratista: "CONSORCIO CAJAMARCA"

Residente: Ing. Rolando E. Pérez Godoy

c) ENTIDAD SUPERVISORA

Consultor: "CONSORCIO SUPERVISOR JV"

Jefe de Supervisión: Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro



Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro
CIP: 181021
SUPERVISOR DE OBRA

d) PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO

El monto contractual total de la obra asciende a S/ 1,943,652.51 (SON: N MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.

e) PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA OFERTADO

El monto contractual total de la consultoría de obra asciende a S/ 99,709.38 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación de Tarifas para la supervisión de la obra y a Suma Alzada para la recepción y liquidación de la supervisión de la obra.



CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL O. PÉREZ SILVA
CIP: 2585496

3.4. OBIETTIVO PRINCIPAL

Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca

3.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El cuaderno de obra es el documento donde se anotarán las acciones y/o ocurrencias durante la ejecución de obra, y esta a cargo del residente de obra para su respectivo llenado. de igual manera el cuaderno de obra también es llenado por el supervisor de obra, para efectos de observaciones, sugerencias y autorizaciones en la etapa de la ejecución de la obra. Se anexa al presente los folios correspondientes a las diferentes anotaciones del cuaderno de obra, donde se describen los trabajos realizados, correspondientes a la presente valorización desde el 02 al 31 de marzo del 2024, del Cuaderno de Obra Digital.

h) CUADERNO DE OBRA O TRABAJOS

El 02 de marzo del 2024.

g) INICIO DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución es de 120 días calendarios, el cual en el mes de marzo de Valorización N°01 se ejecutaron 30 días calendario.

h) PLAZO DE EJECUCION

 "CONSEJO SUPERIOR J.V."	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACION Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	---	--

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL R. ALVARADO
INGENIERO CIVIL

CONSORCIO SUPERVISOR JV
INGENIERO CIVIL

Armado.

En el mes de marzo del 2024, se han ejecutado 30 días calendario desde el 02 al 31 del mes, en las cuales se han ejecutado partidas referentes a: Demoliciones y Desmontajes, Construcciones Provisionales, Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple y Obras de Concreto

En términos técnicos, se supervisan de manera directa y en el lugar todas las tareas que se llevan a cabo, asegurando que se desarrollen conforme a lo especificado en el expediente técnico y de acuerdo con las normativas vigentes.

b) Descripción de las partidas ejecutadas

La Residencia de Obra despliega una labor activa en los procesos de seguimiento, control y ejecución, manteniendo una coordinación constante en el sitio con el Ingeniero Supervisor de obra, el maestro de obra, los operarios y demás personal involucrado en el proyecto. Asimismo, se encarga de verificar en el terreno que todas las partidas ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico.

a) Aspectos Técnicos

3.5. DESARROLLO DE LA OBRA

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	--	--

532

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN

Nº01
(DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

RESUMEN DE METRADOS DE PARTIDAS EJECUTADAS DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	AVANCES EJECUTADOS
01	ESTRUCTURAS		
01.01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES		
01.01.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	103.85
01.01.02	DESMONTAJE DE POSTES DE CONCRETO CON EQUIPO	Und	8.00
01.01.03	DESMONTAJE FAROLA	Und	1.00
01.01.04	DESMONTAJE DE PERGOLAS	Und	2.00
01.01.05	DESMONTAJE DE REJILLAS METALICAS	m	178.97
01.01.06	ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETERA (DIST. PROM. 50 M)	m3	135.00
01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.02.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M	Und	1.00
01.02.02	ALMACEN DE OBRA OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	gib	1.00
01.02.03	CERCO PROVISIONAL SEÑALIZACIÓN Y DE SEGURIDAD DE OBRA	m	53.22
01.02.04	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION	gib	0.25
01.02.05	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	gib	0.50
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00
01.03.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Y SEGURIDAD E IMPREVISTOS	gib	0.50
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION	gib	0.50
01.03.05	PLAN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID	gib	1.00
01.04	MITIGACIÓN AMBIENTAL		
01.04.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	gib	0.25
01.05	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.05.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2,208.66
01.05.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	2,208.66
01.06	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.06.01	EXCAVACION PARA CIMENTOS Y ZAPATAS	m3	163.10
01.06.02	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN	m2	621.77
01.06.03	AFIRMADO E=0.15 M PARA CIMENTACIÓN Y PLATAFORMA DE INSTALACIÓN DEPORTIVA	m2	618.27
01.06.05	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETERA (DIST. PROM. 50 M)	m3	163.29
01.06.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLOQUETE	m3	298.30
01.07	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.07.01	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 + 40% P.M. PARA FALSA ZAPATA	m3	23.21
01.08	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.08.01	ZAPATAS		
01.08.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS F.C.=210 KG/C/M2	m3	55.71
01.08.01.02	ACERO PARA ZAPATAS F.Y=4200 KG/C/M2	kg	1,615.61
01.08.02	VIGAS DE CIMENTACIÓN		
01.08.02.01	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F.C.=210 KG/C/M2	m3	10.12
01.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	75.87
01.08.02.03	ACERO F.Y=4200 KG/C/M2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	1,373.08
01.08.03	PEDESTAL		
01.08.03.03	ACERO F.Y=4200 KG/C/M2 PARA PEDESTAL	kg	3,681.04
01.10	VARIOS		
01.10.04	PRUEBAS DE CALIDAD Y DISEÑOS	gib	0.45
01.11	FLETE TERRESTRE		
01.11.01	FLETE TERRESTRE EN ESTRUCTURAS	gib	1.00

[Firma]
Rolando Anaya Jarama, Juegador
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]
CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DRI 7666016
REPRESENTANTE COMÚN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496			
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)		"CONSORCIO SUPERVISOR JV"	

e) Detalle de Cancelación al Contratista

El detalle de cancelación al contratista por ejecución de obra del periodo del 02 al 31 de marzo del 2024, en función a los días laborados es el siguiente:


DESCRIPCION	MONTOS CONTRATADO (S/)	ANTERIOR (S/)	ACTUAL (S/)	VALORIZACION		VALOR POR VALORIZAR (S/)
				ACUMULADO	(S/)	
A VALORIZACION N°01 - OBRA ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,350,800.23	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 1,117,133.05
	S/ 28,238.44	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 28,238.44
TOTAL (A)		S/ 1,350,800.23	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 1,117,133.05
A VALORIZACION N°01 - OBRA PROYECTO TOTAL	S/ 1,647,163.14	0.00%	14.1860373%	S/ 233,667.18	17.54%	S/ 1,413,495.96
	% DE AVANCE EJECUTADO DE OBRA					
TOTAL (A)		S/ 1,647,163.14	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 1,413,495.96
B REAJUSTES						
TOTAL (B)			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
C DEDUCCIONES	POR ADELANTO DIRECTO		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	POR ADELANTO DE MATERIALES		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
TOTAL (C)			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB = A + B - C)		S/ 1,647,163.14	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	
D AMORTIZACIONES	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
TOTAL (D)			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - D)		S/ 1,647,163.14	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	
E MONTOS A FACTURAR POR EL CONTRATISTA	EN EFECTIVO (VN)		S/ 1,647,163.14	S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 1,413,495.96
	MONTOS POR I.G.V. (18%)		S/ 296,489.37	S/ 42,060.09	S/ 42,060.09	S/ 254,429.28
MONTOS TOTAL CON I.G.V.		S/ 1,943,652.51	S/ 275,727.27	S/ 275,727.27	S/ 275,727.27	S/ 1,667,925.24
TOTAL (E) = MONTOS A FACTURAR POR CONTRATISTA		S/ 1,943,652.51	S/ 275,727.27	S/ 275,727.27	S/ 275,727.27	S/ 1,667,925.24
MONTOS A FACTURAR A CONTRATISTA - MARZO DEL 2024						S/ 275,727.27
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISETE CON 27/100 SOLES						
F RETENCIONES	POR FONDO DE GARANTIA DE 10% (I)		S/ 194,365.26	S/ 97,182.63	S/ 97,182.63	S/ 97,182.62
	1° RETENCION (1/2) (INC. IGV)		S/ 97,182.63	S/ 97,182.63	S/ 97,182.63	S/ 97,182.63
2° RETENCION (1/2) (INC. IGV)		S/ 97,182.62				
TOTAL (F) = MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA			S/ 0.00	S/ 178,544.64	S/ 178,544.64	
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - MARZO DEL 2024						S/ 178,544.64
SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 64/100 SOLES						

Rolando A. Alvarado Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMIUEL DAVID PEREZ SILVA
CIP. 206010
REPRESENTANTE COMUN

h) Control de Avance Físico Programado VS Ejecutado de Contratista

En la presente Valorización de Obra Nº 01 (marzo - 2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de 14.1860373%, siendo el Programado de 17.54%. El avance acumulado ejecutado es de 14.1860373%; mientras el avance programado acumulado es de 17.54%. Por lo tanto, la ejecución de obra se encuentra ATRASADA en 3.3494341%.



MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS - OBRA			
MES	MONTOS (GUILIG)		PORCENTAJES
	PARCIAL	ACUMUL	
2-03-2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%
3-10-2024	S/ 340.828.63	S/ 340.828.63	17.54%
30-04-2024	S/ 551.669.29	S/ 892.497.92	28.38%
31-05-2024	S/ 697.437.58	S/ 1.589.935.50	81.80%
29-06-2024	S/ 353.717.01	S/ 1.943.652.51	100.00%
TOTAL	1.943.652.51		100.00%

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS - OBRA			
MES	MONTOS (GUILIG)		PORCENTAJES
	PARCIAL	ACUMUL	
2-03-2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%
31-03-2024	S/ 275.727.27	S/ 275.727.27	14.1860373%
30-04-2024			
31-05-2024			
29-06-2024			
TOTAL	275.727.27		14.1860373%

Rolando A. Yujay
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVILA PEREZ SILVA
DNI: 38054019
REPRESENTANTE COMÚN

528

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)


PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

g) Control de Avance Financiero Programado VS Ejecutado de Contratista

En la presente Valorización de Obra N° 01 (marzo - 2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de S/ 275,727.27 (SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 27/100 SOLES), teniendo un acumulado de S/ 275,727.27 SOLES, incluido IGV.



MONEDAS VALORIZADAS PROGRAMADAS - OBRA			
MIS		PORCENTAJES	
PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
S/ 340,828.63	S/ 340,828.63	17.54%	17.54%
S/ 551,669.29	S/ 892,497.92	28.38%	45.92%
S/ 697,437.58	S/ 1,589,935.50	35.88%	81.80%
S/ 353,717.01	S/ 1,943,652.51	18.20%	100.00%
TOTAL		100.00%	

MONEDAS VALORIZADAS EJECUTADAS - OBRA			
MIS		PORCENTAJES	
PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
S/ 275,727.27	S/ 275,727.27	14.1860373%	14.1860373%
TOTAL		14.1860373%	

Rolando Anguipoma Jucumayo
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 74956016
REPRESENTANTE COMUN

527

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"
--	---	--

3.6. CONTROL DE CALIDAD

a) Procesos Constructivos

El contratista durante el periodo de la presente valorización, en la ejecución de la partida trazo, nivelación y replanteo utiliza para el control altimétrico instrumentos topográficos (estaciones totales), pintura, estacas de madera, winchas, etc. Se ubicó los BMs que estructuras como columnas, vigas, se utiliza maquinaria como retroexcavadora, martillo eléctrico, cincel y barretillas de metal, se capacito en el uso correcto de las herramientas manuales por el especialista de seguridad y salud, en el trabajo brindó charlas de inducción, dotó de equipo de protección personal a los obreros como cascos con barbiquejos, lentes, tapones para el oído, mascarillas para el polvo, etc. Para la preparación del concreto se utilizó una maquina mezcladora de 1 p3, agregados, agua potable, vibrador de concreto eléctrico, piedra de acuerdo a las especificaciones. Para las explanaciones se utilizó una retroexcavadora, para la eliminación un volquete de 4 m3 de capacidad, con sus respectivos SOAT. En la implementación de su plan de bioseguridad (plan COVID-19), personal profesional con formación en salud. Todos los equipos y/o herramientas fueron inspeccionadas e identificadas con sus respectivas señalizaciones del mes.

b) Calidad de materiales, Certificados de calidad

Certificados de calibración del equipo fotográfico utilizado para el replanteo y trazo, donde se emplazan las estructuras. El contratista hizo llegar certificados de control de calidad de materiales e insumos.

c) Calidad de Instalaciones.

El contratista instala los pedestales y vigas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

d) Ensayos y Pruebas

Se realizó ensayos de comprobación del SLUMP, se extrajo muestras de concreto para sus ensayos respectivos. Ensayos a la compresión uniaxial de testigos de concreto en un laboratorio especializado cuyos certificados se anexa.


Rolando Araya
Ingeniero Civil
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR JV
Samuel David Pérez Silva
CIP: 2585496
REPRESENTANTE COMÚN

526

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	--	--

e) Personal idóneo

- Residente
- Asistente de residente.
- Seguridad en salud ocupacional y medio ambiente.
- Especialistas
- Operadores
- Personal administrativo
- Ayudantes

f) Cumplimiento de Normas Técnicas

La ejecución de la obra, se desarrolla de acuerdo al expediente técnico, la supervisión vela que se cumplan las especificaciones técnicas y la normativa vigente aplicable.

3.7. CONTROL DE PLAZOS

a) Calendario de avance

El contratista durante el periodo de la presente valorización no cumplió con la programación y las actividades previstas en su totalidad.

b) Control de avance programado

En el presente periodo solamente ejecuto un 14.1860373% y se tenía previsto de 17.54%, donde hace que la obra se encuentre atrasada en un 3.3494341% respecto a lo fijado por la programación.


c) Ampliaciones de Plazo y/o Suspensiones de Plazo

A la fecha aún no se ha tramitado ninguna ampliación de plazo, tampoco suspensión del plazo contractual, motivo que no se amerita.

d) Aplicación de penalidades

A la fecha de la presente valorización no se ha detectado de faltas y por lo tanto de penalidades, cualquiera que surja será aplicada en la siguiente valorización o en su defecto en la liquidación.


Rolando Altaguapoma Jilcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA


SAMUEL DAVILA PEREZ SILVA
DNI/REGISTRO REPRESENTANTE COMUN

4. CONCLUSIONES

- ✓ En la primera valorización de obra correspondiente al mes de marzo de 2024, se registra un progreso ejecutado parcial del 14.1860373%, en comparación con el progreso programado del 17.54%. El avance acumulado ejecutado hasta la fecha es del 14.1860373%, mientras que el avance acumulado programado es del 17.54%. En consecuencia, se evidencia un retraso en la ejecución de la obra del 3.3494341%.
- ✓ El monto a ser facturado correspondiente a la primera valorización de la obra "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", durante el periodo comprendido del 02/03/2024 al 31/03/2024, alcanza la suma de S/ 275,727.27 (doscientos setenta y cinco mil setecientos veintisiete con 27/100 soles), incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV). Este monto constituye el total acumulado hasta la fecha de emisión de esta valorización.
- ✓ El primer monto a ser retenido por concepto de fondo de garantía al contratista de la obra "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", realizada en el periodo del 02/03/2024 al 31/03/2024, alcanza la suma de S/ 97,182.63, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV).
- ✓ El importe a ser abonado por el Consorcio Cajamarca, en concepto de la primera valorización de la obra "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", llevada a cabo durante el periodo del 02/03/2024 al 31/03/2024, es de S/ 178,544.64 (ciento setenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro con 64/100 soles), incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Reinaldo Angulo
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMPLER DAVILA PEREZ SILVA
DNI 7655010
REPRESENTANTE COMUN

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº01 (DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024)
--	---	--

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTO DOMINGO DE LOS CABALLEROS
SANTO DOMINGO DE LOS CABALLEROS

INGENIERO CIVIL
CIE 181022
SUPERVISOR DE OBRAS

✓ Se sugiere a la Entidad que realice el pago de la primera valorización correspondiente al mes de marzo de 2024, de acuerdo con los plazos establecidos por la ley.

5. RECOMENDACIONES

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº 01 (DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024)	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	"CONSORCIO SUPERVISOR JV" 
--	--	---

Cajamarca, 15 de abril del 2024

CARTA N° 009-CC/FAFT-CAJ/2024

SEÑORES :

SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
REPRESENTANTE COMUN "CONSORCIO SUPERVISOR JV"

ATENCIÓN :

Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO :

PRESENTO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE VALORIZACION N° 01 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024

REFERENCIA :

- a) Ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496
- b) Adjudicación Simplificada N° 078-2023-GR.CAJ.- Primera Convocatoria
- c) INFORME N° 007-CC/REPG-CAJ/2024
- d) CARTA N° 013-2024-SDPS/RC (Fecha: 12/04/2024)
- e) CARTA N° D153-2024-GR.CAJ-GRI/SGSL (Fecha: 12/04/2024)
- f) INFORME N° D34-2024-GR.CAJ-GRI/LSC (Fecha: 11/04/2024)
- g) CARTA N° 010-2024-SDPS/RC (Fecha: 05/04/2024)
- h) CARTA N° 006-2024-RAJ/SO (Fecha: 05/04/2024)
- i) CARTA N° 006-CC/FAFT-CAJ /2024 (Fecha: 31/03/2024)
- j) INFORME N° 005-CC/REPG-CAJ/2024 (Fecha: 31/03/2024)

De mi especial consideración.

Es grato dirigirme a Uds. Para expresarles un cordial saludo a nombre del CONSORCIO

CAJAMARCA y a la vez la vez alcanzarles EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME

DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024 del proyecto: IOARR-"CONSTRUCCIÓN

DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA

LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO

CAJAMARCA", CUI: 2585496, el cual es elaborado por el Residente de Obra mediante INFORME N° 007-

CC/REPG-CAJ/2024, en cumplimiento con el "Artículo 194. Valorizaciones y metrados", del Reglamento de la

Ley de Contrataciones; cumple con subsanar las observaciones planteadas por la entidad mediante INFORME

N° D34-2024-GR.CAJ-GRI/LSC.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarles las muestras de mi

consideración y sincera estima.

Atentamente,

CONSORCIO CAJAMARCA

REPRESENTANTE COMUN
Francisco Anyaypoma Julcamoro
DNI: 70184166

Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

Mz. D Lote 1 urb. Hurtado Miller - Los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca

francisci5897@gmail.com
Cel: 931-793764

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 70184166
REPRESENTANTE COMUN