

**A** : Ing. Edgar Esteban Mejía Duclos  
Sub gerencia de Supervisión y Liqui

Clave : 7TCSQN Folios : 001  
Fecha : 05/06/2024 04:28 p.m.

<https://gorecaj.pe/mad3validar>

103 AP 103 COS



**DE** : Ing. José Antonio Yomona Collasos.  
Supervisor

**ASUNTO** : REMITO VALORIZACIÓN N° 04

**REFERENCIA** : a) INFORME N°065-2024 JAYC/ODAC  
b) OBRA "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA."  
c) INFORME DE VALORIZACIÓN N°4

**FECHA** : Cajamarca, 05 de junio del 2024.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04, correspondiente al mes de MAYO (del 01 al 31) del 2024.

Adjunto:

- Informe N°065-2024- JAYC/ODAC
- Informe Mensual N°04 de Supervisión de obra, periodo 01 al 31 de mayo del 2024
- 03 folders (01 Original + 02 Copias)
- 03 cd.

Sin otro particular me suscribo de usted, agradeciendo por anticipado la atención a la presente.

Atentamente,

  
Ing. José Antonio Yomona Collasos  
CIP N° 140662

ING. JOSE ANTONIO YOMONA COLLASOS  
SUPERVISOR



**INFORME N°065-2024- JAYC/ODAC**

**A** : Ing. Ing. José Antonio Yomona Collasos.  
Supervisor

**DE** : Ing. Abanto Cabellos Oswaldo David  
Jefe de Supervisión

**ASUNTO** : **INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 04**

**REFERENCIA** : a) INFORME N° 038-2024-LDRA-Rc  
b) OBRA "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA."  
c) CONTRATISTA EJECUTOR CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L  
d) Artículo de la ley 30225

**FECHA** : **Cajamarca, 05 de junio del 2024**

Tengo a bien dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo hacerle llegar el **informe mensual** que corresponde al periodo **del 01 al 31 de mayo del 2024** de la obra **"REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA."**

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines respectivos

Atentamente

  
.....  
OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS  
Ingeniero Civil  
Reg.CIP. N° 222009

\_\_\_\_\_  
ING. ABANTO CABELLOS, OSWALDO DAVID  
JEFE SUPERVISIÓN

  
.....  
Ing. José Antonio Yomona Collasos  
CIP N° 140662  
A

## INDICE

1. ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA .....	217
2. HECHOS RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADA.....	207
3. RESUMEN DE VALORIZACIONES.....	205
4. RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL EJECUTOR.....	203
5. ANALISIS COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL.....	200
6. RESUMEN PERSONAL, MAQUINARIA, PROFECIONALES Y OBREROS.....	298
7. GORNALES GENERADOS.....	196
8. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS.....	194
9. PANEL FOTOGRÁFICO.....	192
10. COPIA DE FOLIOS DE CUADERNO DE OBRA.....	185
11. COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA.....	148
12. INFORME DEL RESIDENTE.....	146
13. METRADOS EJECUTADOS.....	128
14. VALORIZACIÓN DE OBRA.....	123
15. RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN.....	119
16. CONTROL DE PAGOS REALIZADOS.....	111
17. CONTROL GENERAL DE LA VALORIZACIÓN.....	110
18. CONTROL DE VALORIZACIÓN EJECUTADO VS PROGRAMADO.....	109
19. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL.....	108
20. CURVAS S .....	99
21. CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA.....	98
22. FORMATO 12B.....	92
23. PANEL FOTOGRAFICO.....	90
24. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA.....	84
25. INFORME DE LOS ESPECIALISTAS.....	62

  
 OSWALDO OSWALDO ADRIANO CABELLOS  
 Ingeniero Civil  
 Reg.CIP. N° 222009

  
 Ing. Yomara Collazos  
 CIP N° 10062

**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA****INFORME DE SUPERVISIÓN  
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04****PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024****OBRA:**

“REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

**UBICACION:**

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA  
PROVINCIA : CAJAMARCA  
DISTRITO : CAJAMARCA  
LOCALIDAD : CAJAMARCA

**EJECUTA:**

CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L

**SUPERVISA:**

Ing. JOSE ANTONIO YOMONA COLLASOS


  
OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS  
Ingeniero Civil  
Reg.CIP. N° 222009

  
Ing. Jose Antonio Yomona Collasos  
CIP N° 140662

## a.) ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA



OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS  
Ingeniero Civil  
Reg.CIP. N° 222009.



Ing. José Antonio Yelena Collazos  
CIP N° 140062

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N°04**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024**

**GENERALIDADES**

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**CONTRATISTA**

**PROYECTO: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA – CUI 2522094"**

Contratista : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L  
 Proceso de selección obra : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012- 023-GR.CAJ- PRIMERA CONVOCATORIA  
 Financiamiento : Gobierno Regional de Cajamarca  
 Sistema de contratación : A suma alzada  
 Monto contratado (c/IGV 18%) : 988,413.89  
 Monto contratado (s/IGV 18%) : 810,499.39  
 Fecha de entrega de terreno : 12/01/2024  
 Fecha de inicio de obra : 13/02/2024  
 Plazo de ejecución : 90 Días Calendarios  
 Ampliación de plazo : 28 días calendarios  
 Fecha de termino programado : 09/06/2024

**SUPERVISIÓN**

**Supervisión de obra** : PROYECTO: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA – CUI 2522094"

**Modalidad de ejecución** : A suma alzada  
**Supervisión** : JAYC CONSULTORES  
**Representante legal** : Lucy Romero Arias  
**Jefe de supervisión** : Ing. Oswaldo David Abanto Cabellos  
**Monto del contrato con IGV** : 988,413.89 (novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos trece con 89/100)  
**Firma del contrato** : 13/12/2023  
**Plazo de ejecución** : 90 Días calendarios  
**Fecha de entrega del terreno** : 12/01/2024  
**Fecha de inicio contractual** : 13/02/2024  
**Ampliación de plazo** : 28 días calendarios  
**Fecha de termino contractual** : 12/05/2024

  
 OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS  
 Ingeniero Civil  
 Reg. CIP. N° 222009

  
 Ing. José Antonio Yonana Collazos  
 CIP. N° 100000

**Avance físico de la obra respecto al cronograma de Ejecución de Obra Vigente, Estado de ejecución de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista**

La obra cuenta con un avance físico al mes de mayo de 81.86%.

**Avance físico de la obra, respecto al Cronograma de Ejecución de obra vigente:**

**Aspectos Técnicos**

Situación de la Obra al mes	: mayo 2024
Avance programado vigente	: 85.89 %
Avance ejecutado al 31 de mayo	: 81.86 %
Situación actual de la obra	: Atrasada

**Aspecto Económico**

Número de valorizaciones por tramitar	: Cuatro
Número de valorizaciones Pagadas	: Tres
Valorización al mes de mayo	: 58,974.31
Valorización acumulada en el mes	: 829,244.60
Presupuesto aprobado de deductivos	: No Aplica
Adelanto por materiales	: No Aplica
Adelanto Directo	: No Aplica
Adelanto Por Materiales	: No Aplica

**Grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista.**

El contratista viene trabajando en todos los frentes contando con el personal especializado para la ejecución de los trabajos, habiéndose avanzado con la ejecución de las siguientes actividades por sector

OSWALDO DAVID ABANTO CASELLOS  
Ingeniero Civil  
Reg.CIP. N° 222009

  
Ing. José Antonio Yemona Collazos  
CIP N° 140567