

# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

GIZC CAJAMARCA

"Uparolis de la eparaga de Opadupidades pera Migares y trodénas" "Ana au la Universagnada de la Sasat"

Figmade digitalistica bos GOICOCHEA TORRES Edwin Richard FAU 20053744168 soft Motive, Sey et aufor del documente Fectal, 94 05,7024 1447:13, 45,00

# Cajamarca, 04 de Mayo del 2020

# INFORME N° D000047-2020-GRC-SGO-EGT

٨

LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA

SUBGERENTE

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De:

**EDWIN RICHARD GOICOCHEA TORRES** 

INSPECTOR DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Asunto

Revisión y conformidad de valorización Nº 01 de mayores metrados Nº 01 y 02 de obra, para tramite y pago respectivo de la obra: "Instalación de Linea Primaria, Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias en el Caserio La Aventuranza, Distrito de Nanchoc -

San Miguel - Cajamarca".

Referencia

PROVEIDO N° D000833-2020-GRC-SGSL (29Abril2020)......(1)

CARTA Nº 014-2019/VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL (29Abril2020)......(2)

Fecha

Cajamarca, 30 de Abril de 2020

Me dirijo a usted para saludario cordialmente, y a la vez en cumplimiento a lo indicado en el proveido de la referencia, le informo que al haberse cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 205°, numeral 205.10 y numeral 205.11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual a letra dice:

205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar meyores metrados, estos sen autorizados por el supervisor, o inspector de obra a través de su ariótación en el cuaderna de óbra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución.

205.11 El contratista mediante enetación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no so supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prostaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos. El monto a pagaise por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del limite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley.

Por lo que en merito a lo dispuesto en el mencionado articulo, el Contratista a través de su residente de obra, mediante anotaciones del cuaderno de obra asiento N° 47 y 64, solicito al suscrito la ejecución de mayores metrados, y este último en calidad de Inspector de Obra, mediante anotación del cuaderno de obra, asientos N° 48 y 65, de fecha 31/01/2020 y 22/02/2020 respectivamente, autorizo al Contratista Villacruz Contratistas SRL, la ejecución de los mayores metrados solicitados, y comunico tal decisión a la Entidad a través del INFORME N° D000017-2020-GRC-SGO-EGT e INFORME N° D000035-2020-GRC-SGO-EGT previo a su ejecución. El monto acumulado de los mayores metrados no supera el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos, cuyo cálculo de la Incidencia es el siguiente:

$$\%incidencia = \frac{\sum_{i}^{I} P_{MM} + \sum_{i}^{J} P_{AO} - P_{DO}}{MC}$$

Donde:

P<sub>MM</sub> = Presupuesto de Mayores Metrados P<sub>AO</sub> = Presupuesto de Adicionales de Obra

P<sub>DO</sub> = Presupuestos deductivos de Obra

MC - Monto del Contrato original



#### GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE OPERACIONES



"therato oc is ligastied de Oportinacidos para Mularos y riombrios" "Ano quas Daissesabentión de la Salud"

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- 1. Por lo expuesto, se recomienda, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 205°, numeral 205.12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, <u>su despacho en calidad de área usuaria, deberá solicitar al Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función, autorizar el pago al contratista VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL, correspondiente a la ejecución de los mayores metrados N° 01 y 02, por la suma de <u>S/ 61,304.56 (Sesenta y Un Mil Trescientos Cuatro, con 56/100 Soles) incluido IGV</u>.</u>
- 2. Así mismo se recomienda que el presupuesto deductivo no vinculado de obra, <u>debe ser aprobado a través de Resolución o norma similar</u>, con la cual fue aprobado el expediente técnico, <u>el cual asciende a la suma de S/ 77,673.90 (Setenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Tres, con 90/100 soles), incluido IGV, con la finalidad de determinar y sustentar contractualmente el porcentaje (%) de término de la obra respecto del monto del contrato original.</u>
- La ejecución de los Mayores Metrados representa el 5,06% del monto del contrato original, estando los mismos concluidos:
- 4. La presente Valorización Nº 01 de mayores metrados Nº 01 y 02 de obra, fue presentada con fecha 28 de abril de 2020, previa coordinación con la Entidad; debido a la emergencia sanitaria del COVID19, declarado por el estado perúano.
- .5: Se recomienda a su despacho realizar el trámite respectivo de la presente Valorización Nº 01 de mayores metrados Nº 01 y 02 de obra, a fin de cumplir con regularizar el pago al contratista, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de febrero y marzo del presente año.

#### ADJUNTO:

> 02 folder manila en Original, de la Valorización N° 01 de mayores metrados N° 01 y 02 de obra, con (180 folios) + 02 CD

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente.

EDWIN RICHARD GOICOCHEA TORRES

INSPECTOR DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

CC Archivo Jr. Zepita Nº 151- Baños del Inca - Cajamarca

# "Año de la universalización de la salud"

Cajamarca, 27 de abril de 2020

# CARTA Nº 014 - 2020/VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Srs.

: ING. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA

SUBGERENTE DE SUPERVISON Y LIQUIDACIONES

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL DE

CAJAMARCA- CAJAMARCA

Atención: Ing. Edwin Richard Goicochea Torres.

Inspector de Obra <u>Cajamarca.</u>

**ASUNTO** 

: Alcanzo Valorización de Mayores Metrados Nº 01 y 02 (Acumuladas)

de Obra.

OBRA

: "INSTALACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERÍO LA AVENTURANZA - NANCHOC".

Referencia

: CONTRATO Nº016-2019-GR.CAJ-GGR.

De nuestra mayor consideración:

Por intermedio de la presente, remito a Usted para su aprobación la documentación de la Valorización de Mayores Metrados Nº 01 y 02 (Acumuladas) de la Obra "INSTALACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERÍO LA AVENTURANZA – NANCHOC" correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2020 al 13 de marzo de 2020; para lo cual adjunto (02) originales y (01) copia, ejecutada por la empresa Contratista: VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L., conforme al contrato Nº016-2019-GRCAJ-GGR, en concordancia con el expediente aprobado por la Entidad y la empresa Concesionaria Hidrandina S.A.

Atentamente,

CC. Archivo

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL