



Firmado digitalmente por
 VILLACORTA DELGADO Jaime
 Antonio FAU 20453744168 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 11.03.2020 09:07:18 -05:00

Cajamarca, 11 de Marzo del 2020

INFORME N° D000008-2020-GRC-SGSL-JVD

A : LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA
 SUBGERENTE
 SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : JAIME ANTONIO VILLACORTA DELGADO
 COORDINADOR
 SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : Alcanzo Informe Mensual de la Supervision del periodo (01 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020).

Referencia : PROVEIDO N° D000672-2020-GRC-SGSL (06Marzo2020)

Fecha : Cajamarca, 11 de Marzo de 2020

Mediante el presente en atención al documento de la referencia, me dirijo a usted, para hacerle llegar el Informe de la Supervision N° 03 (periodo 01 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020) del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESÚS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA", correspondiente al consorcio Supervisor Paltapampa.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
JAIME ANTONIO VILLACORTA DELGADO
 COORDINADOR
 SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

PASE A: Archivo

PARA: Concejal minto

7 fmos.

FECHA: 11-03-2020 FIRMA: [Firma]



"Año de la Universalización de la Salud"

Cajamarca 05 de Marzo del 2020

CARTA N° 011 – 2020-CSP/RL

Señor(a):

Ing. Lord Pompeo Azañedo Alcantara
Sub Gerente de Supervisiones y Liquidaciones
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Atención:

Ing. Jaime Antonio Villacorta Delgado
Coordinador de obra
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Presente. –

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 03 – (PERIODO 01/02/2020 AL 29/02/2020)

REFERENCIA:

a) CONTRATO DE SUPERVISION N° 012 – 2019 – GRCAJ – GGR.
"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

De nuestra consideración:

Mediante la presente reciba nuestro cordial saludo a nombre del CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA, representado por el Ing. Irwing Junior Holyfield Armas Gil, quien tiene bajo su cargo el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, luego tengo a bien de comunicar:

Por la presente me dirijo a usted para alcanzarle en dos (03) volúmenes, el informe mensual de supervisión N° 03, en 02 original y 01 copia, correspondiente al periodo 01 de Febrero 2020 al 29 de Febrero del 2020, en cumplimiento del CONTRATO DE SUPERVISION N° 012 – 2019 – GRCAJ – GGR y de los términos de referencia.

Se adjunta 03 CDs con el contenido del informe mensual N° 02 del periodo 21 de diciembre del 2019 al 31 de enero del 2020

Sin otro particular, es propicio para expresar nuestra consideración y estima.

Atentamente.

C.c.
Archivo.

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Ing. Irwing J. H. Armas Gil
Reg. CIP N° 224023
REPRESENTANTE COMÚN

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
PASE A: ING. JAIME VILACORTA
PARA: REVISION EVOLUCION
E INPAMPA
FECHA: 6-3-2020



"Año de la Universalización de la Salud"

Cajamarca 06 de Febrero del 2020

CARTA N° 002 – 2020-LAGB/SO

Señor(a):

Ing. Inwing Junior Holyfied Armas Gil
Representante Legal

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Dirección: Jr. Diego Ferre N° 372 de la ciudad de Cajamarca

Presente. –

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 03 – (PERIODO 01/02/2020 AL 29/02/2020)

REFERENCIA:

a) CONTRATO DE SUPERVISION N° 012 – 2019 – GRCAJ – GGR.

"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez en atención al asunto y contrato de la referencia alcanzo el informe mensual de supervisan correspondiente al periodo del 01 de Febrero del 2020 al 29 de Febrero del 2020 de la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA", el informe contiene la administración administrativa y técnica según lo indicado en el numeral 5.13 de los términos de referencia.

Sin otro particular, es propicio para expresar nuestra consideración y estima.

Atentamente.

C.c.
Archivo.

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Ing. Lilian A. Guzman de Barrantes
Prof. CIP N° 26248
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

CONTRATO DE SUPERVISION N° 012 - 2019 - GRCAJ - GGR.

SUPERVISION DE OBRA INFORME MENSUAL N° 03 - (PERIODO 01 FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020)



CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

MARZO - 2020

SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA
.....
Ing. Lillian A. Guzman A. Barrantes
Reg. CIP N° 23248
SUPERVISOR DE OBRA

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
PERIODO (01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020)**

I. ANTECEDENTES

1. OBRA:

Supervisión de la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

2. UBICACIÓN:

Departamento Cajamarca, Provincia Cajamarca, Distritos de Magdalena, Chetilla, Jesús;
Localidades de Huaquillas, Paltapampa, Granero.

3. DATOS DEL CONCURSO DE OBRA

- a. **Entidad Contratante**
Gobierno Regional de Cajamarca
- b. **Fuente de Financiamiento**
Recursos Ordinarios
- c. **Sistema de Contratación**
Suma Alzada
- d. **Modalidad de Ejecución**
Licitación Pública
- e. **Monto de Ejecución Contractual**
Total Monto contractual con IGV S/ 2'390,427.73 Soles
- f. **Plazo de Ejecución Referencial**
Ejecución de Obra 120 días
- g. **Marco Normativo**
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225 y D.S. N° 344-2018-EF).

4. SUPERVISION DE LA OBRA

- a. **Consultor**
CONOSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA, conformado por Máximo Borja Tafur y Lilian Angelina Guzmán de Barrantes.
- b. **Representante Común del Consorcio**
Irwing Junior Holyfield Armas Gil
- c. **Domicilio**
Jr. Diego Ferre N° 372, Barrio Santa Elena – Cajamarca
- d. **Adjudicación**
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2019-GR.CAJ – Primera Convocatoria
- e. **Contrato de Consultoría**
Para la supervisión de la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

f. Plazo de Ejecución

150 días calendarios de los cuales 120 corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra y 30 días calendarios, al periodo de recepción, entrega del informe final y revisión de los documento de liquidación de obra.

g. Sistema de Contratación

Mixto por Tarifas (supervisión de la liquidación de la obra) y a suma alzada (periodo de recepción, entrega del informe final y revisión de los documento de liquidación de obra).

h. Monto Contratado

Monto Contractual			
Fases:	Sin I.G.V.	I.G.V. (18%)	Parcial
A. Supervisión de la ejecución de la obra. (tarifas)	132, 590.83	23, 866.35	156, 457.18
B. Recepción, Informe Final y Revisión Liquidación de obra.(suma alzada)	14, 732.31	2, 651.82	17, 384.13
TOTAL MONTO CONTRACTUAL (A+B)			17, 841.31

i. Firma del Contrato de Consorcio

16 de Octubre del 2019

j. Entrega de Terreno

11, 12 y 13 de Diciembre del 2019.

k. Fecha del Valor Referencial del Servicio de Supervisión

Diciembre 2019

l. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico

08 de Abril del 2019

m. Fecha de Entrega del Expediente Técnico Visado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del GRC.

09 de diciembre del 2019

n. Inicio Contractual del Servicio de Supervisión

14 de Diciembre del 2019

o. Termino Contractual del servicio de Supervisión

14 de Mayo del 2020

II. ANALISIS

> DELOS PLAZOS

- ✓ **Inicio Plazo Contractual de Obra**
 - a. 14 de Diciembre del 2019
- ✓ **Plazo de Ejecución de Obra**
 - b. 120 días calendarios
- ✓ **Plazo de Supervisión de Obra**
 - c. 150 días calendarios
- ✓ **Termino Contractual Contratista de Obra**
 - d. 11 de Abril del 2020
- ✓ **Termino Contractual de Supervisión**
 - e. 14 de Mayo del 2020

III. INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

AVANCE FISICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION VIGENTE

ADJUDICACION: L.P.-N° 002-2019-GR.CAJ.-PRIMERA CONVOCATORIA
PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: CAJAMARCA

DISTRITO: MAGDALENA, CHETILLA, JESUS

LOCALIDADES: HUAQUILLAS, PALTAPAMPA, GRANERO

CONTRATISTA: CELENDINOS S.R.L.

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

MONTO DEL CONTRATO: S/ 2'390,427.73 Soles (Inc. IGV)

MONTO DEL CONTRATO: S/ 2'025,786.21 (Sin/IGV)

CONTROL DE AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO

Mes	Valorización N°	PROGRAMADO (Sin. I.G.V.)			EJECUTADO (Sin. I.G.V.)			% EJEC. /PROG.
		Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje Acumulado	Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje Acumulado	
14/12/2019	INICIO							
20/12/2019	01	35, 578.96	35, 578.96	1.76 %	47, 614.62	47, 614.62	2.35%	134.37%
31/01/2020	02	146, 270.27	181, 849.23	8.98%	243, 332.65	290, 947.27	14.36%	159.99%
29/02/2020	03	410, 416.72	592, 265.95	29.24%	226, 615.25	517, 562.52	25.55%	87.39%
TOTAL		592, 265.95			517, 562.52			

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA AL MES DE DICIEMBRE

- ✓ Avance Programado Vigente: 20.26%
- ✓ Avance Ejecutado en el Mes: 11.19%
- ✓ Avance programado acumulado en el mes: 29.24 %
- ✓ Avance ejecutado acumulado en el mes: 25.55 %