

Ing. Edgar Esteban Mejía Duclos
Sub gerencia de Supervisión y Liquidación.

Ing. José Antonio Yomona Collasos.
Supervisor.

ASUNTO : ALCANZO CONFORMIDAD AL INFORME DE LA VALORIZACION N°06
ALCANZADA POR LA RESIDENCIA

REFERENCIA a). INFORME N°071-2024-JAYC/ODAC
b). PROYECTO: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA
PERSONAL; EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA";

FECHA : Cajamarca, 07 de agosto del 2024.

De mi especial consideración, tengo a bien en dirigirme a su persona, en calidad de Supervisor de la obra de la referencia, para alcanzarle el presente informe mensual correspondiente a la supervisión y la valorización N°06 al mes de julio 2024 correspondiente a la residencia de la obra

Sin otro en particular me despido, esperando que se le dé el trámite correspondiente según ley

Adjunto

- Valorización N° 06 presentados por la residencia
- 3 folders (2 folders originales + 1 copia) + 1 CD

Ing. José Antonio Yomona Collasos
CNP N° 140632

ING. JOSE ANTONIO YOMONA COLLASOS
SUPERVISOR

A : ING. ING. JOSÉ ANTONIO YOMONA COLLASOS.
Supervisor

DE : ING. OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS
Jefe de supervisión.

ASUNTO : SE DA CONFORMIDAD AL INFORME DE LA VALORIZACION N°06
CORRESPONDIENTE A LA RESIDENCIA

REFERENCIA : a). CARTA N°43-2024-CIEVACSR-L-EJECUTOR

b). PROYECTO: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA
PERSONAL; EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA."

FECHA : Cajamarca, 06 de agosto del 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo le
alcanzo el informe de valorización N°06 de la obra en referencia correspondiente al mes de julio
2024, revisado por la supervisión para que le dé el trámite correspondiente sin más me despido.

Adjunto

- Valorización N° 06 presentados por la residencia
- 3 folders (2 folders originales + 1 copia) + 1 CD

ING. OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS
JEFE DE SUPERVISION


Ing. José Antonio Yomona Collasos
CIP: N° 140602


Ing. Oswaldo David Abanto Cabellos
Reg. CIP. N° 227



CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.

RUC: 2061191256



CARTA N° 43-2024-CIEYACSR - EJECUTOR

DE

Cajamarca, 31 de julio del 2024

: LUCY DIANITA ROMERO ARIAS

Representante común

: OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS

Jefe de supervisión

ASUNTO

: VALORIZACIÓN N° 06 julio 2024

FECHA

: Cajamarca, 31 de julio del 2024

PROYECTO: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(A) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA".

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente a nombre de mi persona como representante común y a la vez hacerle llegar el informe de la valorización N°06 correspondiente al mes de julio del 2024, pues le hago llegar esta documentación con el fin que su persona, evalúe y/o observe en caso sea correspondiente.

Sin otro particular, quedo a usted para que continúe con los trámites correspondiente

ATENTAMENTE

.....
LUCY DIANITA ROMERO ARIAS

Representante común

[Signature]
Dra. Lucy Dianita Romero Arias
CIP N° 440662

[Signature]
Lucy Dianita Romero Arias
CIP N° 440662

Reg. CIP. N° 222009

[Signature]

CARTA Nº 039-2024-CIEYACSRL - EJECUTOR

Cajamarca, 31 de julio del 2024

DE

: ING. CARLO DIAZ GUEVARA
Residente de obra

A

: LUCY DIANITA ROMERO ARIAS
Representante común

ASUNTO

: INFORME VALORIZACION N°06

FECHA

: Cajamarca, 31 de julio del 2024

PROYECTO: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(A) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA".

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente a nombre de mi persona como residente obra y a la vez hacerle llegar el informe de valorización N°06, para que su persona le haga llegar a la supervisión y esta (supervisión) revise, evalúe y/o observe el expediente técnico presentado de acuerdo a las normas reglamentos y leyes en vigencia con el fin que la entidad revise, evalúe y/o observe el expediente presentado, y/o salvo mejor parecer del supervisor y la entidad

Sin otro particular, quedo a usted para que continúe con los trámites correspondientes ante la entidad.

ATENTAMENTE

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL
Carlo Winclet Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTE TECNICO
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222009

Ing. Pcs. Winclet Diaz Guevara
CIP N° 140662

Lucy Dianita Romero Arias
REPRESENTANTE COMUN

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE


Lucy Diamila Romero Ariza
REPRESENTANTE COMUNITARIO


Inge Jose Antonio Yomona Collasos
CNP N. 140662


OSWALDO
Reg. CIP. N° 222009


CONSORCIO INGENIEROS F Y ASIA
Carlos Winder Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA



RUC: 2061191256

CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L



GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

Gobierno regional de Cajamarca

PROYECTO: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI 2522094.

VALORIZACIÓN DE OBRA N°6

MES: JULIO - 2024



CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L

RESIDENTE DE OBRA: CARLO WINCLER DIAZ GUEVARA

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL
RESIDENTE DE OBRA
CARLO WINCLER DIAZ GUEVARA

Ing. José Antonio Collazos
CAP N° 140662

Lucy Diamita Romero Arias
REPRESENTANTE COMÚN

OSWALDO DAVID AGUIRRE CABALLERO
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222009



RUC: 2061191256

CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.



INFORME MENSUAL DE LA OBRA

1. Datos generales de la obra.

I. GENERALIDADES.

Proyecto: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL, EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI 2522094.

Distrito : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Región : Cajamarca

II. DATOS GENERALES.

1. Sistema de contratación
2. Proceso de selección
3. Contratista COMPANY S.R.L.
4. Residente CIP
5. Supervisor de obra CIP
6. Monto del contrato (con IGV) : S/ 988.413.89
7. Plazo de ejecución del contrato : 90 días calendarios
8. Monto Adelanto Directo de Monto : S/ 0.00
9. Monto Adelanto Directo (con IGV) : S/ 0.00
10. Fecha Entrega Adelanto directo : S/ 0.00
11. Monto Adelanto Materiales (con IGV) : S/ 0.00
12. Fecha Entrega Adelanto Materiales : S/ 0.00
13. Fecha Entrega de Terreno : 12/01/2024
14. Fecha Contra Actual Inicio de Terreno : 13/02/2024
15. Fecha Contra Actual Termino : 12/05/2024
16. Fecha de Suspensión : -
17. Nueva Fecha de Termino de Obra : -
18. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : S/ 98.841.39
19. Monto (con IGV) : S/ 98.841.39
- Entidad Financiera: RETENCIÓN
20. Carta Fianza Adelanto Materiales : S/ 0.00
- Entidad Financiera : S/ 0.00
21. Ampliaciones de Plazo : 2
22. Adicional Obra : Ninguno

Lucy Dianta Romero Ar. :
AL PRESIDENTE COMON

OSWALDO DAVID ROMERO CABELLAS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222009

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL
RESIDENTE DE OBRA
Carlo Winclet Diaz Guevara

Ing. José Antonio Yomona Collasos
CIP N° 140562

III. SITUACIÓN DE LA OBRA

A. ASPECTOS TECNICOS.

1.	Situación de la Obra al mes de	: 01/08/2024
2.	Avance programado vigente	: 1.28%
3.	Avance ejecutado al mes	: 0.22%
4.	Avance ejec Acum al mes	: 94.39%
5.	Avance progr Acum al mes	: 100.00%
6.	Situación actual de la obra	: atrasada
7.	Desarrollo de la obra	: Partidas suspendidas por controversia entre metrados y planos, las consultas ya están asentadas en el cuaderno de obra hasta esperar una respuesta por parte del consultor.

ASPECTOS CRITICOS: Los ambientes no están despejados en su totalidad, encontramos escritorios, archivadores, estantes, perjudicando a los avances de los trabajos diario.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

PLANE TRABAJO: se cuenta 4 cuadrillas, cada cuadrilla compuesta 01 operario + 01 oficial + 01 peón de apoyo en la cuadrilla.

CONCLUSIONES: se espera concluir con las partidas programadas a tiempo.

B. ASPECTO ECONOMICO

1.	Número de valorizaciones	: 6
2.	Número de valorización pagadas	: 3
3.	Valorización de julio (2024)	: S/ 12,628.66
4.	Valorización acumulada al mes julio (2024)	: S/ 933,008.82
5.	Amortización al 2024	: 0
	Adelanto directo	: 0.00
	Adelanto por materiales	: 0.00
6.	Estado de fianza bancaria	: Adelanto por materiales
	Fiel cumplimiento	: Adelanto directo
	Vigente	: Adelanto por materiales
	Adelanto por materiales	: Vigente

OSWALDO DAVID ABAÑO CABELLAS
Reg. CIP. N° 322008
Reg. CIP. N° 322008

Ing. José Antonio Tomasa Collazos
CIP N° 140862

CONSORCIO INGENIEROS E Y A S.R.L.
Carlo Villalier Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.
RUC: 2061191256



2. MEMORIA DESCRIPTIVA

a. ANTECEDENTES

La Dirección Regional de Educación- Cajamarca, tiene como una de sus competencias un servicio educativo de calidad, dentro de un modelo de gestión con enfoque territorial, con docentes y directivos capacitados, incorporando a diversos actores para el cierre de brechas en logros de aprendizaje, acceso, alfabetización e infraestructura; es por ello que se necesita urgentemente la reparación inmediata y ampliación y mejoramiento de los ambientes de la Dirección Regional de Educación que debido al paso del tiempo se han ido deteriorando.

El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los trabajadores de la Dirección Regional de Educación- Cajamarca, debido principalmente a que la infraestructura existente no es adecuada para las actividades diarias, toda vez que actualmente se encuentra deteriorada por la antigüedad, con respecto a los mobiliarios y equipamiento, no son adecuados para la prestación de servicios, estos se encuentran en mal estado.

b. NOMBRE DEL PROYECTO - CODIGO

Proyecto: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL (I/A) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" CODIGO CUI 2522094.

El proyecto se ubica en: El proyecto se encuentra Ubicado en la ciudad de Cajamarca, cuya ubicación geográfica es la siguiente:

Región : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca
Ciudad : Cajamarca

OSWALDO OSWALDO OSWALDO
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222008

La ciudad de Cajamarca, se encuentra entre las coordenadas: Latitud Sur 7° 9' 59.16" y Longitud Oeste 78° 29' 23.28", a una altitud de 2,753 msnm. Su clima es templado, seco y soleado en el día y frío en la noche, alcanzando temperaturas que varían entre los 6 °C a 21 °C con una precipitación promedio de 795 mm por año, presentándose constantes lluvias entre los meses de noviembre a abril. En los siguientes mapas se muestra la ubicación de la zona del proyecto:

Luzmila DÍAZ RIVERA
Ingeniera Civil
Reg. CIP. N° 222008

José JOSE JOSE
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222008

OPOLIN INGENIEROS E Y A SRL
RESIDENTE DE OBRA
JO WINGET D. LUGAÑA

DESDE	LIMA	CAJAMARCA	TIPO DE VIA	ESTADO DE LA VIA	DISTANCIAS	TIEMPO
A			asfaltada	Buen estado	810 km.	12 horas
ACCESO A OBRA, DESDE LA CIUDAD DE LIMA (en camioneta 4x4)						

El lugar donde se ejecutará el proyecto se ubica en el Km. 3,5 de la carretera Cajamarca-Baños del Inca, teniendo una distancia promedio de 3,8 km desde la Plaza de Armas de Cajamarca., haciendo un tiempo aproximado de 10 min. Cuenta un único ingreso principal que es frente con la ciclovia de la carretera Cajamarca – Baños del Inca.

c. VIAS DE ACCESO

Vista satelital de la ubicación del terreno (DRE)



OSWALDO DAVID ABAMTO CABELLOS
 Ingeniero Civil
 Reg. CIP. N° 222009

ACCESO A OBRA, DESDE LA CIUDAD DE CHICLAYO (en camión 4x4)					
DESDE	A	TIPO DE VIA	ESTADO DE LA VIA	DISTANCIAS	TIEMPO
CHICLAYO	CAJAMARCA	Asfaltada	Buen estado	250 km	5 horas

d. DESCRIPCION DEL PROYECTO – METAS A EJECUTAR

La Dirección Regional de Educación- Cajamarca, tiene infraestructura propia con ambientes no adecuados para prestar un buen servicio; por lo que se propone satisfacer las necesidades de actuales de innovación y desarrollo, con locales debidamente acondicionados que otorguen condiciones básicas de seguridad y confort a los usuarios de los servicios. En la actualidad la infraestructura, se encuentra cercado con malla galvanizada colindante al CEFOP techos en mal estado y ambientes con puertas y ventanas en mal estado.

METAS DEL PROYECTO A EJECUTAR.

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	OFICINA	M2	12.00
01.01.02	ALMACEN	M2	25.00
01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA	ML	73.91
01.01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 2.40M	UND	1.00
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	DESMTAJE DE COBERTURA PLANCHAS ACANALADAS	M2	138.14
01.02.02	DESMTAJE DE VIGAS DE MADERA	UND	28.00
01.02.03	DESMTAJE DE CORREAS DE MADERA	UND	20.00
01.02.04	DESMTAJE DE CIELO RASO	M2	110.40
01.02.05	DESMTAJE DE PANELES DE TRIPLE	M2	110.81
01.02.06	DEMOLICION DE PANELES DE DRYWALL	M2	70.42
01.02.07	DESMTAJE DE PUERTAS	UND	63.00
01.02.08	DESMTAJE DE VENTANAS	UND	107.00
01.02.09	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO	M2	200.33
01.02.10	RETIRO DE CERAMICO V/O PORCELANATO, PICADO DE FALSO PISO	M2	434.50
01.02.11	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICIONES	M3	46.49
01.02.12	TRAZO, NIVELES Y REPLANTO DURANTE LA CONSTRUCCION	M2	8.70
1.03	IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00
01.03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00
01.03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00
02	ESTRUCTURAS		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		

Ing. DIANA ROSA VILLALBA
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222009

Ing. JOSE ANTONIO TOMBOA COLLAO
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 140682

CONSORCIO INGENIEROS E Y A S.R.L.

CARDI TUPAC HUACUAYAN
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 140682



RUC: 2061191256



172

02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA RAMPAS H=0.10 M	M3	1.31	
02.01.02	AFIRMADO COMPACTADO PARA PISOS E=0.10 M	M3	1.31	
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.02.01	CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA RAMPAS	M3	0.87	
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, RAMPAS	M2	2.52	
02.02.03	FALSO PISO FC=140 KG/CM2, e=0.10m	M2	72.18	
02.02.04	JUNTAS DE DILATACION EN RAMPAS 3/4"	ML	7.20	
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
02.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2, COLUMNAS	M3	0.55	
02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COLUMNAS	M2	5.00	
02.03.03	ACERO Fy=4200 Kg/cm2, COLUMNAS	Kg	51.75	
02.02.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2, VIGAS	M3	1.46	
02.02.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VIGAS	M2	17.48	
02.02.06	ACERO Fy=4200 Kg/cm2, VIGAS	Kg	223.58	
02.02.07	ANCLAJE DE ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS	UND	12.00	
02.03.08	CONCRETO FC=210 KG/CM2, MESONES H=0.90m, A=0.60m	M3	18.15	
02.03.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, MESONES	M2	54.02	
02.03.10	ACERO Fy=4200 Kg/cm2, MESONES	Kg	278.48	
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS			
02.04.01	VIGA METALICA DE TUBO RECTANGULAR 150mmx50mmx3mm	ML	59.85	
02.04.02	VIGA METALICA DE TUBO RECTANGULAR 100mmx50mmx2.5mm	ML	68.17	
02.04.03	CORREAS METALICAS DE TUBO CUADRADO 50mmx50mmx2.5mm	ML	146.60	
02.04.04	ANCLAJE FIJO - TIPO 1	UND	16.00	
02.04.05	ANCLAJE FIJO - TIPO 2	UND	23.00	
02.04.06	ANCLAJE MOVIL - TIPO 1	UND	8.00	
02.04.07	ANCLAJE MOVIL - TIPO 2	UND	23.00	
02.04.08	COBERTURA METALICA CON ALUZNCTR4 DE 0.45 mm	M2	143.67	
02.04	ESTRUCTURAS DE MADERA			
02.04.01	VIGAS DE MADERA DE 4"x2"x2.30m	UND	5.00	
02.04.02	CORREAS DE MADERA DE 2"x1"x2.30m	UND	12.00	
03	ARQUITECTURA			
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA			
03.01.01	MURO CONTADRILO KK 9x12x24 - SOGA MEZCLA C/A 1:5, E=1.5 CM	M2	120.42	
03.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDRAS			
03.02.01	TARAJEO RAYADO PRIMARIO MEZCLA C/A 1:5, E=1.5cm	M2	58.76	
03.02.02	TARAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MEZCLA C/A 1:5, E=1.5CM	M2	189.59	
03.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES, MEZCLA C/A 1:5, E=1.5cm	ML	99.35	
03.02.04	ENCHAPE DE CERAMICO BLANCO EN MESONES DE COCINA Y SS HH	M2	41.98	
03.03	PISOS Y PAVIMENTOS			
03.03.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60x60cm	M2	295.34	
03.03.02	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 45x45cm	M2	115.95	
03.03.03	PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO Y BRUÑADO @45 CM	M2	38.72	
03.04	ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS			
03.04.01	ZOCALO DE CERAMICO 30x30cm, H=1.80m	M2	117.25	
03.04.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 0.10x0.60m	ML	344.90	
03.05	CIELORRASOS			
03.05.01	INSTALACION DE CIELORASO CON BALDOSAS	M2	104.10	
03.06	CARPINTERIA DE MADERA			

CONSORCIO INGENIEROS E Y ASRL
Carlo Wincier Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

Ing. José Alberto Younger Coll
CIP N.º 140862

Ing. Lucy Diantle Romero Ariza
CIP N.º 140862

OSMILDO RAMIRO SANTO DOMINGO
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N.º 222009



RUC: 2061191256



CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.

03.06.01	PUERTA DE TABLERO DE MADERA APANIELADA, INC. MARCO Y ACABADO	M2	56.28
03.06.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA, INC. MARCO Y ACABADO	M2	16.20
03.07	CARPINTERIA METALICA		
03.07.01	MAMPARA DE ALUMINIO MA-1 (3.40X2.40)	UND	3.00
03.07.02	MAMPARA DE ALUMINIO MA-2 (2.40X2.40)	UND	3.00
03.07.03	MAMPARA DE ALUMINIO MA-3 (3.15X2.40)	UND	2.00
03.07.04	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPPLADO e=6mm	M2	241.86
03.07.05	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 2"x2.5 mm, H=0.80M	MT.	10.17
03.07.06	AGARRADERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5", E=2 MM	MT.	6.00
03.08	PINTURA		
03.08.01	BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA DE 3.1/2"x 3.1/2"	UND	117.00
03.08.02	MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS	UND	39.00
03.08.03	CERRADURA DE 3 GOLPES PESADA EN PUERTA DE MADERA	UND	24.00
03.08.04	CERRADURAS DE PERILLA EN PUERTAS DE MADERA	UND	15.00
03.09	PINTURA		
03.09.01	PINTURA EN MUROS, VIGAS, COLUMNAS Y CIELORASOS		
03.09.01.01	LIMADO DE PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y CIELO RASO	M2	2.319.30
03.09.01.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	1.498.26
03.09.01.03	PINTURA LATEX EN CIELORASOS	M2	821.04
03.09.02	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA		
03.09.02.01	PINTURA BARNIZ EN PUERTA DE MADERA APANELADA	UND	90.48
03.09.02.02	PINTURA BARNIZ EN PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	M2	30.24
03.09.03	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA		
03.09.03.01	PINTURA EN VIGAS Y CORREAS METALICAS	M2	81.74
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
4.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	PTO	17.00
04.01.02	RETIRO DE FALSO PISO	M2	46.82
04.01.03	CORTE Y PICADO DE PISO	M2	52.91
04.01.04	TRAZO Y REPLANTEO EN SS HH	M2	46.82
04.01.05	FALSO PISO f=140 kw/cm2 e=0.10 m	M2	52.91
04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	2.34
04.02	AGUA FRIA		
04.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA		
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC SAP, C-10, Ø 1/2"	PTO	38.00
04.02.02	REDES DE AGUA FRIA		
04.02.02.01	SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC SAP C-10, Ø 1/2" NTP 399.166	ML	95.57
04.02.03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA		
04.02.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TEB PVC NTP 399.166 C/R. Ø 1/2"	UND	33.00
04.02.03.02	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC NTP 399.166 C/R. Ø 1/2"x90°	UND	48.00
04.02.03.03	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC NTP 399.166 C/R. Ø 1/2"x45°	UND	2.00
04.02.03.04	SUMINISTRO E INST. VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 1/2"	UND	10.00
04.03	DESAGUE		
04.03.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
04.03.01.01	CONCRETO F=C-175 KG/CM2 PISO - SS HH	M3	3.67
04.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PISO - SS HH	M2	0.31
04.03.01.03	CASETONES DE TECNOPORT 1.20x0.30x0.12 CM	UND	108.00
04.03.01.04	ACTRO Fy=1200 KG/CM2	KG	272.16
04.03.02	SALIDA DE DESAGUE		

CONSORCIO INGENIEROS E.A. SRL
RESIDENTE DIAZ GUEVARRA
CARLO WILDER DIAZ GUEVARRA

Los Josué Antonio Yampara Collazos
CIP-140682

BOCY DIAZ DIAZ
INGENIERO EN MATEMÁTICA

OSMILDO DOMINGO RIVERO CABELLEROS
Ingeniero Civil
Reg.CIP. N° 222009



RUC: 2061191256

CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.



CAJAMARCA GOBIERNO REGIONAL

04.03.02.01	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 2"	PTO	35.00
04.03.02.02	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 4"	PTO	21.00
04.03.02.03	SALIDA DE VENTILACION DE PVC SAL Ø 2"	PTO	8.00
04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE		
04.03.03.01	TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" P/DESAGUE	ML	39.41
04.03.03.02	TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" P/DESAGUE	ML	34.17
04.03.03.03	TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" P/VENTILACION	ML	25.10
04.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC DESAGUE		
04.03.04.01	CODO PVC SAL 2"X90°	UND	21.00
04.03.04.02	CODO PVC SAL 4"X90°	UND	3.00
04.03.04.03	CODO PVC SAL 2"X45°	UND	8.00
04.03.04.04	YEE PVC SAL 4"X 2"	UND	17.00
04.03.04.05	YEE PVC SAL 4"X4°	UND	11.00
04.03.04.06	YEE PVC SAL 2"X 2"	UND	6.00
04.03.04.07	TEE PVC SAL 2"	UND	4.00
04.03.04.08	TEE PVC SAL 4"	UND	7.00
04.03.04.09	SUMIDERO DE BRONCE 2"	UND	11.00
04.03.04.10	REGISTRO DE BRONCE 4"	UND	8.00
04.03.04.11	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2"	UND	4.00
04.03.04.12	REJILLA DE PROTECCION DE VENTILACION PVC DE 2"	UND	4.00
04.03.04.13	CODO PVC SAL 4"X45° (SUMINISTRO + INSTALACION)	UND	4.00
04.05	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS		
04.05.01.01	INODORO CON FLUXOMETRO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO	UND	17.00
04.05.01.02	INODORO CON FLUXOMETRO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO	UND	15.00
04.05.01.03	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA C/PEDESTAL	UND	3.00
04.05.01.04	URINARIO CON FLUXOMETRO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO	UND	5.00
04.05.01.05	INODORO DE LOSA VITRIFICADA, INC. ACCESORIOS	UND	2.00
04.05.01.06	GRIFERIA CON TEMPORIZADOR P/ LAVATORIO	UND	18.00
04.05.01.07	GRIFERIA SIMPLE TIPO CUELLO GANZO/INC. ACCESORIOS	UND	1.00
04.05.01.08	LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE/INC. ACCESORIOS	UND	1.00
04.05.01.09	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE Y PAPELERA PLASTICA	UND	19.00
04.05.01.10	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	10.00
04.05.01.11	DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO, CROMADO	UND	14.00
04.05.01.12	ESPEJO DE VIDRIO 0.60 X 0.60m, e=3mm, ADOADO EN PARED BISELADO DE 1/2"	UND	12.00
04.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL		
04.04.01	CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA DE 6"	ML	38.60
04.04.02	MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAP 2"	ML	42.60
04.04.03	MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAP 4"	ML	18.45
05	INSTALACIONES ELECTRICAS		
05.01	OBRAS PRELIMINARES		
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	alb	1.00
05.01.02	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	plo	214.00
05.01.03	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	plo	90.00
05.01.04	DESMONTAJE DE CANALIZACIONES Y TUBERIAS ADOADAS	m	619.80
05.01.05	DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE ALUMBRADO	m	1119.56
05.01.06	DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE TOMACORRIENTES	m	794.59

Luz Dianita Romero Anias
REPRESENTANTE COMUN

und up

Arce

CAJAMARCA GOBIERNO REGIONAL
REG. CIP. N° 222009

Ing. Juan Antonio Yamana Collares
CIP N° 140662

05.01.07	DESMTAJE DE CONDUCTORES DE ALIMENTADORES	m	313.16	
05.01.08	DESMTAJE DE ALIMENTADOR PRINCIPAL	m	127.90	
05.01.09	DESMTAJE DE TABLERO GENERAL	und	1.00	
05.01.10	DESMTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	und	10.00	
05.02	SALIDA PARA EQUIPOS Y ALUMBRADO			
05.02.01	SALIDA PARA ALUMBRADO	pio	26.00	
05.02.02	SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED INTERIOR	pio	177.00	
05.02.03	SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED EXTERIOR	pio	33.00	
05.02.04	SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED EN CIELO RASO	pio	26.00	
05.02.05	SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE	pio	67.00	
05.02.06	SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE	pio	18.00	
05.02.07	SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pio	5.00	
05.02.08	SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO FAROLA	pio	3.00	
05.02.09	SUMINISTRO E INST. DE TOMACORRIENTES DOBLES	und	168.00	
05.02.10	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE ADOADO	und	23.00	
05.03	CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERIAS			
05.03.01	TUBERIA PVC SAP 100 mm (INC. ACCESORIOS)	m	127.90	
05.03.02	TUBERIA CONDUIT GALV. EMT DE 55 mm (INC. ACCES.)	m	202.25	
05.03.03	TUBERIA CONDUIT GALV. EMT DE 20 mm (INC. ACCES.)	m	171.31	
05.03.04	CAJA DE PASE DE FºGº CUADRADA DE 100x100x75 mm (inc. TAPA DE FºGº)	und	19.00	
05.03.05	CANALITA LIBRE DE HALOGENOS LSOH INC. ACCESORIOS	m	251.85	
05.04	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS			
05.04.01	CABLE ELECTRICO N2xOH 3x185mm2	m	135.90	
05.04.02	CABLE ELECTRICO N2xOH 25mm2	m	995.16	
05.04.03	CABLE DE COBRE NH 80 10mm2	m	400.53	
05.04.04	CABLE DE COBRE NH 80 4mm2	m	2383.77	
05.04.05	CABLE DE COBRE NH 80 2.5mm2	m	2290.02	
05.04.06	CABLE VULCANIZADO NLT 1X2 5mm2	m	36.00	
05.05	TABLEROS GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN			
05.05.01	TABLERO GENERAL	UND	1.00	
05.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 01	UND	1.00	
05.05.02	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 02	UND	1.00	
05.05.03	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 03	UND	1.00	
05.05.04	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 04	UND	1.00	
05.05.05	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 05	UND	1.00	
05.05.06	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 06	UND	1.00	
05.05.07	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 07	UND	1.00	
05.05.08	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 08	UND	1.00	
05.05.09	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 09	UND	1.00	
05.05.10	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 10	UND	1.00	
05.05.11	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 11	UND	1.00	

[Firma]
Ing. Dianita Ríos
 Gerente General

OSWALDO DANTON VARGAS CASILLAS
 Ingeniero Civil
 Reg.CIP. N° 222609

[Firma]
Ing. Antonio Tumbaco Collazos
 CIP N° 140602

05.06	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA			
05.06.01	EXCAVACION PARA POZO A TIERRA	m3	53.01	
05.06.02	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO EMT D=20 mm.	m	182.46	
05.06.03	PUESTA A TIERRA	und	10.00	
05.07	VARIOS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
05.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZONES DE CONCRETO	und	8.00	
05.07.02	EXCAVACION ZANJAS PARA REDES ELÉCTRICAS	m3	72.00	
05.07.03	DEMOLICION DE VEREDAS, REDES ELÉCT.	m2	73.26	
05.07.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO, REDES ELÉCTRICAS	m3	58.61	
05.07.05	ELIMINACION DE MATERIAL PROPIO	m3	108.31	
05.07.06	SOLADO DE CONCRETO, MEZCLA 1:12	m2	3.66	
05.07.07	SOLADO DE CONCRETO, MEZCLA 1:10, IMPERMEABILIZANTE	m2	7.33	
05.07.08	CONCRETO f _c =175 kg/cm ² , VEREDAS	m3	0.66	
05.07.09	CONEXION ALIMENTADOR PRINCIPAL	und	1.00	
05.07.10	PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	und	1.00	

OSWALDO ELIAS ABAMITO CABELLAS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 2222009

LUIS DIAMANTA ROMERO ALIQU
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. José Antonio Ramos Collazos
CIP N° 140642

CONSORCIO INGENIEROS E Y A S.R.L.
CARLOS WILSON
REPRESENTANTE LEGAL

**PARTIDAS DESARROLLADAS DURANTE EL MES**

La propuesta estructural para el proyecto: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL, EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARA.

PARTIDAS DE ARQUITECTURA

Las partidas correspondientes a la especialidad de arquitectura están por ser terminadas salvo por los ambientes cerrados que de no solucionar ese problema quedaría incompleta

Instalaciones

PARTIDA DE ESTRUCTURAS

Partida de estructuras sigue teniendo retraso por las consultas no absueltas por el proyectista el cual es el ambiente de sala de reuniones

PARTIDA DE INSTALACIONES SANITARIAS

las partidas correspondientes a esta especialidad están completadas al 100% por lo que no se tubo mayores problemas con estas partidas

PARTIDA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

En esta especialidad al igual que las otras antes mencionadas tienen retraso por los ambientes cerrados y/o ocupados por el personal de la DRE

ARQUITECTURA**CARPINTERIA METALICA**

- MAMPARA DE ALUMINIO M-2 (2.40X2.40 M)
- VENTANA MARCO DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO e=6mm

OSWALDO DANA AGUIRRE GABRIELLOS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222009

CERRAJERIA

- BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA DE 3 1/2" x 3 1/2"
- MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS
- CERRADURA TIPO PESADA DE SOBREPONER TRES GOLPES
- CERRADURAS DE PERILLA EN PUERTAS DE MADERA

PINTURA**PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**

- LIADO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
- PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
- PINTURA LATEX EN CIELORRASOS

Lucy Diamela Romero Alvarado
REFERENTE: PLANTE COME

PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA

- PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA APANEADA
- PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA PARA EQUIPOS Y ALUMBRADO

SALIDA ALUMBRADO

- SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED INTERIOR
- SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED EXTERIOR
- SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED EN CIELO RASO
- SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE
- SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE
- SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION
- SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO FAROLA
- SUMINISTRO E INST. DE TOMACORRIENTES DOBLES

CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS

- CABLE ELECTRICO N2XOH 3X185 mm2
- CABLE ELECTRICO N2XOH 25 mm2
- CABLE DE COBRE NH 80 DE 10 mm2
- CABLE DE COBRE NH 80 DE 4 mm2
- CABLE DE COBRE NH 80 DE 2.5 mm2
- CABLE VULCANIZADO NLT 3X2.5 mm2

SALIDA PARA EQUIPOS Y ALUMBRADO

SALIDA ALUMBRADO

- SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED INTERIOR
- SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED EXTERIOR
- SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED EN CIELO RASO
- SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE
- SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE
- SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION
- SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO FAROLA
- SUMINISTRO E INST. DE TOMACORRIENTES DOBLES
- SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE ADOSADO

Lucy Dianta Romero Añas
RESPONSABLE TECNICA

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL
RESPONSABLE DE OBRA
Carlo Winder Diaz Guevara

Mr. Jose Antonio Tamayo Collazos
CIP N. 140562

OSWALDO DANTON ADELDO CABELLOS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222009



RUC: 20611919256

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.

PARTIDA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Se hará término las instalaciones de luminarias, tomacorrientes, en cuanto a las tubería y conductores eléctricos, hay ambientes que están cerrados y ocupados por lo que no se puede terminar las partidas de todos los ambientes de la DRE Cajamarca. También existen tubería previamente empotrada y se encuentre en buenas condiciones se empleará los cambios correspondientes a como indica el E.T, empotrado de tuberías y posterior resane de muros picados; se deberá desmontar todas las canaletas y tuberías expuestas previo a la instalación de la nueva tubería a emplear.

Los artefactos de iluminación a utilizarse, generalmente serán luminarias del tipo circulares LED), con sus interruptores con placa y colocadas al 100% Los tomacorrientes serán del tipo universal, dobles con línea a tierra de 25 A, 220V. Cada circuito de tomacorriente llevará su respectivo interruptor diferencial, también están colocadas

3. AVANCE DE OBRA.

El avance físico total de la obra se detalla a continuación:

- ✓ Valorización mes : S/ 12,628.66
- ✓ Valorización acumulada : S/ 933,008.82

El monto de la valorización N°6 correspondiente al mes de **julio del 2024**, asciende a la suma de (doce mil seiscientos veinte y ocho con 66/100 soles). El avance de la obra acumulada ejecutado es de 94.39% y el programado acumulado que es de 100.00%.

Se presenta, además el cuadro de comparación de avance programado con el ejecutado.

MES	VALORIZACIÓN N°	PROGRAMADO (sin IGV)		EJECUTADO (sin IGV)	
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO
13al 28 de febrero 2024	01	47,758.17	47,758.17	111,322.28	111,322.28
01al 31 de marzo 2024	02	109,329.61	157,088.77	230,184.01	341,506.30
01al 30 de abril 2024	03	473,784.85	630,873.63	311,265.58	652,771.88
01al 31 de mayo 2024	04	88,584.52	719,458.14	49,878.23	702,750.11
01al 30 de junio 2024	05	116,360.68	835,829.02	77,233.07	778,983.18
01 al 31 de julio 2024	06	1,808.87	837,638.89	10,702.26	789,685.44
TOTAL		837,638.89		100.00%	94.39%

Ing. Juan Antonio Romo Arias
CIP N° 140682

Ing. Juan Antonio Romo Arias
CIP N° 140682

Ing. Juan Antonio Romo Arias
CIP N° 140682




RUC: 2061191256

CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.



GRAFICOS DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ En calidad de residente de obra se procede a remitir la valorización N°06, correspondiente al mes de julio del 2024, se recomienda su cancelación respectiva por un monto ascendente S/. 12,628.66 soles, que corresponde a un atraso físico de 5.61%

RECOMENDACIÓN

- ✓ Se recomienda realizar los trámites para la cancelación de la presente valorización dentro de los plazos que señala la Ley.

CONSORCIO INGENIEROS E Y A S.R.L.
Carlo Whittier Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INGENIEROS E Y ASOCIADOS
CARTO WILSON DIAZ GUEVARRA
REGISTRO DE OBRA

OSWALDO DANA ABATO CABELLON
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222009

RESUMEN DE VALORIZACION

Ing. José Antonio Yomama Collazos
CIP N° 140562

Lucy Diamante Romero Ardas
REPRESENTANTE LEGAL

OSWALDO DAVID ROMERO CABELLO
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222200

LUCY DIANITA ROMERO ARIAS
Asesor - Abogado
Asesor - Abogado

ITEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual	10,702.26	
1.0.1	Valorización Contractual		10,702.26
2.0.0	DESCUENTOS		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo	0.00	
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	0.00	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales	0.00	
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	0.00	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
	TOTAL DESCUENTOS (B)		0.00
	TOTAL NETO (A - B)	18.00%	10,702.26
	I.G.V.		1,926.48
	TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 12,628.66

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION CONTRACTUAL N°06

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

ADJUDICACIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
PROYECTO : REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES
PARA PERSONAL EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA,
PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UBICACIÓN : DISTRITO: CAJAMARCA, PROVINCIA: CAJAMARCA, REGIÓN: CAJAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.
RESIDENTE : ING. CARLO WINCKER DIAS GUEVARA
JEFE DE SUPERV: ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

Ing. José Antonio Yonana Collares

PLANILLA DE VALORIZACION DE OBRA

CONSORCIO INGENIEROS E Y ASRL
Carlo Winder Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222009

Ing. Diana Romero Arias
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. José Antonio Collazos
Ing. José Antonio Collazos

CONSORCIO INGENIEROS EN A.S.R.L.
Carlo Mindler Diaz Guevara
PRESIDENTE DE OBRA

Lucy Dianne Komerer Anas
REPRESENTATIVE CONGRESS


OSWALDO DAVID AGUAITO CABALLERO
Ingeniero Civil
Reg.C.I.P. N° 222009

607

CONSORCIO INGENIEROS E YASRL



Carlos Mindler Díaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA



Ing. José Antonio Romero Colinas
C.R.P.N. 140062



Daniel Romero Arias
RESPONSABLE TÉCNICO



OSWALDO MADRIGAL
Ingeniero Civil

Reg.C.I.P. N° 22209

1001



Lucy Diamante Romero Araya
REPRESENTANTE COMITÉ


OSVALDO DAVID ACUÑA CERALES
Ingeniero Civil

Reg. CIP. N° 222009

PLANILLA DE MATRADOS EJECUTADOS


Ing. José Antonio Yumana Collazos
CIP N.º 140662


Emily Dávila Romero A. S. J.
REGISTRO ENANTE COMÚN


OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N.º 22200


CARLOS
REGISTRO DE MATRADO

ADJUDICACIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GR CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
PROYECTO : REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA.
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UBICACIÓN : DISTRITO: CAJAMARCA, PROVINCIA: CAJAMARCA, REGIÓN: CAJAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L
RESIDENTE : ING. CARLO WINCLER DIAZ B9GUEVARA
JEFE DE SUPER : ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

VALORIZACION CONTRACTUAL N°06
CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
Del 1 al 31 de julio del 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO		ANTERIOR	VAL 1	VAL 2	METRADOS EJECUTADOS					VAL 6	ACUMULADO	%		SALDO
			BASE					VAL 3	VAL 4	VAL 5					AVANCE	METRADO	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIM. Y SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO																
01.01	OBRAS PROVISIONALES	m2	12.00		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00%	0.00	0.00
01.01.01	OFICINAS	m2	25.00		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00%	0.00	0.00
01.01.02	ALMACENES	m	73.91		73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.91	100.00%	0.00	0.00
01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA	und	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
01.01.04	CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M	GLB	1.00		0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																
01.02	TRABAJO PRELIMINARES	m2	138.14		138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.14	100.00%	0.00	0.00
01.02.01	DESMONTAJE DE COBERTURA PLANCHAS ACANALADAS	und	28.00		28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00%	0.00	0.00
01.02.02	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA	und	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00%	0.00	0.00
01.02.03	DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA	m2	110.40		110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40	100.00%	0.00	0.00
01.02.04	DESMONTAJE DE CIELO RASO	m2	110.81		110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.81	100.00%	0.00	0.00
01.02.05	DESMONTAJE DE PANELES DE TRIPLAY	m2	70.42		70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.42	100.00%	0.00	0.00
01.02.06	DEMOLICION DE PANELES DE DRYWALL	und	63.00		61.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	100.00%	0.00	0.00
01.02.07	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	107.00		104.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	100.00%	0.00	0.00
01.02.08	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	200.33		180.00	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.33	100.00%	0.00	0.00
01.02.09	DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO	m2	434.50		320.00	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.50	100.00%	0.00	0.00
01.02.10	RETIRO DE CERAMICO Y/O PORCELANATO, PICADO DE FALSO PISO	m3	46.49		32.49	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49	100.00%	0.00	0.00
01.02.11	ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	m2	8.70		8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	100.00%	0.00	0.00
01.02.12	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN																
1.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	GLB	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
01.03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
01.03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
02	ESTRUCTURAS																

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL

Carlo Winder Díaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Carlos Winder Díaz Guevara
C.R. N° 140662

Ing. Roberto Arias
REPRESENTANTE COMÚN

Oswaldo David Abanto Cabellos
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 2222009

ADJUDICACION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GR CAL-PRIMERA CONVOCATORIA
PROYECTO : REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CALAMARCA, DISTRITO CALAMARCA, PROVINCIA CALAMARCA,
DEPARTAMENTO CALAMARCA.
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CALAMARCA
UBICACION : DISTRITO: CALAMARCA, PROVINCIA: CALAMARCA, REGION: CALAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L
RESIDENTE : ING. CARLO WINCLER DIAZ B9GUEVARA
JEFE DE SUPER : ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

VALORIZACION CONTRACTUAL N°06
CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
Del 1 al 31 de julio del 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO		ANTERIOR	VAL 1	VAL 2	METRADOS EJECUTADOS					VAL 6	ACUMULADO	%	SALDO
			BASE					VAL 3	VAL 4	VAL 5						
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA RAMPAS H=0.15 M.	m3	1.31			1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	100.00%	0.00
02.01.02	AFIRMADO COMPACTADO PARA RAMPAS H=0.15	m3	1.31			1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	100.00%	0.00
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE															
02.02.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA RAMPAS	m3	0.87			0.60	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	100.00%	0.00
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS	m2	2.52			1.80	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	100.00%	0.00
02.02.03	FALSO PISO - CONCRETO f'c=140kg/cm² e=10cm	m2	72.18			30.18	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	100.00%	0.00
02.02.04	JUNTAS DE DILATACION EN RAMPAS 3/4"	m	7.20			5.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	100.00%	0.00
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO															
02.03.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 Kg/cm2	m3	0.55			0.10	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	100.00%	0.00
02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	5.00			0.20	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	0.00
02.03.03	ACERO EN COLUMNAS fy=4200 kg/cm2	kg	51.75			6.00	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.75	100.00%	0.00
02.02.04	CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2, VIGAS	m3	1.46			0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	100.00%	0.00
02.02.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VIGAS	m2	17.48			0.00	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.48	100.00%	0.00
02.02.06	ACERO EN VIGAS fy=4200 kg/cm2	kg	223.58			0.00	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.58	100.00%	0.00
02.02.07	ANCLAJE DE ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS	und	12.00			0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00%	0.00
02.03.08	CONCRETO f'c=210 kg/cm², MESONES H=0.90M, A=0.60M	m3	18.15			0.00	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15	100.00%	0.00
02.03.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, MESONES	m2	54.02			0.00	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.02	100.00%	0.00
02.03.10	ACERO fy=4200 kg/cm2, MESONES	kg	278.48			0.00	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.48	100.00%	0.00
02.04	COBERTURA METALICA															
02.04.01	VIGA METALICA DE TUBO RECTANGULAR 150MMX50MMX3.0MM	m	59.85			0.00	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85	100.00%	0.00
02.04.02	VIGA METALICA DE TUBO RECTANGULAR 100MMX50MMX2.5MM	m	68.17			0.00	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.81	59.87%	27.36
02.04.03	CORREAS METALICAS DE TUBO CUADRADO 50MMX50MMX2.5MM	m	146.60			0.00	66.18	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.88	75.63%	35.72
02.04.04	ANCLAJE FIJO - TIPO 1	und	16.00			0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00%	0.00
02.04.05	ANCLAJE FIJO - TIPO 2	und	23.00			0.00	14.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00%	0.00
02.04.06	ANCLAJE MOVIL - TIPO 1	und	8.00			0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00%	0.00

CONSORCIO INGENIEROS E Y A S.R.L

Carlo Wincler Díaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

Reg.CIP. N° 222009

CONSORCIO INGENIEROS E Y A S.R.L

CONSORCIO INGENIEROS E Y A S.R.L

Lu
RESIDENTE DE OBRA

Ing. José Alfredo Tamarit Colla
CIP N° 140662

PROYECTO
DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

*REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL(A) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

PROYECTO

DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACIÓN : DISTRITO: CAJAMARCA,

DISTRITO: CAJAMARCA, PROVINCIA: CAJAMARCA,

REGIÓN: CAJAMARCA

CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L

: CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.

RESIDENTE : ING. CARLO WINCLER DIAZ B9GUEVARA

: ING. CARLO WINCLER DIAZ B9GUEVARA

JEFE DE SUPER : ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

VALORIZACION CONTRACTUAL N°06

CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS

Del 1 al 31 de julio del 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO		METRADOS EJECUTADOS						%		SALDO	
			BASE	ANTERIOR	VAL 1	VAL 2	VAL 3	VAL 4	VAL 5	VAL 6	ACUMULADO	AVANCE	METRADO	
02.04.07	ANCLAJE MOVIL - TIPO 2	und	23.00		0.00	14.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00%	0.00
02.04.08	COBERTURA METALICA CON ALUZINC TR4 DE 0.45 mm	m2	143.67		0.00	43.06	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	78.68%	30.63
02.04	ESTRUCTURAS DE MADERA													
02.04.01	VIGAS DE MADERA DE 4"x2"x2.30m	und	5.00		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	0.00
02.04.02	CORREAS DE MADERA DE 2"x1"x2.30m	und	12.00		0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00%	0.00
03	ARQUITECTURA													
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA													
03.01.01	MUROS DE LADRILLO KK/ARCILLA DE SOGA 9X13X24 cm, MEZCLA 1:5	m2	120.42		108.42	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.42	100.00%	0.00
03.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS													
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MEZCLA C/A 1:5, E=1.5cm	m2	58.76		28.00	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.76	100.00%	0.00
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MEZCLA C/A 1:5, E=1.5cm	m2	189.59		136.00	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.59	100.00%	0.00
03.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES, MEZCLA C/A 1:5, E=1.5 CM.	m	99.35		53.00	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.35	100.00%	0.00
03.02.04	ENCHAPE DE CERAMICO BLANCO, MESONES DE COCINA Y SS.HH.	m2	41.98		0.00	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.98	100.00%	0.00
03.03	PISOS Y PAVIMENTOS													
03.03.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60x60cm	m2	295.34		67.00	87.97	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	295.34	100.00%	0.00
03.03.02	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 45x45cm	m2	115.95		0.00	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.95	100.00%	0.00
03.03.03	PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO Y BRUÑADO @45CM	m2	38.72		0.00	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72	100.00%	0.00
03.04	ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS													
03.04.01	ZÓCALO DE CERAMICA 30 x 30cm H=1.80M	m2	117.25		0.00	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.25	100.00%	0.00
03.04.02	CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO 0.10X0.60m	m	344.90		46.90	106.90	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	344.90	100.00%	0.00
03.05	CIELORRASOS													
03.05.01	INSTALACION DE CIELORRASO CON BALDOSAS	m2	104.10		0.00	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	76.62	73.60%	27.48
03.06	CARPINTERIA DE MADERA													
03.06.01	PUERTA DE TABLERO DE MADERA APANELADA, INC. MARCO Y ACABADO	m2	56.28		0.00	0.00	4.08	36.00	14.50	0.00	0.00	1.00	96.98%	1.70
03.06.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA, INC. MARCO Y ACABADO	m2	16.20		0.00	0.00	0.00	12.96	2.98	0.00	0.00	1.00	98.40%	0.26

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL

Carlo Wincler Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

Reg. CIP. N° 222009

CONFIDENTIAL

[Signature]

CONFIDENTIAL

4
Jorge José Martínez Torres
C.R. # 140552

ADJUDICACIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GR CAL PRIMERA CONVOCATORIA
PROYECTO : REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CALAMARCA, DISTRITO CALAMARCA, PROVINCIA CALAMARCA, DEPARTAMENTO CALAMARCA.
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CALAMARCA
UBICACIÓN : DISTRITO: CALAMARCA, PROVINCIA: CALAMARCA, REGION: CALAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L
RESIDENTE : ING. CARLO WINCLER DIAZ B9GUEVARA
JEFE DE SUPER : ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

VALORIZACION CONTRACTUAL N°06
CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
Del 1 al 31 de julio del 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO		ANTERIOR	METRADOS EJECUTADOS						%	SALDO	
			BASE			VAL 1	VAL 2	VAL 3	VAL 4	VAL 5	VAL 6		AVANCE	METRADO
03.07	CARPINTERIA METALICA													
03.07.01	MAMPARA DE ALUMINIO M-1 (3.40x2.40 M)	und	3.00			0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67%	1.00
03.07.02	MAMPARA DE ALUMINIO M-2 (2.40x2.40 M)	und	3.00			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	66.67%	1.00
03.07.03	MAMPARA DE ALUMINIO M-3 (3.45x2.40 M)	und	2.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	1.00
03.07.04	VENTANA MARCO DE ALUMINIO C/VIDRIO TEMPLADO e=6mm	m2	241.86			0.00	0.00	211.39	0.00	6.00	0.00	0.00	89.88%	24.47
03.07.05	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 2"x2.5 mm, H=0.80M	m	10.17			0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
03.07.06	AGARRADERAS DE ACERO INOXIDABLE D=1.5", SS,HH, D.	m	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00%	0.00
03.08	CERRAJERIA													
03.08.01	BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA DE 3 1/2"x 3 1/2"	und	117.00			0.00	0.00	6.00	0.00	109.00	0.00	0.00	98.29%	2.00
03.08.02	MANUJA DE BRONCE PARA PUERTAS	und	39.00			0.00	0.00	2.00	0.00	33.00	2.00	2.00	94.87%	2.00
03.08.03	CERRADURA TIPO PESADA DE SOBREPONER TRES GOLPES	und	24.00			0.00	0.00	2.00	0.00	21.00	0.00	0.00	95.83%	1.00
03.08.04	CERRADURAS DE PERRILLA EN PUERTAS DE MADERA	pza	15.00			0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	0.00
03.09	PINTURA													
03.09.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES													
03.09.01.01	LIADO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	2319.30			0.00	0.00	1957.61	140.23	90.66	50.00	2238.50	96.52%	80.80
03.09.01.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1498.26			0.00	0.00	1258.51	90.00	70.00	55.00	1473.51	98.35%	24.75
03.09.01.03	PINTURA LATEX EN CIELORRASOS	m2	821.04			0.00	0.00	682.71	50.00	38.80	14.53	786.04	95.74%	35.00
03.09.02	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA													
03.09.02.01	PINTURA BARANIZ EN PUERTAS DE MADERA APANELADA	m2	90.48			0.00	0.00	8.16	0.00	82.32	0.00	90.48	100.00%	0.00
03.09.02.02	PINTURA BARANIZ EN PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA	m2	30.24			0.00	0.00	0.00	0.00	30.24	0.00	30.24	100.00%	0.00
03.09.03	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA													
03.09.03.01	PINTURA EN VIGAS Y CORREAS METALICAS	m2	81.74			0.00	31.41	26.60	0.00	0.00	0.00	58.01	70.97%	23.73

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL
Carlo Wincler Díaz Cuevara
RESIDENTE DE OBRA

Oswaldo Cabelllos
Ingeniero Civil
Reg.CIP. N° 222906

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL
Lucy Yanina Romero Ariza
SECRETARÍA GENERAL

Ing. Carlos Wincler Díaz Cuevara
Ingeniero Civil
Reg.CIP. N° 222906

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GR CAL PRIMERA CONVOCATORIA
: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL(A) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CALAMARCA, DISTRITO CALAMARCA, PROVINCIA CALAMARCA.
PROYECTO : DEPARTAMENTO CALAMARCA
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CALAMARCA
UBICACION : DISTRITO: CALAMARCA, PROVINCIA: CALAMARCA, REGION: CALAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L
RESIDENTE : ING. CARLO WINCLER DIAZ B9GUEVARA
JEFE DE SUPER : ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

VALORIZACION CONTRACTUAL N°06
CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
Del 1 al 31 de julio del 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO		ANTERIOR	METRADOS EJECUTADOS					VALO 6	ACUMULADO	%	SALDO	
			BASE			VAL 1	VAL 2	VAL 3	VAL 4	VAL 5				AVANCE	METRADO
04	INSTALACIONES SANITARIAS														
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES										0.00	17.00	100.00%	0.00	
04.01.01	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	17.00			12.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82	100.00%	0.00	
04.01.02	RETIRO DE FALSO PISO	m2	46.82			32.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.91	100.00%	0.00	
04.01.03	CORTE Y PICADO DE PISO	m2	52.91			30.00	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82	100.00%	0.00	
04.01.04	TRAZO Y REPLANTO DE SS.HH.	m2	46.82			0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.91	100.00%	0.00	
04.01.05	FALSO PISO - CONCRETO f'c=140kg/cm² e=10cm	m2	52.91			0.00	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	100.00%	0.00	
04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.34			1.60	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	
04.02	AGUA FRIA														
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA														
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 DE 1/2"	pto	38.00			5.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	100.00%	0.00	
04.02.02	REDES DE AGUA FRIA											0.00			
04.02.02.01	SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC SAP C-10, Ø1/2" NTP 399.166	m	95.57			10.00	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	95.57	100.00%	0.00	
04.02.03	SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS RED DE AGUA														
04.02.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC NTP 399.166 C/R. Ø 1/2"	und	33.00			0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00%	0.00	
04.02.03.02	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC NTP 399.166 C/R. Ø1/2" x90°	und	48.00			0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	100.00%	0.00	
04.02.03.03	SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC NTP 399.166 C/R. Ø1/2" x45°	und	2.00			0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	0.00	
04.02.03.04	SUMINISTRO E INST. VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 1/2"	und	10.00			0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00%	0.00	
04.03	DESAGUE														
04.03.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO														
04.03.01.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm², PISO - SS.HH.	m3	3.67			0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	100.00%	0.00	
04.03.01.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO PISO - BAÑOS	m2	0.31			0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	100.00%	0.00	
04.03.01.03	CASETONES DE TECNOPORT 1.20x0.30x0.12 M.	und	108.00			0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	100.00%	0.00	
04.03.01.04	ACERO EN LOSA ALIGERADA fy=4200 Kg/cm²	kg	272.16			0.00	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	272.16	100.00%	0.00	
04.03.02	SALIDAS DE DESAGÜE														
04.03.02.01	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL 2"	pto	35.00			0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00%	0.00	

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL

Carlo Wincler Diaz B9Guevara
RESIDENTE DE OSKA

CONTRATISTA
INGENIEROS CIVIL
Reg. C.I.P. N° 222009

Lu
PROFESIONANTE COM

Ing. Antonio Cabellos
C.I.P. N° 140692

2024

ADJUDICACIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GR CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
PROYECTO : REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA.
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO: CAJAMARCA, PROVINCIA: CAJAMARCA, REGION: CAJAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S R L
RESIDENTE : ING. CARLO WINCLER DIAZ B9GUEVARA
JEFE DE SUPER : ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

VALORIZACION CONTRACTUAL N°06
CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
Del 1 al 31 de julio del 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE	ANTERIOR	METRADOS EJECUTADOS						%	SALDO	
					VAL 1	VAL 2	VAL 3	VAL 4	VAL 5	VAL 6		ACUMULADO	METRADO
04.03.02.02	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL 4"	pto	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00%	0.00
04.03.02.03	SALIDA DE VENTILACION DE PVC SAL 2"	pto	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00%	0.00
04.03.03	SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE												
04.03.03.01	TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" P/DESAGUE	m	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41	100.00%	0.00
04.03.03.02	TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" P/DESAGUE	m	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.17	100.00%	0.00
04.03.03.03	TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" P/VENTILACION	m	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	100.00%	0.00
04.03.04	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PVC DESAGUE												
04.03.04.01	CODO PVC SAL 2"x90°	und	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00%	0.00
04.03.04.02	CODO PVC SAL 4"x90°	und	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00%	0.00
04.03.04.03	CODO PVC SAL 2"x45°	und	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00%	0.00
04.03.04.04	YEE PVC SAL 4"X 2"	und	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00%	0.00
04.03.04.05	YEE PVC SAL DE 4" X 4"	und	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00%	0.00
04.03.04.06	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	und	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00%	0.00
04.03.04.07	TEE PVC SAL SANITARIA DE 2"X 2"	und	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	0.00
04.03.04.08	TEE PVC SAL SANITARIA DE 4"X 4"	und	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00%	0.00
04.03.04.09	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00%	0.00
04.03.04.10	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00%	0.00
04.03.04.11	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	und	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	0.00
04.03.04.12	REJILLA DE PROTECCION DE VENTILACION PVC DE 2"	und	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	0.00
04.03.04.13	CODO PVC SAL 4"X45°	pza	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	0.00
04.05	SUMINISTRO E INST. DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS												
04.05.01	INODORO CON FLUXOMETRO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO	und	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00%	0.00
04.05.01.01	LAVATORIO TIPO OVALIN DE LOSA VITRIFICADA BLANCO	und	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00%	0.00
04.05.01.02	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA C/ PEDESTAL	und	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00%	0.00
04.05.01.03	URINARIO CON FLEXOMETRO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO	und	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	0.00
04.05.01.04	INODORO DE TASA DE LOSA VITRIFICADA	und	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	0.00

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL

Carlo Wincler Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Abanto Cabellos Oswaldo
CIP N° 140662

Lucy Diamela Romero
RESPONSABLE COMUN

Oswaldo David Abanto Cabellos
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 222009

ADJUDICACIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GR-CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
PROYECTO : REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA.
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO: CAJAMARCA, PROVINCIA: CAJAMARCA, REGION: CAJAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.
RESIDENTE : ING. CARLO WINCLER DIAZ B9GUEVARA
JEFE DE SUPER : ING. ABANTO CABELLLOS OSWALDO DAVID

VALORIZACION CONTRACTUAL N°06
CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
Del 1 al 31 de julio del 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO		ANTERIOR	METRADOS EJECUTADOS					VALO 6	ACUMULADO	%	SALDO	
			BASE			VAL 1	VAL 2	VAL 3	VAL 4	VAL 5				METRADO	
04.05.01.05	GRIFERIA CON TEMPORIZADOR P/LAVADERO	und	18.00			0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00%	0.00	0.00
04.05.01.06	GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO, TIPO CUELLO DE CISNE	und	1.00			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
04.05.01.07	LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE INCL. ACCESORIOS	pza	1.00			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
04.05.01.08	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE Y PAPELERA PL	und	19.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00%	0.00	0.00
04.05.01.09	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00%	0.00	0.00
04.05.01.10	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, CROMADO	und	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00%	0.00	0.00
04.05.01.11	ESPEJO DE VIDRIO 0.60x0.60m, e=3mm, ADOSADO EN PARED BISELADO DE	und	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00%	0.00	0.00
04.05.01.12	SISTEMA DE DRENAJE														
04.04	CANALETA 6" PLANCHA GALVANIZADA	m	38.60			0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	13.00	35.50	91.97%	3.10	3.10
04.04.01	MONTANTE DE AGUAS PLUVIALES DE PVC SAP 2"	m	42.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	38.50	90.38%	4.10	4.10
04.04.02	MONTANTE DE AGUAS PLUVIALES DE PVC SAP 4"	m	18.45			0.00	0.00	9.45	0.00	0.00	8.00	17.45	94.58%	1.00	1.00
05	INSTALACIONES ELECTRICAS														
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES														
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	GLB	1.00			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
05.01.02	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	pto	214.00			0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	100.00%	0.00	0.00
05.01.03	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	pto	90.00			0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00%	0.00	0.00
05.01.04	DESMONTAJE DE CANALIZACIONES Y TUBERÍAS ADOSADAS	m	619.80			0.00	469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	619.80	100.00%	0.00	0.00
05.01.05	DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE ALUMBRADO	m	1119.56			0.00	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1119.56	100.00%	0.00	0.00
05.01.06	DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE TOMACORRIENTES	m	794.59			0.00	394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	794.59	100.00%	0.00	0.00
05.01.07	DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE ALIMENTADORES	m	313.16			0.00	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	313.16	100.00%	0.00	0.00
05.01.08	DESMONTAJE DE ALIMENTADOR PRINCIPAL	m	127.90			0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	127.90	100.00%	0.00	0.00
05.01.09	DESMONTAJE DE TABLERO GENERAL	und	1.00			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00
05.01.10	DESMONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	und	10.00			0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00%	0.00	0.00

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL

Carlo Wincler Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

OSWALDO DAVID ABANTO OSWALDO
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 220000

Abanto Osvaldo David
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 220000

Abanto Osvaldo David
Ingeniero Civil
Reg. CIP. N° 220000

ADJUDICACIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GR.CAJ.PRIMERA CONVOCATORIA
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CALAMARCA, DISTRITO CALAMARCA, PROVINCIA CALAMARCA,
PROYECTO DEPARTAMENTO CALAMARCA.
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CALAMARCA
UBICACIÓN : DISTRITO: CALAMARCA, PROVINCIA: CALAMARCA, REGION: CALAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L.
RESIDENTE : ING. CARLO WINCLER DIAZ B9GUEVARA
JEFE DE SUPER : ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

VALORIZACION CONTRACTUAL N°06
CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
Del 1 al 31 de julio del 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO		ANTERIOR	VAL. 1	VAL.2	METRADOS EJECUTADOS					VAL. 6	ACUMULADO	%	SALDO	
			BASE					VAL.3	VAL.4	VAL.5						METRADO	
05.02	SALIDA PARA EQUIPOS Y ALUMBRADO																
05.02.01	SALIDA ALUMBRADO	pto	26.00			0.00	0.00	0.00	19.00	6.00		0.00	25.00		96.15%	1.00	
05.02.02	SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED INTERIOR	pto	177.00			0.00	0.00	68.00	15.00	87.00		0.00	170.00		96.05%	7.00	
05.02.03	SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED EXTERIOR	pto	33.00			0.00	0.00	0.00	17.00	14.00		0.00	31.00		93.94%	2.00	
05.02.04	SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA LED EN CIELO RASO	pto	26.00			0.00	0.00	0.00	11.00	15.00		0.00	28.00		100.00%	0.00	
05.02.05	SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE	pto	67.00			0.00	0.00	0.00	7.00	56.00		0.00	63.00		94.03%	4.00	
05.02.06	SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE	pto	18.00			0.00	0.00	0.00	14.00	4.00		0.00	18.00		100.00%	0.00	
05.02.07	SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	5.00			0.00	0.00	0.00	3.00	1.00		0.00	4.00		80.00%	1.00	
05.02.08	SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO FAROLA	pto	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	2.00		66.67%	1.00	
05.02.09	SUMINISTRO E INST. DE TOMACORRIENTES DOBLES	pto	168.00			0.00	0.00	81.00	34.00	33.00		14.00	162.00		96.43%	6.00	
05.02.10	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE ADOSADO	pto	23.00			0.00	0.00	9.00	0.00	13.00		1.00	23.00		100.00%	0.00	
05.02.10	CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS																
05.03	TUBERIA PVC SAP DE 100mm (INC. ACCESORIOS)	m	127.90			0.00	127.90	0.00	0.00	0.00		0.00	127.90		100.00%	0.00	
05.03.01	TUBERIA CONDUT GALV. EMT DE 55 mm (INC. ACCES.)	m	202.25			0.00	202.25	0.00	0.00	0.00		0.00	202.25		100.00%	0.00	
05.03.02	TUBERIA Ø20mm CONDUT GALV. EMT (INC. ACCESORIOS)	m	171.31			0.00	171.31	0.00	0.00	0.00		0.00	171.31		100.00%	0.00	
05.03.03	CAJA DE PASE DE F'G° CUADRADA DE 100x100x75 mm (INC. TAPA DE F'G°)	und	19.00			0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19.00		100.00%	0.00	
05.03.04	CANALETAS LIBRE DE HALOGENOS	m	251.85			0.00	251.85	0.00	0.00	0.00		0.00	251.85		100.00%	0.00	
05.03.05	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS																
05.04	CABLE ELECTRICO N2XOH 3X185mm2	m	135.90			0.00	20.90	98.09	0.00	10.00		8.91	135.90		100.00%	0.00	
05.04.01	CABLE ELECTRICO N2XOH 25mm2	m	995.16			0.00	190.35	679.14	0.00	14.00		86.00	969.49		97.42%	25.67	
05.04.02	CABLE DE COBRE NH 80 DE 10 MM2.	m	400.53			0.00	209.64	162.58	0.00	13.00		18.00	393.22		98.17%	7.31	
05.04.03	CABLE DE COBRE NH 80 DE 4 MM2.	m	2383.77			0.00	474.27	1753.50	0.00	30.00		31.00	2288.77		95.00%	95.00	
05.04.04	CABLE DE COBRE NH 80 DE 2.5 MM2.	m	2290.02			0.00	456.95	1749.01	0.00	0.00		22.00	2227.96		97.29%	62.06	
05.04.05	CABLE VULCANIZADO M/T 3X2.5 MM2	m	36.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00%	36.00	
05.04.06	TABLEROS GENERAL Y DE DISTRIBUCION																
05.05	TABLERO GENERAL	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	1.00		100.00%	0.00	

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL

Carlo Wincler Diaz Chenera
RESIDENTE DE OBRA

Reg. CIP. N° 222009

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL

Ing. Jose Antonio Yaneza Celis
CIP. N° 140692

ADJUDICACIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GR.CAL-PRIMERA CONVOCATORIA
PROYECTO : REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS VIO VESTIDORES PARA PERSONAL, EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA.
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UBICACIÓN : DISTRITO: CAJAMARCA, PROVINCIA: CAJAMARCA, REGION: CAJAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIEROS E Y A COMPANY S.R.L
RESIDENTE : ING. CARLO WINCLER DIAZ BQUEVARA
JEFE DE SUPER : ING. ABANTO CABELLOS OSWALDO DAVID

VALORIZACION CONTRACTUAL N°06
CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
Del 1 al 31 de julio del 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO		ANTERIOR	METRADOS EJECUTADOS										%	SALDO
			BASE			VAL 1	VAL 2	VAL 3	VAL 4	VAL 5	VAL 6	VAL 7	VAL 8	VAL 9	VAL 10		
05.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 01	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 02	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 03	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 04	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 05	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 06	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.06	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 07	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.07	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 08	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.08	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 09	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.09	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 10	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.10	TABLERO DE DISTRIBUCION TD 11	und	1.00			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.05.11	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA																
05.06	EXCAVACION PARA POZO A TIERRA	m3	53.01			53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.06.01	TUBERIA Ø20mm CONDUIT GALV. EMT (INC. ACCESORIOS)	m	182.46			182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.06.02	PUESTA A TIERRA	und	10.00			0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.06.03	BUZONES DE CONCRETO	und	8.00			8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZONES DE CONCRETO	m3	72.00			72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.07.01	EXCAVACION ZANUJAS PARA REDES ELÉCTRICAS	m2	73.26			73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.07.02	DEMOLUCION DE VEREDAS, REDES ELÉCTRICAS	m3	58.61			58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.07.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	108.31			108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.07.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	3.66			3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.07.05	SOLDADO DE CONCRETO, MEZCLA 1:1:2 DE 2"	m2	7.33			7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.07.06	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, VEREDAS	m3	0.66			0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
05.07.07	CONEXION ALIMENTADOR PRINCIPAL	und	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00
05.07.09	PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	GLB	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL

Carlo Wincler Diaz Guevara
RESIDENTE DE OBRA

OSWALDO DAVID ABANTO CABELLOS
Ingeniero Civil
Reg.CIP. N° 222009

CONSORCIO INGENIEROS E Y A SRL
Luz Mercedes Romero
REPRESENTANTE COMITIA