



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

259

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CARTA N°045-2024-SDPS/RC

Cajamarca, 09 de Agosto del 2024.

SEÑORES:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL

ATENCIÓN:

Ing. Edgar Esteban Mejía Duclos
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

ASUNTO:

ALCANZO VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA –PARA SU VISACIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE (25 de Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024)

REFERENCIA:

- a) INFORME N° 016-2024 - RAJ/SO
- b) Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496

De nuestra consideración.

Mediante la presente para hacerles llegar un cordial saludo y **ALCANZO VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA –PARA SU VISACIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE (25 de Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024)**, de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI: 2585496**; adjuntando la carta realizada por el supervisor.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarles las muestras de mi consideración y sincera estima.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR JV
Samuel David Perez Silva
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056036
REPRESENTANTE COMUN

RUC DEL CONSORCIO SUPERVISOR JV: 20612204951
Telefono: 912 487 327 , correo: samuelperez310615@gmail.com

**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

Cajamarca, 05 de Agosto del 2024

INFORME N° 016-2024 - RAJ/SO

PARA : Sr. SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR JV

DE : ING. ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO
SUPERVISOR DE OBRA

Recibido
06/08/2024

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056018
REPRESENTANTE COMUN

**ASUNTO : ALCANZO INFORME DE PAGO PARA LA VALORIZACION N°01 DEL ADICIONAL N°01
DE OBRA DEL CONTRATISTA DEL PERIODO (25.07.2024 - 31.07.2024)**

REFERENCIA :

- a. Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496

De mi consideración:


Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarle y al mismo tiempo, alcanzarle el **INFORME DE PAGO PARA LA VALORIZACION N°01 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA DEL CONTRATISTA DEL PERIODO (25.07.2024 - 31.07.2024)**, de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496; dando la conformidad y aprobación de la supervisión, por lo que se recomienda el trámite de valorización respectivo al CONSORCIO CAJAMARCA.

Esperando la atención a la presente me suscribo a Ud.

Atentamente,



Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO
CAJAMARCA

INFORME DE VALORIZACION N°01 DE ADICIONAL N°01 – DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024


Adicional N°01: "Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en El (LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca", CUI: 2585496

257

1. INFORME DE CONFORMIDAD MENSUAL DEL SUPERVISOR



Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV


SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76058016
REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA



INFORME DE CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

OBRA:

**"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA
TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA" - CUI: 2585496**

EJECUTA : CONSORCIO CAJAMARCA

RESIDENTE : ING. ROLANDO E. PEREZ GODOY


SUPERVISA : CONSORCIO SUPERVISOR JV

SUPERVISOR : ING. ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO

CAJAMARCA, JULIO 2024

CONSORCIO SUPERVISOR JV

 SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
 DNI: 76056416
 REPRESENTANTE COMUN


 Rolando Anyaypoma Julcamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

255

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 4

1. FICHA TÉCNICA del adicional n°01 de obra 5

1.1. CONTRATISTA DE OBRA 5

1.2. CONSULTOR DE OBRA 6

1.3. DATOS DE LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL N°01 DE OBA 7

1.4. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA 7

1.5. CONTROL DE AVANCE FI NANCIERO DEL adicional n°01 de obra 7

1.6. RESUMEN DE VALORIZACIÓN BRUTA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA . 8

1.7. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA 8

2. RESUMEN EJECUTIVO 9

2.1. NOMBRE DE LA OBRA 9

2.2. ANTECEDENTES 9

2.3. UBICACIÓN 13

2.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 13

2.3.2. UBICACIÓN POLÍTICA 14

2.4. OBJETIVO PRINCIPAL 14

2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR 14

2.5.1. VÍAS DE ACCESO 14

2.5.2. DESCRIPCIÓN DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA 15

2.5.3. METAS DEL PROYECTO 15

2.6. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA 16

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN 17

2.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 17

2.9. NORMAS Y REGLAMENTOS 17

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMUN

Rolando Anayupoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

254

2.10. NORMAS Y REGLAMENTOS 17

2.11. SITUACIÓN FÍSICO Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA 18

3. VALORIZACIÓN N°05 DE OBRA 19

3.1. INTRODUCCIÓN 19

3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 19

3.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 20

3.4. OBJETIVO PRINCIPAL 21


3.5. DESARROLLO DE LA OBRA 21

3.6. CONTROL DE CALIDAD 26

3.7. CONTROL DE PLAZOS 27

4. CONCLUSIONES 28

5. RECOMENDACIONES 28

CONSORCIO SUPERVISOR JV

 SAMUEL DÁVALOS PÉREZ SILVA
 DNI: 76056038
 REPRESENTANTE COMUN


 Rolando Anaypoma Julcamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

253
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)


INTRODUCCIÓN

El presente informe de conformidad de valorización se elabora en el contexto del contrato de construcción para el Adicional N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA". El contrato se rige bajo el sistema de contratación a suma alzada, en el cual se estableció un precio fijo para la ejecución de la obra, independientemente de los costos reales en los que pueda incurrir el contratista.

2
El objetivo principal de este informe es verificar y certificar que los trabajos realizados por el CONTRATISTA hasta la fecha están de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de construcción. Asimismo, se busca asegurar que los valores presentados para su pago sean justos y correspondan fielmente al avance y calidad de los trabajos ejecutados.

Durante el proceso de elaboración de este informe, se realizaron inspecciones detalladas de los trabajos realizados, se revisaron los documentos pertinentes, se analizaron los avances registrados y se llevaron a cabo reuniones con el equipo técnico y el contratista para recopilar la información necesaria.

u
El informe está estructurado en varias secciones que detallan los aspectos relevantes del proceso de valorización, incluyendo el avance físico y financiero de la obra, las observaciones y recomendaciones derivadas de las inspecciones realizadas, así como cualquier otra información relevante para garantizar el cumplimiento satisfactorio del contrato.

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMUN


Rolando Anaypuma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

252
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA
(DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

1. FICHA TÉCNICA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

- ADICIONAL N°01 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496
- UBICACIÓN POLÍTICA:
 - ✓ Distrito: Cajamarca
 - ✓ Provincia: Cajamarca
 - ✓ Departamento: Cajamarca
- ENTIDAD: Gobierno Regional De Cajamarca
- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE E.T.: Resolución Gerencial Regional N° D92-2023-GR.CAJ/GRI, de fecha 30/10/2023
- FECHA PRESUPUESTO BASE: Octubre - 2023
- Consultor del E.T: Ing. Elmer Bustamante Valdivia - CIP. N° 139745

1.1.CONTRATISTA DE OBRA

- PROCESO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada - N°078-2023-GR.CAJ-1ra C, convocado el 18/12/2023
- NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: IOAR Aprobado
- PRESUPUESTO BASE: S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)
- PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)
- FACTOR DE RELACIÓN: 1.00000
- EMPRESA EJECUTORA: Consorcio Cajamarca
 - ✓ Sr. Francis Arturo Figueroa Torres (Representante Común)
- CONTRATO DE OBRA: Contrato N°015-2024- GR.CAJ-GGR, fecha 16/02/2024

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMÚN

Rolando Anyayama Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

259
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)


- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 días calendario
- SISTEMA DE EJECUCIÓN: Suma Alzada
- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Retención del (10%)
✓ S/ 194,365.25
- RESIDENTE DE OBRA: Ing. Rolando Eloy Pérez Godoy - CIP N°107626

1.2. CONSULTOR DE OBRA

- PROCESO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada N°088-2023-GR.CAJ - 1ra C, convocado el 12/12/2023
- PRESUPUESTO BASE: S/ 99,709.38 (Inc. IGV)
- PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 99,709.38 (Inc. IGV)
- FACTOR DE RELACIÓN: 1.00000
- EMPRESA CONSULTORA: Consorcio Supervisor JV
✓ Sr. Samuel David Pérez Silva (Representante Común)
- CONTRATO DE CONSULTORÍA: Contrato N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, fecha 21/02/2024
- PLAZO DE CONSULTORÍA: 180 días calendario
- SISTEMA DE EJECUCIÓN:
✓ Tarifas (Supervisión de la Obra) (120 d.c.)
✓ Suma Alzada (Liquidación de Obra) (60 d.c.)
- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Retención del (10%)
✓ S/ 9,970.94
- SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro - CIP N°131027



Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV


SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76055019
REPRESENTANTE COMÚN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

280
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

1.3.DATOS DE LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL N°01 DE OBA

- FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: 25/07/2024
- TIEMPO DE EJECUCIÓN: 15 d.c.
- TERMINO DE PLAZO: 08/08/2024
- AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02: 15D.C. (SOLICITADO)

1.4.CONTROL DE AVANCE FÍSICO DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

- N° DE VALORIZACIONES TRAMITADAS: 01
 - ✓ Valorización N°01 del Adicional N°01 de obra del 25 al 31 de JULIO del 2024
- N° DE VALORIZACIONES PAGADAS: 00
- PERIODO DE VALORIZACIÓN ACTUAL: Valorización N° 01 del Adicional N°01 de Obra (25 al 31 de JULIO del 2024).
- VALORIZACIÓN BRUTA (INC. IGV):
 - ✓ S/ 41,185.52 (Total de proyecto)

AVANCE EJECUTADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00%	68.68%	68.68%	31.32%
AVANCE PROGRAMADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
0.00%	68.68%	68.68%	31.32%

- ESTADO DE LA OBRA: ADELANTADA EN 0.00%

1.5.CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

AVANCE EJECUTADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
S/ 0.00	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39
AVANCE PROGRAMADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
S/ 0.00	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39

- ESTADO DE LA OBRA: ADELANTADA EN 0.00%



 Rolando Amador Poma Julcamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV


 SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
 DNI: 76056016
 REPRESENTANTE COMUN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01:"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

249
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

1.6.RESUMEN DE VALORIZACIÓN BRUTA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

FÓRMULA	FÓRMULA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO SUBTOTAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
				MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL (ADICIONAL N°01)		COSTO DIRECTO	S/ 26,129.31			S/ 17,946.19		S/ 17,946.19		S/ 6,183.12	
		IG (28.5778690673424%)	S/ 7,467.20			S/ 5,128.64		S/ 5,128.64		S/ 2,338.56	
		UTILIDAD (5.000000000%)	S/ 1,308.47			S/ 897.31		S/ 897.31		S/ 409.16	
		SUB TOTAL	S/ 34,902.98			S/ 23,972.14	68.68%	S/ 23,972.14	68.68%	S/ 10,930.84	31.32%
		IGV (18.000%)	S/ 6,282.54			S/ 4,314.99		S/ 4,314.99		S/ 1,967.55	
		SUB PRESUPUESTO TOTAL	S/ 41,185.52			S/ 28,287.13		S/ 28,287.13		S/ 12,898.39	

1.7.SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

VALORIZACIÓN NETA TOTAL DEL PROYECTO		
A. OBRA CIVIL	S/ 23,972.14	
B. VALORIZACION BRUTA	S/ 23,972.14	
C. REAJUSTES	S/ 0.00	
D. DEDUCCIONES	S/ 0.00	
E. AMORTIZACIONES	S/ 0.00	
F. SUBTOTAL DE OBRA	S/ 23,972.14	
G. IGV (18%)	S/ 4,314.99	
H. MONTO A FACTURAR (OBRA)	S/ 28,287.13	(INC. IGV)
I. RETENCION DE 10%	S/ 0.00	(INC. IGV)
J. MONTO A CANCELAR (OBRA)	S/ 28,287.13	(INC. IGV)

CONSORCIO SUPERVISOR JV

 SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
 DNI: 74056018
 REPRESENTANTE COMUN

Rolando Anyu Jucamora
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

298
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. NOMBRE DE LA OBRA

ADICIONAL N°01 DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

2.2. ANTECEDENTES

- Con fecha 18/12/2023, se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - N°078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496
- Con fecha 12/12/2023, se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría de obra.
- Con fecha 30/01/2024, se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO CAJAMARCA como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - N°078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA.
- Con fecha 07/02/2024, se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO SUPERVISOR JV como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA.
- Con fecha 16/02/2024, se realizó la firma del CONTRATO N°015-2024- GR.CAJ-GGR, por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA representada en calidad de Gerente General Regional por el Ing. Jesús Julca Diaz y por otra parte el CONSORCIO CAJAMARCA con su representante común el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres, ganador de la buena pro ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - N°078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, por un monto que asciende a la suma de S/ 1,943,652.51 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

CONSORCIO SUPERVISOR JV


SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 78056016
REPRESENTANTE COMUN


Rolando Angatipoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

247
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.

- Con fecha 21/02/2024, se realizó la firma del CONTRATO N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA representada en calidad de Gerente General Regional por el Ing. Jesús Julca Diaz y por otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR JV representado por el Sr. Samuel David Perez Silva, ganador de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, por un monto que asciende a la suma de S/ 99,709.38 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación de Tarifas para la supervisión de la obra y a Suma Alzada para la liquidación de obra.
- Con fecha 01/03/2024, se firma el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA en representación la Ing. Doris Jimenez en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones y la Ing. Lizbeth Saldaña Cedron en calidad de Coordinadora de Obra; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Perez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyappoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra.
- Con fecha 02/03/2024, se firma el ACTA DE DISPOSICION DE TERRENO, por parte del I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA en representación la Sor. Margarita Castilla Felix en calidad de Directora de la I.E. y la Sra. Yaribal Terrones Cotrina en calidad de Administradora de la I.E.; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Pérez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyappoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra; quedando esta acta como muestra del Inicio del Plazo de Ejecución de la Obra.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMUN

Rolando Anyappoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"


PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

246
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

- Con fecha catorce (14) de marzo del 2024 con CARTA N°D55-2024-GR.CAJ/GRI la Entidad Aprueba los Calendarios Valorizados Actualizados de Obra – Proyecto: IOARR- “Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496; que serán usados como fines de control físico y financiero en la obra.
- Con fecha treinta y uno (31) de marzo del 2024 con CARTA N° 006-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó la Valorización N° 1 de Obra correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo del 2024 – Proyecto: IOARR- “Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496.
- Con fecha quince (15) de abril del 2024 con CARTA N° 009-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó el levantamiento de observaciones de Valorización N° 1 de Obra correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo del 2024 – Proyecto: IOARR- “Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496.
- Con fecha treinta (30) de abril del 2024 con CARTA N° 010-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó la Valorización N° 2 de Obra correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2024 – Proyecto: IOARR- “Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496.
- Con fecha diez (10) de mayo del 2024 con CARTA N° 011-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó el levantamiento de observaciones de Valorización N° 2 de Obra correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2024 – Proyecto: IOARR- “Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496.


Rolando Anyupoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI. 76056016
REPRESENTANTE COMUN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"


PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

245

- Mediante Carta N°034-2024-SDPS/RC de fecha 26/06/2024 la Supervision de Obra presenta a la Entidad la Conformidad de la Prestación Adicional N°01 de Obra elaborado por el CONSORCIO CAJAMARCA.
- Mediante Carta N°035-2024-SDPS/RC de fecha 27/06/2024 la Supervision de Obra presenta a la Entidad la Conformidad de la Reducción de Prestaciones N°01 de Obra elaborado por el CONSORCIO CAJAMARCA.
- Mediante Resolución Gerencial Regional N°D45-2024-GR.CAJ/GRI se aprueba la prestación adicional N°01 de obra por un monto que asciende a S/ 41,185.52, inc. IGV.
- Mediante Resolución Gerencial Regional N°D43-2024-GR.CAJ/GRI se aprueba la reducción de prestaciones N°01 de obra por un monto que asciende a S/ 52,294.27, inc. IGV.
- Mediante Carta N°042-2024-SDPS/RC de fecha 07/08/2024 la Supervision de Obra presenta a la Entidad su Sustento Técnico de la Opinión de la Supervision sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo N°01 presentado por el contratista CONSORCIO CAJAMARCA.
- Mediante Carta N°043-2024-SDPS/RC de fecha 07/08/2024 la Supervision de Obra presenta a la Entidad su Sustento Técnico de la Opinión de la Supervision sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo N°02 presentado por el contratista CONSORCIO CAJAMARCA.

CONSORCIO SUPERVISOR JV

.....
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76056018
REPRESENTANTE COMUN


.....
Rolando Magdalena Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

249

2.3. UBICACIÓN

2.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Geográficamente el distrito de Cajamarca se ubica en la sierra norte de la Región Cajamarca, en la Provincia de Cajamarca.

Su altitud es de 2,750 m.s.n.m.

Sus coordenadas GEODESICAS ESTAN ESTABLECIDAS EN:

7° 9'22.05" LATITUD SUR

78°30'44.68" LONGITUD OESTE





Imagen satelital actual I.E. Emblemático Santa Teresita – Distrito Cajamarca

CAJAMARCA – CAJAMARCA – 2024. Fuente: Elaboración propia

Rolando Anaypoma Julcamoro
Rolando Anaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
Samuel David Perez Silva
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMUN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

243

2.3.2. UBICACIÓN POLÍTICA

Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca

2.4.OBJETIVO PRINCIPAL

- ❖ El Ejecutar el Adicional N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"
- ❖ Mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Emblemática Santa Teresita, en este caso en particular mejorar las pérgolas, las rejillas metálicas y protector fenólico con protector acolchado de espuma.

2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR

2.5.1. VÍAS DE ACCESO


CUADRO DE ACCESO

Desde	Hacia	Tipo de Transporte	Tipo de Vía	Distancia (m.)	Tiempo: vehículo (Minutos)
Plaza de Armas Cajamarca	Cajamarca	Vehículo	Pavimento de concreto	600	10 min

Fuente: Elaboración Propia y www.peru



 Rolando Anyayoma Sulcamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV


 SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
 DNI: 76056010
 REPRESENTANTE COMUN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

242
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

2.5.2. DESCRIPCIÓN DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

El presente Proyecto: "ADICIONAL N°01 DE LA OBRA: IOARR- "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI N°2585496, se contempla la reposición de bancas de concreto en pérgolas a nivel arquitectónico, tales como tarrajeo, pintura látex satinado y pintado con dibujos de artes abstracto. También la reposición de mesas de concreto en pérgolas a nivel arquitectónico, tales como tarrajeo, pintura látex satinado en base de las mesas y enchape de mesas de pérgolas. Asimismo, el pintado de rejillas metálicas que fueron desmontadas y deben colocarse nuevamente. Finalmente, la fabricación de protector de triplay fenólico con material acolchado, para los pedestales.

2.5.3. METAS DEL PROYECTO

De acuerdo a lo considerado en el adicional, se proyecta las siguientes metas:

- ✓ 40.32m² de TARRAJEO EN SUPERFICIE DE BANCAS DE PERGOLA
- ✓ 40.32m² de PINTURA LATEX SATINADO EN BANCAS DE PERGOLA
- ✓ 17.52m² de PINTADO DE BANCAS CON DIBUJOS DE ARTE ABSTRACTO
- ✓ 2.40m² de PINTURA LATEX SATINADO EN BASE DE MESAS DE CONCRETO DE PERGOLAS
- ✓ 2.40m² de TARRAJEO EN SUPERFICIE EN BASE DE MESAS DE CONCRETO CON C:A= 1:5 E= 1.5 CM.
- ✓ 4und de ENCHAPE DE MESA DE CONCRETO
- ✓ 178.97m de PINTURA DE REJILLA METALICA
- ✓ 32und de PROTECTOR DE TRIPLAY FENOLICO INC. PROTECTOR ACOLCHADO DE ESPUMA


Rolando Anayuboma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMUN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

291

2.6.PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

El Monto Total de Inversión asciende a S/ 52,294.27 (SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 27/100 SOLES), y el Valor Referencial de la Obra asciende a S/ 41,185.52 (SON: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES), el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Análisis de Precios Unitarios calculados a precios referenciales del mes de Junio - 2,024, incluyendo Gastos Generales (28.577869067%), Utilidad (5.00000035%), IGV (18.00%) y Supervisión de Obra (26.9724650799601%)

EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL N°01 DE OBRA: "IOARR-"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI - 2585496			
DEPARTAMENTO :	CAJAMARCA		
PROVINCIA :	CAJAMARCA		
DISTRITOS :	CAJAMARCA		
LOCALIDADES :	SANTA TERESITA		
MONTO DEL COSTO DIRECTO		S/	26,129.31
RESUMEN GENERAL DE COSTOS DEL ADICIONAL N°01			
DESCRIPCIÓN			MONTO
1 COSTO DIRECTO		S/	26,129.31
2 GASTOS GENERALES	28.577869067%	S/	7,467.20
3 UTILIDAD	5.000000350%	S/	1,306.47
4 SUB TOTAL		S/	34,902.98
5 I.G.V.	18.00%	S/	6,282.54
6 VALOR REFERENCIAL		S/	41,185.52
7 GASTOS DE SUPERVISIÓN	26.97246507996010%	S/	11,108.75
8 MONTO TOTAL DE INVERSION		S/	52,294.27


 Rolando Anguipoma Julcamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV

 SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
 DNI: 76058016
 REPRESENTANTE COMUN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

240
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN


La Duración de la ejecución de la Prestación Adicional N°01 obra está prevista en 120 días calendario.


2.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- El sistema de contratación de la obra es a SUMA ALZADA.
- El sistema de contratación de la supervisión de la obra es a TARIFAS y a SUMA ALZADA para la Recepción y Liquidación de la Supervisión.

2.9. NORMAS Y REGLAMENTOS

- Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023
- TUO de la Ley N°30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N°082-2019-EF.
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos en bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°011-79-VC
- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.


Rolando Axyaypoma Jucamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMUN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

239

2.10. SITUACIÓN FÍSICO Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA

FÓRMULA	FÓRMULA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO SUBTOTAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
				MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL (ADICIONAL N°01)		COSTO DIRECTO	S/ 26,129.91			S/ 17,946.19		S/ 17,946.19		S/ 8,183.12	
		G.G (26.57789906734241MCD)	S/ 7,467.20			S/ 5,128.64		S/ 5,128.64		S/ 2,338.56	
		UTILIDAD (5.00000035MCD)	S/ 1,306.47			S/ 897.31		S/ 897.31		S/ 408.16	
		SUB TOTAL	S/ 34,902.60			S/ 23,972.14	68.68%	S/ 23,972.14	68.68%	S/ 10,930.84	31.32%
		IGV (18.000%)	S/ 6,282.54			S/ 4,314.99		S/ 4,314.99		S/ 1,967.55	
		SUB PRESUPUESTO TOTAL	S/ 41,185.32			S/ 28,287.13		S/ 28,287.13		S/ 12,898.39	

[Handwritten Signature]

 Rotando Anyuruma Julcamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
[Handwritten Signature]

 SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
 DNI: 76050016
 REPRESENTANTE COMUN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

238
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

3. VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

(DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

3.1. INTRODUCCIÓN

En el presente mes de julio del 2024, se han ejecutado 7 días calendario desde el 25 al 31 del presente mes, en las cuales se han ejecutado partidas referentes a la Prestación Adicional N°01 de obra, para los trabajos de tarrajeo en superficie de bancas, pintura látex satinado en bancas de pérgolas, tarrajeo de mesas de concreto, pintura látex satinado en base de mesas de concreto de pérgolas, enchape de mesa de concreto, pintura en rejilla metálica, protector de triplay fenólico inc. protector acolchado de espuma; en la IE. Santa Teresita

3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA

a) ENTIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gobierno Regional de Cajamarca.

b) ENTIDAD EJECUTORA

Contratista: "CONSORCIO CAJAMARCA"

Residente: Ing. Rolando E. Pérez Godoy

c) ENTIDAD SUPERVISORA


Consultor: "CONSORCIO SUPERVISOR JV"

Jefe de Supervisión: Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro

d) PRESUPUESTO DE ADICIONAL N°01 DE OBRA

El monto contractual de la Prestación Adicional N°01 de obra asciende a S/ 41,185.52 (SON: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.


Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76055016
REPRESENTANTE COMUN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

237

e) PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA DE OBRA OFERTADO

El monto contractual total de la consultoría de obra asciende a S/ 99,709.38 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación de Tarifas para la supervisión de la obra y a Suma Alzada para la recepción y liquidación de la supervisión de la obra.

f) PLAZO DE EJECUCIÓN

La Duración de la ejecución de la Prestación Adicional N°01 de obra está prevista en 15 días calendario.

g) INICIO DE LOS TRABAJOS

Se inició la Prestación Adicional N°01 obra con fecha 25/07/2024.

h) FIN DE LOS TRABAJOS

Se tiene previsto culminar la obra con fecha 08/08/2024

i) AMPLIACION DE PLAZO N°02

El plazo de la Prestación Adicional N°01 está basada en la solicitud de Ampliación de Plazo N°02 , por 15 d.c. solicitado.

j) TIEMPO DE TRABAJOS EJECUTADOS

-En el presente mes de JULIO de Valorización N°01 de la Prestación Adicional N°01 de obra, se ejecutaron 07 días calendario.


k) CUADERNO DE OBRA O TRABAJOS

El cuaderno de obra es el documento donde se anotarán las acciones y/o ocurrencias durante la ejecución de obra, y está a cargo del residente de obra para su respectivo llenado. de igual manera el cuaderno de obra también es llenado por el supervisor de obra, para efectos de observaciones, sugerencias y autorizaciones en la etapa de la ejecución de la obra. Se anexa al presente los folios correspondientes a las diferentes anotaciones del cuaderno de obra, donde se describen los trabajos realizados, correspondientes a la presente valorización desde el 25 al 31 de JULIO del 2024, del Cuaderno de Obra Digital.

3.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Departamento : Cajamarca
- Provincia : Cajamarca
- Distrito : Cajamarca


Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76058016
REPRESENTANTE COMUN.



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

236
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

3.4.OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es:

- ✓ Ejecutar el Adicional N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"
- ✓ Mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Emblemática Santa Teresita, en este caso en particular mejorar las pérgolas, las rejillas metálicas y protector fenólico con protector acolchado de espuma.

3.5.DESARROLLO DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

a) Aspectos Técnicos

La Residencia de Obra trabaja en los procesos de seguimiento, control y ejecución, a través de la coordinación permanente en obra con el Ing. Supervisor de obra, maestro de obra, operarios y trabajadores en general de la Obra y en virtud de las funciones inherentes. En lo que respecta al aspecto técnico se controla directamente in situ todas las partidas que se ejecutan y que estas se desarrollen de acuerdo con la Prestación Adicional N°01 de obra.

b) Descripción de las partidas ejecutadas

En términos técnicos, se supervisan de manera directa y en el lugar todas las tareas que se llevan a cabo, asegurando que se desarrollen conforme a lo especificado en el expediente técnico y de acuerdo con las normativas vigentes.

En el mes de JULIO del 2024, se han ejecutado 07 días calendario desde el 25 al 31 del mes, en las cuales se han ejecutado partidas referentes al tarrajeo en superficie de bancas, pintura látex satinado en bancas de pérgolas, tarrajeo de mesas de concreto, pintura látex satinado en base de mesas de concreto de pérgolas, enchape de mesa de concreto, pintura en rejilla metálica, protector de triplay fenólico inc. protector acolchado de espuma; en la IE. Santa Teresita.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76058016
REPRESENTANTE COMUN

Rolando Anguipoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

235

RESUMEN DE METRADOS DE PARTIDAS EJECUTADAS DE LA PRESTACION ADICIONAL N°01 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	AVANCES EJECUTADOS
01	ARQUITECTURA		
1.01	REPOSICION DE BANCAS DE CONCRETO EN PERGOLAS		
1.01.01	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE BANCAS CON C:A= 1:5 E= 1.5 CM.	m2	40.32
1.01.02	PINTURA LATEX SATINADO EN BANCAS DE PERGOLAS	m2	20.16
1.02	REPOSICION DE MESAS DE CONCRETO EN PERGOLAS		
1.02.01	TARRAJEO EN SUPERFICIE EN BASE DE MESAS DE CONCRETO CON C:A= 1:5 E= 1.5 CM.	m2	2.40
1.02.02	PINTURA LATEX SATINADO EN BASE DE MESAS DE CONCRETO DE PERGOLAS	m2	2.40
1.02.03	ENCHAPE DE MESA DE CONCRETO	und	4.00
1.03	REJILLA METALICA		
1.03.01	PINTURA EN REJILLA METALICA	m	178.97
1.04	PROTECTORES ACOLCHADOS		
1.04.01	PROTECTOR DE TRIPLAY FENOLICO INC. PROTECTOR ACOLCHADO DE ESPUMA	und	16.00

c) Resumen de Valorización N°01 del Adicional N°01 de Obra.

MES	VALORIZACION N°	PROGRAMADO (CON IGV)			EJECUTADO (CON IGV)			ESTADO DE OBRA		% EJEC PROG
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	%	ADELANTADO/RASADO	
25/07/2024										
31/07/2024	01	S/ 26,287.13	S/ 26,287.13	66.66%	S/ 26,287.13	S/ 26,287.13	66.66%	0.00%	ADELANTADO	100.00%
08/08/2024	02	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	100.00%						
TOTAL		S/ 41,185.52			S/ 26,287.13					

d) Retención del 10% de Fondo de Garantía del Contratista

❖ La Entidad cumplió con la emisión y notificación de la Resolución Gerencial Regional N°D45-2024-GR.CAJ/GRI de fecha 24/07/2024, donde aprueba la PRESTACIÓN ADICIONAL N°01 con un valor de S/ 52,294.27 inc IGV, lo que representa el 2.690515% del monto del presupuesto contractual, teniendo en cuenta que no genera un costo alguno a la Entidad, conforme al análisis financiero que tanto el CONSORCIO CAJAMARCA y el CONSORCIO SUPERVISOR JV realizan en los Informes N°017-CC/REPG-CAJ/2024 y el Informe N°010-2024-RAJ/SO, respectivamente, puesto que la prestación adicional versus la reducción de prestaciones, resulta un saldo a favor de la Entidad hasta por un monto de S/11,108.75.

CONSORCIO SUPERVISOR JV

 SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
 DNI: 76056016
 REPRESENTANTE COMUN

Rotando Angulo Poma Julcamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01:"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

234

❖ Asimismo, en la Resolución Gerencial Regional N°D45-2024-GR.CAJ/GRI de fecha 24/07/2024, resuelven en el ARTICULO TERCERO: "DECLARAR que teniendo en cuenta el artículo segundo de la presente resolución, el CONSORCIO CAJAMARCA no estará obligado ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, conforme al numeral 205.15 del artículo 205 del RLCE.

e) Detalle de Cancelación al Contratista

El detalle de cancelación al contratista por ejecución del Adicional N°01 de obra del periodo del 25 al 31; de JULIO del 2024, en función a los días laborados es el siguiente:

I	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/)	VALORIZACION			SALDO POR VALORIZAR (S/)
			ANTERIOR (S/)	ACTUAL (S/)	ACUMULADO (S/)	
VALORIZACIÓN CONTRACTUAL						
A	VALORIZACION N°01 - ADICIONAL N°01 DE OBRA ARQUITECTURA	S/ 34,902.98		S/ 23,972.14	S/ 23,972.14	S/ 10,930.84
	TOTAL (A)	S/ 34,902.98		S/ 23,972.14	S/ 23,972.14	S/ 10,930.84
REAJUSTES						
B	Reajuste			S/ 0.00	S/ 0.00	
	TOTAL (B)			S/ 0.00	S/ 0.00	
DEDUCCIONES						
C	POR ADELANTO DIRECTO			S/ 0.00	S/ 0.00	
	<u>POR ADELANTO DE MATERIALES</u>			<u>S/ 0.00</u>	<u>S/ 0.00</u>	
	TOTAL (C)			S/ 0.00	S/ 0.00	
	VALORIZACIÓN BRUTA (VB = A + B - C)	S/ 34,902.98		S/ 23,972.14	S/ 23,972.14	
AMORTIZACIONES						
D	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO			S/ 0.00	S/ 0.00	
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES			S/ 0.00	S/ 0.00	
	TOTAL (D)			S/ 0.00	S/ 0.00	
	VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - D)	S/ 34,902.98		S/ 23,972.14	S/ 23,972.14	
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA						
E	EN EFECTIVO (VN)	S/ 34,902.98		S/ 23,972.14	S/ 23,972.14	S/ 10,930.84
	MONTO POR I.G.V. (18%)	S/ 6,282.54		S/ 4,314.99	S/ 4,314.99	S/ 1,967.55
	MONTO TOTAL CON I.G.V.	S/ 41,185.52		S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39
	TOTAL (E) = MONTO A FACTURAR POR CONTRATISTA	S/ 41,185.52		S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39
MONTO A FACTURAR A CONTRATISTA - JULIO DEL 2024			S/ 28,287.13			
SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 13/100 SOLES						
RETENCIONES						
F	POR FONDO DE GARANTIA DE 10% ()	S/ 0.00		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	1° RETENCION (0/0) (INC. IGV)					
	TOTAL (F) = MONTO A CANCELAR A CONTRATISTA	S/ 41,185.52		S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	
MONTO A CANCELAR A CONTRATISTA - JULIO DEL 2024			S/ 28,287.13			
SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 13/100 SOLES						

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMUN

Rolando
Rolando Anguypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:


ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

233

f) Control de Avance Físico Programado VS Ejecutado de Contratista

En la presente Valorización N° 01 del Adicional N°01 de Obra (Julio-2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de 68.68%, siendo el Programado de 68.68%. El avance acumulado ejecutado es de 68.68%; mientras el avance programado acumulado es de 68.68%. Por lo tanto, la ejecución de obra se encuentra ADELANTADA EN 0.00%.



MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS - OBRA				
MES	MONTOS (Con/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
25/07/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/07/2024	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	68.68%	68.68%
08/08/2024	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	31.32%	100.00%
TOTAL	S/ 41,185.52		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS - OBRA				
MES	MONTOS (Con/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
25/07/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/07/2024	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	68.68%	68.68%
08/08/2024				
TOTAL	S/ 28,287.13		68.68%	

CONSORCIO SUPERVISOR JV

 SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
 DNI: 76056016
 REPRESENTANTE COMUN

Rolando Anguipuma Julcamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:


ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

232

g) Control de Avance Financiero Programado VS Ejecutado de Contratista

En la presente Valorización N°01 del Adicional N°01 de obra (Julio - 2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de S/ 28,287.13 (SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 13/100 SOLES), teniendo un acumulado de S/ 28,287.13, incluido IGV; considerando que el monto acumulado programado es de S/ 28,287.13; se cuenta adelantada en 0.00 soles, incluido IGV.



MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS - OBRA				
MES	MONTOS (Con/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
25/07/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/07/2024	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	68.68%	68.68%
08/08/2024	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	31.32%	100.00%
TOTAL	S/ 41,185.52		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS - OBRA				
MES	MONTOS (Con/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
25/07/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/07/2024	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	68.68%	68.68%
08/08/2024				
TOTAL	S/ 28,287.13		68.68%	

CONSORCIO SUPERVISOR JV

 SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
 DNI: 76056019
 REPRESENTANTE COMUN

Rolando Angajpoma Julcamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

231
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

3.6. CONTROL DE CALIDAD

a) Procesos Constructivos

El contratista durante el periodo de la presente valorización, en la ejecución de la partida acabado en los trabajos de tarrajeo, pintura, enchapado, pintura de rejilla y colocación de triplay fenólico con su protector de espuma.

b) Calidad de Instalaciones.

El contratista ejecuta el enchapado, tarrajeo y pintado conforme a los planos y especificaciones técnicas.

c) Personal idóneo

- Residente
- Asistente de residente.
- Seguridad en salud ocupacional y medio ambiente.
- Especialistas
- Operadores
- Personal administrativo
- Ayudantes

d) Cumplimiento de Normas Técnicas

La ejecución de la obra, se desarrolla de acuerdo al expediente técnico, la supervisión vela que se cumplan las especificaciones técnicas y la normativa vigente aplicable.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
Samuel David Pérez Silva
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
ONIR: 76056016
REPRESENTANTE COMÚN

Rotando Arueta Poma Julcamoro
Rotando Arueta Poma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

 <p>"CONSORCIO SUPERVISOR JV"</p>	<p>PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496</p>	<p>CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)</p>
---	---	---

3.7.CONTROL DE PLAZOS

a) Calendario de avance

✓ El contratista durante el periodo de la presente valorización cumplió con la programación y las actividades previstas en su totalidad.

b) Control de avance programado


En el presente periodo se ejecutó un avance de 68.68%, siendo el programado de 02.58%, donde hace que la obra se encuentre ADELANTADA en 0.00% respecto a lo fijado por la programación.

c) Ampliaciones de Plazo y/o Suspensiones de Plazo

-Se está solicitando una segunda Ampliación de Plazo N°02 por 15d.c , el cual se fundamenta en que es necesario un plazo adicional para la ejecución de la Prestación Adicional N°01 de obra.

d) Aplicación de penalidades

A la fecha de la presente valorización no se ha detectado de faltas y por lo tanto de penalidades, cualquiera que surja será aplicada en la siguiente valorización o en su defecto en la liquidación.

CONSORCIO SUPERVISOR JV

 SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
 DNI: 76056016
 REPRESENTANTE COMUN


 Rolando Anyayoc Huacacamoro
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

229
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL N°01 (DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2024)

4. CONCLUSIONES

- ✓ En la presente Valorización N° 01 del Adicional N°01 de Obra (Julio-2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de 68.68%, siendo el Programado de 68.68%. El avance acumulado ejecutado es de 68.68%; mientras el avance programado acumulado es de 68.68%. Por lo tanto, la ejecución de obra se encuentra ADELANTADA EN 0.00%.
- ✓ El monto a ser facturado correspondiente a la primera valorización del adicional N°01 de la obra "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", durante el período comprendido del 25/07/2024 al 31/07/2024, asciende a S/ 28,287.13 (SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 13/100 SOLES), inc. I.G.V.
- ✓ El importe a ser abonado por el CONSORCIO CAJAMARCA, en concepto de la primera valorización del Adicional N°01 de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", llevada a cabo durante el periodo del 25/07/2024 al 31/07/2024, asciende a S/ 28,287.13 (SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 13/100 SOLES), inc. I.G.V.

5. RECOMENDACIONES

- ✓ Se sugiere a la Entidad que realice el pago de la tercera valorización correspondiente al mes de JULIO de 2024 correspondiente a la Valorización N°01 del Adicional N°01, de acuerdo con los plazos establecidos por la ley.


Rolando Anaspoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMUN