



“CONSORCIO SUPERVISOR JV”

233

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

CARTA N°047-2024-SDPS/RC
Cajamarca, 02 de Setiembre del 2024.

SEÑORES:
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL

ATENCIÓN:
Ing. Edgar Esteban Mejía Duclos
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

ASUNTO:

ALCANZO VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA –PARA SU VISACIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE (01 de Agosto del 2024 al 08 de Agosto del 2024)

REFERENCIA:

a) INFORME N° 018-2024 - RAJ/SO
b) Supervisión de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CUI: 2585496

De nuestra consideración.


Mediante la presente para hacerles llegar un cordial saludo y ALCANZO VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA –PARA SU VISACIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE (01 de Agosto del 2024 al 08 de Agosto del 2024), de la obra: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI: 2585496; adjuntando el informe realizada por el supervisor.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarles las muestras de mi consideración y sincera estima.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
REPRESENTANTE COMUN

RUC DEL CONSORCIO SUPERVISOR JV: 20612204951
Telefono: 912 487 327 , correo: samuelperez310615@gmail.com


Rolando Angaypoma Jucamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 7800010
REPRESENTANTE COMUNITARIO

1. INFORME DE CONFORMIDAD MENSUAL DEL SUPERVISOR



“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

Cajamarca, 02 de Setiembre del 2024


INFORME N° 018-2024 - RAJ/SO

PARA : Sr. SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DE : Ing. ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO
SUPERVISOR DE OBRA
ASUNTO : ALCANZO INFORME DE PAGO PARA LA VALORIZACION N°02 DEL ADICIONAL N°01
DE OBRA DEL CONTRATISTA DEL PERIODO (01.08.2024 -08.08.2024)
REFERENCIA :
a. Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA
LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496

De mi consideración:
Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarle y al mismo tiempo, alcanzarle el
INFORME DE PAGO PARA LA VALORIZACION N°02 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA DEL CONTRATISTA DEL
PERIODO (01.08.2024 - 08.08.2024), de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD
CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI:
2585496; dando la conformidad y aprobación de la supervisión, por lo que se recomienda el trámite de
valorización respectivo al CONSORCIO CAJAMARCA.
Esperando la atención a la presente me suscribo a Ud.

Atentamente,


Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL D. PEREZ SILVA
REPRESENTANTE COMÚN
02/09/2024


SANUEL DAVID PEREZ SILVA
DIR. ZONAS III
REHABILITACION COMUNA

EJECUTA	: CONSORCIO CAJAMARCA
RESIDENTE	: ING. ROLANDO E. PEREZ GODOY
SUPERVISA	: CONSORCIO SUPERVISOR JV
SUPERVISOR	: ING. ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA
TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA" - CUI: 2585496

**INFORME DE CONFORMIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE
LA VALORIZACIÓN N.º 02 DEL ADICIONAL N.º 01
(DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)**



**GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA**



INDICE


INTRODUCCIÓN.....	4
1. FICHA TÉCNICA del adicional n°01 de obra.....	5
1.1. CONTRATISTA DE OBRA.....	5
1.2. CONSULTOR DE OBRA.....	6
1.3. DATOS DE LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL N°01 DE OBA.....	7
1.4. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA.....	7
1.5. CONTROL DE AVANCE FI NANCIERO DEL adicional n°01 de obra.....	7
1.6. RESUMEN DE VALORIZACIÓN BRUTA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA .	8
1.7. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA.....	8
2. RESUMEN EJECUTIVO.....	9
2.1. NOMBRE DE LA OBRA.....	9
2.2. ANTECEDENTES.....	9
2.3. UBICACIÓN.....	13
2.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....	13
2.3.2. UBICACIÓN POLÍTICA.....	14
2.4. OBJETIVO PRINCIPAL.....	140
2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR.....	14
2.5.1. VÍAS DE ACCESO.....	14
2.5.2. DESCRIPCIÓN DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA.....	15
2.5.3. METAS DEL PROYECTO.....	15
2.6. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA.....	16
2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN.....	17
2.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.....	17
2.9. NORMAS Y REGLAMENTOS.....	17


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTO DEL DAVID PEREZ SILVA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

INGENIERO CIVIL
CIP. 134027
SUPERVISOR DE OBRA

 “CONSORCIO SUPERVISOR JV”	PROYECTO: ADICIONAL N°01: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
--	---	--

2.10.	SITUACIÓN FÍSICO Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA.....	18
3.	VALORIZACIÓN N°01 DEL adicional n°01 de OBRA	19
3.1.	INTRODUCCIÓN	19
3.2.	MEMORIA DESCRIPTIVA	19
3.3.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	20
3.4.	OBJETIVO PRINCIPAL.....	21
3.5.	DESARROLLO Del adicional n°01 de obra	21
3.6.	CONTROL DE CALIDAD	26
3.7.	CONTROL DE PLAZOS	27
4.	CONCLUSIONES	28
5.	RECOMENDACIONES.....	28


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA
Rolando Arce

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)	PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	"CONSORCIO SUPERVISOR JV" 
---	---	--

INTRODUCCIÓN

El presente informe de conformidad de valorización se elabora en el contexto del contrato de construcción para el Adicional N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA". El contrato se rige bajo el sistema de contratación a suma alzada, en el cual se estableció un precio fijo para la ejecución de la obra, independientemente de los costos reales en los que pueda incurrir el contratista.

El objetivo principal de este informe es verificar y certificar que los trabajos realizados por el CONTRATISTA hasta la fecha están de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de construcción. Asimismo, se busca asegurar que los valores presentados para su pago sean justos y correspondan fielmente al avance y calidad de los trabajos ejecutados. Durante el proceso de elaboración de este informe, se realizaron inspecciones detalladas de los trabajos realizados, se revisaron los documentos pertinentes, se analizaron los avances registrados y se llevaron a cabo reuniones con el equipo técnico y el contratista para recopilar la información necesaria.

El informe está estructurado en varias secciones que detallan los aspectos relevantes del proceso de valorización, incluyendo el avance físico y financiero de la obra, las observaciones y recomendaciones derivadas de las inspecciones realizadas, así como cualquier otra información relevante para garantizar el cumplimiento satisfactorio del contrato.



CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL ELÍAS PÉREZ SILVA
Ingeniero Civil
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA



Roberto Muñoz
Ingeniero Civil
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)	PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	"CONSORCIO SUPERVISOR JV" 
--	---	---

VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

(DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)

I. FICHA TÉCNICA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

- ADICIONAL N°01 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496
- UBICACIÓN POLITICA:
 - ✓ Distrito: Cajamarca
 - ✓ Provincia: Cajamarca
 - ✓ Departamento: Cajamarca
- ENTIDAD: Gobierno Regional De Cajamarca
- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE E.T.: Resolución Gerencial Regional N° D92-2023-GR.CAJ/GRI, de fecha 30/10/2023
- FECHA PRESUPUESTO BASE: Octubre - 2023
- Consultor del E.T: Ing. Elmer Bustamante Valdivia - CIP. N° 139745

1.1.CONTRATISTA DE OBRA

- PROCESO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada - N°078-2023-GR.CAJ-Ira C, convocado el 18/12/2023

- NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: IOAR Aprobado
- PRESUPUESTO BASE: S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)
- PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)
- FACTOR DE RELACIÓN: 1.00000
- EMPRESA EJECUTORA: Consorcio Cajamarca

✓ Sr. Francis Arturo Figueroa Torres (Representante Común)

- CONTRATO DE OBRA: Contrato N°015-2024-GR.CAJ-GGR, fecha 16/02/2024

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA CIVIL
REPRESENTANTE COMUN

RODRIGO ANTONIO FIGUEROA TORRES
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)	PROYECTO: ADICIONAL N°01 "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	"CONSORCIO SUPERVISOR JV" 
---	---	--

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 días calendario
- SISTEMA DE EJECUCIÓN: Suma Alzada
- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Retención del (10%) ✓ S/ 194,365.25

• RESIDENTE DE OBRA: Ing. Rolando Eloy Pérez Godoy - CIP N°107626

1.2. CONSULTOR DE OBRA

- PROCESO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada N°088-2023-GR.CAJ - 1ra C, convocado el 12/12/2023

• PRESUPUESTO BASE: S/ 99,709.38 (Inc. IGV)

• PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 99,709.38 (Inc. IGV)

• FACTOR DE RELACIÓN: 1.00000

• EMPRESA CONSULTORA: Consorcio Supervisor JV

✓ Sr. Samuel David Pérez Silva (Representante Común)

- CONTRATO DE CONSULTORIA: Contrato N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, fecha 21/02/2024

• PLAZO DE CONSULTORIA: 180 días calendario

• SISTEMA DE EJECUCIÓN:

✓ Tarifas (Supervisión de la Obra) (120 d.c.)

✓ Suma Alzada (Liquidación de Obra) (60 d.c.)

• GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Retención del (10%)

✓ S/ 9,970.94

• SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro - CIP N°131027

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
Ingeniero Civil
Nº 131027

ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO
Ingeniero Civil
Nº 131027
SUPERVISOR DE OBRA

		PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
---	--	--	---

1.3.DATOS DE LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL N°01 DE OBA

- FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: 25/07/2024
- TIEMPO DE EJECUCIÓN: 15 d.e.
- TERMINO DE PLAZO: 08/08/2024
- AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02: 15D.C. (Aprobado mediante RGR N°D54-2024-GR.CAJ/GRJ)

1.4.CONTROL DE AVANCE FÍSICO DEL ADICIONAL N°01 DE OBRRA

- N° DE VALORIZACIONES TRAMITADAS: 02
- Valorización N°01 del Adicional N°01 de obra del 25 al 31 de JULIO del 2024
- ✓ Valorización N°02 del Adicional N°01 de obra del 01 al 08 de AGOSTO del 2024
- N° DE VALORIZACIONES PAGADAS: 00
- PERIODO DE VALORIZACIÓN ACTUAL: Valorización N° 02 del Adicional N°01 de Obra (01 al 08 de AGOSTO del 2024).
- VALORIZACIÓN BRUTA (INC. IGV):
- ✓ S/ 41,185.52 (Total de proyecto)

AVANCE EJECUTADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
68.68%	31.32%	100.00%	0.00%
AVANCE PROGRAMADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
68.68%	31.32%	100.00%	0.00%

- ESTADO DE LA OBRA: CULMINADA

1.5.CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DEL ADICIONAL N°01 DE OBRRA

AVANCE EJECUTADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
S/ 28,287.13	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	S/ 0.00
AVANCE PROGRAMADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
S/ 28,287.13	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	S/ 0.00

- ESTADO DE LA OBRA: CULMINADA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTO DEL DAVID PEREZ SILVA
SUPERVISOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



“CONSORCIO SUPERVISOR JV”

PROYECTO:

ADICIONAL N°01: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)

1.6.RESUMEN DE VALORIZACIÓN BRUTA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

FORMULA	FORMULA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
			COSTO DIRECTO	GG (25.5778888874249400)	UTILIDAD (6.0000000000000000)	IGV (18.000%)	SUB PRESUPUESTO TOTAL					
			S/ 26,128.31	S/ 17,467.20	S/ 1,306.47	S/ 34,454.64	S/ 22,972.14	S/ 4,314.99	S/ 28,287.13			
			SUBTOTAL									
			68.68%									
			MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	%	
			S/ 0,163.12	S/ 2,338.56	S/ 409.16	S/ 10,890.84	S/ 1,967.55	S/ 12,898.39				
			S/ 24,129.31	S/ 7,467.20	S/ 1,306.47	S/ 4,302.94	S/ 6,282.54	S/ 41,185.32				
			100.00%									
			MONTO	%	MONTO	%						

1.7.SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

VALORIZACIÓN NETA TOTAL DEL PROYECTO		
A. OBRA CIVIL	S/ 10,930.84	
B. VALORIZACION BRUTA	S/ 10,930.84	
C. REAJUSTES	S/ 0.00	
D. DEDUCCIONES	S/ 0.00	
E. AMORTIZACIONES	S/ 0.00	
F. SUBTOTAL DE OBRA	S/ 10,930.84	
G. IGV (18%)	S/ 1,967.55	
H. MONTO A FACTURAR (OBRA)	S/ 12,898.39	(INC. IGV)
I. RETENCION DE 10%	S/ 0.00	(INC. IGV)
J. MONTO A CANCELAR (OBRA)	S/ 12,898.39	(INC. IGV)


KOTUNA INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DIAZ PÉREZ SILVA
INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
HERRERA, MARCELO COJUNA

- Con fecha 18/12/2023, se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - Nº078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496
- Con fecha 12/12/2023, se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría de obra.
- Con fecha 30/01/2024, se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO CAJAMARCA como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - Nº078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA.
- Con fecha 07/02/2024, se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO SUPERVISOR JV como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº088-2023-GR.CAJ -

ADICIONAL N°01 DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA
TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA,
PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

2. RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL (LTA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)	

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
--	--	---

CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.

- Con fecha 21/02/2024, se realizó la firma del CONTRATO N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA representada en calidad de Gerente General Regional por el Ing. Jesús Julca Diaz y por otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR JV representado por el Sr. Samuel David Perez Silva, ganador de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, por un monto que asciende a la suma de S/ 99,709.38 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación de Tarifas para la supervisión de la obra y a Suma Alzada para la liquidación de obra.

- Con fecha 01/03/2024, se firma el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA en representación la Ing. Doris Jimenez en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones y la Ing. Lizbeth Saldaña Cedron en calidad de Coordinadora de Obra; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Perez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra.

- Con fecha 02/03/2024, se firma el ACTA DE DISPOSICION DE TERRENO, por parte del I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA en representación la Sor. Margarita Castilla Felix en calidad de Directora de la I.E. y la Sra. Yarbibal Terrones Cotrina en calidad de Administradora de la I.E.; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Perez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra; quedando esta acta como muestra del Inicio del Plazo de Ejecución de la Obra.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
CUI: 2585496


ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO
INGENIERO CIVIL
CUI: 133027
SUPERVISOR DE OBRA

 “CONSORCIO SUPERVISOR JV”	PROYECTO: ADICIONAL N°01: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
--	---	--

- Con fecha catorce (14) de marzo del 2024 con CARTA N°D55-2024-GR.CAJ/GRI la Entidad Aprueba los Calendarios Valorizados Actualizados de Obra – Proyecto: IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, provincia Cajamarca, distrito de Cajamarca”, CUI: 2585496; que serán usados como fines de control físico y financiero en la obra.

- Con fecha treinta y uno (31) de marzo del 2024 con CARTA N° 006-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó la Valorización N° 1 de Obra correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo del 2024 – Proyecto: IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, provincia Cajamarca, distrito de Cajamarca”, CUI: 2585496.
- Con fecha quince (15) de abril del 2024 con CARTA N° 009-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó el levantamiento de observaciones de Valorización N° 1 de Obra correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo del 2024 – Proyecto: IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, provincia Cajamarca, distrito de Cajamarca”, CUI: 2585496.

- Con fecha treinta (30) de abril del 2024 con CARTA N° 010-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó la Valorización N° 2 de Obra correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2024 – Proyecto: IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496.
- Con fecha diez (10) de mayo del 2024 con CARTA N° 011-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó el levantamiento de observaciones de Valorización N° 2 de Obra correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2024 – Proyecto: IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496.



CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL D.V. PÉREZ SILVA
FRENTE: MANEJO COMÚN



ROMÁN M. P. RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP 131021
SUPERVISOR DE OBRA

 “CONSORCIO SUPERVISOR JV”	PROYECTO: ADICIONAL N°01: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
--	--	--

- Mediante Carta N°034-2024-SDPS/RC de fecha 26/06/2024 la Supervision de Obra presenta a la Entidad la Conformidad de la Prestación Adicional N°01 de Obra elaborado por el CONSORCIO CAJAMARCA.
- Mediante Carta N°035-2024-SDPS/RC de fecha 27/06/2024 la Supervision de Obra presenta a la Entidad la Conformidad de la Reducción de Prestaciones N°01 de Obra elaborado por el CONSORCIO CAJAMARCA.
- Mediante Resolución Gerencial Regional N°D45-2024-GR.CAJ/GRI se aprueba la prestación adicional N°01 de obra por un monto que asciende a S/ 41,185.52, inc. IGV.
- Mediante Resolución Gerencial Regional N°D43-2024-GR.CAJ/GRI se aprueba la reducción de prestaciones N°01 de obra por un monto que asciende a S/ 52,294.27, inc. IGV.
- Mediante Carta N°042-2024-SDPS/RC de fecha 07/08/2024 la Supervision de Obra presenta a la Entidad su Sustento Técnico de la Opinión de la Supervision sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo N°01 presentado por el contratista CONSORCIO CAJAMARCA.
- Mediante Carta N°043-2024-SDPS/RC de fecha 07/08/2024 la Supervision de Obra presenta a la Entidad su Sustento Técnico de la Opinión de la Supervision sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo N°02 presentado por el contratista CONSORCIO CAJAMARCA.
- Mediante Resolución Gerencial Regional N°D53-2024-GR.CAJ/GRI de fecha 20/08/2024 se aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 25 dias calendario.
- Mediante Resolución Gerencial Regional N°D54-2024-GR.CAJ/GRI de fecha 20/08/2024 se aprueba la Ampliación de Plazo N°02 por 15 dias calendario, fijando la fecha final de obra para el 08/08/2024.

[Signature]
ROLANDO ANTONIO JILIMOTO
 INGENIERO CIVIL
 DIRECCIÓN DE OBRA
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
SAMUEL PABLO PÉREZ SILVA
 REPRESENTANTE DEL COMITÉ
 CONSORCIO SUPERVISOR JV

PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL (L.A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496 CONSORCIO SUPERVISOR JV" 	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
---	--

2.3. UBICACIÓN

2.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Geográficamente el distrito de Cajamarca se ubica en la sierra norte de la Región Cajamarca, en la Provincia de Cajamarca.

Su altitud es de 2,750 m.s.n.m.

Sus coordenadas GEODESICAS ESTAN ESTABLECIDAS EN:

7° 9'22.05" LATITUD SUR

78°30'44.68" LONGITUD OESTE





Imagen satelital actual I.E. Emblemático Santa Teresita – Distrito Cajamarca

CAJAMARCA – CAJAMARCA – 2024. Fuente: Elaboración propia

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DÍAZ PÉREZ SILVA
INGENIERO CIVIL
RUC: 20100123456
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
INGENIERO CIVIL
RUC: 20100123456
SUPERVISOR DE OBRA

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
--	--	--

2.3.2. UBICACIÓN POLÍTICA

Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca

2.4.OBJETIVO PRINCIPAL

- ❖ El Ejecutar el Adicional N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"
- ❖ Mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Emblemática Santa Teresita, en este caso en particular mejorar las pérgolas, las rejas metálicas y protector fenólico con protector acolchado de espuma.


2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR

2.5.1. VÍAS DE ACCESO

CUADRO DE ACCESO

Desde	Hacia	Tipo de Transporte	Tipo de Vía	Distancia (m.)	Tiempo: vehículo (Minutos)
Plaza de Armas Cajamarca	Cajamarca	Vehículo	Pavimento de concreto	600	10 min

Fuente: Elaboración Propia y [www.petriu](http://www.petriu.com)


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DARIÓ PÉREZ SILVA
REPRESENTANTE LEGAL


ROLANDO ANGULO
INGENIERO CIVIL
CIP 131021
SUPERVISOR DE OBRA

 “CONSORCIO SUPERVISOR JV”	PROYECTO: ADICIONAL N°01: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
--	--	---


2.5.2. DESCRIPCIÓN DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

El presente Proyecto: “ADICIONAL N°01 DE LA OBRA: IOARR- “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CUI N°2585496, se contempla la reposición de bancas de concreto en pérgolas a nivel arquitectónico, tales como tarrajes, pintura latex satinado y pintado con dibujos de artes abstracto. También la reposición de mesas de concreto en pérgolas a nivel arquitectónico, tales como tarrajes, pintura latex satinado en base de las mesas y enchape de mesas de pérgolas. Asimismo, el pintado de rejillas metálicas que fueron desmontadas y deben colocarse nuevamente. Finalmente, la fabricación de protector de triplay fenólico con material acolchado, para los pedestales.

2.5.3. METAS DEL PROYECTO

De acuerdo a lo considerado en el adicional, se proyecta las siguientes metas:

- ✓ 40.32m2 de TARRAJEO EN SUPERFICIE DE BANCAS DE PERGOLA
- ✓ 40.32m2 de PINTURA LATEX SATINADO EN BANCAS DE PERGOLA
- ✓ 17.52m2 de PINTADO DE BANCAS CON DIBUJOS DE ARTE ABSTRACTO
- ✓ 2.40m2 de PINTURA LATEX SATINADO EN BASE DE MESSAS DE CONCRETO DE PERGOLAS
- ✓ 2.40m2 de TARRAJEO EN SUPERFICIE EN BASE DE MESSAS DE CONCRETO CON C:A=E=1:5
- ✓ 4und de ENCHAPE DE MESA DE CONCRETO
- ✓ 178.97m de PINTURA DE REJILLA METALICA
- ✓ 32und de PROTECTOR DE TRIPLAY FENOLICO INC. PROTECTOR ACOLCHADO DE ESPUMA



CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTO DAVID PÉREZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



ROBERTO ARCE
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

		PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)			

2.6.PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

El Monto Total de Inversión asciende a S/ 52,294.27 (SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 27/100 SOLES), y el Valor Referencial de la Obra asciende a S/ 41,185.52 (SON: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES), el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Análisis de Precios Unitarios calculados a precios referenciales del mes de Junio - 2,024, incluyendo Gastos Generales (28.577869067%), Utilidad (5.000000350%), IGV (18.00%) y Supervisión de Obra (26.9724650799601%)

EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL N°01 DE OBRA: "IOARR-"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI - 2585496			
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA	PROVINCIA : CAJAMARCA	DISTRITOS : CAJAMARCA	LOCALIDADES : SANTA TERESITA
MONTOS DEL COSTO DIRECTO			
RESUMEN GENERAL DE COSTOS DEL ADICIONAL N°01			
DESCRIPCIÓN			
1	COSTO DIRECTO	S/	26,129.31
2	GASTOS GENERALES	S/	7,467.20
3	UTILIDAD	S/	1,306.47
4	SUB TOTAL	S/	34,902.98
5	I.G.V.	S/	6,282.54
6	VALOR REFERENCIAL	S/	41,185.52
7	GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/	11,108.75
8	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	S/	52,294.27

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTO DAVILA PEREZ SILVA
INGENIERO CIVIL
CUI: 2585496

CONSORCIO SUPERVISOR JV
INGENIERO CIVIL
CUI: 2585496
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)	PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	"CONSORCIO SUPERVISOR JV" 
---	--	--

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN


La Duración de la ejecución de la Prestación Adicional N°01 obra está prevista en 120 días calendario.

2.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- El sistema de contratación de la obra es a SUMA ALZADA.
- El sistema de contratación de la obra es a TARIFAS y a SUMA ALZADA para la Recepción y Liquidación de la Supervisión.

2.9. NORMAS Y REGLAMENTOS

- Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- TUO de la Ley N°30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N°082-2019-EF.
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°377-2019-EF, modificación el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos en bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°011-79-VC
- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.



CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMPLUEL DAVIO PEREZ SILVA
RESPONSABLE COMISION



INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]

[illegible]

2.10. SITUACIÓN FÍSICO Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA

 “CONSORCIO SUPERVISOR JV”	PROYECTO: ADICIONAL N°01: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(TA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
--	--	--

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2583496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
---	---	---

3. VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

(DEL 01 AL 28 DE AGOSTO DEL 2024)

3.1.INTRODUCCIÓN

En el presente mes de agosto del 2024, se han ejecutado 8 días calendario desde el 01 de agosto del presente mes, en las cuales se han ejecutado partidas referentes a la Prestación Adicional N°01 de obra, pintura latex satinado en bancas de pérgolas, pintado de bancas con dibujos de arte abstracto, protector de triplay fénolico inc. protector acolchado de espuma; en la IE. Santa Teresita.

3.2.MEMORIA DESCRIPTIVA

a) ENTIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gobierno Regional de Cajamarca.

b) ENTIDAD EJECUTORA

Contratista: "CONSORCIO CAJAMARCA"

Residente: Ing. Rolando E. Pérez Godoy

c) ENTIDAD SUPERVISORA

Consultor: "CONSORCIO SUPERVISOR JV"

Jefe de Supervisión: Ing. Rolando Anyaypomoma Julcamoro

d) PRESUPUESTO DE ADICIONAL N°01 DE OBRA

El monto contractual de la Prestación Adicional N°01 de obra asciende a S/ 41,185.52 (SON: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.



CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
INGENIERO EN SISTEMAS DE INGENIERÍA



INGENIERO CIVIL
ROLANDO ANYAYPOMOMA JULCAMORO
SUPERVISOR DE OBRA
CUI: 131027

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"		PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
--	--	--	---

e) PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA OFERTADO

El monto contractual total de la consultoría de obra asciende a S/ 99,709.38 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación de Tarifas para la supervisión de la obra y a Suma Alzada para la recepción y liquidación de la supervisión de la obra.

f) PLAZO DE EJECUCIÓN

La Duración de la ejecución de la Prestación Adicional N°01 de obra está prevista en 15 días calendario.

g) INICIO DE LOS TRABAJOS

Se inició la Prestación Adicional N°01 obra con fecha 25/07/2024.

h) FIN DE LOS TRABAJOS

Se tiene previsto culminar la obra con fecha 08/08/2024

i) AMPLIACION DE PLAZO N°02

Mediante Resolución Gerencial Regional N°D54-2024-GR.CAJ/GRI de fecha 20/08/2024 se aprueba la Ampliación de Plazo N°02 por 15 días calendario, fijando la fecha final de obra para el 08/08/2024.

j) TIEMPO DE TRABAJOS EJECUTADOS

-En el presente mes de AGOSTO de Valorización N°02 de la Prestación Adicional N°01 de obra, se ejecutaron 08 días calendario.

k) CUADERNO DE OBRA O TRABAJOS

El cuaderno de obra es el documento donde se anotarán las acciones y/o ocurrencias durante la ejecución de obra, y está a cargo del residente de obra para su respectivo llenado. de igual manera el cuaderno de obra también es llenado por el supervisor de obra, para efectos de observaciones, sugerencias y autorizaciones en la etapa de la ejecución de la obra. Se anexa al presente los folios correspondientes a las diferentes anotaciones del cuaderno de obra, donde se describen los trabajos realizados, correspondientes a la presente valorización desde el 01 al 08 de AGOSTO del 2024, del Cuaderno de Obra Digital.

3.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Departamento : Cajamarca
- Provincia : Cajamarca
- Distrito : Cajamarca


INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA


SAMUEL DELGADO PÉREZ SILVA
D.N. 4699016
MEMBRADO COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR JV

 “CONSORCIO SUPERVISOR JV”	PROYECTO: ADICIONAL N°01: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)
--	--	---

3.4.OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es:

- ✓ Ejecutar el Adicional N°01: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
- ✓ Mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Emblemática Santa Teresita, en este caso en particular mejorar las pérgolas, las rejillas metálicas y protector fénolico con protector acolchado de espuma.

3.5.DESARROLLO DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA

a) Aspectos Técnicos

La Residencia de Obra trabaja en los procesos de seguimiento, control y ejecución, a través de la coordinación permanente en obra con el Ing. Supervisor de obra, maestro de obra, operarios y trabajadores en general de la Obra y en virtud de las funciones inherentes. En lo que respecta al aspecto técnico se controla directamente in situ todas las partidas que se ejecutan y que estas se desarrollen de acuerdo con la Prestación Adicional N°01 de obra.

b) Descripción de las partidas ejecutadas

En términos técnicos, se supervisan de manera directa y en el lugar todas las tareas que se llevan a cabo, asegurando que se desarrollen conforme a lo especificado en el expediente técnico y de acuerdo con las normativas vigentes.

En el mes de AGOSTO del 2024, se han ejecutado 08 días calendario desde el 01 al 08 del mes, en las cuales se han ejecutado partidas referentes a la Prestación Adicional N°01 de obra, pintura latex satinado en bancas de pérgolas, pintado de bancas con dibujos de arte abstracto, protector de triplay fénolico inc. protector acolchado de espuma; en la IE.

Santa Teresita.



CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
ING. CIVIL
CUI: 131027
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
ING. CIVIL
CUI: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CAJAMARCA no estará obligado ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, conforme al numeral 205.15 del artículo 205 del RLCE.


e) Detalle de Cancelación al Contratista

El detalle de cancelación al contratista por ejecución del Adicional N°01 de obra del periodo del 01 al 25; de AGOSTO del 2024, en función a los días laborados es el siguiente:

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 39/100 SOLES						
VALORIZACIÓN CONTRACTUAL		TOTAL (A)				
A	VALORIZACION N°02 - ADICIONAL N°01 DE OBRA ARQUITECTURA	S/ 34,902.98	S/ 23,972.14	S/ 10,930.84	S/ 34,902.98	S/ 0.00
B	REAJUSTES			S/ 0.00		
	TOTAL (B)		S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
	Resumen					
C	DEDUCCIONES		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
	FOR ADELANTO DIRECTO		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
	FOR ADELANTO DE MATERIALES		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
TOTAL (C)			S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = A + B - C)		S/ 34,902.98	S/ 23,972.14	S/ 10,930.84	S/ 34,902.98	
D	AMORTIZACIONES		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
	AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
	AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
TOTAL (D)			S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - D)		S/ 34,902.98	S/ 23,972.14	S/ 10,930.84	S/ 34,902.98	
E	MONTOS A FACTURAR POR EL CONTRATISTA	S/ 34,902.98	S/ 23,972.14	S/ 10,930.84	S/ 34,902.98	
	EN EFECTIVO (VN)	S/ 6,282.54	S/ 4,314.99	S/ 1,967.55	S/ 6,282.54	S/ 0.00
	MONTOS POR I.G.V. (18%)	S/ 6,282.54	S/ 4,314.99	S/ 1,967.55	S/ 6,282.54	S/ 0.00
MONTOS TOTAL CON I.G.V		S/ 41,185.52	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	S/ 0.00
TOTAL (E) = MONTOS A FACTURAR POR CONTRATISTA		S/ 41,185.52	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	S/ 0.00
MONTOS A FACTURAR A CONTRATISTA		S/ 41,185.52	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA		S/ 41,185.52	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	
TOTAL (F) = MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA		S/ 41,185.52	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	S/ 0.00
RETENCIONES						
F	POR FONDO DE GARANTIA DE 10% (I)	S/ 0.00		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
	1° RETENCION (00) (INC. IGV)					
TOTAL (F) = MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA		S/ 41,185.52	S/ 28,287.13	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	S/ 0.00
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - AGOSTO DEL 2024						

f) Control de Avance Físico Programado VS Ejecutado de Contratista

En la presente Valorización N° 02 del Adicional N°01 de Obra (Agosto-2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de 31.32%, siendo el Programado de 31.32%. El avance acumulado ejecutado es de 100.00%; mientras el avance programado acumulado es de 100.00%. Por lo tanto, la ejecución de obra se encuentra CULMINADA.



MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS - OBRA				
MES	MONTOS (Con/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
25/07/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/07/2024	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	68.68%	68.68%
08/08/2024	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	31.32%	100.00%
TOTAL	S/ 41,185.52		100.00%	


MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS - OBRA				
MES	MONTOS (Con/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
25/07/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/07/2024	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	68.68%	68.68%
08/08/2024	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	31.32%	100.00%
TOTAL	S/ 41,185.52		100.00%	

CONSORCIO SUPERVISOR JV
Ing. UEL DAVID PEREZ SILVA
CIP. 131021

INGENIERO CIVIL
CIP. 131021
SUPERVISOR DE OBRA

g) Control de Avance Financiero Programado VS Ejecutado de Contratista

En la presente Valorización N°02 del Adicional N°01 de obra (Agosto - 2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de S/ 12,898.39 (SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 39/100 SOLES), teniendo un acumulado de S/ 41,185.52, incluido IGV; considerando que el monto acumulado programado es de S/ 41,185.52; se cuenta CULMINADA.



MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS - OBRA				
MES	MONTOS (con/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
26/07/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/07/2024	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	68.68%	68.68%
08/08/2024	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	31.32%	100.00%
TOTAL	S/ 41,185.52		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS - OBRA				
MES	MONTOS (con/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
26/07/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/07/2024	S/ 28,287.13	S/ 28,287.13	68.68%	68.68%
08/08/2024	S/ 12,898.39	S/ 41,185.52	31.32%	100.00%
TOTAL	S/ 41,185.52		100.00%	

INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CUI: 131021

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVILA PEREZ SILVA
CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)	PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"
---	---	---

3.6.CONTROL DE CALIDAD

a) Procesos Constructivos

El contratista durante el periodo de la presente valorización, en la ejecución de la partida acabado en los trabajos de tarrajeo, pintura, enchapado, pintura de rejilla y colocación de triplay fenólico con su protector de espuma.

b) Calidad de Instalaciones.

El contratista ejecuta el enchapado, tarrajeo y pintado conforme a los planos y especificaciones técnicas.

c) Personal idóneo

- Residente
- Asistente de residente.
- Seguridad en salud ocupacional y medio ambiente.
- Especialistas
- Operadores
- Personal administrativo
- Ayudantes

d) Cumplimiento de Normas Técnicas

La ejecución de la obra, se desarrolla al expediente técnico, la supervisión vela que se cumplan las especificaciones técnicas y la normativa vigente aplicable.

[Firma]
 INGENIERO CIVIL
 SUPERVISOR DE OBRA
 CUI: 131027

[Firma]
 CONSORCIO SUPERVISOR JV
 RAMMUEL DAVID PEREZ SILVA
 INGENIERO CIVIL
 SUPERVISOR DE OBRA

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)	PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	"CONSORCIO SUPERVISOR JV" 
---	---	---

3.7.CONTROL DE PLAZOS

- a) **Calendario de avance**
✓ El contratista durante el periodo de la presente valorización cumplió con la programación y las actividades previstas en su totalidad.

- b) **Control de avance programado**
En el presente periodo se ejecutó un avance de 31.32%, siendo el programado de 31.32%, donde hace que la obra se encuentre CULMINADA respecto a lo fijado por la programación.

- c) **Ampliaciones de Plazo y/o Suspensiones de Plazo**
-Mediante Resolución Gerencial Regional N°D54-2024-GR.CAJ/GRI de fecha 20/08/2024 se aprueba la Ampliación de Plazo N°02 por 15 días calendario, fijando la fecha final de obra para el 08/08/2024.

- d) **Aplicación de penalidades**
A la fecha de la presente valorización no se ha detectado de faltas y por lo tanto de penalidades, cualquiera que surja será aplicada en la siguiente valorización o en su defecto en la liquidación.



CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
SUPERVISOR
CUI: 2585496



RICARDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL
CUI: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL N°01 (DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024)	PROYECTO: ADICIONAL N°01: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"
---	---	--


4. CONCLUSIONES

- ✓ En la presente Valorización N° 02 del Adicional N°01 de Obra (Agosto-2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de 31.32%, siendo el Programado de 31.32%. El avance acumulado ejecutado es de 100.00%; mientras el avance programado acumulado es de 100.00%. Por lo tanto, la ejecución de obra se encuentra CULMINADA.

- ✓ El monto a ser facturado correspondiente a la segunda valorización del adicional N°01 de la obra "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", durante el periodo comprendido del 01/08/2024 al 08/08/2024, asciende a S/ 12,898.39 (SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 39/100 SOLES), inc. I.G.V.
- ✓ El importe a ser abonado por el CONSORCIO CAJAMARCA, en concepto de la segunda valorización del Adicional N°01 de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", llevada a cabo durante el periodo del 01/08/2024 al 08/08/2024, asciende a S/ 12,898.39 (SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 39/100 SOLES), inc. I.G.V.

5. RECOMENDACIONES

- ✓ Se sugiere a la Entidad que realice el pago de la tercera valorización correspondiente al mes de AGOSTO del 2024 correspondiente a la Valorización N°02 del Adicional N°01, de acuerdo con los plazos establecidos por la ley.


SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
REVISOR DE OBRA
CONSORCIO SUPERVISOR JV


REVISOR DE OBRA
CONSORCIO SUPERVISOR JV