



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

Para : **VELASQUEZ CABRERA**, Herman David
Gerente Regional
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

De : **MEJIA DUCLOS**, Edgard Esteban
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : INFORME VALORIZACIÓN DE OBRA N° 28 DE LA I.E. SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (01-09-24 al 30-09-24). PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONAN, I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGIÓN CAJAMARCA"

Referencia : CARTA N° 87-2024 (MAD3: 000775-2024-075672)

Fecha : 21 de octubre de 2024

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo alcanzar adjunto en 01 Archivador de Palanca con 458 folios la documentación de la **Valorización de Obra N° 28 – I.E. SAN ISIDRO** del Proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONAN, I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGIÓN CAJAMARCA”** correspondiente al periodo **01-09-24 al 30-09-2024**; la misma que ejecuta el Contratista **CONSORCIO IRZA**.

La Valorización de Obra N° 28, ha sido presentada el 17-09-2024.

La Valorización asciende a **S/. 114,466.12** (Con IGV), con un avance físico ejecutado en el mes de setiembre del 0.87%, con avance físico acumulado de 84.50%, sin calendario vigente aprobado; observándose que la obra se encuentra atrasada en penalidad máxima.

RESUMEN VALORIZACION DE OBRA		
Valorización contractual	S/.	95,134.20
REINTEGROS		
Reajustes	S/.	16,838.75
Reintegro	S/.	1,945.07
Total Reajustes	S/.	18,783.82



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

TOTAL MONTO BRUTO	S/.	113,918.02
Descuentos:		
Amortización del Adelanto Directo	S/.	9,513.42
Amortización del Adelanto de Materiales	S/.	6,583.22
Deducción que no corresponde Adelanto Directo	S/.	816.19
Deducción que no corresponde Adelanto de Materiales	S/.	0.00
TOTAL DESCUENTOS	S/.	16,912.83
Valorización Neta	S/.	97,005.19
IGV (18%)	S/.	17,460.93
SUB TOTAL	S/.	114,466.12
Retención Garantía de Fiel Cumplimiento (Con IGV)	S/.	0.00
Penalidad:	S/.	0.00
Total a cancelar al contratista	S/.	114,466.12

La presente valorización fue revisada por el suscrito como Jefe de Inspección, así como los documentos presentados dando la **CONFORMIDAD** correspondiente a la mencionada valorización elaborada por la Empresa Contratista CONSORCIO IRZA., el que se remite para el trámite respectivo.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

EDGARD ESTEBAN MEJIA DUCLOS
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES