



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Señor  
**VELASQUEZ CABRERA, Herman David**  
Gerente Regional  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Presente. -

Asunto : INFORME VALORIZACIÓN DE OBRA N° 28 DE LA I.E .GRAN GUZMANGO CAPAC  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (01-10-24 al 31-10-24). PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y  
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN  
ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONAN, I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE,  
PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGIÓN CAJAMARCA".

Referencia : CARTA N° 101-2024 (MAD3: 000775-2024-085789)

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo alcanzar adjunto en 01 Archivador de Palanca con 292 folios la documentación de la Valorización de Obra N° 28 – I.E. GRAN GUZMANGO CAPAC del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONAN, I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGIÓN CAJAMARCA" correspondiente al periodo 01-10-24 al 31-10-2024; la misma que ejecuta el Contratista **CONSORCIO IRZA**.

La Valorización de Obra N° 28, ha sido presentada el 20-11-2024.

La Valorización asciende a **S/. 481,146.12** (Con IGV), con un avance físico ejecutado en el mes de octubre del 4.13%, con avance físico acumulado de 88.63%, sin calendario vigente aprobado; observándose que la obra se encuentra atrasada en penalidad máxima.

RESUMEN VALORIZACION DE OBRA		
Valorización contractual	S/.	362,306.38
<b>REINTEGROS</b>		
Reajustes	S/.	60,505.17
Reintegro	S/.	21,205.25
<b>Total Reajustes</b>	<b>S/.</b>	<b>81,710.42</b>
<b>TOTAL MONTO BRUTO</b>	<b>S/.</b>	<b>444,016.80</b>



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

<b>Descuentos:</b>		
Amortización del Adelanto Directo	S/.	36,230.64
Amortización del Adelanto de Materiales	S/.	0.00
Deducción que no corresponde Adelanto Directo	S/.	35.21
Deducción que no corresponde Adelanto de Materiales	S/.	0.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>S/.</b>	<b>36,265.85</b>
<b>Valorización Neta</b>	<b>S/.</b>	<b>407,750.95</b>
IGV (18%)	S/.	73,395.17
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>481,146.12</b>
Retención Garantía de Fiel Cumplimiento (20% Con IGV)	S/.	0.00
<b>Penalidad:</b>		
	S/.	0.00
<b>Total a cancelar al contratista</b>	<b>S/.</b>	<b>481,146.12</b>

La presente valorización fue revisada por el suscrito como Jefe de Inspección, así como los documentos presentados dando la CONFORMIDAD correspondiente a la mencionada valorización elaborada por la Empresa Contratista CONSORCIO IRZA., el que se remite para el trámite respectivo.

Es todo cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

**EDGARD ESTEBAN MEJIA DUCLOS**  
Inspector de Obra  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES