



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES**

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
 "AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



**EXPEDIENTE N° 000775-2025-007675**  
**Cajamarca, 05 de febrero de 2025**

**INFORME N° D11-2025-GR.CAJ-GRI-SGSL/CACE**



Firmado digitalmente por CHAVEZ  
 ESPINOLA Carlos Alberto FAU  
 20453744168 soft  
 SEDE - SGSL - Ing.  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 05/02/2025 11:33 a. m.

Para : **VELASQUEZ CABRERA, Herman David**  
 Sub Gerente (e)  
 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **CHAVEZ ESPINOLA, Carlos Alberto**  
 Ingeniero  
 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : **ALCANZA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 11 - MES DE ENERO DEL 2025**

Referencia : **PROVEIDO N° D404-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2025-007675)**

Fecha : **05 de febrero de 2025**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo alcanzar adjunto la documentación de la Valorización de Obra N° 11 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) SAN JOSÉ OBRERO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA" correspondiente al periodo 01-01-25 al 25-01-2025; en original y copia (Con 289 folios más 03 CDs), la misma que ejecuta el Contratista **CONSORCIO SAN JOSE**.

La Valorización de Obra N° 11, ha sido presentada el 04-02-2025 (Exp. MAD N° 0007675).

La Valorización asciende a **S/. 319,141.85** (Con IGV), con un avance físico ejecutado en el mes de enero del 5.92% de lo programado 18.36%, con avance físico acumulado de 99.80% de lo programado 100.00%; observándose que la obra se encuentra atrasada en 0.20%.

RESUMEN VALORIZACION DE OBRA		
Valorización contractual	S/.	260,916.63
<b>REINTEGROS</b>		
Reajustes	S/.	7,360.36
Reintegro	S/.	0.00
<b>Total Reajustes</b>	<b>S/.</b>	<b>7,360.36</b>
<b>TOTAL MONTO BRUTO</b>	<b>S/.</b>	<b>268,276.99</b>
<b>Descuentos:</b>		
Amortización del Adelanto Directo	S/.	0.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>S/.</b>	<b>0.00</b>
<b>Valorización Neta</b>	<b>S/.</b>	<b>268,276.99</b>
IGV (18%)	S/.	48,289.86
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>316,566.85</b>
Retención Garantía de Fiel Cumplimiento (20% Con IGV)	S/.	0.00
<b>Devolución de Penalidad:</b>		
Devolución de penalidad aplicada en la valorización N° 09. Dicha penalidad no corresponde según la cláusula décimo quinta – penalidades (17. Respecto a la permanencia de personal clave de 60 días como mínimo en obra – para cambio de personal)	S/.	2,575.00
<b>Total a cancelar al contratista</b>	<b>S/.</b>	<b>319,141.85</b>



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

**CARLOS ALBERTO CHAVEZ ESPINOLA**  
Ingeniero  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES