



CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA

RUC: 20605790152
JR. DIEGO FERRE N° 372 - BARRIO SANTA ELENA -
CAJAMARCA
TELF: 995 388 730

Año de la Universalización de la Salud

Cajamarca 05 de agosto del 2020

CARTA N° 017 - 2020 – CSC/RL

Señor:

Ing. Lord Pompeo Azañedo Alcántara
Sub Gerente de Supervisiones y Liquidaciones
Gobierno Regional de Cajamarca

Atención:

Ing. Martín Vargas Salazar
Coordinador de Obra
Sub Gerencia de Supervisiones y Liquidaciones

Presente. -

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 03 – (PERIODO 13/07/2020 AL 31/07/2020)

REFERENCIA: CONTRATO DE SUPERVISION N° 003 – 2020 – GRCAJ – GGR.

De mi especial Consideración:

Mediante la presente reciba nuestro cordial saludo a nombre del **CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA** representado por el ing. Irwing Junior Holyfield Armas Gil, quien tiene a su cargo la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 82969 CARBÓN ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS – REGIÓN CAJAMARCA", al mismo tiempo comunico lo siguiente:

Por la presente me dirijo a usted para alcanzarle en dos (02) volúmenes, el informe mensual de supervisión N° 03, en 02 original, correspondiente al periodo 13 de julio del 2020 al 31 de julio del 2020, en cumplimiento del CONTRATO DE SUPERVISION N° 003 – 2020 – GRCAJ – GGR y de los términos de referencia.

Se Anexa:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 03 (PERIODO 13/07/2020 - 31/07/2020)

- > 02 files Originales.
- > 01 CD por Cada Ejemplar.

Sin Otro Particular, Agradezco la Atención a la Presente, deseándole mayores éxitos en su gestión.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA


 Ing. Irwing J. H. Armas Gil
 Reg. CIP N° 224023
 REPRESENTANTE COMÚN

"Año de la Universalización de la Salud"

Cajamarca 04 de agosto del 2020

CARTA N° 003 – 2020-MSM/SO

Señor(a):

Ing. Irwing Junior Holyfied Armas Gil
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA
Dirección: Jr. Diego Ferre N° 372 de la ciudad de Cajamarca

Presente. –

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 03 – (PERIODO 13/07/2020 AL 31/07/2020)

REFERENCIA:

a) CONTRATO DE SUPERVISION N° 003 – 2020 – GRCAJ – GGR.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 82969 CARBÓN ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS – REGIÓN CAJAMARCA."

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez en atención al asunto y contrato de la referencia alcanzo el informe mensual de supervisan correspondiente al periodo del 13 de julio del 2020 al 31 de julio del 2020 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 82969 CARBÓN ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS – REGIÓN CAJAMARCA." el informe contiene la administración administrativa y técnica según lo indicado en el numeral 5.13 de los términos de referencia.

Sin otro particular, es propicio para expresar nuestra consideración y estima.

Atentamente.

C.c.
Archivo.



Mercado Armas Cruz Mondaca
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 63312

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 82969 CARBÓN ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA,
PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGIÓN CAJAMARCA."

CONTRATO DE SUPERVISION N° 003 - 2020 - GRCAJ - GGR.

SUPERVISION DE OBRA INFORME MENSUAL N° 03 - (PERIODO 13 JULIO 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020)



CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA

JULIO - 2020

SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA
Ing. Irwing J. P. Amas Gil
Reg. CIP N° 224023
REPRESENTANTE COMÚN

Marcos E. Santa Cruz Marducha
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 63312

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
PERIODO (13 DE JULIO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020)**

I. ANTECEDENTES

1. OBRA:

Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 82969 CARBÓN ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS – REGIÓN CAJAMARCA."

2. UBICACIÓN:

Localidad Carbón Alto, distrito Gregorio Pita, provincia San Marcos, Región Cajamarca.

3. DATOS DEL CONCURSO DE OBRA

a. Entidad Contratante

Gobierno Regional de Cajamarca

b. Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios

c. Sistema de Contratación

Suma Alzada

d. Modalidad de Ejecución

Licitación Pública

e. Monto de Ejecución Contractual

Total Monto contractual con IGV S/ 2,177, 679.978 Soles

f. Plazo de Ejecución Referencial

Ejecución de Obra 240 días

g. Marco Normativo

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225 y D.S. N° 344-2018-EF).

4. SUPERVISION DE LA OBRA

a. Consultor

CONOSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA, conformado por Máximo Borja Tafur y Lilian Angelina Guzmán de Barrantes.

b. Representante Común del Consorcio

Irwing Junior Holyfield Armas Gil

c. Domicilio

Jr. Diego Ferre N° 372, Barrio Santa Elena – Cajamarca

d. Adjudicación

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 033-2020-GR.CAJ – Primera Convocatoria

e. Contrato de Consultoría

Para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 82969 CARBÓN ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS – REGIÓN CAJAMARCA."

f. Plazo de Ejecución

255 días calendarios de los cuales 240 corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra y 15 días calendarios al periodo de recepción, entrega del informe final y revisión de los documento de liquidación de obra.

g. Sistema de Contratación

Mixto por Tarifas (supervisión de la liquidación de la obra) y a suma alzada (periodo de recepción, entrega del informe final y revisión de los documento de liquidación de obra).

h. Monto Contratado

Monto Contractual			
Fases:	Sin I.G.V.	I.G.V. (18%)	Parcial
A. Supervisión de la ejecución de la obra. (tarifas)	132, 590.83	23, 866.35	141,885.36
B. Recepción, Informe Final y Revisión Liquidación de obra.(suma alzada)	14, 732.31	2, 651.82	9,760.33
TOTAL MONTO CONTRACTUAL (A+B)			151,645.69

i. Firma del Contrato de Consorcio

07 de Febrero del 2020

j. Entrega de Terreno

30 de Diciembre del 2019

k. Fecha del Valor Referencial del Servicio de Supervisión

Octubre 2019

l. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico

08 de noviembre del 2019

m. Fecha de Entrega del Expediente Técnico Visado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del GRC.

29 de octubre del 2019

n. Inicio Contractual del Servicio de Supervisión

20 de Febrero del 2020

o. Termino Contractual del servicio de Supervisión

15 de Setiembre del 2020

II. ANALISIS

➤ **DELOS PLAZOS**

✓ **Inicio Plazo Contractual de Obra**

02 de Enero del 2020

✓ **Plazo de Ejecución de Obra**

240 días calendarios

✓ **Plazo de Supervisión de Obra**

255 días calendarios

✓ **Termino Contractual Contratista de Obra**

27 de Agosto del 2020

✓ **Termino Contractual de Supervisión**

15 de Setiembre del 2020

➤ **DELOS LOS NUEVOS PLAZOS TRAS LA AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO**

✓ **Termino Contractual Contratista de Obra**

24 de diciembre del 2020

✓ **Termino Contractual Supervisión**

08 de enero del 2021

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA

.....
 Ing. Irwing J. B. Amas Gil
 Reg. CIP N° 214023
 REPRESENTANTE COMÚN

.....
 Marcel E. Santa Cruz Mondozzi
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 03012

III. INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE JULIO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020

AVANCE FISICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION VIGENTE

ADJUDICACION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0033-2020-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 82969 CARBÓN ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS – REGIÓN CAJAMARCA."

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: SAN MARCOS

DISTRITO: GREGORIO PITA

LOCALIDADES: CARBON ALTO

CONTRATISTA: COCAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA

MONTO DEL CONTRATO: S/ 2,177,679.978 Soles (Inc. /IGV)

MONTO DEL CONTRATO: S/ 1'845,491.507 (Sin/IGV)

CONTROL DE AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO

Mes	Valorización N°	PROGRAMADO (Sin. I.G.V.)			EJECUTADO (Sin. I.G.V.)			% EJEC. /PROG.
		Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje Acumulado	Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje Acumulado	
01/01/2020	INICIO							
31/01/2020	01	107,809.48	107,809.48	4.95%	S/. 489,030.80	S/. 489,030.80	22.46%	453.61%
29/02/2020	02	411,342.37	519,151.85	23.84%	S/. 352,293.76	S/. 841,324.56	38.63%	162.06%
15/03/2020	03	259, 529.04	778, 680.89	35.76%	S/. 290, 407.45	S/. 1 131, 732.01	51.97%	145.34%
31/03/2020								
30/04/2020								
31/05/2020								
30/06/2020								
12/07/2020								
31/07/2020	04	85, 715.42	864, 396.31	39.69%	157, 921.84	1, 289, 653.85	59.22%	149.20%
TOTAL		864, 396.31			1, 289, 653.85			

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA AL MES DE JULIO

- ✓ Avance Programado Vigente: 3.93 %
- ✓ Avance Ejecutado en el Mes: 7.25 %
- ✓ Avance programado acumulado en el mes: 39.69 %
- ✓ Avance ejecutado acumulado en el mes: 59.22 %

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA

Ing. Irwing J. H. Arnas Gil
 Reg. CIP N° 214023
 REPRESENTANTE COMÚN

Marcos Santa Cruz Mendozza
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 63812

Situación Actual de la Obra


Normal	
Atrasada	
Adelantada	19.53 %

Relación ejecutado Acumulado vs. Ejecutado Acumulado Programado: 149.20 %

- ✓ CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
- ✓ VALORIZACION N° 04
- ✓ CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADAS VS EJECUTADA
- ✓ GRAFICO DE AVANCE FISICO PROGRAMADO VS. AVANCE FISICO EJECUTADO
- ✓ GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
- ✓ RESUMEN DE VALORIZACION N°04 (DEL 13 DE JULIO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020)



CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA
.....
Ing. Ingrid P. Arnas Gil
Reg. CIP N° 224023
REPRESENTANTE COMÚN



Marcel E. Santa Cruz Mondoca
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 63892