

Cajamarca, 07 de agosto del 2020

**CARTA N°043-2020/ATJ-GRC**

**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**

JR. SANTA TERESA DE JORNET N°351, URB. LA ALAMEDA; DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Atención : **ING. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA**  
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones

Asunto : **ALCANZO INFORME MENSUAL N° 01 DEL SUPERVISOR**

Referencia : a) CONTRATO N° 002-2019-GRCAJ-GGR / C.P N°004-2018-GRCAJ  
Servicio de Consultoría de Obra: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBÁN - PIÓN - L.D CON AMAZONAS (EMP. AM 103) EL TRIUNFO".

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez presentar a su despacho el Informe de Mensual N° 01 del Supervisor, correspondiente al mes Julio 2020, periodo del 01 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020.

En cumplimiento a lo estipulado a las Bases Integradas del Servicio de Consultoría de la Supervisión de Obra: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBÁN - PIÓN - L.D CON AMAZONAS (EMP. AM 103) EL TRIUNFO". Para su revisión y trámite correspondiente.

Sin otro en particular me despido agradeciendo por la atención brindada.

Atentamente,



Representante legal:  
ATJ Consultores  
C.E. N°: 001331293  
Ignacio Martinez Gonzalez

Se adjunta:  
01 Juegos original y 01 copia.

000247-1



## GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

### ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA CONSULTORES SL.

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBÁN - PIÓN - L.D CON AMAZONAS (EMP. AM 103) EL TRIUNFO".



## INFORME MENSUAL N°01 JULIO 2020

COPIA

ATJ CONSULTORES SUPERVISION  
*Fernando Fernández Acosta*  
JEFE DE SUPERVISION

## BAMBAMARCA – PROVINCIA DE HUALGAYOC

JULIO - 2020

**INFORME MENSUAL N° 01**

**000247**

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) PACCHA-CHIMBAN-PION-L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)".**

**a. Tabla de contenido**

- A. INFORMACIÓN GENERAL
  - 1.1 FICHA RESUMEN:
  - 1.2 GRAFICO RESUMEN DE OBRA
- B. INFORMACIÓN DE LA OBRA
  - 1.3 RESUMEN DEL TRABAJO EFECTUADO EN EL MES Y DE LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS
  - 1.4 ÁREA DE TOPOGRAFÍA, DISEÑO Y TRAZO VIAL:
  - 1.5 ÁREA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
  - 1.6 ÁREA DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
  - 1.7 ÁREA DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y OBRAS DE ARTE
  - 1.8 ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
  - 1.9 ÁREA DE COSTOS, METRADO Y VALORIZACIÓN
  - 1.10 DIFICULTADES
  - 1.11 SOLUCIÓN ADOPTADAS
  - 1.12 JUICIO CRITICO DE LA SUPERVISIÓN
- 2. ESTADO FÍSICO DE LA OBRA
- 3. ESTADO DE AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA
- 4. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA
- 5. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA
- 6. CARTAS FIANZAS
- 7. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA
  - 7.1 EQUIPOS MECÁNICOS MÍNIMOS SEGÚN BASES:
  - 7.2 EQUIPO MÍNIMO EN CAMPO SEGÚN LO PROGRAMADO:
  - 7.3 RELACION DE PERSONAL DE LA SUPERVISION
  - 7.4 RELACION DE EQUIPOS DE LA SUPERVISION
- 8. FORMATO DE REGISTRO INFOBRAS Y SEACE
- 9. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN
  - 9.1.3 Área de Suelos y Pavimentos
  - 9.1.4 Área de Geología y Geotecnia
  - 9.1.5 Área de Hidrología, Hidráulica y Obras de Arte
  - 9.1.6 Área de Medio Ambiente y Seguridad

VOLUMEN II (Anexos)

**ATJ CONSULTORES SUPERVISION**

  
.....  
**Fernando Fernández Acosta**  
**JEFE DE SUPERVISION**

**ATJ CONSULTORES**

**RUC: 20538025918**

**Domicilio legal: Av. José Pardo 138, Oficina 801-B, Miraflores - Lima**

**Dirección en obra: Jr. Los libertadores N° 289, Bambamarca - Cajamarca.**

**VOLUMEN I**

000246

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1 FICHA RESUMEN:**

OBRA:

**"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N – BAMBAMARCA – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP. AM – 103 – EL TRIUNFO)"**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL	: N° 006-2018-GRCAJ – Primera Convocatoria
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE	: Resolución GRI No. 96-2018-GR.CAJ/GRI.
FECHA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE	: 24 de julio 2018
RUTA	: PE-3N y EMP. AM-103
LONGITUD	: TRAMO I (36.000 Km) y TRAMO II (55.480 Km)
CONTRATO DE SERVICIOS	: N° 001-2018-GRCAJ – Primera Convocatoria
Entidad	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	: SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: PRECIOS UNTARIOS
CONTRATO DE SERVICIOS	: N° 001-2018-GRCAJ – Primera Convocatoria
PRESUPUESTO BASE	: S/. 162'599,230.13 (Inc. IGV)
PRESUPUESTO OFERTA	: S/. 162'599,230.13 (Inc. IGV)
MONTO DEL SERVICIO	: S/. 162'599,230.13 (Inc. IGV)
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 600 días calendarios
ADELANTO DIRECTO N° 01	: S/. 16,259,923.02 (Inc. IGV)
ENTREGA DE TERRENO	: 10 de junio de 2019
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 13 de junio de 2019
FECHA DE TÉRMINO N° 01	: 01 de febrero de 2021
SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01	: del 15 de junio 2019 al 15 de marzo 2020
REINICIO DE OBRA N° 01	: 16 de marzo 2020

ATJ CONSULTORES

RUC: 20538025918

Domicilio legal: Av. José Pardo 138, Oficina 801-B, Miraflores - Lima

Dirección en obra: Jr. Los libertadores N° 289, Bambamarca - Cajamarca.

ATJ CONSULTORES SUPERVISION

Fernando Fernández Acosta  
JEFE DE SUPERVISION

000245

FECHA DE TERMINO N° 02 : 03 de noviembre 2021

SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 02 : del 16 de marzo 2020 al 30 de junio 2020

AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO : RGR N° D000054-2020-GRC-GRI (198 días)

MONTO A FACTURAR ENERO 2020 : S/. 123,208.94 (con IGV)

AVANCE PORCENTUAL DEL MES : 0.80 %

AVANCE PROGRAMADO DEL MES : 0.10%

MONTO BRUTO ACUMULADO : S/. 104,414.36 (sin IGV)

AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO : 0.80 %

SITUACIÓN DE OBRA : -19.73% (atrasada)

**CLIENTE:**

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURAS : ING. LORD POMPEYO AZAÑEDO ALCÁNTARA

COORDINADOR DE OBRA : ING. JAIME VILLACORTA DELGADO

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA : [JAVIDE123@HOTMAIL.COM](mailto:JAVIDE123@HOTMAIL.COM);

**PRESUPUESTO:**

VALOR REFERENCIAL SEGÚN CONTRATO : S/. 162'599,230.13 (Inc. IGV)

VALOR DEL CONTRATO : S/. 162'599,230.13 (Inc. IGV)

FECHA BASE : Julio 2018

SISTEMA DE CONTRATACIÓN : PRECIOS UNITARIOS

ADELANTE DIRECTO (10%) : S/. 16'259,923.013 inc. I.G.V.

ADELANTO PARA MATERIALES (20%) : S/. 32'519,460.026 inc. I.G.V.

**CONTRATISTA**

EMPRESA : SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A.

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA REPRESENTANTE COMÚN : N° 001-2018-GRCAJ – Primera Convocatoria  
: ING. STEFANO BRESCIA SAAVEDRA

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA : [central@superconcreto.com](mailto:central@superconcreto.com);  
[sbrescia@superconcreto.com](mailto:sbrescia@superconcreto.com);

DIRECCIÓN LEGAL : Av. El Derby N° 254 Oficina N° 1001/ Centro Empresarial  
Lima Central Tower – Santiago de Surco – Lima.

ATJ CONSULTORES

RUC: 20538025918

Domicilio legal: Av. José Pardo 138, Oficina 801-B, Miraflores - Lima

Dirección en obra: Jr. Los libertadores N° 289, Bambamarca - Cajamarca.

ATJ CONSULTORES SUPERVISION

Fernando Fernández Acosta  
JEFE DE SUPERVISION

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO DE OBRA : 06 de febrero de 2019

000244

ENTREGA DE TERRENO : 10 de junio de 2019

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 13 de junio de 2019

PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA : 600 días calendarios

FECHA TÉRMINO CONTRACTUAL DE OBRA : 20 de mayo de 2022

**PERSONAL TÉCNICO EN OBRA:**

RESIDENTE DE OBRA : ING. JESÚS ARMANDO MONGE HUAMÁN

CIP N° : 50188

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: : [jmonge@superconcreto.com](mailto:jmonge@superconcreto.com);

**SUPERVISIÓN:**

EMPRESA : ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA CONSULTORES SL

REPRESENTANTE LEGAL : ING. IGNACIO MARTÍNEZ GONZALES

DIRECCIÓN LEGAL : Av. José Pardo 138, Oficina 801-B, Miraflores - Lima

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA : N° 002 – 2019 – GRCAJ – GGR.

MONTO DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN : S/. 5'041,306.28 (Inc. IGV)

FIRMA DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN : 12 de noviembre de 2019

INICIO DE LA SUPERVISIÓN : 16 de marzo de 2020

PLAZO DEL SERVICIO : 688 días calendarios

FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO : 20 de Mayo del 2022

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: : [baquino@atjconsultores.com](mailto:baquino@atjconsultores.com);

**PERSONAL TÉCNICO DE OBRA:**

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA : ING. FERNANDO FERNANDEZ ACOSTA (ACTUAL)

CIP N° : 41339

: ING. LUIS SOLDEVILLA LECHON (REEMPLAZADO)

Dirección electrónica: : [ferfer286@hotmail.com](mailto:ferfer286@hotmail.com);

Especialista de Suelos y Pavimento : ING. SONIA BORDA PAMPAÑAUPA

Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial : ING. HECTOR LUIS PEREZ VASQUEZ

Especialista en Geología y Geotecnia : ING. WILLIAM CAMARGO ACOSTA

ATJ CONSULTORES

RUC: 20538025918

Domicilio legal: Av. José Pardo 138, Oficina 801-B, Miraflores - Lima

Dirección en obra: Jr. Los libertadores N° 289, Bambamarca - Cajamarca.

ATJ CONSULTORES SUPERVISION

Fernando Fernández Acosta  
JEFE DE SUPERVISION

000243

*Especialista en Hidrología, hidráulica y Obras de  
Artes*

: RICARDO MONTENEGRO SOTO

*Especialista en Metrados, costos y valorizaciones*

: ING. LLUIS TORRENTO SERRA

*Especialista en Medio ambiente*

: ING. GREGORIO DELGADO GONZALEZ

## 1.2 GRAFICO RESUMEN DE OBRA

ATJ CONSULTORES SUPERVISOR

  
.....  
Fernando Fernández Acosta  
JEFE DE SUPERVISION