



Cajamarca, 20 de Mayo del 2020

INFORME N° D000125-2020-GRC-SGSL

A : LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : JAIME ANTONIO VILLACORTA DELGADO
COORDINADOR
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : REMITO INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION DEL PERÍODO 01-03-2020 AL 15-03-2020.

Referencia : PROVEIDO N° D000858-2020-GRC-SGSL (19Mayo2020)

Fecha : Cajamarca, 20 de Mayo de 2020

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo remitir el informe mensual de supervisión n° 04 -(periodo 01-03-2020 al 15-03-2020. Del Consorcio Supervisor "Paltapampa" de la Obra "Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las localidades de Paltapampa en el Distrito de Chetilla, Granero en el Distrito de Jesús y Huaquillas en el Distrito de Magdalena – Provincia de Cajamarca – Región Cajamarca".

Donde se informa que el avance físico hasta el 15 de marzo del presente presentado por la supervisión es de 5.54% de lo programado 55.82%, teniendo un avance acumulado de 31.09%, de lo programado es de 85.05% según el cronograma valorizado de obra, encontrándose que dicha obra está muy atrasada en un 53.96%.

Debido al atraso de la obra corresponde al contratista la presentación de un calendario acelerado de obra, en los plazos establecidos.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
JAIME ANTONIO VILLACORTA DELGADO
COORDINADOR
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

INFORME N° 05 - 2020-CP-LGM/SO.

A Ing. Lord Pompeo Azañedo Alcantara
Sub Gerente de Supervisiones y Liquidaciones
ASUNTO : **Informe Valorización de Obra N° 04 (mes de marzo del 2020).**
PROYECTO: "Instalación del servicio educativo escolarizado de nivel inicial en las localidades de Paltapampa en el distrito de Chetilla, Granero en el distrito de Jesús y Huaquillas en el distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca, Región Cajamarca"

REFERENCIA: CARTA C-EQ/055/2020.

FECHA : Cajamarca, 11 de mayo de 2020.

Mediante el presente en atención al documento de la referencia, me dirijo a usted. para hacerle llegar adjunto la Valorización de Obra N° 04 del Proyecto: "Instalación del servicio educativo escolarizado de nivel inicial en las localidades de Paltapampa en el distrito de Chetilla, Granero en el distrito de Jesús y Huaquillas en el distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca, Región Cajamarca", presentada por la Contratista "Celendinos SRL", la misma que ha sido elaborada y revisada conforme a los metrados ejecutados en el mes de marzo (periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020), verificados en obra por la suscrita como Jefe de Supervisión de la Obras, encontrándose conforme.

La Valorización de obra N° 04 es por la cantidad de S/ 132,355.42 soles, (Con IGV) que comprende al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020), presentado en original y 01 copia original, corresponde al Proyecto "Instalación del servicio educativo escolarizado de nivel inicial en las localidades de Paltapampa en el distrito de Chetilla, Granero en el distrito de Jesús y Huaquillas en el distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca, Región Cajamarca"

Según la Valorización presentada, correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 15/03/2020), y en base al resumen de valorización, asciende a S/132,355.42 Soles, (Con IGV), con un avance físico ejecutado hasta el 15 de marzo del 5.54 % de lo programado 55.82 %, con un avance físico ejecutado acumulado del 31.09 %, de lo programado 85.05%, según el cronograma valorizado de obra; observándose que es una obra sumamente atrasada en un 53.96%.

C-14

RESUMEN VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04

- Valorización contractual (S/IGV) : S/. 112,165.61
- REINTEGROS:
- Reajuste : Ha solicitado procesarlo en la liquidación de obra

TOTAL MONTO BRUTO : S/. 112,165.61

- DESCUENTOS
- Amortización Adelanto Directo : No ha solicitado
- Amortización de Ad. Materiales : No ha solicitado

TOTAL DESCUENTOS : S/ 0.00

- Valorización Neta : S/. 112,165.61
- IGV. (18%) : S/. 20,189.81
- Monto de Obra a cancelar : **S/. 132,355.42**

MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : **S/. 132,355.42**

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 42/100 SOLES.

Por lo antes indicado se remite la presente para su revisión y se dé el trámite correspondiente.


Se adjunta:

- 02 Archivadores original y copia, con 603 folios cada uno + 02 CD.

Debido al atraso de la obra, corresponde al contratista la presentación de un calendario acelerado de obra, en los plazos establecidos.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines.

Atentamente



ING LILIAN GUZMAN DE BARRANTES
CIP 26248



"Año de Universalización de la Salud"

Cajamarca, 31 de marzo del 2020

CARTA C - EO/055/2020

SEÑOR: ING. LILIAM GUZMAN DE BARRANTES
SUPERVISORA DE OBRA

Asunto: ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN N° 04

Ref. Obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA"

De nuestra consideración,

La presente es para hacerle llegar la Valorización N° 04 de la OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA". del periodo del 01 al 15 de marzo del 2020, por el importe de **S/ 132,355.42** (ciento treinta y dos mil trescientos cincuenta y cinco con 42/100).

Adjunto:

- Formato físico en Archivador palanca de la valorización N° 04 + 2 folders (copias)
- Formato digital en CD

Sin otro particular aprovecho la oportunidad de brindarles mi más cordial saludo.

Atentamente,

CELENDINOS S.R.L.

Nelly L. Mendoza de la Cruz
NELLY L. MENDOZA DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Liliana A. Guzman de Barrantes
Ing. Liliana A. Guzman de Barrantes
Reg. CIP N° 25246
SUPERVISOR DE OBRA

Pdo 29-04-2020

Dirección: Av. Perú N°1010

Teléfono: (076)344132
E-mail: celendinosr10648@gmail.com

Celular: RPC: 986815940

INDICE

CONTENIDO:

PÁGINA:

1 DATOS GENERALES DE OBRA	600
2 FACTURA	598
3 RESUMEN GENERAL DE OBRA	596
4 CONTROL GENERAL DE VALORIZACIONES	594
5 CURVA "S" FISICO- GENERAL	591
6 CURVA "S" FINANCIERO- GENERAL	589
7 CONTROL DE VALORIZACIONES	587
8. I.E.I GRANERO	585
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA – I.E.I GRANERO	584
DATOS GENERALES DE LA OBRA – I.E.I GRANERO	576
RESUMEN DE LA VALORIZACION- I.E.I GRANERO	574
CONTROL DE VALORIZACIONES - I.E.I GRANERO	572
VALORIZACIÓN DE OBRA – I.E.I GRANERO	569
PLANILLA DE METRADOS – I.E.I GRANERO	554
CURVA "S" FISICO – I.E.I GRANERO	537
CURVA "S" FINANCIERO – I.E.I GRANERO	534
COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA – I.E.I GRANERO	531
CALCULO DEL INDICE "K" PARA REAJUSTE, ADJUNTANDO COPIA DE INDICE INEI – I.E.I GRANERO	528
CALCULO DEL REAJUSTE - I.E.I GRANERO	526
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA - I.E.I GRANERO	524
CRONOGRAMA GANTT	523
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO	509
PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO - I.E.I GRANERO	497
CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD - I.E.I GRANERO	486
PANEL FOTOGRAFICO – I.E.I GRANERO	443
SALUD OCUPACIONAL – I.E.I GRANERO	434
9. I.E.I HUAQUILLAS	421
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA – I.E.I HUAQUILLAS	420
DATOS GENERALES DE LA OBRA – I.E.I HUAQUILLAS	412
RESUMEN DE LA VALORIZACION- I.E.I HUAQUILLAS	410
CONTROL DE VALORIZACIONES - I.E.I HUAQUILLAS	408
VALORIZACIÓN DE OBRA – I.E.I HUAQUILLAS	405
PLANILLA DE METRADOS – I.E.I HUAQUILLAS	392
CURVA "S" FISICO – I.E.I HUAQUILLAS	375
CURVA "S" FINANCIERO – I.E.I HUAQUILLAS	372
COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA – I.E.I HUAQUILLAS	369
CALCULO DEL INDICE "K" PARA REAJUSTE, ADJUNTANDO COPIA DE INDICE INEI – I.E.I HUAQUILLAS	366
CALCULO DEL REAJUSTE - I.E.I HUAQUILLAS	364
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA - I.E.I HUAQUILLAS	362
CRONOGRAMA GANTT	361
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO	348
PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO - I.E.I HUAQUILLAS	338
CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD - I.E.I HUAQUILLAS	327
PANEL FOTOGRAFICO – I.E.I HUAQUILLAS	283
SALUD OCUPACIONAL – I.E.I HUAQUILLAS	275

CONTENIDO:

PÁGINA:

10. I.E.I PALTAPAMPA	265
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA – I.E.I PALTAPAMPA	264
DATOS GENERALES DE LA OBRA – I.E.I PALTAPAMPA	255
RESUMEN DE LA VALORIZACION- I.E.I PALTAPAMPA	253
CONTROL DE VALORIZACIONES - I.E.I PALTAPAMPA	251
VALORIZACIÓN DE OBRA – I.E.I PALTAPAMPA	248
PLANILLA DE METRADOS – I.E.I PALTAPAMPA	234
CURVA "S" FISICO – I.E.I PALTAPAMPA	212
CURVA "S" FINANCIERO – I.E.I PALTAPAMPA	209
COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA – I.E.I PALTAPAMPA	206
CALCULO DEL INDICE "K" PARA REAJUSTE, ADJUNTANDO COPIA DE INDICE INEI – I.E.I PALTAPAMPA	203
CALCULO DEL REAJUSTE - I.E.I PALTAPAMPA	201
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA - I.E.I PALTAPAMPA	199
CRONOGRAMA GANTT	198
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO	180
PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO - I.E.I PALTAPAMPA	165
CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD - I.E.I PALTAPAMPA	151
PANEL FOTOGRAFICO – I.E.I PALTAPAMPA	101
SALUD OCUPACIONAL – I.E.I PALTAPAMPA	84
11. COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA	72
12. COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	60
13. COPIA DE CONTRATO DE OBRA	58
14. CONSTANCIA DE PAGO SENCICO, CONAFOVICER	49
15. COPIA DE LIBRO DE PLANILLAS DE PERSONAL DE OBRA	42
16. COPIA DE CONSTANCIA DE SCTR Y SALUD	30

CELENDINOS S.R.L

Nelly L. Mendoza de la Cruz
GERENTE GENERAL

Esther Violeta Terrones
INGENIERO CIVIL
CIP: 64718

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Ing. Lilian A. Guzman de Barrante
Reg. CIP N° 6245
SUPERVISOR DE OBRA

"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

1. DATOS GENERALES DE OBRA

OBRA:

"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESÚS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

CELENDINOS S.R.L.

Nelly C. Mendoza de la Cruz
GERENTE GENERAL

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Ing. Lilian A. Guzman de Barrantes
Reg. CIP N° 28246
SUPERVISOR DE OBRA

Esther V. Terrones
INGENIERO CIVIL
CIP: 83718

"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESÚS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

DATOS GENERALES DE OBRA

1	OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA".
2	UBICACIÓN	REGION CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DISTRITO JESUS-CASERIO GRANERO - PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA
3	ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
4	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS
5	TIPO DE PROCESO SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
6	N° PROCESO DE SELECCIÓN	N°002-2019-GR CAJ PRIMERA CONVOCATORIA
7	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A SUMA ALZADA
8	VALOR REFERENCIAL	S/ 2,656,030.81
9	PRESUPUESTO CONTRATADO	S/ 2,390,427.73
10	FECHA VALOR REFERENCIAL	marzo-2019
11	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIOS
12	NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	N° 04 - 2019-GRCAJ-GGR
13	CONTRATISTA	CELENDINOS SRL
15	RESIDENTE	Ing. ESTHER VIOLETA TERRONES GUTIERREZ
16	SUPERVISOR	Ing. LILIAN A GUZMAN DE BARRANTES
17	MONTO ADELANTO DIRECTO (inc. IGV)	S/ NO SE SOLICITO
18	FECHA ENTREGA ADEL. DIRECTO	
19	MONTO ADELANTO MATERIALES (inc. IGV)	S/ NO SE SOLICITO
20	FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	11-12-13/12/2019
21	FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	
22	INICIO PLAZO CONTRACTUAL	14/12/2019
23	TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL	11/04/2020
24	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	
25	VALORIZACIÓN NÚMERO	VALORIZACION 04
26	MES CORRESPONDE VALORIZACIÓN	DESDE 01 AL 15 DE MARZO 2020
27	MONTO VALORZ. CONTRACTUAL (inc. IGV)	S/ 132,355.42
28	AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA	55.82%
29	AVANCE EJECUTADO A LA FECHA	5.54%
30	AVANCE PROGRAM. ACUMULADO	85.05%
31	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	31.09%
32	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	N° E2824-00-2019
	Monto	S/ 239,042.77
	Entidad Financiera	SECREX CESCE
	Vigencia hasta	17/05/2020

CELENDINOS S.R.L

Nelly L. Mendoza de la Cruz
NELLY L. MENDOZA DE LA CRUZ
 GERENTE GENERAL

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Lilian A. Guzman de Barrantes
Ing. Lilian A. Guzman de Barrantes
 Reg. CIP N° 26248
 SUPERVISOR DE OBRA

Esther V. Terrones
Esther V. Terrones
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 84713