



Cajamarca, 07 de Octubre del 2020

FIRMA DIGITAL

GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Firmado digitalmente por
VILLACORTA DELGADO Jaime
Antonio FAU 20453744.168 soft
Coordinador.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.10.2020 11:15:05 -05:00

INFORME N° D000304-2020-GRC-SGSL

A : LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : JAIME ANTONIO VILLACORTA DELGADO
COORDINADOR
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : Remito informe mensual de Supervisión n°06-(período 01/09/2020 al 30/09/2020) del Consorcio supervisor Paltapampa..

Referencia : PROVEIDO N° D002171-2020-GRC-SGSL (05Octubre2020)

Fecha : Cajamarca, 07 de Octubre de 2020

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo remitir el informe mensual de supervisión n° 06 -(período 01-09-2020 al 30-09-2020), Del Consorcio Supervisor "Paltapampa" de la Obra "Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las localidades de Paltapampa en el Distrito de Chetilla, Granero en el Distrito de Jesús y Huaquillas en el Distrito de Magdalena – Provincia de Cajamarca – Región Cajamarca".

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
JAIME ANTONIO VILLACORTA DELGADO
COORDINADOR
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

RUC: 20605295151
 JR. DIEGO FERRE N° 372 - BARRIO SANTA ELENA - CAJAMARCA
 TELF: 995 388 730

Año de la Universalización de la Salud

Cajamarca 05 de octubre del 2020

CARTA N° 043 - 2020 – CSP/RL

Señor:

Ing. Lord Pompeo Azañedo Alcántara
Sub Gerente de Supervisiones y Liquidaciones
Gobierno Regional de Cajamarca

Atención:

Ing. Jaime Antonio Villacorta Delgado
Coordinador de Obra
Sub Gerencia de Supervisiones y Liquidaciones

Presente. -

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 06 – (PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020)

REFERENCIA: CONTRATO DE SUPERVISION N° 012 – 2019 – GRCAJ – GGR.

De mi especial Consideración:

Mediante la presente reciba nuestro cordial saludo a nombre del **CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA** representado por el ing. Irwing Junior Holyfield Armas Gil, quien tiene a su cargo la supervisión de la obra: **“INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA”**, al mismo tiempo comunico lo siguiente:

Por la presente me dirijo a usted para alcanzarle en dos (02) volúmenes, el informe mensual de supervisión N° 06, en 02 original, correspondiente al periodo 01 de setiembre del 2020 al 30 de setiembre del 2020, en cumplimiento del CONTRATO DE SUPERVISION N° 012 – 2019 – GRCAJ – GGR.y de los términos de referencia.

Se Anexa:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 06 (PERIODO 01/09/2020 - 30/09/2020)

- 02 files Originales.
- 01 CD por Cada Ejemplar.

Sin Otro Particular, Agradezco la Atención a la Presente, deseándole mayores éxitos en su gestión.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Ing. Irwing J. H. Armas Gil
 Reg. C.O.P. N° 224023
 REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

RUC: 20605295151
JR. DIEGO FERRE N° 372 - BARRIO SANTA ELENA -
CAJAMARCA
TELF: 995 388 730

193

"Año de la Universalización de la Salud"

Cajamarca 05 de octubre del 2020

CARTA N° 006 – 2020-LAGB/SO

Señor(a):

Ing. Irwing Junior Holyfied Armas Gil

Representante Legal

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Dirección: Jr. Diego Ferre N° 372 de la ciudad de Cajamarca

Presente. –

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 06 – (PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020)

REFERENCIA:

a) **CONTRATO DE SUPERVISION N° 012 – 2019 – GRCAJ – GGR.**

"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez en atención al asunto y contrato de la referencia alcanzo el informe mensual de supervisión correspondiente al periodo del 01 de setiembre del 2020 al 30 de setiembre del 2020 de la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA", el informe contiene la administración administrativa y técnica según lo indicado en el numeral 5.13 de los términos de referencia.

Sin otro particular, es propicio para expresar nuestra consideración y estima.

Atentamente.

C.c.
Archivo.

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Lilian A. Guzman de Barrantes
Ing. Lilian A. Guzman de Barrantes
Reg CIP N° 26245
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

RUC: 20605295151
JR. DIEGO FERRE N° 372 - BARRIO SANTA ELENA -
CAJAMARCA
TELF: 995 388 730

192

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA
EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE
MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

CONTRATO DE SUPERVISION N° 012 - 2019 - GRCAJ - GGR.

SUPERVISION DE OBRA
INFORME MENSUAL N° 06 - (PERIODO 01 DE SETIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020)



CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

SETIEMBRE - 2020

SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Ing. Lilian A. Guzman de Barrantes
Reg CIP N° 26249
SUPERVISOR DE OBRA

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
PERIODO (01 DE SETIEMBRE 2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020)**

I. ANTECEDENTES

1. OBRA:

Supervisión de la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

2. UBICACIÓN:

Departamento Cajamarca, Provincia Cajamarca, Distritos de Magdalena, Chetilla, Jesús; Localidades de Huaquillas, Paltapampa, Granero.

3. DATOS DEL CONCURSO DE OBRA

- a. **Entidad Contratante**
Gobierno Regional de Cajamarca
- b. **Fuente de Financiamiento**
Recursos Ordinarios
- c. **Sistema de Contratación**
Suma Alzada
- d. **Modalidad de Ejecución**
Licitación Pública
- e. **Monto de Ejecución Contractual**
Total Monto contractual con IGV S/ 2'390,427.73 Soles
- f. **Plazo de Ejecución Referencial**
Ejecución de Obra 120 días
- g. **Marco Normativo**
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225 y D.S. N° 344-2018-EF).

4. SUPERVISION DE LA OBRA

- a. **Consultor**
CONOSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA, conformado por Máximo Borja Tafur y Lilian Angelina Guzmán de Barrantes.
- b. **Representante Común del Consorcio**
Irwing Junior Holyfield Armas Gil
- c. **Domicilio**
Jr. Diego Ferre N° 372, Barrio Santa Elena – Cajamarca
- d. **Adjudicación**
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2019-GR.CAJ – Primera Convocatoria
- e. **Contrato de Consultoría**
Para la supervisión de la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

f. Plazo de Ejecución



CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

RUC: 20605295151
JR. DIEGO FERRE N° 372 - BARRIO SANTA ELENA -
CAJAMARCA
TELF: 995 388 730

190

150 días calendarios de los cuales 120 corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra y 30 días calendarios, al periodo de recepción, entrega del informe final y revisión de los documento de liquidación de obra.

g. Sistema de Contratación

Mixto por Tarifas (supervisión de la liquidación de la obra) y a suma alzada (periodo de recepción, entrega del informe final y revisión de los documento de liquidación de obra).

h. Monto Contratado

Monto Contractual			
Fases:	Sin I.G.V.	I.G.V. (18%)	Parcial
A. Supervisión de la ejecución de la obra. (tarifas)	132, 590.83	23, 866.35	156, 457.18
B. Recepción, Informe Final y Revisión Liquidación de obra.(suma alzada)	14, 732.31	2, 651.82	17, 384.13
TOTAL MONTO CONTRACTUAL (A+B)			17, 841.31

i. Firma del Contrato de Consorcio

16 de Octubre del 2019

j. Entrega de Terreno

11, 12 y 13 de Diciembre del 2019.

k. Fecha del Valor Referencial del Servicio de Supervisión

Diciembre 2019

l. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico

08 de Abril del 2019

m. Fecha de Entrega del Expediente Técnico Visado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del GRC.

09 de diciembre del 2019

n. Inicio Contractual del Servicio de Supervisión

14 de Diciembre del 2019

o. Terminó Contractual del servicio de Supervisión

14 de Mayo del 2020

II. ANALISIS

➤ **DE LOS PLAZOS**

✓ **Inicio Plazo Contractual de Obra**

a. 14 de Diciembre del 2019

✓ **Plazo de Ejecución de Obra**

b. 120 días calendarios

✓ **Plazo de Supervisión de Obra**

c. 150 días calendarios

✓ **Termino Contractual Contratista de Obra**

d. 11 de Abril del 2020

✓ **Termino Contractual de Supervisión**

e. 14 de Mayo del 2020

➤ **DE LOS NUEVOS PLAZOS**

✓ Reinicio de obra

a. 24 de agosto del 2020

✓ Nuevo termino contractual de contratista

b. 14 de octubre del 2020

CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

Ing. Luman A. Guzman de Barrantes
Reg. CIP N° 26246
SUPERVISOR DE OBRA

III. INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SETIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

AVANCE FISICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION VIGENTE

ADJUDICACION: L.P.-N° 002-2019-GR.CAJ.-PRIMERA CONVOCATORIA

PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA"

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: CAJAMARCA

DISTRITO: MAGDALENA, CHETILLA, JESUS

LOCALIDADES: HUAQUILLAS, PALTAPAMPA, GRANERO

CONTRATISTA: CELENDINOS S.R.L.

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA

MONTO DEL CONTRATO: S/ 2'390,427.73 Soles (Inc. /IGV)

MONTO DEL CONTRATO: S/ 2'025,786.21 (Sin/IGV)

CONTROL DE AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO

Mes	Valorización N°	PROGRAMADO (Sin. I.G.V.)			EJECUTADO (Sin. I.G.V.)			% EJEC. /PROG.	
		Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje Acumulado	Avance Mensual	Avance Acumulado	Porcentaje Acumulado		
14/12/2019	INICIO								
20/12/2019	01	47, 234.14	47, 234.14	1.98 %	56, 185.25	56, 185.25	2.35%	118.95%	
31/01/2020	02	151, 488.25	198, 722.39	8.31 %	287, 132.53	343, 317.78	14.36%	172.76%	
29/02/2020	03	208, 873.36	407, 595.74	17.05 %	267, 405.99	610, 723.77	25.55%	149.84%	
15/03/2020	04	107, 025.23	514, 620.97	21.53 %	132, 355.42	743, 079.18	31.09%	144.39%	
31/03/2020									
30/04/2020									
31/05/2020									
30/06/2020									
31/07/2020									
23/08/2020									
31/08/2020	05	91, 059.91	605, 680.85	25.34%	304, 311.89	1, 047, 391.07	43.82%	129.09%	
30/09/2020	06	495, 500.91	1,101,181.76	46.07%	374, 133.79	1, 421, 524.86	59.47%		
TOTAL		S/ 1, 101, 181.76			1, 421, 524.86				

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

- ✓ Avance Programado Vigente : 20.73 %
- ✓ Avance Ejecutado en el Mes : 15.65 %
- ✓ Avance programado acumulado en el mes : 46.07 %
- ✓ Avance ejecutado acumulado en el mes : 59.47 %

Situación Actual de la Obra

Normal
 Atrasada
 Adelantada 13.40 %

Relación ejecutado Acumulado vs. Ejecutado Acumulado Programado: 129.09 %