



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"



Para : **MORALES NOVOA**, Elias Noel
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **GONZALES OLORTEGUI**, Cristian Enrique
Coordinador de Obras
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Asunto : ALCANZA INFORME SITUACIONAL A DICIEMBRE 2025 referente a la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE OTUZCO Y APALIN DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Fecha : 12 de enero de 2026

Es grato dirigirme a usted, para saludarle muy cordialmente y a la vez remitirle la información del estado situacional al mes de DICIEMBRE de 2025 referente a la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE OTUZCO Y APALIN DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**, informando que la mencionada obra se encuentra suspendida desde el 25 de noviembre de 2025 y cuenta con una valorización de obra principal de **S/ 29 688,20 (Veintinueve mil seiscientos ochenta y ocho con 20/100 soles)** correspondiente a la valorización N° 07 (del 01 al 24 de noviembre de 2025), contando con monto acumulado a la fecha de **S/ 5 643 192,58 (Cinco millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento noventa y dos con 58/100 soles)**.

SITUACIÓN DE LA OBRA:

Avance de ejecución	: 0.18% (en el mes de noviembre 2025)
Avance ejecutado acumulado al mes	: 20.62% (hasta el 24 de octubre 2025)
Avance programado acumulado al mes	: 23.51% (hasta el 31 de octubre 2025)
Situación actual de la obra	: Atrasada.
Fecha de entrega de terreno	: 28 de marzo de 2025.
Fecha de inicio del plazo contractual	: 21 de abril de 2025.
Suspensión de plazo N° 01	: 28/08/2025 – 19/10/2025.
Suspensión de plazo N° 02	: 25/11/2025 – a la fecha.
Ampliaciones de plazo	: No existe.
Fecha de término del plazo contractual	: 8 de mayo de 2026 (a espera de reinicio).



Jr. Sta Teresa de Joumet 351



076-600040



www.regioncajamarca.gob.pe



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

6639



Se adjunta al presente informe la programación financiera.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

CRISTIAN ENRIQUE GONZALES OLORTEGUI
Coordinador de Obras
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Jr. Sta Teresa de Jourmet 351



076-600040



www.regioncajamarca.gob.pe