



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"



Para : **MORALES NOVOA**, Elias Noel
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **GONZALES OLORTEGUI**, Cristian Enrique
Coordinador de Obras
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Asunto : ALCANZA INFORME SITUACIONAL A DICIEMBRE 2025 referente a la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ÁNGELES DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA"

Fecha : 12 de enero de 2026

Es grato dirigirme a usted, para saludarle muy cordialmente y a la vez remitirle la información del estado situacional al mes de DICIEMBRE de 2025 referente a la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ÁNGELES DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA"**, informando que la mencionada obra se encuentra suspendida desde el 01 de noviembre de 2025 y cuenta con una valorización de obra principal de **S/ 423 857,35 (Cuatrocientos veintitrés mil ochocientos cincuenta y siete con 35/100 soles)** correspondiente a la valorización N° 08 (del 01 al 31 de octubre de 2025), contando con monto acumulado a la fecha de **S/ 1 936 000,05 (Un millón novecientos treinta y seis mil con 05/100 soles)**, además de que la ejecución de la prestación adicional de obra N° 01 se encuentra concluida al 100%, con un monto ejecutado acumulado de **S/ 55 385,85 (Cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco con 85/100 soles)**.

SITUACIÓN DE LA OBRA:

Avance de ejecución : 8.99% (en el mes de octubre 2025)

Avance ejecutado acumulado al mes : 41.05% (hasta el 31 de octubre 2025)

Avance programado acumulado al mes : 88.66% (hasta el 31 de octubre 2025)

Situación actual de la obra : **Atrasada.**

Fecha de entrega de terreno : 13 de marzo de 2025.

Fecha de inicio del plazo contractual : 14 de marzo de 2025.



Jr. Sta Teresa de Joumet 351



076-600040



www.regioncajamarca.gob.pe



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"



Suspensión de plazo N° 01	: 09/04/2025 – 27/04/2025.
Suspensión de plazo N° 02	: 28/04/2025 – 11/05/2025.
Ampliación de plazo N° 01	: Denegada.
Ampliación de plazo N° 02	: Denegada.
Suspensión de plazo N° 03	: 08/08/2025 – 17/09/2025.
Ampliación de plazo N° 03	: Denegada.
Suspensión de plazo N° 04	: 01/11/2025 – a la fecha.
Ampliación de plazo N° 04	: Declarada procedente en parte por treinta (30) días calendario, con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° D128-2025-GR.CAJ/GRI de 27 de noviembre de 2025.
Fecha de término del plazo contractual	: 22 de noviembre de 2025 (a espera de reinicio).

Se adjunta al presente informe la programación financiera.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

CRISTIAN ENRIQUE GONZALES OLORTEGUI
Coordinador de Obras
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Jr. Sta Teresa de Joumet 351



076-600040



www.regioncajamarca.gob.pe