



1. INFORME DEL SUPERVISOR O INSPECTOR SOBRE LA VALORIZACIÓN

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMÁN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
Roberto Carlos Vázquez Castro
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

INFORME N°003-2026-SUPERVISOR DE OBRA/JRCB.

A : SR. VASQUEZ CASTRO ROBERTO CARLOS
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO MG

DE : ING. JORGE ROMAIN CAMPOS BRAVO.
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : ALCANZO INFORME TECNICO DE CONFORMIDAD DE LA
VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 MAYO
2026 HASTA EL 31 MAYO 2026

REFERENCIA : OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N° 82090 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, C.P. ULLILLÍN,
DISTRITO DE GREGORIO PITA – SAN MARCOS – CAJAMARCA” CUI N° 2272916

FECHA : Ullillín, 08 de junio del 2026

INFORME DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA CORRESPONDIENTE VALORIZACION N° 01 – MES DE MAYO (22/05/2026 AL 31/05/2026) PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.



Localidad C.P ULLILLIN
Distrito GREGORIO PITA
Provincia SAN MARCOS
Departamento CAJAMARCA

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMAIN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG

Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN



995 488 050



CSGUEBAUT@GMAIL.COM



CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

1. DATOS DE LA OBRA

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N° 82090 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, C.P. ULLILLÍN, DISTRITO DE GREGORIO PITA – SAN MARCOS – CAJAMARCA" CUI N° 2272916.

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Localidad	C.P Ullillin
Distrito	Gregorio Pita
Provincia	San Marcos
Departamento	Cajamarca

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Primaria José Carlos Mariátegui de la Localidad de Ullillin, plasmando en ella un diseño moderno y de calidad, salvaguardando no solo la integridad sino también la inclusión (contando con rampas para discapacitados), de los estudiantes, personal docente y administrativo.

2. DEL PRESUPUESTO DE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El monto del proyecto aprobado se muestra a continuación:

Monto referencial total (inc. IGV) = S/ 8,372,250.64

Monto Contratado Total (inc. IGV) = S/ 8,338,761.64

3. DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

3.1 Del Ejecutor de Obra:

CONTRATISTA:	Consortio Choyba
REPRESENTANTE COMÚN:	Sr. Salomón Medina Cercado
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:	CONTRATO N° 022-2026-GRCAJ – GGR 010-
MONTO DEL CONTRATO INCLUIDO CON IGV:	S S/ 8,338,761.64 Inc. IGV (Ocho Millones Setecientos Sesenta y Uno Y 64/100 soles)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	240 días calendario
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	23 de abril del 2026
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:	13 de mayo del 2026
INICIO DE PLAZO EJECUCIÓN OBRA:	22 de mayo del 2026
FEHA DE CULMINACIÓN DE OBRA:	16 de enero del 2027

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMAIN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN





CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

948

PERSONAL CLAVE POR PARTE DEL CONTRATRISTA (CONSORCIO CHOYBA):

Residente de obra: Ing. Domingo Jorge Luis Davila Vidarte	CIP N° 45540
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: Ing. Richard Alfonso Huaman Alva	CIP N° 184839
Especialista en Estructuras: Ing. Jader Martin Flores Sonapo	CIP N° 123353
Especialista en Arquitectura: Arq. María Susana Guzmán Santos	CAP N° 8637
Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones: Ing. Carlos Luis Otoy Leon	CIP N° 158659
Especialista en Medio Ambiente: Ing. María Isabel Quiliche Culqui	CIP N° 283321

3.2 Del Supervisor de Obra Consorcio MG:

CONSULTOR:	Consorcio MG
REPRESENTANTE COMÚN:	Sr. Roberto Carlos Vásquez Castro
	CONTRATO N° 025 – 2026 GRCAJ – GGR
CONTRATO PARA LA SUPERVISION:	C.P. 010 – 2025 – GR.CAJ – PRIMEF
	CONVOCATORIA
MONTO DEL CONTRATO INCLUIDO CON IGV	S/ 560,715.57 (Quinientos Sesenta Mil Setecientos Quince y 57/100 Soles) incluyendo IGV
PLAZO DE EJECUCIÓN:	270 días calendarios (240 DIAS DE EJECUCION Y 30 DIAS DE LIQUIDACION DE OBRA).
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	14 de mayo del 2026
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:	13 de mayo del 2026
INICIO DE PLAZO EJECUCIÓN OBRA:	22 de mayo del 2026
FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA:	16 de enero 2027

PERSONAL CLAVE POR PARTE DEL CONSORCIO MG

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: Ing. Aladino Bautista Espinoza	CIP N° 211792
Especialista en Medio Ambiente: Ing. Segundo Evelio Acosta Marín	CIP N° 283279
Especialista en Estructuras: Ing. Luis Iván Núñez Barboza	CIP N° 173431
Especialista en Arquitectura: Arq. Héctor Armando Bautista Huamán	CAP N° 24968

3.3. Personal Técnico Responsable de la Ejecución de la Obra:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Domingo Jorge Luis Dávila Vidarte	CIP: 45540
SUPERVISOR DE OBRA:	Ing. Jorge Romain Campos Bravo	CIP: 182290

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMAIN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN



995 488 050



CSGUEBAUT@GMAIL.COM



CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

947

4. DEL ESTADO SITUACIONAL DE OBRA, INICIO DE PLAZO, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA

- Con fecha **16 de marzo del 2026**, el comité adjudico la buena Pro de la LICITACION PUBLICA (LP-SM-8-2025 – GR.CAJ-1), para la contratación de la Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N° 82090 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, C.P. ULLILLÍN, DISTRITO DE GREGORIO PITA – SAN MARCOS – CAJAMARCA" CUI N° 2272916.
- Con fecha **23 de abril del 2026** se realizó la firma del contrato N° 022-2026-GRCAJ – GGR para la Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N° 82090 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, C.P. ULLILLÍN, DISTRITO DE GREGORIO PITA – SAN MARCOS – CAJAMARCA" CUI N° 2272916
- Con fecha **13 de mayo del 2026**, mediante acta y en reunión con los beneficiarios, los representantes del Gobierno Regional de Cajamarca y representantes de la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita, se hace entrega del terreno y Expediente Técnico al Contratista del **CONSORCIO CHOYBA**, para ejecutar la obra antes mencionada, representada por el **Ing. Salomón Medina Cercado** en calidad de **Representante Común** y representada también por el **Ing. Domingo Jorge Luis Davila Vidarte – CIP N°45540**, en calidad de **Residente de Obra**.
- Con fecha **14 de mayo del 2026**, mediante CONTRATO N° 025-2026-GRCAJ-GGR (C.P010-2025GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA), se da conformidad del contrato para la supervisión y firman ambas partes.
- Con fecha **21 de mayo del 2026** mediante carta N° D135-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL, la entidad comunica al CONSORCIO CHOYBA la **designación de Supervisor de Obra**.
- Con fecha **22 de mayo del 2026**, se dio **inicio al plazo de ejecución de obra**, contando con un plazo de 240 días calendario.

5. ADELANTO DIRECTO - AMORTIZACIONES – CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO – PAGO DE VALORIZACIONES

5.1 Artículo 195. Entrega del adelanto directo en obras y consultoría de obras: 195.1 En caso las bases hayan establecido el otorgamiento de adelanto directo, el contratista, en el plazo de diez días computados desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, puede solicitar su entrega, adjuntando el mecanismo de garantía. 195.2 Dentro del plazo señalado, el contratista puede solicitar hasta cinco días adicionales para remitir el mecanismo de garantía, con el debido sustento. La entidad contratante se pronuncia sobre dicha solicitud en un plazo máximo de tres días computados desde el día siguiente de recibida. 195.3 Para las obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, el adelanto directo se sujeta al procedimiento de los numerales anteriores, considerando además lo siguiente: a) Para cada componente el porcentaje se aplica al monto del contrato original correspondiente a dicho componente. b) Para el componente de diseño, el plazo se computa desde la suscripción del contrato. c) Para el componente de ejecución de obra, el plazo se computa desde la aprobación del expediente técnico.

5.2 Artículo 196. Amortización de adelantos en obras y consultoría de obras: 196.1 La amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones del componente. 196.2 La amortización del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario para obras se realiza de acuerdo con lo dispuesto la directiva que la DGA emita sobre fórmulas polinómicas. La entidad contratante acepta la amortización total del adelanto, a solicitud del contratista, salvo que el saldo pendiente de amortizar sea menor al monto de la valorización.

CONSORCIO MG
ING. JORGE DOMINIKAS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA
Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN





CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

946

La amortización del adelanto directo por avance dispuesto en el numeral 194.5 del artículo 194, se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones del componente, desde la entrega del adelanto. 196.4 Cualquier diferencia de monto que se produzca respecto de la amortización del adelanto en una valorización, se toma en cuenta en una valorización posterior y/o en la liquidación del contrato.

5.3 Artículo 197. Entrega de adelantos para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario en obras bajo el sistema de entrega de sólo construcción.

197.1 En caso las bases hayan establecido el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos, equipamiento y mobiliario en el sistema de entrega de sólo construcción, el mismo involucra a los materiales e insumos a ser utilizados en la ejecución de la obra, así como a los equipamientos y mobiliarios que sean incorporados en ella. 197.2 Las solicitudes de estos adelantos proceden una vez iniciado el plazo de ejecución contractual y son presentadas por el contratista a la supervisión, teniendo en consideración el Calendario de Adquisición de Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario presentado por el contratista y los plazos establecidos en las Bases para entregar dichos adelantos. Es responsabilidad del supervisor verificar la oportunidad y el contenido técnico de la solicitud de los adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, de acuerdo con el calendario correspondiente. 197.3 Para el otorgamiento de estos adelantos se tiene en cuenta la Directiva emitida por la DGA respecto a las fórmulas polinómicas.

5.4 Artículo 198. Vigencia de la garantía de fiel cumplimiento en obras y consultoría de obras

La garantía de fiel cumplimiento, en el caso de ejecución y consultoría de obras, se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

5.5 Artículo 210. Pago de valorizaciones en contratos de obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción

210.1. Las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta. Las bases pueden establecer periodos distintos de valorización, en cuyo caso se debe contemplar el procedimiento correspondiente para su pago. En las valorizaciones, se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mayores metrados, y/u otros pagos que provengan de una o contractual modificación, que pueden ser calculados de manera independiente.

210.2. El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la presentación de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad dentro de los primeros tres días del mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco días contabilizados desde el día siguiente de presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante su informe respecto a la valorización. Si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.

210.3. La entidad contratante evalúa y paga la valorización hasta el último día del mes en que es presentada. De contar con observaciones se las comunica al supervisor y al contratista, otorgando un plazo para su subsanación. Cuando el contratista responde a las observaciones, la entidad contratante revisa en el plazo máximo de dos días hábiles contabilizados desde el día siguiente de recibida la subsanación y continúa con el trámite de pago.

6. PENALIDADES:

- Hasta la fecha si existe el reporte de penalidad para el contratista CONSORCIO MG INC. JORGE ROMAN CAMPOS BRAVO CIV. 182290 SUPERVISOR DE OBRA

monto de S/. 1,872.50.00 (Mil Ochocientos Setenta y Dos Con 50/100 Soles)

CONSORCIO MG
INC. JORGE ROMAN CAMPOS BRAVO
CIV. 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG

ROBERTO GARCIA Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN





CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

7. VALORIZACIONES TRAMITADAS.

Para el presente se efectuará la valorización correspondiente al contratista:

7.1 VALORIZACION N° 01 – PERIODO (22/05/2026 HASTA 31/05/2026)

7.1.1 VALORIZACIONES GENERALES:

VALORIZACION 01 – PERIODO 22/05/2026 HASTA 31/05/2026					
DETALLE	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE ACUMULADO	SALDO A VALORIZAR
COSTOS DIRECTOS	6,126,138.03	0.00	432,924.34	432,924.34	5,702,213.69
GASTOS GENERALES	662,682.73	0.00	45,857.17	45,857.17	616,825.56
UTILIDAD	277,926.39	0.00	19,232.31	19,232.31	258,694.08
SUB TOTAL	7,066,747.15	0.00	489,013.82	489,013.82	6,577,733.33
IGV	1,272,014.49	0.00	88,022.49	88,022.49	1,183,992.00
TOTAL	8,338,761.64	0.00	577,036.31	577,036.31	7,761,725.33

7.1.2 RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

DETALLE	RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO								
	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08	TOTAL
AMORTIZACION RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.1.3 AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO:

DETALLE	AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO								TOTAL
	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08	
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.1.4 AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES:

DETALLE	RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO								TOTAL
	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08	
AMORTIZACION RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSORCIO MG
ING. JORGE DOMINICAM CAMPOS BRAVO
CIP: 182230
SUPERVISOR DE OBRA

Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN





CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

944

7.1.5 AMORTIZACION RETENCION GARANTIA (10%):

DETALLE	RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO								TOTAL
	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	N°08	
AMORTIZACION RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	S/. 100,065.14								

7.1.6 PORCENTAJE EJECUTADO VS PORCENTAJE PROGRAMADO – VALORIZACION N° 01

PORCENTAJE EJECUTADO: 6.92 %

PORCENTAJE PROGRAMADO: 4.13 %

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA

ADELANTADA: 2.79 %

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMAIN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

943

8. DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS EJEWCUTADAS EN EL PERIODO - VALORIZACION N° 01 - PERIODO (22/05/2026 - 31/05/2026)

RESUMEN DE VALORIZACION CONTRACTUAL 01 -MAYO 2026 POR TÍTULOS (Del 22 al 31 de Mayo del 2026)			
ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
01	ESTRUCTURAS		S/ 423,924.34
01.01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES		S/ 26,405.56
01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	S/ 290.31	S/ 290.31
01.01.02	DESMONTAJE DE VENTANAS	S/ 382.10	S/ 382.10
01.01.03	DESMONTAJE DE TECHO DE TEJA ARTESANAL	S/ 1,325.21	S/ 1,325.21
01.01.04	DESMONTAJE DE TECHO DE CALAMINA	S/ 137.72	S/ 137.72
01.01.05	REMOCION DE POSTES DE BAJA TENSION	S/ 0.00	S/ 0.00
01.01.06	DESMONTAJE DE BARANDAS METÁLICAS	S/ 304.11	S/ 304.11
01.01.07	DESMONTAJE DE ARCOS EN LOSA DEPORTIVA	S/ 189.08	S/ 189.08
01.01.08	DESMONTAJE DE TIRAS DE MADERA DE 1"x2" EN TECHO	S/ 834.82	S/ 834.82
01.01.09	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EN TECHO	S/ 3,076.85	S/ 3,076.85
01.01.10	DESMONTAJE DE LISTONES EN TECHO	S/ 1,940.16	S/ 1,940.16
01.01.11	DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA	S/ 45.42	S/ 45.42
01.01.12	DEMOLICION DE MUROS DE TAPIAL	S/ 2,519.55	S/ 2,519.55
01.01.13	DEMOLICION DE PILETAS, LAVADEROS, URINARIOS Y OTROS	S/ 185.79	S/ 185.79
01.01.14	DEMOLICIÓN DE PISOS INC. FALSO PISO	S/ 3,973.96	S/ 3,973.96
01.01.15	DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO	S/ 2,559.70	S/ 2,559.70
01.01.16	DEMOLICIÓN DE COLUMNA Y BASE PARA TANQUE ELEVADO	S/ 173.41	S/ 173.41
01.01.17	DEMOLICIÓN DE GRADAS, RAMPAS Y JARDINERAS DE CONCRETO	S/ 1,221.35	S/ 1,221.35
01.01.18	DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN LOSA DEP-PATIO DE FORM	S/ 0.00	S/ 0.00
01.01.19	DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN CANAL PLUVIAL	S/ 775.36	S/ 775.36
01.01.20	DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN	S/ 1,510.47	S/ 1,510.47
01.01.21	ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES	S/ 4,960.19	S/ 4,960.19
01.02	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD		S/ 50,097.84
01.02.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.02.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40 m	S/ 1,649.02	S/ 1,649.02
01.02.01.02	ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA	S/ 451.65	S/ 451.65
01.02.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY	S/ 12,002.15	S/ 12,002.15
01.02.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	S/ 2,730.93	S/ 2,730.93
01.02.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
01.02.02.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	S/ 606.16	S/ 606.16
01.02.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION GRUPAL	S/ 279.66	S/ 279.66
01.02.02.04	EQUIPOS PARA PROTECCIÓN INDIVIDUAL	S/ 2,314.18	S/ 2,314.18
01.02.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	S/ 266.84	S/ 266.84
01.02.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	S/ 920.00	S/ 920.00
01.02.02.07	CAMPAMENTO PARA COMEDORES, VESTIDORES, AREAS DE ASEO DE TRABAJADORES	S/ 16,138.80	S/ 16,138.80
01.02.03	PLAN DE CONTINGENCIA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.02.03.01	PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE LA EJECUCION	S/ 1,510.40	S/ 1,510.40
01.02.04	MITIGACION AMBIENTAL	S/ 0.00	S/ 0.00
01.02.04.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	S/ 2,109.18	S/ 2,109.18
01.02.05	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.02.05.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 2,118.87	S/ 2,118.87
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES		S/ 16,645.18
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	S/ 12,708.72	S/ 12,708.72
01.03.02	TRAZO INICIAL Y REPLANTEO	S/ 3,936.46	S/ 3,936.46
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS		S/ 214,554.68
01.04.01	CORTE DE TERRENO MASIVO	S/ 34,529.04	S/ 34,529.04
01.04.02	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	S/ 34,208.85	S/ 34,208.85
01.04.03	PIEDRA TAMAÑO MÁX 4" E=0.40M PARA CIMENTACIONES	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.04	PIEDRA TAMAÑO MÁX 4" E=0.30M PARA CIMENTACIONES	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.05	PIEDRA TAMAÑO MÁX 4" E=0.20M EN LOSA DEPORTIVA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.06	AFIRMADO COMPACTADO E=0.20m PARA CIMENTACIONES	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.07	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.09	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	S/ 49,493.11	S/ 49,493.11
01.04.10	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	S/ 94,696.30	S/ 94,696.30
01.04.11	ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.12	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.13	AFIRMADO COMPACTADO E=0.30M EN ADOQUINADO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.14	AFIRMADO COMPACTADO PARA PISOS Y VEREDAS E=0.20M	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.15	AFIRMADO COMPACTADO E=0.10M VEREDAS, RAMPAS Y TRIBUNA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.04.16	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN MUROS DE CONT.	S/ 1,627.38	S/ 1,627.38
01.04.17	GRAVA D= 1 1/2" PARA DRENAJE	S/ 0.00	S/ 0.00





CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

942

01.05	CONCRETO SIMPLE		S/ 0.00
01.05.01	SOLADO C:H-1:10, E = 0.10 m	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.02	FALSA CIMENTACIÓN C:H-1:12 + 30% DE PG MAX 8"	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.03	CIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H-1:10 +30%PG	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIENTOS CORRIDOS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.05	SOBRECIMENTOS C:H 1:8 + 25% PM	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.07	CONCRETO EN FALSO PISO F'C=175 KG/CM2, E=4"	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.08	CONCRETO EN LOSA DEPORTIVA f _c =175 kg/cm2, E=0.13 m	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DEPORTIVA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.10	CONCRETO f _c =175 kg/cm2 EN VEREDAS Y RAMPAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES	S/ 0.00	S/ 0.00
01.05.12	SARDINELES Y DADOS DE CONCRETO f _c =175 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06	CONCRETO ARMADO		S/ 73,837.77
01.06.01	CIMENTACIÓN CORRIDA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.01.01	CONCRETO f _c = 210 kg/cm2 EN CIMENTACIÓN CORRIDA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.01.02	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, CIMENTACIÓN CORRIDA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.02	ZAPATAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.02.01	CONCRETO f _c = 210 kg/cm2 EN ZAPATAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.02.02	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, ZAPATAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.03	VIGA DE CIMENTACION	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.03.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f _c =210 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.03.03	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, VIGA DE CIMENTACION	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.04	SOBRECIMENTOS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.04.01	CONCRETO EN SOBRECIMENTOS f _c =175 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMENTOS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.04.03	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, SOBRECIMENTOS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.05	COLUMNAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.05.01	CONCRETO EN COLUMNAS f _c =210 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.05.03	ACERO f _y =4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.06	VIGAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.06.01	CONCRETO EN VIGA f _c =210 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.06.03	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, VIGAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.07	MESAS CORRIDAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.07.01	CONCRETO EN MESAS CORRIDAS f _c =175 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESAS CORRIDAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.07.03	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, MESAS CORRIDAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.08	LOSAS ALIGERADAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.08.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f _c =210 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.08.03	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, LOSAS ALIGERADAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.08.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.08.05	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 12 cm PARA TECHO ALIGERADO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.09	LOSA MACIZA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.09.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA f _c =210 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.09.03	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, LOSA MACIZA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.10	ESCALERAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.10.01	CONCRETO EN ESCALERAS f _c =210 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.10.03	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, ESCALERAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.11	ESCALERAS Y GRADERIO EN TRIBUNA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.11.01	CONCRETO EN ESCALERAS Y GRADERIO EN TRIBUNA f _c =175 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS Y GRADERIO EN TRIBUNA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.11.03	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, ESCALERAS Y GRADERIO EN TRIBUNAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.12	MURO DE CONTENCION	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.12.01	CONCRETO f _c = 210 kg/cm2, EN MURO DE CONTENCIÓN	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.12.02	ENCOFRADO MURO DE CONTENCION 2 CARAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.12.03	ACERO DE REFUERZO f _y =4,200 kg/cm2	S/ 73,837.77	S/ 73,837.77
01.06.13	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.13.01	CONCRETO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO f _c =210 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.13.02	ENCOFRADO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.13.03	ACERO DE REFUERZO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO f _y =4,200 kg/cm2	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.14	GRADAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.14.01	CONCRETO f _c = 175 kg/cm2 EN GRADAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.06.14.03	ACERO F _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60, GRADAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.07	ESTRUCTURA METALICA EN LOSA DEPORTIVA Y TRIBUNA		S/ 0.00
01.07.01	ACERO ESTRUCTURAL EN CERCHA PRINCIPAL (LOSA + TRIBUNA)	S/ 0.00	S/ 0.00
01.07.02	ACERO ESTRUCTURAL EN CORREAS	S/ 0.00	S/ 0.00
01.07.03	ACERO ESTRUCTURAL EN ARRIOSTRES	S/ 0.00	S/ 0.00
01.07.04	ACERO ESTRUCTURAL EN TENSORES	S/ 0.00	S/ 0.00
01.07.05	APOYO METALICO SEGUN DETALLE PARA CERCHA PRINCIPAL	S/ 0.00	S/ 0.00
01.08	VARIOS		S/ 42,383.31
01.08.01	TUBERIA PVC SAP 6" PERFORADA	S/ 0.00	S/ 0.00
01.08.02	TUBERIA PVC SAP 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
01.08.03	ENTIBADO EN MUROS DE CONTENCIÓN	S/ 0.00	S/ 0.00
01.08.04	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ADITIVO	S/ 0.00	S/ 0.00
01.09	FLETE TERRESTRE	S/ 0.00	S/ 0.00
01.09.01	FLETE TERRESTRE ESTRUCTURAS	S/ 42,383.31	S/ 42,383.31

CONSORCIO MG

ING. JORGE ROMAN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG



995 488 050



CSGUEBAUT@GMAIL.COM

Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

02	ARQUITECTURA	0.00	S/ 0.00
02.01	ALBAÑILERIA		S/ 0.00
02.01.01	MURO DE CABEZA DE LADRILLO KK CON C:A = 1:4, E=1.5 CM	S/ 0.00	S/ 0.00
02.01.02	MUROS DE SOGA LADRILLO KK DE ARCILLA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.01.03	MUROS DE SOGA LADRILLO CARAVISTA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.01.04	ACERO DE REFUERZO EN MUROS CON ALAMBRE 1/4"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		S/ 0.00
02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02.02	TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02.03	TARRAJEO INTERIOR C/ MORTERO 1:5 X 1.5 cm	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02.04	TARRAJEO INTERIOR CON CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02.05	SOLAQUEADO DE MUROS DE CONTENCIÓN C/ MORTERO 1:5	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02.06	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A=1:5 E=1.5 CM	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02.07	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A = 1:5 E = 1.5 CMS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02.08	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02.09	BRUÑAS DE 1 x 1 cm.	S/ 0.00	S/ 0.00
02.02.10	REVESTIMIENTO DE RAMPA ACABADO BRUÑADO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.03	CIELORRASOS		S/ 0.00
02.03.01	CIELO RASO CON MORTERO C:A= 1:5 X 1.5 cm	S/ 0.00	S/ 0.00
02.03.02	REVESTIMIENTO EN FONDO DE ESCALERA C:A= 1:5 X 1.5 cm	S/ 0.00	S/ 0.00
02.04	PISOS Y PAVIMENTOS		S/ 0.00
02.04.01	CONTRAPISO DE 40 mm	S/ 0.00	S/ 0.00
02.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR	S/ 0.00	S/ 0.00
02.04.03	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 45 X 45 PEGAMENTO Y FRAGUA DE PORCELANA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.04.04	CAMA DE ARENA E=0.05 m	S/ 0.00	S/ 0.00
02.04.05	COLOCACIÓN DE ADOQUINES 20x10x6 cm	S/ 0.00	S/ 0.00
02.04.06	SELLO DE JUNTAS CON ARENA FINA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.04.07	COMPACTADO FINAL CON EQUIPO LIVIANO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.04.08	PISO DE LADRILLO PASTELERO 24x24x3 cm, EN TANQUE ELEVADO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.05	CONTRAZOCALOS		S/ 0.00
02.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m	S/ 0.00	S/ 0.00
02.05.02	CONTRAZOCALO CERAMICO 45 X 45 H=0.15 m. PEGAMENTO Y FRAGUA GRIS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.06	ZOCALOS		S/ 0.00
02.06.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 40 X 40 CMS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.06.02	ENCHAPE DE CERAMICO 0.2x0.30 MTS, EN MESA DE CONCRETO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.07	REVESTIMIENTOS		S/ 0.00
02.07.01	REVESTIMIENTO DE GRADAS ACABADO FROTACHADO DE 17.5X30 CM, C:A = 1:4 E=2.5CM.	S/ 0.00	S/ 0.00
02.07.02	REVESTIMIENTO DE GRADAS ACABADO FROTACHADO , C:A = 1:4 E=2.5 CM	S/ 0.00	S/ 0.00
02.08	COBERTURAS		S/ 0.00
02.08.01	COBERTURA CON TEJA ANDINA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.08.02	CUMBRERA DE TEJA ANDINA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.08.03	COBERTURA PLANCHA TR4, e=0.4mm	S/ 0.00	S/ 0.00
02.08.04	PLANCHA DE POLICARBONATO 2.1mx3.86m	S/ 0.00	S/ 0.00
02.09	CARPINTERIA DE MADERA		S/ 0.00
02.09.01	PUERTAS DE 02 HOJAS APANELADA DE MADERA CEDRO (incluye Colocación)	S/ 0.00	S/ 0.00
02.09.02	PUERTAS DE 01 HOJA APANELADA DE MADERA CEDRO (incluye Colocación)	S/ 0.00	S/ 0.00
02.09.03	PUERTAS DE 01 HOJA CONTRAPLACADA, SOPORTE MADERA CEDRO (incluye Colocación)	S/ 0.00	S/ 0.00
02.09.04	PUERTAS DE 02 HOJA CONTRAPLACADA, SOPORTE MADERA CEDRO (incluye Colocación)	S/ 0.00	S/ 0.00
02.09.05	VENTANAS, MADERA CEDRO CON BARRAS DE SEGURIDAD 1/2" (Incluye colocación)	S/ 0.00	S/ 0.00
02.09.06	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		S/ 0.00
02.10.01	BARANDA DE F*G* ø 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.02	BARANDA DE F*G* ø 1 1/2"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.03	BARRAS DE APOYO ANTIDESLIZANTE DE ACERO GALVANIZADO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.04	CANTONERA METALICO GRADAS DE ESCALERA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.05	PUERTA METALICA + FRESQUILLO CUARTO DE MAQUINAS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.06	VENTANA METALICA DE REJILLA EN CUARTO DE MAQUINAS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.07	ESCALERA DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.08	ESCALERA METALICA DE GATO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.09	TAPA METALICA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.10	PORTON DE INGRESO DE 3.76 x 2.50 m (incluye Colocación)	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.11	PUERTA METALICA DE 01 HOJA DE 1.00 x 2.50 m (incluye Colocación)	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.12	TUBO METÁLICO DE 60mmx40mmx2mm EN CERCO PERIMÉTRICO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.13	ACERO CORRUGADO 3/8" PARA FIJACION DE TUBO MET. EN CERCO PERIMETRICO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.14	SUM. Y COL. DE ARCOS Y TABLEROS + ACCESORIOS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.10.15	SUM. Y COL. DE PARANTES Y NET + ACCESORIOS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.11	CERRAJERIA		S/ 0.00
02.11.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.11.02	BISAGRA ALUMINIZADA DE 3"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.11.03	BISAGRA ALUMINIZADA DE 2.5"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.11.04	CERRADURA + MANIJA PARA PUERTA 02 GOLPES	S/ 0.00	S/ 0.00
02.11.05	CERRADURA + MANIJA ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.11.06	CERROJO DE VENTANA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.11.07	CERROJO DE PUERTAS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.12	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		S/ 0.00
02.12.01	VIDRIO TEMPLADO 6mm	S/ 0.00	S/ 0.00
02.12.02	ESPEJO	S/ 0.00	S/ 0.00

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMAIN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG



995 488 050



CSGUEBAUT@GMAIL.COM

Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

02.13	PINTURA		S/ 0.00
02.13.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.02	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.04	PINTURA PARA DERRAMES	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.05	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.06	PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA GLOSS 2 MANOS EN CARPINTERIA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.07	METALICA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.08	BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.09	PINTURA CON ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO H = 0.20	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.10	M	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.11	PINTURA DE MARCACION DE LOSA DEPORTIVA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.13.12	BARNIZADO EN MURO DE LADRILLO CARAVISTA (INTERIOR-EXTERIOR)	S/ 0.00	S/ 0.00
02.14	JUNTAS		S/ 0.00
02.14.01	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT e=2"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.14.02	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT e=1"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.14.03	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT e=1/2"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.14.04	TAPA JUNTA METALICA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.14.05	JUNTA ELASTOMERICA, E = 1/2"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.14.06	JUNTA ELASTOMERICA, E = 1"	S/ 0.00	S/ 0.00
02.15	EVACUACION Y SEÑALIZACION		S/ 0.00
02.15.01	SEÑALES DE PROHIBICION	S/ 0.00	S/ 0.00
02.15.02	SEÑALES DE OBLIGACION	S/ 0.00	S/ 0.00
02.15.03	SEÑALES DE ADVERTENCIA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.15.04	SEÑALES DE EMERGENCIA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.15.05	SEÑALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.15.06	SEÑALES INFORMATIVAS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.15.07	PINTADO EN ZONAS DE SEGURIDAD	S/ 0.00	S/ 0.00
02.15.08	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPOABC, CON GABINETE	S/ 0.00	S/ 0.00
02.15.09	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPOABC, COLGADO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		S/ 0.00
02.16.01	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN SUM	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.02	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AULAS PEDAGOGICAS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.03	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN DIRECCION + SECRETARIA + DEPOSITO + ARCHIVO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.04	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN SALA DE REUNION	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN MODULO DOCENTE	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN MODULO DE CONECTIVIDAD	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.07	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AIP + DEP. RECURSOS TIC	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.08	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.09	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN BIBLIOTECA + ALMACEN DE LIBROS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.10	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN SSHH ALUMNOS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.11	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN SSHH DOCENTES	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.12	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN CASETA DE GUARDIANIA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.13	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN TOPICO	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.14	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN ALM. DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	S/ 0.00	S/ 0.00
02.16.15	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN COCINA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.17	VARIOS		S/ 0.00
02.17.01	PLACA RECORDATORIA	S/ 0.00	S/ 0.00
02.17.02	ASTA DE BANDERA S/DETALLE	S/ 0.00	S/ 0.00
02.17.03	SEMBRADO DE GRASS NATURAL	S/ 0.00	S/ 0.00
02.17.04	PLANTAS ORNAMENTALES	S/ 0.00	S/ 0.00
02.18	FLETE TERRESTRE		S/ 0.00
02.18.01	FLETE TERRESTRE ARQUITECTURA	S/ 0.00	S/ 0.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		S/ 0.00
03.01	SALIDAS		S/ 0.00
03.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	S/ 0.00	S/ 0.00
03.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE	S/ 0.00	S/ 0.00
03.01.03	SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA	S/ 0.00	S/ 0.00
03.01.04	SALIDA PARA TIMBRE	S/ 0.00	S/ 0.00
03.02	INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES		S/ 0.00
03.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	S/ 0.00	S/ 0.00
03.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	S/ 0.00	S/ 0.00
03.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	S/ 0.00	S/ 0.00
03.02.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	S/ 0.00	S/ 0.00
03.02.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA	S/ 0.00	S/ 0.00
03.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION		S/ 0.00
03.03.01	INSTALACION DE EQUIPO FLUORESCENTE RECTO DOBLE 2x40W	S/ 0.00	S/ 0.00
03.03.02	INSTALACION DE EQUIPO AHORRADOR 20W	S/ 0.00	S/ 0.00
03.03.03	INSTALACION DE BRAQUETE EN PARED CON LAMPARA AHORRADORA 20W	S/ 0.00	S/ 0.00
03.03.04	REFLECTORES DE 400W PARA ILUMINACION PLATAFORMA	S/ 0.00	S/ 0.00
03.03.05	EQUIPO PARA LUZ DE EMERGENCIA DIRECCIONABLES	S/ 0.00	S/ 0.00
03.04	TABLEROS ELECTRICOS		S/ 0.00
03.04.01	TABLERO GENERAL CAJA METALICA CON 11 POLOS	S/ 0.00	S/ 0.00
03.04.02	SUBTABLEROS DE DISTRIBUCION	S/ 0.00	S/ 0.00
03.04.03	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DE 3x80A	S/ 0.00	S/ 0.00
03.04.04	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DE 2x32A	S/ 0.00	S/ 0.00
03.04.05	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DE 2x20A	S/ 0.00	S/ 0.00
03.04.06	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DE 2x15A	S/ 0.00	S/ 0.00
03.04.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3x63A	S/ 0.00	S/ 0.00
03.04.08	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A	S/ 0.00	S/ 0.00

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMAN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG

Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN



995 488 050



CSGUEBAUT@GMAIL.COM



CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

03.05	PUESTA A TIERRA		S/ 0.00
03.05.01	POZO DE TIERRA	S/ 0.00	S/ 0.00
03.06	CANALIZACIONES O TUBERIAS		S/ 0.00
03.06.01	CAJA DE PASE PVC 150X100X70 MM. INC. TAPA	S/ 0.00	S/ 0.00
03.06.02	TUBERIA PVC SAP ELECT 3/4"	S/ 0.00	S/ 0.00
03.06.03	TUBERIA PVC SAP ELECT 1"	S/ 0.00	S/ 0.00
03.06.04	TUBERIA PVC SAP ELECT 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
03.07	ALIMENTADORES		S/ 0.00
03.07.01	CABLE ELECTRICO THW - MCN N° 14 - 2.5 mm2.	S/ 0.00	S/ 0.00
03.07.02	Cable Eléctrico THW - MCN N° 12-4.0mm2	S/ 0.00	S/ 0.00
03.07.03	Cable Eléctrico THW - MCN N° 10-6.0mm2	S/ 0.00	S/ 0.00
03.07.04	Cable Eléctrico THW - MCN N° 8-10mm2	S/ 0.00	S/ 0.00
03.07.05	Cable Eléctrico THW - MCN N° 6-16.0mm2	S/ 0.00	S/ 0.00
03.08	EQUIPOS ELECTRICOS MECANICOS, ESPECIALES Y OTROS		S/ 0.00
03.08.01	BUZÓN ELÉCTRICO 0.80x0.70x0.70m	S/ 0.00	S/ 0.00
03.08.02	POSTE DE ACERO CON BRAZO METALICO C/ 1 FAROLA ESFERICA 70W	S/ 0.00	S/ 0.00
03.08.03	CAJA PORTAMEDIDOR TRIFÁSICO	S/ 0.00	S/ 0.00
03.09	RED DE COMUNICACIÓN Y RED DE DATOS		S/ 0.00
03.09.01	CAJAS DE PASO DATA 200X200X100	S/ 0.00	S/ 0.00
03.09.02	CAJAS DE PASO DATA 350X350X100	S/ 0.00	S/ 0.00
03.09.03	SALIDA PARA DATA EN PARED	S/ 0.00	S/ 0.00
03.09.04	SALIDA PARA DATA EN TECHO	S/ 0.00	S/ 0.00
03.09.05	SALIDA PARA DATA Y VOZ EN PARED	S/ 0.00	S/ 0.00
03.09.06	CABLE UTP PARA TRANSMISION DATA/VOZ	S/ 0.00	S/ 0.00
03.10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS		S/ 0.00
03.10.01	PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	S/ 0.00	S/ 0.00
03.10.02	ESTACION MANUAL DE ALARMA	S/ 0.00	S/ 0.00
03.10.03	ALARMA CONTRA INCENDIO AUDIO-VISUAL CON LUZ ESTROBOSCOPICA Y CAMPANA	S/ 0.00	S/ 0.00
03.10.04	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO ANALOGICO	S/ 0.00	S/ 0.00
03.10.05	TUBERIA PVC SAP ELECT 3/4"	S/ 0.00	S/ 0.00
03.10.06	CABLE FPL	S/ 0.00	S/ 0.00
03.10.07	CAJA DE PASO OCTOGONAL	S/ 0.00	S/ 0.00
03.11	VARIOS		S/ 0.00
03.11.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES ELECTRICAS	S/ 0.00	S/ 0.00
03.11.02	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN T.N. PARA REDES ELECTRICAS, 0.60x0.80 M	S/ 0.00	S/ 0.00
03.11.03	RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL HASTA 1.00 M	S/ 0.00	S/ 0.00
03.11.04	PRUEBA DE PUESTA A TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 0.00	S/ 0.00
03.12	FLETE TERRESTRE		S/ 0.00
03.12.01	FLETE TERRESTRE INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 0.00	S/ 0.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	S/ 0.00
04.01	SISTEMA DE DESAGUE		S/ 0.00
04.01.01	SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.02	SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.03	SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.04	MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.05	MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.06	TUBERIA PVC SAL DE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.07	TUBERIA PVC SAL DE 4"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.08	REGISTRO DE BRONCE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.09	REGISTRO DE BRONCE 4"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.10	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 5000 L	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.12	TRAMPA DE GRASA DE POLIETILENO	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.13	POZO DE PERCOLACION 01	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.14	POZO DE PERCOLACION 02	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.15	CAJA DE LODOS	S/ 0.00	S/ 0.00
04.01.16	CAMARA REPARTIDORA DE CAUDAL	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		S/ 0.00
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 3/4"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.04	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.05	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.06	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2" PVC-SAP	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.07	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 2" PVC-SAP	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.08	RED DE ALIMENTACION TUBERIA DE 1" PVC-SAP	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.09	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.10	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.11	VALVULA COMPUERTA DE 1"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.12	GRIFO DE 1/2" PARA LAVATORIO DE SS.HH	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.13	GRIFERIA DE 1/2" PARA DUCHA	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.14	GRIFO DE 1/2" PARA LAVADERO DE CONCRETO	S/ 0.00	S/ 0.00
04.02.15	GRIFO DE RIEGO DE 3/4"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03	SISTEMA DE AGUAS DE PLUVIALES		S/ 0.00
04.03.01	CANALETAS	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.01.01	CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.01.02	MONTANTE PVC SAL PARA AGUA DE LLUVIA DE 4"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.02	CANALETAS DE CONCRETO	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.02.01	CANALETA DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.02.02	REJILLA METALICA PARA CANALETAS	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.03	CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES	S/ 0.00	S/ 0.00
04.03.03.01	CAJAS DE INSPECCIÓN	S/ 0.00	S/ 0.00

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMAIN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG



995 488 050



CSGUEBAUT@GMAIL.COM

Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

04.04	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		S/ 0.00
04.04.01	INODORO STANDAR	S/ 0.00	S/ 0.00
04.04.02	URINARIO NACIONAL MODELO CADET	S/ 0.00	S/ 0.00
04.04.03	LAVATORIO DE PARED C/GRIFE.CROMADA 20X17CM.(JAMAICA O SIMIL)	S/ 0.00	S/ 0.00
04.04.04	LLAVE DE DUCHA CROMADA	S/ 0.00	S/ 0.00
04.04.05	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 01 POZA, S/ESCURRIDERA INC. GRIFERIA	S/ 0.00	S/ 0.00
04.04.06	PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO	S/ 0.00	S/ 0.00
04.04.07	JABONERA LOSA BLANCO	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN CASETAS DE BOMBAS Y CISTERNA ACD (V=9M3)		S/ 0.00
04.05.01	TUBERIA DE Fo. GALVANIZADO STANDARD ISO I DN 1 1/2" INCL. ELEMENTO UNION + 1% DESPERD.	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.02	TUBERIA DE Fo. GALVANIZADO STANDARD ISO I DN 2" INCL. ELEMENTO UNION + 1% DESPERD.	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.03	CODO F.GALVANIZADO UNION ROSCADA 90° DE 1 1/2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.04	CODO HIERRO DUCTIL UNION SOLDADA 90° DE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.05	TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNION ROSCADA DE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.06	TEE HIERRO DUCTIL Ø2" x 2" UNION SOLDADA	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.07	TEE HIERRO DUCTIL Ø1 1/2" x 1 1/2" UNION SOLDADA	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.08	BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 2" (50 mm)	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.09	VALVULA CHECK DE PIE, CANASTILLA ROSCADA DE BRONCE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.10	VALVULA FLOTADORA C/BOLLA PVC 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.11	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1 1/2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.12	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.13	VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE ROSCADA DE 1 1/2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.14	SUM. E INST. DE ELECTROBOMBA	S/ 0.00	S/ 0.00
04.05.15	REDUCCIÓN Ø2" x Ø1 1/2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN TANQUE ELEVADO ACD (V=4M3)		S/ 0.00
04.06.01	TUBERIA DE Fo. GALVANIZADO STANDARD ISO I DN 2" INCL. ELEMENTO UNION + 1% DESPERD.	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06.02	CODO F.GALVANIZADO UNION ROSCADA 90° DE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06.03	TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNION ROSCADA DE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06.04	BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 2" (50 mm)	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06.05	VALVULA FLOTADORA C/BOLLA PVC 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06.07	SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2"	S/ 0.00	S/ 0.00
04.06.08	MONTAJE EQUIPO + INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASETA INCLUYE PRUEBA FINAL	S/ 0.00	S/ 0.00
04.07	VARIOS		S/ 0.00
04.07.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA RED DE AGUA Y DESAGUE	S/ 0.00	S/ 0.00
04.07.02	EXCAVACION CON PARA INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 0.00	S/ 0.00
04.07.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA Y DESAGUE, H= 0.20 M	S/ 0.00	S/ 0.00
04.07.04	RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL HASTA 1.00 M	S/ 0.00	S/ 0.00
04.07.05	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	S/ 0.00	S/ 0.00
04.08	FLETE TERRESTRE	S/ 0.00	S/ 0.00
04.08.01	FLETE TERRESTRE INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 0.00	S/ 0.00

9. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECÍFICO – VALORIZACION N° 01

La Obra se encuentra a la fecha con un **AVANCE MENSUAL DE 6.92%**, respecto al avance **PROGRAMADO 4.13%**, encontrándose **ADELANTADA AL 2.79%** con respecto al periodo (22/05/2026 hasta 31/05/2026) presentado por el contratista **CONSORCIO CHOYBA**

10. RECURSOS UTILIZADOS EN EL PERIODO

11.1. Personal. -

Durante la ejecución de la obra se cuenta con el personal siguiente:

- 01 ingeniero Civil Supervisor de Obra
- 01 ingeniero Civil Residente de Obra
- Personal clave al 100% con respecto a su incidencia de cada especialista por ambos
- 01 maestro de Obra
- 01 almacenero
- 01 topógrafo.
- Operarios, oficiales y peones.

11.2. Maquinarias, Equipos y Herramientas. -

El contratista para la ejecución de la Obra contratada tiene en obra el Equipos y Herramientas siguiente:

CONSORCIO MG
ING. JORGE DOMIN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG

Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN





CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

- Equipos Topográficos
- Compactadora
- Mezcladora
- Sierra circular eléctrica
- Vibradora
- Herramientas manuales necesaria para los trabajos de obra
- Equipos de soldaduras
- Trozadoras
- Amoladoras
- Excavadora
- Retroexcavadora

11.3. Materiales. -

Son de la zona cantera de santos marcos y se le exige a cada uno con su certificado de calidad.

11.4. Agregados. -

Son de la zona cantera de santos marcos cada uno con su certificado de calidad.

12. CALIDAD DE OBRA

- Se han realizado este mes de MAYO 2026 los ensayos de diseño de mezclas extrajeron el agregado el día 28 de mayo 2026 por lo cual el día 02 de junio 2026 hace entrega el contratista CONSORCIO CHOYBA al supervisor de obra dicho informe de diseño de mezclas por lo que se presentara a la entidad para su conocimiento.
- En dicho periodo de mayo sr han realizado los trabajos de desmontajes y demoliciones – obras provisionales – seguridad y salud – plan de contingencia – plan de manejo ambiental – polan de monitoreo arqueológico – movimiento de tierras como acarreo y eliminación de material excedente – refine nivelación y compactación en muros de contención M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10

13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Se cumple con la verificación de la calidad de los materiales:

- Cemento tipo I – Cemento MS
- Acero corrugado grado 60° f'y= 4,200 kg/cm2
- Agregados como piedra, arena y hormigón
- Moldes apropiados para encofrados material fenólico de 18 mm

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye, con fecha **14 de mayo del 2026**, mediante CONTRATO N° 025-2026-GRCAJ-GGR (C.P010-2025GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA), se da conformidad del contrato para la supervisión y firman ambas partes de la OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N° 82090 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, C.P. ULLILLÍN, DISTRITO DE GREGORIO PITA – SAN MARCOS – CAJAMARCA" CUI N° 2272916

Se concluye, con fecha **21 de mayo del 2026** mediante carta N° D135-2026-GR.CAJ-GRI/SGSI, la entidad comunica al CONSORCIO CHOYBA la **designación de Supervisor de Obra.** **CONSORCIO MG**

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMÁN CAMPOS BRAVO
CIP: 482290
SUPERVISOR DE OBRA

Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN



995 488 050



CSGUEBAUT@GMAIL.COM



CONSORCIO MG

SUPERVISION DE OBRA

- Se concluye, con fecha **22 de mayo del 2026**, se dio inicio al **plazo de ejecución de obra**, contando con un plazo de 240 días calendario.
- Se concluye que con fecha 13 de mayo 2026, se hizo la Entrega de Terreno, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, rubricándose la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
- En conclusión, la obra se encuentra hasta la fecha con un **AVANCE MENSUAL DE 6.92%**, respecto al **AVANCE PROGRAMADO 4.13%**, encontrándose **ADELANTADA AL 2.79%** con respecto al periodo del mes **MAYO 2026** (22-05-2026 hasta el 31-05-2026).
- Se da la **CONFORMIDAD DE PAGO** a favor del contratista **CONSORCIO CHOYBA**, que corresponde a la **Valorización N° 01 del mes de MAYO 2026 (22-05-2026 hasta el 31-05-2026)**, por el monto que asciende a la suma de **S/ 577,036.31 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS CON 31/100 SOLES) INCLUIDO IGV**.

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA VAL. N° 01 = S/. 577,036.31 ----- (A)
AMORTIZACION DE GARANTIA POR EL 10% = S/. 100,065.14
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES (CON IGV) = S/. 0.00
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES (CON IGV) = S/. 0.00
DESCUENTO POR PENALIDAD = S/. 1,872.50.00
TOTAL DESCUENTOS = S/. 101,937.64 ----- (B)
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA CON IGV (A-B) = S/. 475,098.67

- Se le recomienda a la entidad tramitar dicho pago a favor del contratista **CONSORCIO CHOYBA** correspondiente a la Valorización N° 01 del mes de MAYO 2026 (22-05-2026 hasta el 31-05-2026).

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMAN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN






9. GRÁFICO DE LA CURVA S

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMÁN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN

CURVAS



CONSORCIO MG
 ING. JORGE ROMAIN CAMPOS BRAVO
 CIP: 182290
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
 Roberto Carlos Vasquez Castro
 REPRESENTANTE COMUN



11. VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMÁN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN

VISTAS FOTOGRÁFICAS



FOTO N° 01: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS MEDIANTE CORTE Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA CON APOYO DE MAQUINARIA PESADA, REALIZANDO LA EXCAVACIÓN, PERFILADO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE ACUERDO CON LOS NIVELES Y DIMENSIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO.



FOTO N° 02: SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS POR PARTE DEL EQUIPO DE RESIDENCIA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y COORDINADOR DE OBRA POR PARTE DEL GRC, CORROBORANDO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE CORTE, EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EJECUTADAS CON MAQUINARIA PESADA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NIVELES DE DISEÑO DEL PROYECTO.

CONSORCIO MG
 ING. JORGE ROMÁN CAMPOS BRAVO
 CIP: 182290
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
 Alberto Carlos Vasquez Castro
 REPRESENTANTE COMUN



FOTO N° 03: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN, MEDIANTE EL EMPLEO DE EXCAVADORA HIDRÁULICA Y VOLQUETE PARA LA REMOCIÓN Y EVACUACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE, ALCANZANDO LAS DIMENSIONES Y NIVELES DE DISEÑO ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO, GARANTIZANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN.



FOTO N° 04: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, PERFILADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DESTINADA A LA CIMENTACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN, VERIFICANDO LAS COTAS Y DIMENSIONES DE DISEÑO. ASIMISMO, SE PREPARÓ LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE SUELO MEDIANTE LA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE Y BASE, A FIN DE GARANTIZAR LA CAPACIDAD PORTANTE REQUERIDA Y PERMITIR LA POSTERIOR EJECUCIÓN DEL SOLADO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCIÓN.

CONSORCIO MG
 INC. JORGE ROMÁN CAMPOS BRAVO
 CIP: 182290
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
 Roberto Carlos Vasquez Castro
 REPRESENTANTE COMBIN



FOTO N° 05: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CORTE, DOBLADO Y HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, DE ACUERDO CON LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. PREVIAMENTE, SE VERIFICÓ EL DIÁMETRO, LONGITUD Y ESTADO DEL MATERIAL, GARANTIZANDO LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LAS ARMADURAS PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO.



FOTO N° 06: COMO PARTE DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS DIÁMETROS, LONGITUDES DE CORTE Y HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO DESTINADO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN, CORROBORANDO SU CONFORMIDAD CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD ESTABLECIDOS PARA LA OBRA.

CONSORCIO MG
ING. JORGE ROMÁN CAMPOS BRAVO
CIP: 182290
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
Roberto Carlos Vasquez Castro
REPRESENTANTE COMUN



FOTO N° 07: COMO PARTE DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, SE VERIFICÓ LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA DIARIA DE CINCO MINUTOS, REFORZANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y LOS PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN OBRA.



FOTO N° 08: COMO PARTE DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, SE VERIFICÓ LA IMPLEMENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, COMPROBANDO SU UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS.

CONSORCIO MG
 ING. JORGE ROMÁN CAMPOS BRAVO
 CIP: 182290
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MG
 Roberto Carlos Vasquez Castro
 REPRESENTANTE COMUN