



4CF8EFA7-5347-48EE-B206-C5108B096F24

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09871134
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	GUEVARA AMASIFUEN MESIAS ANTONIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	26/06/2020 10:30:25 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	PORTAL CHICOMA SILVANA	DNI	45056382	01/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	RUIZ VASQUEZ CARLOS YOSIMAR	DNI	46823743	27/04/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	COLORADO SANCHEZ MARIA ELIZABETH	DNI	41758297	15/05/2020	3, 4 y 5
4	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA	VASQUEZ OCUPA EDWIN AUGUSTO	DNI	43598977	01/01/2019	3, 4 y 5
5	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA	PLASENCIA FERNANDEZ LUZ ANGELICA	DNI	41957758	01/01/2019	3, 4 y 5
6	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA	SALDAÑA DAVILA LITA ELVIRA	DNI	27428544	09/01/2019	3, 4 y 5
7	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA	SANCHEZ MARQUEZ MILDRES ALENE	DNI	70015615	01/02/2019	3, 4 y 5
8	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO	DAVILA FUENTES JORGE CARLOS	DNI	27259422	11/01/2019	3, 4 y 5
9	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO	LLAJA ALARCON ARTURO	DNI	41614657	26/05/2020	3, 4 y 5
10	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN	CALLE PEREZ LUIS ENRIQUE	DNI	27730365	28/04/2020	3, 4 y 5
11	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN	DELGADO FERNANDEZ CLEYDER MANUEL	DNI	27726433	26/12/2018	3, 4 y 5

12	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA	RAMIREZ VASQUEZ TULIA PATRICIA	DNI	26615942	01/01/2019	3, 4 y 5
13	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA	ROJAS GUTIERREZ ELADIHT	DNI	26625537	28/04/2020	3, 4 y 5
14	GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA	MARTOS DIAZ CLUBER	DNI	26600559	01/01/2019	3, 4 y 5
15	GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	CORONADO LLATAS TONY GILBERTO	DNI	41516115	01/01/2019	3, 4 y 5
16	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	DELGADO MILLAN JULIA	DNI	27674423	01/01/2018	3, 4 y 5
17	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	SALAZAR GUTIERREZ ROGER GILBERTO	DNI	19229669	30/01/2017	3, 4 y 5
18	HOSPITAL GENERAL JAEN	JIMENEZ COLLAVE JHONY	DNI	47481217	01/01/2019	3, 4 y 5
19	HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS	BUSTAMANTE IDROGO ORLANDO	DNI	44227858	30/01/2017	3, 4 y 5
20	HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS	GARCIA VASQUEZ YOVANA	DNI	45550994	28/04/2020	3, 4 y 5
21	HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA	SANCHEZ UCEDA MARIELA DEL ROSARIO	DNI	26702627	01/01/2019	3, 4 y 5
22	RED DE SALUD SAN IGNACIO	BAZAN CRUZ JHONATAN OMAR	DNI	46011999	01/01/2019	3, 4 y 5
23	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARCOS - UGEL SAN MARCOS	MENDOZA PAREDES HERMAN	DNI	46382318	01/01/2019	3, 4 y 5
24	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA - UGEL CAJABAMBA	NARRO ABANTO YULIZA ESMERALDA	DNI	70776906	01/01/2019	3, 4 y 5
25	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CELENDIN - UGEL CELENDIN	BOLAÑOS QUILICHE ELSA	DNI	41487985	26/12/2018	3, 4 y 5
26	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CELENDIN - UGEL CELENDIN	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ GABRIELA ISAMAR	DNI	72696901	01/01/2019	3, 4 y 5
27	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTUMAZA - UGEL CONTUMAZA	PRADO FUENTES OMAR JAVIER	DNI	45023370	28/04/2020	3, 4 y 5
28	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO	CASTILLO REQUEJO JULIO ADRIAN	DNI	45059587	01/01/2019	3, 4 y 5
29	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - UGEL HUANGAYOC	BARTUREN GUEVARA JHENIFER MISHEL	DNI	73049190	18/04/2020	3, 4 y 5
30	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - UGEL HUANGAYOC	GALVEZ COTRINA JHON DENNYS	DNI	70517909	08/01/2019	3, 4 y 5
31	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL	BECERRA COTRINA MARCO FRANCISCO	DNI	26617579	27/12/2018	3, 4 y 5
32	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL	MORALES CRUZADO JHULISA SELENE	DNI	70018703	17/07/2019	3, 4 y 5
33	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN PABLO - UGEL SAN PABLO	ARRIBASPLATA IZQUIERDO KATIA LISZET	DNI	46188744	28/12/2018	3, 4 y 5
34	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN PABLO - UGEL SAN PABLO	SUAREZ VASQUEZ LEIDY MARLENY	DNI	40259638	17/04/2020	3, 4 y 5
35	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ - UGEL SANTA CRUZ	SANCHEZ TINOCO CARINA BANEZA	DNI	46777795	01/01/2019	3, 4 y 5
36	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL CAJAMARCA	SAMILLAN RIVERA SERGIO YENER	DNI	44172022	26/12/2018	3, 4 y 5

37	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UGEL CAJAMARCA	YECKLE VILLANUEVA JUAN FERNANDO	DNI	41824232	26/05/2020	3, 4 y 5
38	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN - UGEL JAÉN	CALLE PEREZ JORGE EDILBERTO	DNI	27752023	01/01/2019	3, 4 y 5
39	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHOTA	BRIONES RONCAL ROXANA AURORA	DNI	46117702	01/01/2019	3, 4 y 5
40	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO - UGEL SAN IGNACIO	VELA ALTAMIRANO SILVANA DEL CARMEN	DNI	27736587	01/01/2019	3, 4 y 5
41	UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA-CAJAMARCA	MENDOZA MOSQUERA ROXANA ELIZABETH	DNI	43229006	29/05/2020	3, 4 y 5
42	UNIDAD EJECUTORA DE SALUD SANTA CRUZ	REINA ZELADA ELVIA	DNI	43102931	28/04/2020	3, 4 y 5
43	UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION	VARGAS CUBAS WILSON EDUARDO	DNI	42180975	01/01/2019	3, 4 y 5
44	UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	CARRANZA VÁSQUEZ ANA YULIZA	DNI	70305263	25/02/2019	3, 4 y 5
45	UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	SANCHEZ CABALLERO GINA PAOLA	DNI	41954874	23/03/2018	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



4CF8EFA7-5347-48EE-B206-C5108B096F24

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°484 -2017-GRC.GR, O 3 NOV 2017. EL INFORME N° 09-2017-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI-YBVC, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2016-2019 AL PEI 2018-2020, EN CONCORDANCIA AL INFORME TÉCNICO N° 051-2017-CEPLAN/DNCP-PEI, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017, DEL CENTRO DE NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO- CEPLAN, MEDIANTE EL CUAL "SE VERIFICA Y VALIDA QUE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PARA EL PERIODO 2018-2020</p>
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>		

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO D000114-2019- CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	22/04/2019	Comentarios:	<p>SE APROBÓ CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°484 -2017-GRC.GR CAJAMARCA, O 3 NOV 2017.</p> <p>POSTERIORMENTE SE AMPLIÓ EL HORIZONTE DEL PEI HASTA EL AÑO 2022, CON RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL D000007-2019-GRC-GR DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2019. EL OFICIO N° 417-2019-GR.CAJ-GRPPAT, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA EXTENSIÓN DE HORIZONTE DE TIEMPO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2020 - 2022 DEL PLIEGO 445 ¿ GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, POR EL CUAL SE SOLICITA LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO DEL PEI 2020 ¿ 2022. EN CONCORDANCIA CON EL INFORME TÉCNICO D000114-2019-CEPLAN-DNCPPEI, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.</p> <p>VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 ¿ 2022 DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, TRASLADADO CON OFICIO D000179-2019-CEPLAN-DNCP</p>
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL D000007-2019-GRC-GR	Fecha de aprobación:	18/10/2019	Año inicio - Año fin:	2019 - 2019
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	CORREO ELECTRÓNICO (EXPEDIENTE 2019-0000617	Fecha de documento:	25/09/2019	Comentarios:	DOCUMENTO FUE ENVIADO PARA SU APROBACIÓN.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 254-2019-GR-CAJ-GR	Fecha de aprobación:	30/04/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
 PEI: Plan Estratégico Institucional
 POI: Plan Operativo Institucional



4CF8EFA7-5347-48EE-B206-C5108B096F24

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



4CF8EFA7-5347-48EE-B206-C5108B096F24

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA			0.09		DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO	Porcentaje	88	2015	89	89	89	0.34			
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CONSUME AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL (CLORADA)	Porcentaje	18	2015	21	21	21	0.33			
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CONSUME AGUA SEGURA EN LA ZONA URBANA (CLORADA)	Porcentaje	10	2015	15	15	15	0.33	NO SE ENCUENTRA REGISTRO		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXENICAS DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA			0.08		DIRESA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA/ DESA/SALUD DE LAS PERSONAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN TAMIZADA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS	Porcentaje	46	2015	84	84	84	0.5			
	TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS FROTIS POSITIVO	Tasa	13	2015	10	10	10	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

3	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO CAJAMARCA.			0.08	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TASA DE DENUNCIAS POR DELITO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Tasa	38	2014	36	36	36	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA			0.08		GRI/DRAC/ PROREGION/ GSR CHOTA, JAÉN Y CUTERVO/ DRTC/ DRA/UNIDADES FORMULADORAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL ¿ PILAR INSTITUCIONAL	Índice	4	2015	61	61	61	0.5			
	PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Porcentaje				0	0	0	0.5	DICHO INFORME LOS EMITE LA INSTITUCIÓN CIUDADANOS AL DÍA Y A LA FECHA NO HA REPORTADO EL INFORME	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA			0.08		DIRESA, SALUD DE LAS PERSONAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Porcentaje	71	2015	78	78	78	0.5			
	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA	Porcentaje	44	2015	57	57	57	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA	0.08				GRDE/DRAC/ DIREPRO/ DIRCETUR					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ARRIBOS Y PERNOCTACIONES DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	Porcentaje	2.50	2015	17	17	17	0.5			
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL VALOR AGREGADO BRUTO A LA PRODUCCIÓN	Porcentaje	6.30	2012	1.60	1.20	1.20	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS	0.09				DIRESA, SALUD DE LAS PERSONAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DCI (PATRÓN OMS).	Unidad	23	2015	27	27	27	0.5			
	PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA.	Unidad	35	2015	31	31	31	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.09				DIRESA, DISAS					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	Porcentaje	11	2015	11.20	11.20	11.20	0.34		
	RAZÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA POR 100,000 NACIDOS VIVOS	Unidad	111	2015	67	67	67	0.33		
	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL POR 10,000 NACIDOS VIVOS	Tasa	14	2015	11	11	11	0.33		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO	0.09	GRDS, DRE, UGELS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	31	2014	48	48	48	0.24		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN MATEMÁTICA	Porcentaje	23	2014	34	34	34	0.19		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE SECUNDARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	7	2015	8.60	8.60	8.60	0.19		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE SECUNDARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICA	Porcentaje	6.10	2015	8.70	8.70	8.70	0.19		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA QUE CUENTAN CON TÍTULO	Porcentaje			0	0	0	0.19		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
10	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	0.08	GRDS, CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE MUJERES (15 A 49 AÑOS) QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA	Porcentaje	29	2014	30	30	30	0.34		
	PORCENTAJE DE MUJERES (15 A 49 AÑOS) QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL	Porcentaje	9	2014	6.50	6.50	65	0.33		
	PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS OPORTUNAMENTE EN UN ENTORNO FAMILIAR O EN UNA INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN	Porcentaje				50	50	50	0.33	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
11	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO	0.08	GR.RENAMA/OFCINA DE DEFENSA NACIONAL/ SGAT								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS EXPUESTOS A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL CON POBLACIÓN ENTRENADA PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL REGIONAL	Porcentaje	15	2012	26	26	26	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
12	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA	0.08	GR.RENAMA/DREM/DIRESA/DIREPRO/ DRE								

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ESTABLECIDAS	Unidad	12	2016	4	4	4	0.5		
	PORCENTAJE DE HECTÁREAS REFORESTADAS	Porcentaje	1.36	2016	2.47	2.47	2.47	0.5		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



4CF8EFA7-5347-48EE-B206-C5108B096F24

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	2	4	5	6	9	6	0	6	0	26780306.95	22032940.44	0	8	13071733.68	10	1
Obras por contrata	42	3	23	46	78	23	6	39	25	770902422.79	169734055.27	93904623.63	26	68298482.89	25	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA: SEGUN DATOS DE SIAF HABRIA 18 ESTUDIOS DE PREINVERSION SE CONSIDERA 15 POR INFORMACION DE ESTUDIOS MAS 11 EXP. TECNICOS HACEN UN TOTAL DEL GLOBAL DE 26 QUE INFORMA ESTUDIOS(ENTRE EXPEDIENTES TECNICOS Y PREINVERSIÓN) EL MONTO LO EXTRAI DEL SIAF.

GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN: LA INFORMACION REGISTRADA FUE REPORTADO POR LA SUB GERENCIA DE OPERACIONES SEGUN EL OFICIO N 080-2020 -GR-CAJ-GSRJ/SGO

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: LA DISA JAEN, NO EJECUTA OBRAS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN - UGEL JAÉN: UE. NO CORRESPONDE REALIZAR OBRAS

HOSPITAL GENERAL JAEN: EL HOSPITAL NO EJECUTA OBRAS A LA FECHA.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARCOS - UGEL SAN MARCOS: AS UNIDADES DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN NO SE ENCARGAN NO EJECUTA OBRAS

UNIDAD EJECUTORA DE SALUD SANTA CRUZ: LA UNIDA EJECUTORA 409 SALUD SANTA CRUZ , NO CUENTA CON EL ÁREA ESPECIALIZADA, SIENDO LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL O LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA LAS ENCARGADAS DE REALIZAR DICHOS PROCESOS.



4CF8EFA7-5347-48EE-B206-C5108B096F24

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	3436	3526	26183388.39	40119975.63
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	124	106	1652800.16	2137894.71
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	3943	5285	18312729.24	27445030.15
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	21522	21975	61062719.17	105564299.74
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	2137	2210	48622135.16	58206193.09
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	2017	2008	20763993.20	24124253.79
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	11	12	0	262236
Servicios de terceros	309	431	1797422.17	3399503
Locación de servicios	689	5981	1476535	4895161.06
Otros	1254	1247	2594266.24	15579123.01

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO 086-2020-GR.CAJ/GSRJ-SGA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: SE REGISTRO EL PERSONAL DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATO
EN SERVICIOS DE TERCEROS SE REGISTRO EL PERSONAL CONTRATADO TEMPORALMENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL DENGUE EN TODA LA ZONA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA- OTROS - SENTENCIAS JUDICIALES

UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA: EN RELACION AL PERS DUALIDAD 02 275 728 41 057 PERTENECIENTE A LA UDE II 2, EL INGRESO FUE REGISTRADO POR DIRESA CAJAMARCA; DEBIDO A QUE, EN EL AÑO 2019 FUE DIRESA LA RESPONSABLE DE REALIZAR SUS PAGOS CORRESPONDIENTES.



4CF8EFA7-5347-48EE-B206-C5108B096F24



4CF8EFA7-5347-48EE-B206-C5108B096F24

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
49546	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC	07/09/2009	BAJO ÍNDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS DE ORIGEN HÍDRICO EN LA POBLACION RURAL Y URBANA DE BAMBAMARCA.	29423214	48416697	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	30/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95.54	100	96.40	48416697	46656128.92	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO.	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58492	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	23/06/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INTESTINALES DE LA POBLACION DE CAJABAMBA.	28926128	58476522	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	96.97	100	96.97	58476522	57053334.33	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA PRESTANDO SERVICIO A LA ESPERA DE SER TRANSFERIDA A LA EMPRESA CONCESIONARIA	REALIZANDO LOS TRÁMITES Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA TRANSFERENCIA DEFINITIVA	LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTÁN A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA AL NO HABER SIDO TRANSFERIDA A LA FECHA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	15/06/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA POBLACIÓN DE SAN MARCOS.	14911312	31135763	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	88.82	100	89.09	31135763	27818810.40	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO.	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS	EL AÑO 2019 SOLO TUVO EJECUCIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58498	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO	05/02/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DE SAN PABLO	8561869	18106148	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	03/01/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	97.62	100	97.62	18106148	17716384.98	DURANTE EL 2019 NO HUBO EJECUCIÓN FÍSICA DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PTAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58528	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA	28/05/2009	REDUCIR EL INCREMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DE CONTUMAZA	8169924	17144000	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	01/07/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95.15	100	97.77	17144000	16387335.18	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO.	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58537	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	12/06/2009	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL	9480320	21455773	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	91.67	100	93.61	21455773	20139831.86	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO.	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58827	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	12/02/2009	REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CELENDIN.	39629382	70554056	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	90.31	100	92.73	70554056	65306987.98	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO.	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	28/01/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CHOTA.	41681224	69409724	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	03/01/2009	30/06/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	90.49	100	90.49	69409724	62874978.86	RETRASO EN LA ELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO	SE HA FIRMADO CONTRATO CON EL CONTRATISTA A FIN DE CULMINAR EL PROYECTO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
59093	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC	12/08/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE HUALGAYOC	5124530	12948889	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	88.69	100	92.51	12948889	11897097.41	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO.	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
61420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO	28/01/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CUTERVO.	27298645	76476218	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	30/06/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	94.20	100	95.13	76476218	72954054.34	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO.	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
95883	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA	24/03/2015	BUENA TRANSITABILIDAD PARA EL TRANSP DE SANTA CRUZ Y EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS DESDE LOS MERCADOS PROVINCIALES DE SANTA CRUZ Y DISTRITALES DE CATILLUC, TONGOD Y ANEXOS	93119488	143521268	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	27/03/2015	30/09/2022	INVERSIÓN	NO	27/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	60	100	85	609711	469449	VICIOS OCULTOS DETECTADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DE OBRA APROBADO CON RGR1 N° 160-2018-GR.CAJ/GRI DEL 06/11/2018.	CONCILIACIÓN CON EL PROYECTISTA PARA SUBSANAR VICIOS OCULTOS DEL EXPEDIENTE DE SALDOS DE OBRA.	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DE OBRA EN ELABORACIÓN
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PAVIMENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	TRANSPORTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	VIARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
113089	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	09/06/2010	ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS NIVELES DE MAYOR COMPLEJIDAD EN LA RPOVINCIA DE CUTERVO.	35890029	117530166	POR EL COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	09/02/2016	08/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/05/2016	25/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	34.72	100	35.96	30115265	117530166	OBRA PARALIZADA, POR QUE SE RESEOLVIO EL CONTRATO	SE HIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	SE ESTA A LA ESPERA DEL FINANCIAMIENTO RESPECTIVO PARA SU EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123694	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	01/03/2010	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL HOSPITAL DE JAEN.	76230916	182431691	ADECUACION DEL PIP A LO ESTABLECIDO EN LA NTS N° 110- MINSA/DGIEM	30/01/2010	30/12/2010	INVERSIÓN	NO	30/03/2013	30/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	63.69	100	69.09	182431691	126041923	PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO RESTANTE DECLARADOS DESIERTOS	SE VOLVERAN A CONVOCAR DICHOS PROCESOS	SE HA ACTUALIZADO EL COSTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123827	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA	12/02/2010	MEJORAR DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJABAMBA	30815742	59439972	IMPLEMENTACION DE LO RECOMENDADO POR LA UNIDAD DE OBRAS DE LA DGIEM - MINSA (INFORME N° 769-2015-UO-DGIEM/MINSA)	01/07/2009	30/06/2010	INVERSIÓN	NO	29/01/2014	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	90.10	100	90.48	59439972	53781761	PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO RESTANTE DECLARADOS DESIERTOS	SE VOLVERAN A CONVOCAR DICHOS PROCESOS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

158389	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO - CETPRO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA		26/05/2017	ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE A LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO - CETPRO CAJAMARCA	5747492	6356311	ACTUALIZACION DE COSTOS	12/05/2014	04/01/2021	INVERSIÓN	NO	12/05/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	80	100	80	60830	60830			EXPEDIENTE TECNICO EN ACTUALIZACIÓN DE COSTOS		
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
171527	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO N82029 SANTIAGO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO AGOCUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA	04/09/2017	NIÑOS DE 6-11 AÑOS, ACCEDEN A UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO, EN LA LOCALIDAD DE AGOCUCHO	3603271	4957224	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	26/07/2018	30/11/2019	INVERSIÓN	NO	26/07/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS	Porcentaje	60	100	100	202436	141940			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172647	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 82969 CARBON ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGION CAJAMARCA	09/01/2013	NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA ESCOLARIZADA CON ESPACIOS, EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS ADECUADOS	1191840	2685725	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	06/10/2014	31/08/2020	INVERSIÓN	NO	06/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	98683	40160			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO CON RESOLUCIÓN GRI N° 115-2019-GR-CAJ/GRI DE FECHA 08-08-2019
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
234323	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGION CAJAMARCA	27/04/2018	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, TIENE ACCESO A UN SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLE LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.	5667216	8541382	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	17/06/2014	08/03/2021	INVERSIÓN	NO	17/06/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	111981	111981			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO ACTUALIZADO
	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237766	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS LOCALIDADES DE TENDAL, AYAQUE, LA CAPILLA, CHIRICONGA, LA PORTADA, LA LIBERTAD, AGOMAYO Y SAN LORENZO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA	10/10/2018	ESTUDIANTES DE 3 A 5 AÑOS CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE TENDAL, AYAQUE, LA CAPILLA, CHIRICONGA, LA PORTADA, LA LIBERTAD, AGOMAYO Y SAN LORENZO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y SANTA CRUZ	6566052	6566052		25/10/2019	30/01/2021	INVERSIÓN	Sí	25/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS	Porcentaje	0	20	20	338866	3865			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239846	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	11/12/2012	LAS VARIACIONES REGISTRADAS SON DEBIDO A MAYORES MATRADOS Y ACTUALIZACIONES DE PRECIOS	6691210	17150296	MAYORES MATRADOS Y ACTUALIZACIONES DE PRECIOS	05/03/2014	31/03/2021	INVERSIÓN	NO	05/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES + UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION A LOS DIRECTORES Y DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	20	100	90	189759	153359	SE SOLICITÓ FINANCIAMIENTO DE PRONIED - EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTO OBSERVACIONES DE PRONIED.	SE PROCEDE A LEVANTAR OBSERVACIONES DEL PRONIED	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ACTUALIZACIÓN
	IMPLEMENTACION DE KITS EDUCATIVOS ADECUADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285886	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES: CHUQUIAMO Y SAPARCON DEL DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ Y AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA; EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA	01/09/2017	NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADA	5189349	7806531	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	10/08/2018	27/03/2020	INVERSIÓN	NO	10/08/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	40	100	100	201233	201233			ET APROBADO
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287957	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO REGIONAL DE CAJAMARCA, CAJAMARCA	29/10/2014	POBLACIÓN E INSTITUCIONES DE LA REGIÓN CAJAMARCA RECIBEN ADECUADOS SERVICIOS DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO PATRIMONIAL CAJAMARCA	4940534	6322489	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	25/05/2017	30/05/2019	INVERSIÓN	NO	25/05/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE RED DE ARCHIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	: IMPLEMENTACION EN MEDIOS MODERNOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	DISPOSICION DE VEHICULOS OFICIALES DE TRANSPORTE DOCUMENTARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	50	70	50	0	0	0			EXPEDIENTE TECNICO FINANCIADO POR ALAC EXPEDIENTE TECNICO EN ACTUALIZACIÓN DE COSTOS
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291361	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EDUCATIVA DE LA UGEL CAJAMARCA, PROVINCIA Y REGION CAJAMARCA	11/05/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS GESTION EDUCATIVA EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJAMARCA, PROVINCIA Y REGION CAJAMARCA.	9887930	10316880	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	25/10/2013	03/09/2021	INVERSIÓN	NO	25/10/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	20	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ACTUALIZACIÓN DE COSTOS
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292826	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN-DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL-DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA	30/01/2015	ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 82524 - CAJEN, N 82526 - BELLAVISTA DE CAJEN, N 82422 - LA QUINUA Y N 821096 - PAJONAL DE LA PROVINCIA DE CELENDIN	6435537	8898529	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	18/09/2017	01/02/2020	INVERSIÓN	NO	18/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	151817	79548	NINGUNO		EXPEDIENTE PARA EJECUCIÓN DE OBRA
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE KITS EDUCATIVOS ADECUADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295070	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO LA COLLPA, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	01/08/2016	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 351 - INICIAL, N 83517 - PRIMARIA Y SECUNDARIA DISPONE DE UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO	5242024	5311402	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	23/10/2013	05/02/2021	INVERSIÓN	NO	23/10/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	TERMINOS DE REFERENCIA (CAPACITACION)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DOCENTE CENTRALIZADA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESPECIFICACIONES TECNICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	40	80	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ACTUALIZACIÓN DE COSTOS
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299204	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE EL MILAGRO, MESAPATA, HIGOSBAMBA Y PUCARITA, EN LOS DISTRITOS DE CACHACHI, CAJABAMBA Y SITACOCCHA DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA	17/11/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS, ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS	3521864	5057065	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	16/08/2016	08/10/2018	INVERSIÓN	NO	16/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTUDIOS	Porcentaje	0	0	100	40112	40112			PROYECTO PRESENTADO A FONIPREL
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299924	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II- CAJAMARCA	23/12/2015	POBLACIÓN DE 127 LOCALIDADES RURALES SE ENCUESTRAN VINCULADOS Y CONECTADOS AL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28516623	40401332	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	05/01/2018	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	05/01/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	LINEAS PRIMARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	60	100	100	886883	871120			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON R/GRI N° 039-2019-GR.CAJ/GRI DEL 06/03/2019
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OTROS GASTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REDES PRIMARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REDES SECUNDARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304022	INSTALACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES SAN MARCOS - CAJAMARCA	21/01/2016	POBLACIÓN DE LOCALIDADES RURALES SE ENCUESTRAN VINCULADOS Y CONECTADOS AL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17584340	17584340		11/01/2018	30/12/2021	INVERSIÓN	NO	11/01/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	LINEAS PRIMARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	40	100	80	782761	592949	GESTIÓN DE LA ENTIDAD PARA OBTENER LA FACTIBILIDAD DE HIDRANDINA		SE A OBTENIDO LA CONFORMIDAD DE HIDRANDINA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. SE HARAN REAJUSTES ANTES DE SOLICITAR LA APROBACIÓN RESOLUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL.
	OTROS GASTOS+GG+UTIL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REDES PRIMARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REDES SECUNDARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305158	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CELENDÍN-DISTRITO DE CELENDÍN, EL LIMÓN-DISTRITO DE UTCO, JORGE CHÁVEZ-DISTRITO DE JORGE CHÁVEZ Y FRAYLECOCHA-DISTRITO DE JOSÉ GÁLVEZ DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	26/01/2015	ADECUADA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6030585	7317913	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	21/09/2017	07/06/2019	INVERSIÓN	NO	21/09/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	80	100	80	127407	127407			EXPEDIENTE TÉCNICO CON ACTUALIZACIÓN DE COSTOS
	IMPLEMENTACION DE KITS EDUCATIVOS ADECUADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323835	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	06/07/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LOS CENTROS POBLADOS	2931571	3308312	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	04/08/2017	28/11/2019	INVERSIÓN	NO	04/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	121825	121825			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO CON RES GRI N° 59-2019-GR.CAJ/GRI DEL 08 ABRIL 2019
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323842	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN CHILLINMAYO DIST. JOSÉ SABOGAL, CONGA DE CARDÓN DIST.GREGORIO PITA, PATINICO DIST. PEDRO GÁLVEZ Y QUINJAMAYO DIST. JOSE MANUEL QUIROZ EN LA PROVINCIA SAN MARCOS - REGION CAJAMARCA	07/07/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA DEL NIVEL INICIAL	4086859	5316812	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	30/07/2018	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	30/07/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	180825	180825			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RES N° 26-2019-GR.CAJ/GRI
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323934	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA	06/07/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	3026503	4237979	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	31/08/2017	23/11/2020	INVERSIÓN	NO	31/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	40	100	100	124864	119200	NINGUNO		EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
331307	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA (CETPRO) SAN JOSE OBRERO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	08/11/2016	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA SAN JOSE OBRERO TIENE ACCESO A UN SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO.	3427056	4708918	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/03/2018	21/07/2019	INVERSIÓN	NO	01/03/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION A DIRECTOR Y DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	80	100	80	115986	115986			EXPEDIENTE TECNICO CON ACTUALIZACION DE COSTOS
	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339449	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE MUSUNGATE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	29/12/2016	EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MUSUNGATE Y SANTA ROSA.	3047762	2231192	COSTO TOTAL DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	09/09/2019	18/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	15/10/2019	28/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	90	57.65	2231191.76	589372.78	RESOLVIO EL CONTRATO CON EL CONTRATISTA POR LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA	SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA	SOLAMENTE SE ESTA EJECUTANDO ES PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA, YA QUE SE RESOLVIO EL CONTRATO CON LA EMPRESA. AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 58.76 % EJECUTADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352578	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA	25/08/2017	ESTUDIANTES DE 12-16 AÑOS CON ADECUADO SERVICIO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC	2915157	2915157		19/12/2019	20/03/2021	INVERSIÓN	Sí	19/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOCENTES CUENTAN CON CAPACIDADES PARA DESARROLLAR LA GESTION EDUCATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON STANDARES NORMATIVOS PARA NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPOS CUMPLEN CON ESTANDARES NORMATIVOS PARA NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	30	30	116473	700			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

356156	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA RAMADA - LAS IGLESIAS - SURO CHICO - LAS PALMAS, DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA		27/05/2016	ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA RAMADA - LAS IGLESIAS - SURO CHICO - LAS PALMAS, DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA		1501271	1331171	COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	26/08/2019	23/01/2020	INVERSIÓN	Sí	26/08/2019	13/05/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EJECUCION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	57.65	1331171	407148.22			EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECA TENIENDO UN AVANSE FISICO DEL 57.65%				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
378790	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONAN, I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA - REGION CAJAMARCA	02/03/2018	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO, GRAN GUZMANGO CAPAC Y SAN ISIDRO, ACCEDEN A UN SERVICIO EDUCATIVO QUE SI CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD SEGUN NORMATIVA VIGENTE.	17118573	17118573		29/10/2019	30/12/2020	INVERSIÓN	Sí	29/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	40	40	313302	740			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COSTOS INDIRECTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE EL RNE Y NORMAS TÉCNICAS DEL SECTOR + EQUIPOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2026616	ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2	21/06/2005	INCREMENTO DE LA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2316534	2931807	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	01/07/2005	31/12/2005	INVERSIÓN	NO	01/03/2006	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.88	99.88	99.88	2931807	2928149.53	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	ELABORACIÓN DE EXP. DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2123307	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LOS CASERIOS CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO Y AGOMAYO. DISTRITO DE CATACHE - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	05/11/2009	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LOS CASERIO DE CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, AZAFRÁN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO Y AGOMAYO - DISTRITO DE CATACHE, SANTA CRUZ - CAJAMARCA"	4703454	6954659	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN +47.86%, VARIACIÓN SE DEBE A LA MAYOR EXACTITUD DE METRADOS Y PRECIOS REALES Y ACTUALIZADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	05/09/2018	02/01/2019	INVERSIÓN	NO	18/08/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	97	100	97	785641	390052					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2132783	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL SANTA ANA, DISTRITO SITACOCHA., CAJABAMBA , CAJAMARCA	06/09/2010	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL CASERIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA	1233878	2591572	EXISTEN MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA, ENTRE LOS CUALES TENEMOS EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO POR EL DERRUMBE DE LA PLATAFORMA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RIB LOC DE 400MM, MANTENIMIENTO DEL PASE AÉREO, JUNTAS DE DILATACIÓN DEL CANAL DE CONCRETO, REPARACIÓN DE COMPUERTAS, REPARACIÓN DEL CONCRETO DEL CANAL	05/11/2012	08/09/2020	INVERSIÓN	NO	11/08/2012	19/10/2018
---------	---	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	0	2591572.22	2433611.86	CON 6TO ADICIONAL - DEDUCTIVO DE OBRA, DEBIDO A QUE EXISTEN MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA, ENTRE LOS CUALES TENEMOS EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO POR EL DERRUMBE DE LA PLATAFORMA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RIB LOC DE 400MM, MANTENIMIENTO DEL PASE AÉREO, JUNTAS DE DILATACIÓN DEL CANAL DE CONCRETO, REPARACIÓN DE COMPUERTAS, REPARACIÓN DEL CONCRETO DEL CANAL, Y NO CONTAMOS CON EL REPORTE DETALLADO DEL ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2151982	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	16/11/2011	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA-CAJABAMBA	3105169	3876046	INCREMENTO EN COMPONENTE	05/06/2014	02/10/2016	INVERSIÓN	NO	05/06/2014	18/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	0	3126359.79	2647047.44	LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUES A CAUSADO PROBLEMAS POR LA PRESENCIA DE VICIOS OCULTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN	A LA ACTUALIDAD SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA, DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	EN LOS NUEVOS DISEÑOS SE ESTÁ CONSIDERANDO UNA CIMENTACIÓN MÁS PROFUNDA DE HASTA 2.30M., DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE SUELOS REALIZADOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2154088	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE TECHIN-CRUCES CHIRIMOYO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	16/12/2013	LIMITADA TRANSITABILIDAD VIAL QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE LA PRODUCCIÓN Y PASAJEROS EN LA RUTA DEL CASERIO TECHIN - HUANCAS - MOSHOQUEQUE - EL MOLINO - EL TOMATE - EL LIMÓN ALTO - MINAS - CPM. SILLANGATE - SECTOR GUAYAQUIL - SECTOR LA SUCCHA - SECTOR NUEVO CHICLAYO - SECTOR LA SHILLA - CPM. CHIRIMOYO, DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO	19068926	24542627.43	SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON EL MONTO DE S/ 292, 216.58	28/12/2018	27/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	31/01/2019	24/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	1	0.85	23503444	18067804			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2159825	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA	21/03/2014	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS Y FRUTALES EN EL CASERIO DE SANTA CATALINA	4980072	6860165	EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	06/06/2015	10/08/2018	INVERSIÓN	NO	08/06/2015	30/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	0	6860164.72	5746125.57	FALLAS EN LAS ESTRUCTURAS DE LOS PASES AÉREOS	A LA ACTUALIDAD SE ESTA EVALUANDO EL ESTADO SITUACIONAL Y PARA LA ELABORAR EL ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LAS FALLAS EN LAS ESTRUCTURAS DEL PASE AÉREO N° 01, ESTO CONLLEVA A UN ADICIONAL N°3 Y SE INCLUIRÁ EL ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS 6 PASES AÉREOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2192226	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO HUAMBOCANCHA ALTA, CASERIO PLAN PORCONCILLO Y CASERIO PORCONCILLO BAJO- DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	21/06/2013	ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA ALTA, CASERIO PLAN PORCONCILLO, CASERIO DE PORCONCILLO BAJO	1793838	2136039	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	08/01/2019	07/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	08/01/2019	07/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA SE RIEGO	Unidad	0	1	0	1740400.95	1511879.74	PARALIZADA DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO AL CONSORCIO EL DORADO Y A LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2194529	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AGOMARCA ALTO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	27/11/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS EN EL CASERIO DE AGOMARCA ALTO - DISTRITO DE BAMBAMARCA	3720739	5787353	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DEL +55.54%, PARA AGOMARCA ALTO SE HA CONSIDERADO RESERVORIO DEL 110 M3 ASÍ COMO CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES Y CAJA VÁLVULAS. EN PÚJUPE SE HAN CONSIDERADO PARTIDAS POR CADA SISTEMA Y LOCALIDAD/SECTOR. ASÍ MISMO VARIACIÓN EN GASTOS GENERALES Y UTILIDAD DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS METRADOS REALES Y EXACTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	02/11/2017	29/07/2018	INVERSIÓN	NO	01/12/2018	27/08/2019
---------	---	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	5	100	64	3410996	3069897			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	12	89	89	238500	239753			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2199633	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TUNAD HUALABAMBA, CASERIOS CHONTA BAJA, TUNAD, GIGANTE, HUALABAMBA, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA	20/03/2014	LOS AGRICULTORES DE LOS CASERIOS CHOTA BAJA, TUNAD, GIGANTE Y HUALABAMBA RECIBEN UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	7619728	11747455	VARIACIONES EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	01/01/2019	30/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/02/2019	29/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	1	0	864763.23	847467.97			
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR	Unidad	0	1	0	4725043.94	4272087.53	PROBLEMAS SOCIALES, NECESIDAD DE USO DE AGUA DURANTE LA EJECUCION.	AMPLIACIONES DE PLAZO	
	RIEGO TECNIFICADO	Unidad	0	1	0	2813510.91	1208384.28	PROBLEMAS SOCIALES, NECESIDAD DE USO DE AGUA DURANTE LA EJECUCION.	AMPLIACIONES DE PLAZO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234371	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGION CAJAMARCA	26/08/2016	DESARROLLAR Y FORTALECER CAPACIDADES Y HABILIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES RURALES DE GANADO BOVINO LECHERO DE LA REGION CAJAMARCA PARA UNA MEJOR OFERTA DE LECHE FRESCA Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EN CANTIDAD Y CALIDAD, EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE; A TRAVÉS DE SERVICIOS TECNOLÓGICO EN PRODUCCIÓN ANIMAL, INDUSTRIAS LÁCTEAS, GESTIÓN EMPRESARIAL, ACCESO EMPRESARIAL, ACCESO A MERCADOS Y ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES	55597742	57722897	EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2018	22/05/2020	INVERSIÓN	NO	23/05/2017	23/05/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORMACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Unidad	0	96	0	0	0	0	NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		
	FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	Unidad	0	13	0	168083.99	404732.45	NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN Y ACCESO A MERCADOS	Unidad	0	1155	0	0	1100	NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0.28	10000	0	0	0	NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	PRODUCCION GANADERA	Unidad	0	116375	0	0	4783998.58	CONTROVERSIA EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON LOS CONTRATISTAS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL			
	TRANSFORMACIÓN (DERIVADOS LACTEOS)	Unidad	0	9625	0	0	2200	NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2250413	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CASERIOS DE CHIRIBAMBA Y LA PUTAGA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	21/10/2014	AGRICULTORES DEL CANAL CHIRIBAMBA Y LA PUTAGA RECIBEN UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.	2944538	6168410	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DEL +209.49%, SE PUEDEN APRECIAR QUE LAS METAS SON LAS MISMAS, LA VARIACIÓN SE PRESENTA EN ALGUNOS METRADOS DEBIDO A LA MAYOR EXACTITUD DE MEDIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ MISMO OTRAS DE MONTOS DE VARIACIÓN SE DEBE EXCLUSIVAMENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE MERCADO.	01/07/2019	25/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2020
---------	---	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	37821	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	14279	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	5659549	509360			FUE ADJUDICADA EN PRIMERA CONVOCATORIA: INICIÓ EL 11/07/2019 U CONCLUYÓ EL 06/11/2019.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	287588	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2250500	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO YURACYACU, DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA , REGION CAJAMARCA	06/08/2014	AGRICULTORES DE LOS SECTORES DE RIEGO TUNASPAMPA, VISTA ALEGRE, REJOPAMPA, SAN FRANCISCO Y AGUA BLANCA DEL CP YURACYACU RECIBEN UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	4941368	9581932	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DEL +193.91%, SE PUEDEN APRECIAR QUE LAS METAS SON LAS MISMAS, EXISTE VARIACIÓN NO SUSTANCIALE S, LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR REAJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS LUEGO DE UNA SEGUNDA EVALUACIÓN REALIZADA AL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/07/2019	25/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2019	
---------	---	------------	---	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	77	0	88499	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	77	0	68352	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	80	9	5930622	1486549			FUE ADJUDICADA EN PRIMERA CONVOCATORIA: INICIO EL 10/07/2019 U CONCLUYO EL 26/11/2019
	SUPERVISION LIQUIDACION OBRA	Porcentaje	0	77	16	40417	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251267	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE JUNCOS, DISTRITO DE NAMORA, CATULLA DISTRITO DE LA ASUNCION, CHAMANI DISTRITO DE LA ASUNCION, OGORIZ, DISTRITO DE SAN JUAN, EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA	19/05/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA INICIAL,	3984063	5355154	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	04/07/2019	28/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	04/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS	Porcentaje	100	100	100	90803	90803			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NO131- 2019-G R.CAJ/GRI DE FECHA 04/09/2019
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251288	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES EL MANZANO,QUINUAYOC DEL DISTRITO CHETILLA,MORCILLA BAJA,LA TRANCA I Y LA SHITA DEL DISTRITO JESUS, CULQUIMARCA DEL DISTRITO COSPÁN, PROVINCIA CAJAMARCA,REGION CAJAMARCA	22/01/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA DEL NIVEL INICIAL	5988042	7322940	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	26/06/2018	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	26/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CAPACITACION A LOS DIRECTORES Y DOCENTES EN NUEVAS ESTRATEGIAS EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN, MATEMATICA Y PSICOMOTRICIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION Y MODULOS EDUCATIVOS ADECUADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	30	100	100	5492164	148487				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2260690	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO LA FLORIDA , DISTRITO DE SUCRE , PROVINCIA DE CELENDIN , REGION CAJAMARCA .	08/06/2016	LOS AGRICULTORES DEL CASERIO LA FLORIDA TIENE ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	3321391	6378836	POR PLANTEAMIENTO TÉCNICO EN EL EXPEDIENTE	10/09/2018	08/04/2019	INVERSIÓN	NO	12/11/2018	23/02/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	0	6378835.82	6143502.01	PROBLEMAS SOCIALES, MINERA LUMINA COOPER DEMORO AUTORIZACION DE SERVIDUMBRE POR SUS TERRENO	APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267299	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	14/07/2015	LOS AGRICULTORES DE LA CENTRO POBLADO MAJIN ALTO, DISTRITO MIRACOSTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA, RECIBEN UN ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.	4352029	7966859	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DE +183.06 %. LAS METAS SON LAS MISMAS, LA VARIACIÓN SE PRESENTA EN ALGUNOS METRADOS DEBIDO A LA MAYOR EXACTITUD DE MEDIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ MISMO OTRAS DE MONTOS, DE VARIACIÓN SE DEBE EXCLUSIVAMENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE MERCADO.	01/07/2019	26/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	19/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	87	0	101138	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	88	0	78114	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	94	17	6911776	1994847					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	18	18	41801	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2273013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA Y LOS ESTÁNDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ- REGION CAJAMARCA	13/06/2016	LA UNIDAD PRODUCTORA CETPRO SANTA CRUZ IMPLEMENTADO CONVENIENTEMENTE BRINDA UN SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO	1207637	1204736	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DE 0.0024%, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS.	01/04/2018	22/12/2019	INVERSIÓN	NO	30/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	27677			
	MODULOS PEDAGOGICOS	Porcentaje	26	100	29	1204736	71222			
	PROGRAMA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2304895	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE EL EMPALME, UCHUQUINUA Y VALLE ANDINO; DISTRITOS DE LLAPA Y CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	22/02/2017	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE EL EMPALME, UCHUQUINUA Y VALLE ANDINO, DISTRITOS DE LLAPA Y CATILLUC DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2142210	2954508	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	01/06/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/09/2017	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	30.35	100	90	2954508	2327301.16	RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.	SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA CULMINAR EL PIP.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2317432	INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA ¿ REGIÓN CAJAMARCA	26/10/2016	DISMINUIR EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , INFECCIO CONTAGIOSAS PARASITARIAS, Y DÉRMICAS EN LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO BASE CUYUMALCA, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA	19169960	16414637	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DE - 14.35%, DEBIDO A LA MAYOR EXACTITUD DE METRADOS Y COSTOS DE INSUMOS REALES RESPECTO AL PERFIL TÉCNICO.	01/08/2018	27/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	21/11/2019
---------	--	------------	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	46	4	2353767	4191490			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	49	14	101091	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2327750	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, CHAUPECRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	12/08/2016	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTO DOMINGO LA CAPILLA, CHAUPECRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS EN EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO LA CAPILLA, PROVINCIA DE CUTERVO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	7743592	8885703	COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	27/08/2018	26/04/2019	INVERSIÓN	NO	13/12/2017	12/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	8707640	5364948.64	INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA SOBRE ESTUDIOS DE SUELOS RESPECTO A LA .E.I N°305 DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAMPILLA	CUENTA CON APROBACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N°171-2019 EN LA QUE CORRESPONDE AL E.T. DE LA I.E.I N°305 DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAMPILLA	AVANCE FISICO, SE ENCUENTRA AL 56.99%

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2335359	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES: N 361 DE NIVEL INICIAL, N 10284 DE NIVEL PRIMARIO Y SALOMON VILCHEZ MURGA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL CENTRO POBLADO YACANCATE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	30/11/2016	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 361 DE NIVEL INICIAL, N 10284 DE NIVEL PRIMARIO Y SALOMON VILCHEZ MURGA DE NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE YACANCATE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CAJAMARCA ACEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES ESTABLECIDOS	6342717	7867457	COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	09/10/2018	08/06/2020	INVERSIÓN	NO	13/12/2018	12/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	7601399	7597573.58	NINGUNA		SE CULMINO LA OBRA, FALTA LA LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROYECTO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2384857	MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA ¿ LAGUNA SAN NICOLAS- EMPALME PE - 3N . - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA, . - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA	29/12/2017	POBLADORES GOCEN DE ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS- EMPALME PE-3N	18956193	18956194	REDONDEO	23/10/2018	20/08/2021	INVERSIÓN	NO	23/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	20	100	90	418664	347365	DEMORA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MPC		EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN		
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2404381	REPARACIÓN DE CAMPUS DE OFICINAS; EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	12/01/2018	REPARACIÓN DE CAMPUS DE OFICINAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA	3011287	1646882	EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2019	16/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	11/09/2019	24/02/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS OFICINAS	Unidad	0	1	0	1450768.69	1450768.69					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2415414	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	04/12/2018	LA POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES	36833863	36833864	REDONDEO	21/11/2019	30/11/2021	INVERSIÓN	SÍ	21/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	20	20	475000	563			EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2439190	REPARACIÓN DE CAMPUS DE OFICINAS; EN EL(LA) AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	06/03/2019	REPARACIÓN DE CAMPUS DE OFICINAS; EN LA AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO	130000	130000		01/04/2019	01/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	14/12/2019	29/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS OFICINAS	Unidad	0	1	0	107358.75	107358.75					

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:



GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN: SEGUN EL INFORME N 17-2020-GERDAI-GSRU/PR/UE/EL EJERCICIO 2019 NO SE ELABORO NINGUN ESTUDIO DE PRE INVERSION
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: LA DISA NO HACE PROYECTOS DE INVERSION 4C58EFA7-5347-48EE-B206-C5108B096F24
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN - UGEL JAÉN: UE. NO CORRESPONDE REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN.
HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA: LA UNIDAD EJECUTORA 404-999 NO EJECUTA PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA SOLO EJECUCIÓN DE IOAR
HOSPITAL GENERAL JAEN: EL HOSPITAL NO TIENE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.