



3863E2EF-DF62-42BB-AAAE-1D441E79860F

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	27283081
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MEDINA VASQUEZ HILARIO PORFIRIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	09/03/2018 11:28:19 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	GAMONAL IDROGO HECTOR BLADIMIR	DNI	44785403	11/01/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	CABANILLAS GAVIDIA ELDA MARIELA	DNI	26641626	25/01/2017	3, 4 y 5
3	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA	CACERES CABANILLAS RAUL ALBERTO	DNI	42869426	25/01/2017	3, 4 y 5
4	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA	CAMPOS MORALES SEGUNDO EMILIO	DNI	40788172	30/01/2017	3, 4 y 5
5	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA	TERRONES PORTILLA CRISTIAN OMAR	DNI	27428839	08/02/2017	3, 4 y 5
6	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO	SALAS LACERNA MANUEL REYNERIO	DNI	42222102	08/02/2017	3, 4 y 5
7	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN	CALLE PEREZ LUIS ENRIQUE	DNI	27730365	08/02/2017	3, 4 y 5
8	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA	RIOS RUIZ CYNTIA MILAGROS FELICIA	DNI	40849179	30/01/2017	3, 4 y 5
9	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA	ROJAS GUTIERREZ ELADIHT	DNI	26625537	25/01/2017	3, 4 y 5
10	GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA	MARTOS DIAZ CLUBER	DNI	26600559	05/04/2017	3, 4 y 5
11	GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	SEMINARIO DELGADO KATTIA LIZBETH	DNI	47621899	30/01/2017	3, 4 y 5

12	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	SALAZAR GUTIERREZ ROGER GILBERTO	DNI	19229669	30/01/2017	3, 4 y 5
13	HOSPITAL GENERAL JAEN	RIMARACHIN VEGA WILLAR MANUEL	DNI	27440236	08/02/2017	3, 4 y 5
14	HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS	BUSTAMANTE IDROGO ORLANDO	DNI	44227858	30/01/2017	3, 4 y 5
15	HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA	VARGAS CUBAS WILSON EDUARDO	DNI	42180975	30/01/2017	3, 4 y 5
16	RED DE SALUD SAN IGNACIO	DIAZ GUERRERO MARCO ORLANDO	DNI	27860740	30/01/2017	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARCOS - UGEL SAN MARCOS	MACHUCA SANCHEZ JOSE ROBERTO	DNI	44274980	20/02/2017	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA - UGEL CAJABAMBA	NARRO ABANTO YULIZA ESMERALDA	DNI	70776906	30/01/2017	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CELENDIN - UGEL CELENDIN	ANCHAPURI ESTELA DANTE ALEXANDER	DNI	45290947	30/01/2017	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTUMAZA - UGEL CONTUMAZA	CAMPOS QUISPE TEODORO WILFREDO	DNI	17932571	30/01/2017	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO	RIVERA LEON HELLEN JULISA	DNI	72722969	30/01/2017	3, 4 y 5
22	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - UGEL HUANGAYOC	ESPINOZA URRUTIA MILTON JHONY	DNI	26716102	30/01/2017	3, 4 y 5
23	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL	BECERRA COTRINA MARCO FRANCISCO	DNI	26617579	30/01/2017	3, 4 y 5
24	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN PABLO - UGEL SAN PABLO	SUAREZ VASQUEZ LEIDY MARLENY	DNI	40259638	30/01/2017	3, 4 y 5
25	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ - UGEL SANTA CRUZ	GUEVARA CERQUERA MILAGROS	DNI	44413301	22/02/2017	3, 4 y 5
26	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL CAJAMARCA	TORRES VARGAS DEIVHY PAUL	DNI	46687717	30/01/2017	3, 4 y 5
27	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAEN - UGEL JAÉN	SOTO VILLALOBOS JUAN CARLOS	DNI	40907522	01/02/2017	3, 4 y 5
28	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHOTA	CAMPOS ROJAS MARCO ALCIDES	DNI	27360331	30/01/2017	3, 4 y 5
29	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO - UGEL SAN IGNACIO	PRADO FUENTES OMAR JAVIER	DNI	45023370	30/01/2017	3, 4 y 5
30	UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION	ALIAGA DIAZ ROBERTO FREDY	DNI	80683849	25/01/2017	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



3863E2EF-DF62-42BB-AAAE-1D441E79860F

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva			Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	ORDENANZA REGIONAL 013	Fecha de aprobación:	28/12/2016	Año inicio - Año fin:	2016 - 2019
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 558	Fecha de aprobación:	30/12/2016	Comentarios:	

Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



3863E2EF-DF62-42BB-AAAE-1D441E79860F

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA			0.06		ALTA DIRCCION, GERENCIAS DE LINEA, GERENCIAS SUB REGIONALES, DIRECCIONES REGIONALES			SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE TERCER NIVEL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO	Porcentaje	59.80	2015	70	0	42.60	0.6			
	ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL ¿ PILAR INSTITUCIONAL	Porcentaje	0.57	2015	0	0	0.59	0.4			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO			0.04		DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL - DIRESA			SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE CUARTO NIVEL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO	Porcentaje	0	2015	10	0	7	0.33			
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CONSUME AGUA SEGURA EN LA ZONA URBANA (CLORADA)	Porcentaje	10	2015	10	0	7	0.33			
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CONSUME AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL (CLORADA)	Porcentaje	21	2015	19	0	17	0.34			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

3	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS			0.02	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS, DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA - DIRESA			SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE QUINTO NIVEL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ZIKA EN GESTANTES	Porcentaje	0	2015	0.01	0	1.20	0.25		
	TASA DE INCIDENCIA DE DENGUE	Tasa	12	2015	7	0	16	0.25		
	TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS FROTIS POSITIVO	Tasa	7	2015	5	0	7	0.25		
	TASA DE INCIDENCIA DE VIH EN POBLACIONES PRIORIZADAS	Tasa	7	2015	7	0	7	0.25		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios		
4	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA			0.08		DEFENSA NACIONAL		SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE SEGUNDO NIVEL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA DE DENUNCIAS POR DELITO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Tasa	37.90	2014	38.70	0	35.90	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios		
5	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD, DIVERSIFICACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ÁMBITO REGIONAL			0.1		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCION DE AGRICULTURA, PRODUCCION, TRASPORTES, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS		SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE PRIMER NIVEL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	Porcentaje	72.60	2012	92.20	0	89.20	0.5		
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ARRIBOS Y PERNOCTACIONES DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	Porcentaje	2.50	2015	13	0	10.14	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	LOGRAR APRENDIZAJES SATISFACTORIOS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA INCLUSIVA, TÉCNICO PRODUCTIVA Y SUPERIOR EN LA REGIÓN CAJAMARCA	0.1			DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION, UGELS DE CADA PROVINCIA			SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE PRIMER NIVEL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA QUE CUENTAN CON TÍTULO	Porcentaje	0	2016	0	0	0	0.34		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	29.90	2014	59.90	0	37.10	0.33		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN MATEMÁTICA	Porcentaje	15.50	2014	38	0	26	0.33		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios	
7	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA	0.1		DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LA SPERSONAS - DIRESA		SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE PRIMER NIVEL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Unidad	17120	2015	19818	0	17120	0.5		
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Porcentaje	71	2015	80	0	77	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
8	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS	0.08		DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS, HOSPITALES, UNIDAD DE SEGURO				SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE SEGUNDO NIVEL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA DE PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 05 AÑOS (PATRÓN OMS)	Porcentaje	24	2015	12	0	21	0.5		
	TASA DE PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD	Tasa	36	2015	24	0	33	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
9	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	0.06		GERENCIAS DE LINEA, SUB GERENCIAS Y DIRECCIONES REGIONALES				SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE TERCER NIVEL		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN	Porcentaje	73.68	2015	88	0	82	0.5		
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN	Porcentaje	84	2015	0	0	65	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
10	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.06			DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - DIRESA			SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE TERCER NIVEL			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE MADRES ADOLESCENTES O EMBARAZADAS POR PRIMERA VEZ	Porcentaje	11.30	2015	9.70	0	11.20	0.33			
	RAZÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA POR 100,000 NACIDOS VIVOS	Unidad	111	2015	94	0	104	0.33			
	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL POR 1,000 NACIDOS VIVOS	Tasa	13.50	2015	6.50	0	11.50	0.34			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
11	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	0.1			DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION, UGELS, REDES DE SALUD, OFICINA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO.			SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE PRIMER NIVEL			

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE MUJERES (15 A 49 AÑOS) QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA	Porcentaje	29	2014	23	0	26	0.2		
	PORCENTAJE DE MUJERES (15 A 49 AÑOS) QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL	Porcentaje	9	2014	7	0	9	0.2		
	PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS OPORTUNAMENTE EN UN ENTORNO FAMILIAR O EN UNA INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN	Porcentaje	30	2016	30	0	30	0.2		
	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACCEDEN A EDUCACIÓN BÁSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS	Porcentaje	1	2016	3.80	0	1	0.2		
	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACCEDEN A EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA PÚBLICA	Porcentaje	0	2015	0.80	0	0.40	0.2		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
12	PROMOVER LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD CON ENFOQUE DE CUENCA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0.1			GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE, DIRECCION DE ENERGIA Y MINAS, PRODUCCION Y SALUD			SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATEGICO LA PRIORIDAD ES DE PRIMER NIVEL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ESTABLECIDAS	Unidad	5	2010	6	0	6	0.5		
	PORCENTAJE DE PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Porcentaje	0	2015	0.04	0	0	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
13	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO	0.1	GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, DEFENSA NACIONAL	SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE PRIMER NIVEL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



3863E2EF-DF62-42BB-AAAE-1D441E79860F

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	16	1	3	11	31	13	2	6	1	88575730.31	60995021.85	7897558.18	23	326364696.33	4	0
Obras por contrata	23	1	22	79	69	30	3	38	32	1017782835.52	787485077.09	24808867.78	8	1135213	41	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO: NO CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA INGRESAR ESTA INFORMACIÓN

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL: NO CORRESPONDE LLENAR EL PRESENTE FORMATO

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: NO CORRESPONDE POR LO TANTO NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DECLARAR

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA: LA UNIDAD EJECUTORA 999 NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DADA SU FUNCIÓN SALUD, SOLO REGISTRA ACTIVIDADES

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA: NO APLICA



3863E2EF-DF62-42BB-AAAE-1D441E79860F

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	4487	4701	81707227.68	100493228.48
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	220	193	2598032.35	2278800.98
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	4169	5281	31336238.83	37565375.61
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	24576	27015	290050767.72	338748868.93
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	1284	1388	9880014	10916500.41
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	1164	1201	4733545.94	15305646.62
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	97	105	126791.90	674515.93
Servicios de terceros	160	364	1276736.81	3563719.48
Locación de servicios	343	457	4666739.44	6582734.65
Otros	191	203	11544355.72	18731962.61

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



3863E2EF-DF62-42BB-AAAE-1D441E79860F

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5434	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA	14/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	4851181	7456791	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	7456791.32	7023544.04			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5443	SISTEMA ELECTRICO RURAL JAÉN II ETAPA	16/04/2010	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	3004876	4437677	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/12/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL JAÉN II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	4437676.87	4437676.87			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5444	SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA	04/02/2009	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	2450242	3270004	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA	Porcentaje	100	100	100	3270003.77	3270003.77	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5451	SISTEMA ELECTRICO RURAL JAÉN III ETAPA	19/04/2010	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	10222815	14944520	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL JAÉN III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	14944519.93	14442319.49			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

5452	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA	28/05/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASI NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	5678700	8038395	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	8038394.72	7842804.74	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5453	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA	28/05/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASI NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	21015744	29556657	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	29556657.02	29041837.85	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5454	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA	27/05/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	26417535	35604147	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	23/01/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA	Porcentaje	100	100	100	35604147.09	35101604.26	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5455	SISTEMA ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA	04/02/2009	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	9768758	11904298	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL QUEROCOTO - HUAMBOS II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	11904297.64	11904297.64	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5481	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA	16/04/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	7219435	10951620	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	10951620.06	10314416.28			OBRA AL 100%

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
6990	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE CAJABAMBA II ETAPA	14/06/2010	EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	10291220	14909307	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJABAMBA II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	14909307.40	14811771	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
7380	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJABAMBA III ETAPA	04/02/2009	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES, EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	7670767	9157862	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJABAMBA III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	9157862.26	9157862.26	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

7381	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA		16/04/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.		8716714	12107524		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	28/06/2013	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios					
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	12107524.03	11716211.96	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
8192	SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA, EJE ASUNCIÓN III ETAPA	25/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	5865409	8182361	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	13/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCIÓN- III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	8182361.15	8182361.15	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
8197	SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE IV ETAPA	22/09/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	7399348	10132555	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE IV ETAPA	Porcentaje	100	100	100	10132554.73	9815378.47	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
17368	CONSTRUCCION SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA	23/02/2010	ADECUADO SERVICIO DE GESTION AL PUBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA	3930292	9472318	POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO	20/06/2016	19/10/2016	INVERSIÓN	NO	20/06/2016	31/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE TERRENO	Unidad	0	9000	9000	289998	289998	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	488905	488905	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	8056424	8056424	EN LA EJECUCION DE LA OBRA SE PRESENTO PROBLEMAS DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLIO CON EL CONTRATO SUSCRITO	SE RESOLVIO EL CONTRATO LA ENTIDAD TERMINO LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	
	MEJORAMIENTO PROCESOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	287909	287909	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
37700	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA	18/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO. 3.4ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA	18421699	25489160	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	25489159.85	25345594.63	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100 %		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

37707	SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA	18/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASI NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	26757247	34440124	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSION	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA	Porcentaje	100	100	100	34440124.15	33746924.07	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
37716	SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCION - II ETAPA	25/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASI NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	9985238	14390004	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSION	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCION- II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	14390004.32	14390004.32	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
37717	PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA	08/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	7098178	10249125	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA	Porcentaje	100	100	100	10249125.12	10072490.04			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
48153	SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA II ETAPA	04/02/2009	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	1647656	2494759	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	2494759.38	2417567.41			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
49546	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC	07/09/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION URBANA DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, ASI COMO TAMBIEN DE LOS POBLADORES DE LAS ZONAS RURALES DE: ARASCORGUE, BELLAVISTA, SINGAL, SHIHUA Y MAYHUASI, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO. DE ESTA MANERA REDUCIR EL INDICE DE ENFERMEADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS DE ORIGEN HIDRICO.	29423214	46197902	EJECUCION DE MAYORES METRADOS EN LA OBRA, ADICIONALES DE OBRA	01/07/2009	30/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE METAS REDUCIDAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA HUALGAYOC"	Porcentaje	38.26	100	38.26	8080668.16	6736734.40	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RESOLUCIÓN N.º 069-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 30/03/2015, RECTIFICADA CON RDE N.º 082-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 21/04/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 28/10/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA HUALGAYOC	Porcentaje	56.14	100	56.14	38117233.84	27609235.01	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA."

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
52118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO EL TRIUNFO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	02/10/2007	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	383156	554956	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	01/12/2011	28/04/2012	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO EL TRIUNFO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	554956.20	457510.95			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58492	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	23/06/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA, QUIENES GOZARÁN DE UN BUEN SERVICIO TANTO DE AGUA COMO DE DESAGÜE Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE EVITARÁ LA CONTAMINACIÓN. DE ESTA MANERA REDUCIR EL ÍNDICE DE ENFERMEADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS DE ORIGEN HÍDRICO.	28926128	58476522	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA"	Porcentaje	84.33	100	84.33	1613442.99	1360576.90	- ESTE COMPONENTE YA SE ENCUENTRA LIQUIDADADO.	NO CORRESPONDE	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 137-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 23/07/2015, RECTIFICADA CON RDE N.º 175-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 07/09/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 12/11/2015. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE. - ESTE COMPONENTE YA SE ENCUENTRA LIQUIDADADO, LA MISMA QUE FUE APROBADA MEDIANTE RDE N.º 248-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 21/10/2016, POR UN MONTO DE S/. 1'903,126.48"
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	Porcentaje	95	100	95	56863079.01	48078243	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA."

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

58495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	15/06/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, QUE AGRUPA A LOS DISTINTOS BARRIOS, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO. DE ESTA MANERA REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE SAN MARCOS.	14911312	27673027	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	---	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EJECUCIÓN DE METAS REDUCIDAS Y METAS NUEVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS"	Porcentaje	52.59	100	52.59	3008940.71	1289896.25	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 138-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 23/07/2015, REEMPLAZADA CON RDE N.º 087-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 22/04/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 11/10/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	Porcentaje	99.50	100	99.50	24664086.29	23668432.70	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA."

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58498	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO	05/02/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACION DE SAN PABLO.	8561869	18106148	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	03/01/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	03/01/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CULMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA CIUDAD DE SAN PABLO, COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN PABLO.	Porcentaje	24.67	24.67	24.67	999938.27	222048.74	- A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SEGUN CONSTA EL ACTA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA DE 18 DE MAYO DE 2016, DONDE SE CONSTATA QUE LA LIMITACIÓN DE EJECUCIÓN SE DEBE AL NO CONTARSE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO, IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN FONDO DE LAGUNAS, CONFORMACIÓN DE DIQUES.	- ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE.	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 288-A-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 11/12/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 25/02/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."		
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO	Porcentaje	100	100	100	17106209.73	16599301	- SEGUN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58528	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA	28/05/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA, QUIENES GOZARÁN DE UN BUEN SERVICIO TANTO DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE EVITARÁ LA CONTAMINACIÓN, Y ASÍ REDUCIR EL INCREMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DE CONTUMAZA.	8169924	17144000	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	--	------------	--	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, METAS REDUCIDAS Y OBRAS NUEVAS", COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA"	Porcentaje	66.85	100	66.85	1043565.04	553120.14	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	NO CORRESPONDE	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 058-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 10/03/2016, RECTIFICADA CON RDE N.º 199-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 24/08/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 06/09/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA	Porcentaje	100	100	100	16100434.96	14719754	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA."

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58537	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	12/06/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, QUE AGRUPA A LOS DISTINTOS BARRIOS, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO. DE ESTA MANERA LOGRAR DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL	9480320	16752822	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	---	------------	--	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, METAS REDUCIDAS Y MAYORES METRADOS" COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	Porcentaje	30.51	100	30.51	470745.07	118163.65	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 205-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 29/09/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	Porcentaje	100	100	100	16282076.93	12681552	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58827	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	12/02/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE CELENDIN, QUIENES GOZARÁN DE UN BUEN SERVICIO TANTO DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE EVITARÁ LA CONTAMINACIÓN, Y ASÍ LOGRAR LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CELENDIN.	39629382	67246910	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	---	------------	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CELENDIN - GRUPO A	Porcentaje	81.13	100	81.13	1372835.90	907644.76	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 196-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 24/09/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 06/04/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	Porcentaje	93.60	100	93.60	64243410.99	52700437	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.

	REDUCCIÓN DE METAS Y MAYORES METRADOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CELENDIN - GRUPO A	Porcentaje	73.16	100	73.16	1630663.11	1005845.43	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 196-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE. DE 24/09/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 03/02/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE. - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, TODA VEZ QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CONCLUIDA TENIENDO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 73.16%, RESPECTO AL 100% QUE INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIDO A QUE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES A PRECIOS UNITARIOS, ENCONTRÁNDOSE DESFASES DE METRADOS, LOS MISMOS QUE CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS DEDUCTIVOS DE OBRA. ESTE HECHO SE CONSTATA EN EL INFORME N.º 11-2016-JBBV-SUPERVISOR DE 03/06/2016."
--	--	------------	-------	-----	-------	------------	------------	--	-------------------	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	28/01/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, Y ASÍ REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CHOTA.	41681224	69409724	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	03/01/2009	30/06/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	Porcentaje	82.93	100	88.76	48564730.51	43105883.25	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
59093	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC	12/08/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC, QUE AGRUPA A LOS DISTINTOS BARRIOS, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO. DE ESTA MANERA REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE HUALGAYOC.	5124530	12350762	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - HUALGAYOC" COMO META INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC"	Porcentaje	83.81	100	83.81	1482192.38	772533.68	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.		- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 254-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 16/11/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 04/05/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC	Porcentaje	96.85	100	96.85	10868569.96	7822074.18	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.		- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

61420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO	28/01/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE CUTERVO, LOS CUALES CUENTAN CON UN SERVICIO DEFICIENTE DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO, ASIMISMO LAS AGUAS SERVIDAS SON VERTIDAS EN EL CUERPO RECEPTOR SIN NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO, OCASIONANDO DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE, POR TALES MOTIVOS SE BUSCA BRINDARLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, Y DE ESTA MANERA REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CUTERVO.	27298645	72055116	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/07/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	--	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE METAS REDUCIDAS EN REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y APLICACIÓN DE LA SUB CLÁUSULA 11.4 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CUTERVO"	Porcentaje	95	100	95	5899757.11	4939331.88	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.		- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE ACTUALIZÓ CON RDE N.º 027-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 11/02/2016 (FECHA CORREGIDA MEDIANTE RDE N.º 190-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 16/08/2016). - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 29/04/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.
	EJECUCIÓN DE TRABAJOS FALTANTES DE LA PTAR CUTERVO EN APLICACIÓN DE LA SUB CLÁUSULA 7.6 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 047-2010-GG/EPS SEDACAJ S.A., COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CUTERVO"	Porcentaje	95	100	95	2977938.28	2500377.46	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.		- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 041-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 23/02/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 24/09/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.

<p>LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TUNEL CUTERVO EN APLICACIÓN DE LA SUB CLAUDULA 11.4 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 047 - 2010 - GG/EPS SEDACAJ S.A.", COMO META INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CUTERVO"</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>1200147.89</p>	<p>1067989.05</p>	<p>A LA FECHA ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%, ENCONTRÁNDOSE OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRAS.</p>	<p>SE HA FORMADO EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA MEDIANTE RDE N.º 252-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 27/10/2016, PLANTEANDO OBSERVACIONES AL COMPONENTE EJECUTADO, LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.</p>	<p>- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 023-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 04/02/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 14/06/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.</p>
<p>MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>86.97</p>	<p>100</p>	<p>86.97</p>	<p>61977272.72</p>	<p>21885967.14</p>	<p>SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.</p>	<p>SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.</p>	<p>- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.</p>

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
66212	MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO DE MORAN LIRIO - HUALGAYOC	06/11/2008	INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL CP. MORAN LIRIO	2276301	2345759	DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	30/06/2009	30/12/2010	INVERSIÓN	NO	20/09/2013	10/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	53648	53648			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	87938	87938			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1741979	1741979.73			
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	7500	7500			
	SUPERVISION ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	422102	422102			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74911	CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPÁTICA EN LA REGIÓN: CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CELENDIN, SAN PABLO, SAN MIGUEL	22/12/2009	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE LA DISTOMATOSIS EN HUMANOS Y ANIMALES EN LA REGION CAJAMARCA CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CELENDIN, SAN PABLO, SAN MIGUEL	16811135	10225257	REDUCCIÓN DE METAS	01/08/2011	01/05/2016	INVERSIÓN	Sí	01/08/2011	01/05/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 3: EFICIENTE SEGUIMIENTO Y RASTREO GIS	Unidad	0.91	0.91	0.91	0	704024.95	ASIGNACIONES INOPORTUNAS DE PRESUPUESTO Y PROCESOS LENTOS EN CONTRATACIONES.	SENSIBILIZACIÓN A LA ORGANIZACIÓN GANADERA REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN , CAPACITACIÓN A GANADEROS EN TEMAS ORGANIZACIONALES.	
	COMPONENTE 1: ADECUADA CONFORMACIÓN DE CANALES DE RIEGO Y CONTROL DEL HOSPEDERO INTERMEDIO	Unidad	1	1	1	0	2114903.28	ASIGNACIONES INOPORTUNAS DE PRESUPUESTAL Y PROCESOS LENTOS EN CONTRATACIONES, POCA ORGANIZACIÓN DE LOS GANADEROS	REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN , CAPACITACIÓN A GANADEROS EN TEMAS ORGANIZACIONALES.	
	COMPONENTE 2: ADECUADO MANEJO DEL TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO	Unidad	0.57	0.57	0.57	0	1627899.99	ASIGNACIONES INOPORTUNAS DE PRESUPUESTAL Y PROCESOS LENTOS EN CONTRATACIONES.	REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN , CAPACITACIÓN A GANADEROS EN TEMAS ORGANIZACIONALES.	
	COMPONENTE 4 : DISPONIBILIDAD DE PRUEBAS DIAGNOSTICADAS	Unidad	0.98	0.98	0.98	50440	599186.33	ASIGNACIONES INOPORTUNAS DE PRESUPUESTO Y PROCESOS LENTOS EN CONTRATACIONES.	SENSIBILIZAR A LA ORGANIZACIÓN GANADERA ,REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN , CAPACITACIÓN A GANADEROS EN TEMAS ORGANIZACIONALES.	
	COMPONENTE 5: SISTEMA DE REGISTRO Y NOTIFICACIONES IMPLEMENTADO	Unidad	1	1	1	0	18200	ASIGNACIONES INOPORTUNAS DE PRESUPUESTAL Y PROCESOS LENTOS EN CONTRATACIONES.	SENSIBILIZAR A LA ORGANIZACIÓN GANADERA ,REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN , CAPACITACIÓN A GANADEROS EN TEMAS ORGANIZACIONALES.	
	COMPONENTE 6: ADECUADA COMUNICACIÓN SOBRE LA FASIOLOSIS HEPÁTICA.	Unidad	1	1	1	0	292652.83	ASIGNACIONES INOPORTUNAS DE PRESUPUESTAL Y PROCESOS LENTOS EN CONTRATACIONES.	SENSIBILIZAR A LA ORGANIZACIÓN GANADERA REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN , CAPACITACIÓN A GANADEROS EN TEMAS ORGANIZACIONALES.	

	COMPONENTE 7: DISEÑO DE IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN	Unidad	1	1	1	8330.33	70492	ASIGNACIONES INOPORTUNAS DE PRESUPUESTAL Y PROCESOS LENTOS EN CONTRATACIONES.	SENSIBILIZAR A LA ORGANIZACIÓN GANADERA, REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN , CAPACITACIÓN A GANADEROS EN TEMAS ORGANIZACIONALE S.
	COMPONENTE 8: CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES EN CONTROL DE CALIDAD Y USO DE PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS.	Unidad	1	1	1	0	20912	ASIGNACIONES INOPORTUNAS DE PRESUPUESTAL Y PROCESOS LENTOS EN CONTRATACIONES.	SENSIBILIZAR A LA ORGANIZACIÓN GANADERA ,REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN , CAPACITACIÓN A GANADEROS EN TEMAS ORGANIZACIONALE S.
	COMPONENTE 9: CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES EN CONTROL Y USO DE ANTIPARASITARIOS.	Unidad	1	1	1	0	6736.59	ASIGNACIONES INOPORTUNAS DE PRESUPUESTAL Y PROCESOS LENTOS EN CONTRATACIONES.	SENSIBILIZAR A LA ORGANIZACIÓN GANADERA ,REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN , CAPACITACIÓN A GANADEROS EN TEMAS ORGANIZACIONALE S.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74966	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO DE TARTAR GRANDE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	24/11/2008	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1834465	2791989	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	01/12/2011	28/04/2012	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CASERIO TARTAR GRANDE DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	2791989.46	2209774.96			ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ENERGIZADA TANTO CONEXIONES DOMICILIARIAS COMO ALUMBRADO PUBLICO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
75907	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LA RETAMA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	16/06/2008	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	655216	1315486	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	01/12/2011	28/04/2012	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO LA RETAMA ¿ DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	1315486.31	1040434.84			ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE SERIES DE MEDIDORES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA HIDRANDINA, PARA SU RESPECTIVO CONTRATO CON LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
77864	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO PARA CASERIOS DEL SECTOR SUR DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	16/10/2009	BAJA PREVALENCIA DE ENFERMEADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS CASERIOS DEL SECTOR SUR DE CUTERVO.	5992345	6590540	598195.31	16/08/2010	06/06/2013	INVERSIÓN	NO	16/08/2010	06/06/2013

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO	Porcentaje	1	1	1	328465	328465	CONTRATISTA FRONOCA HIZO CASO OMISO A LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	SE RESOLVIO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SE EJECUTO CARTA FIANZA, LA ENTIDAD CULMINO LA OBRA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	SE BAJARA LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS CASERIOS UBICADOS EN LA PARTE SUR DE CUTERVO, EN ESTE PROYECTO SE LE RESOLVIO EL CONTRATO A LA EMPRESA FRONOCCA Y SE LE EJECUTO LA CARTA FIANZA, CON DICHO RECURSO SE CULMINO LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	LINEA DE REQUISIÓN	Porcentaje	1	1	1	492427	492427	CONTRATISTA FRONOCA HIZO CASO OMISO A LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	SE RESOLVIÓ CONTRATO DE OBRAS, SE EJECUTO CARTA FIANZA, LA ENTIDAD CULMINA LA OBRA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SE BAJARA LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS CASERIOS UBICADOS EN LA PARTE SUR DE CUTERVO, EN ESTE PROYECTO SE LE RESOLVIO EL CONTRATO A LA EMPRESA FRONOCCA Y SE LE EJECUTO LA CARTA FIANZA, CON DICHO RECURSO SE CULMINO LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	RED DE DISTRIBUCIÓN, CÁMARAS ROMPE PRESIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS, CÁMARAS DE AIRE Y CÁMARAS DE PURGA	Porcentaje	34	34	34	2898236	2898236			
	RESERVORIO DE 165 METROS CÚBICOS	Porcentaje	1	1	1	69569	69569	CONTRATISTA FRONOCA HIZO CASO OMISO A LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	SE RESOLVIÓ CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SE EJECUTO CARTA FIANZA, LA ENTIDAD CULMINA LA OBRA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SE BAJARA LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS CASERIOS UBICADOS EN LA PARTE SUR DE CUTERVO, EN ESTE PROYECTO SE LE RESOLVIO EL CONTRATO A LA EMPRESA FRONOCCA Y SE LE EJECUTO LA CARTA FIANZA, CON DICHO RECURSO SE CULMINO LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
95883	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA	24/03/2015	BUENA TRANSITABILIDAD PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS DESDE LOS MERCADOS PROVINCIALES DE SANTA CRUZ, Y DISTRITALES DE CATILLUC, TONGOD Y ANEXOS, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, HACIA LA REGION CAJAMARCA	93119488	89593943	ADICIONAL DE OBRA EJECUCION DE SALDOS DE OBRA	26/05/2016	16/11/2017	INVERSIÓN	Sí	16/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AFFECTADOS	Porcentaje	0	100	100	455989.38	455989.38	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	BOTADERO	Porcentaje	0	100	100	20000	20000	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	218007.01	218007.01	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	

	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	4942134.62	4942134.62	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	82500	82500	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	Porcentaje	0	100	100	12952833.74	12952833.74	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	911172.56	2398623.57	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	

	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	0	100	100	8246925.64	8246925.64	<p>TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL</p> <p>TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL</p>	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Porcentaje	0	100	100	14948420.76	14948420.76	<p>TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL</p>	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	

	PAVIMENTO	Porcentaje	0	100	100	14889520.64	14889520.64	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Porcentaje	0	100	100	2274565.24	2274565.24	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	3904425.73	3904425.73	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	100	1276392.92	502093.18	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	

	TRANSPORTE	Porcentaje	0	100	100	20388155.56	20388155.56	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	2577617.42	2577617.42	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	
	VARIOS	Porcentaje	0	100	100	17831.02	17831.02	TERRENO DE FUNDACION NO ES ADECUADO PARA LA COLOCACION DE LAS CAPAS SUBBASE, BASE Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR LO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA MISMA.OFICION°080 -2017-GR.CAJ-GRI/SGSLY GESTION DE PROYECTO OFICIO N°095-2017-GR.CAJ-GRI/SGSL	MEJORAR ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123694	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	01/03/2010	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL HOSPITAL DE JAEN.	76230916	115956177	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2010	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	29/01/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ARQUITECTURA	Porcentaje	80.77	100	80.77	15521330.78	12535956.17	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	94.80	100	94.80	18550133.04	17586397.56	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	ESTRUCTURAS	Porcentaje	99.87	100	99.87	17413685.91	17390990.04	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN	Porcentaje	56.96	100	56.96	2418810.19	1377678.34	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Porcentaje	73.50	100	73.50	7183542.20	5279561.69	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES MECÁNICAS	Porcentaje	68.59	100	68.59	5254139.10	3603808.16	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES SANITARIAS	Porcentaje	80.50	100	80.50	3010068.12	2423228.63	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123826	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO	06/08/2010	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SLUD QUE BRINDA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN IGNACIO	34016961	79071580	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE SEGUN NORMATIVA MINSA	15/01/2016	13/03/2017	INVERSIÓN	NO	15/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	17278414.18	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEF Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	80	80	80	1318035.31	350916.16	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEF Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	1398493.15	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEF Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	52845747.14	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEF Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	SUPERVISION DE ESTUDIOS	Porcentaje	80	80	80	120000	103000	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEF Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	SUPERVISION DE LA OBRA	Porcentaje	0	0	0	2267562.97	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEF Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	3843327.08	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEF Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123827	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA	12/02/2010	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJABAMBA.	30815742	51980030	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	30/06/2010	INVERSIÓN	NO	29/01/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ARQUITECTURA	Porcentaje	79.66	100	79.66	5733450.69	4567061.66	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	68.77	100	68.77	6576271.19	4522294.73	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	ESTRUCTURAS	Porcentaje	99.39	100	99.39	6870956.92	6829122.06	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	Porcentaje	89.27	100	89.27	3145839.85	2808413.13	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Porcentaje	87.27	100	87.27	2268062.20	1979245.59	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES MECÁNICAS	Porcentaje	67.56	100	67.56	2289617.87	1546856.46	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES SANITARIAS	Porcentaje	87.58	100	87.58	1992778.34	1745280.55	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

127993	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION TRES PUENTES EN EL CASERIO ALTO PERU, DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA	25/08/2009	ELEVAR LOS RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO ALTO PERU - TUMBADEN, OFRECIENDO PARA ELLO UNA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN BUEN ESTADO, ADECUADO USO DE CANAL, CONTRIBUYENDO CON EL ADELANTO SOCIAL ECONOMICO DEL CASERIO ALTO PERU.	624459	1153170	NO SE HA REALIZADO UN ADECUADO DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, POR LO QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES Y EJECUCIONES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, PARA QUE LA INFRAESTRUCTURA FUNCIONE DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRAULICO.	25/08/2009	21/02/2010	INVERSIÓN	SÍ	21/09/2012	11/02/2016
--------	---	------------	--	--------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Unidad	0.82	0.94	0.98	929148.38	929148.38	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.
	COMPONENTE 2 : CAPTACIONES	Unidad	1	1	1	8185.18	8185.18	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP
	COMPONENTE 3: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	30245.89	30245.89	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.
	COMPONENTE 4: SUPERVISION	Unidad	0.82	0.94	1	51295.06	51295.06	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.
	COMPONENTE 5: GASTOS GENERALES	Unidad	0.82	0.94	1	114950	114950	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.
	COMPONENTE 6: CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

135521	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL SANTA ANA, DISTRITO SITACOCHA., CAJABAMBA , CAJAMARCA		06/09/2010	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL CASERIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA.		1233878	2393632	REUBICACIÓN DE OBRA DE CAPTACION, CONSTRUCCIÓN DE PASE AEREO, REHABILITACION DE CAMINOS Y ACCESOS, CONSTRUCCIÓN DE ANTE CANAL; LIMPIEZA Y DEFORESTACION, RELLENO COMPACTO CON MATERIAL PROPIO PARA TUBERIA, CORTE DE ROCA FIJA; NAYORES METRADOS Y VICIOS OCULTOS.	11/08/2012	26/06/2015	INVERSIÓN	NO	26/08/2011	20/06/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	39660.30	39660.30							
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	85	100	85	95002.39	95002.39							
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95.99	95.99	95.99	1910506.12	1904960.63	FALTA DE RECURSOS PARA APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL. DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONAL)					
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Porcentaje	95.99	100	95.99	35000	28790							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
146709	FORTALECIMIENTO PARA LA FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS EN LA ZONA DE CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	30/06/2011	RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS DEGRADADOS CON POTENCIAL FORESTAL Y DE PROTECCIÓN	3114000	3999500	AMPLIACIÓN DE PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	02/01/2012	30/01/2015	INVERSIÓN	NO	20/03/2013	30/09/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	50	90	82	538804.01	468635.13	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LENTOS Y ASIGNACION DE PRESUPUESTO DEFICIENTE	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN Y MAYOR COORDINACION PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	
	MANEJO FORESTAL	Porcentaje	45	85	73	1932886.62	1843142.22	PROBLEMAS CLIMÁTICOS (SEQUÍA) QUE NO PERMITIO ESTABLECER LAS PLANTACIONES EN CAMPO, ADEMÁS QUE CAUSÓ PÉRDIDA DE PLANTACIONES ANTERIORES	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES EN PERIODO DE LLUVIA	
	MITIGACIÓN DE RIESGOS (PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES)	Porcentaje	50	90	99	104039.61	102413.90	PROBLEMAS CLIMÁTICOS (SEQUÍA) QUE NO PERMITIO ESTABLECER LAS PLANTACIONES EN CAMPO, ADEMÁS QUE CAUSÓ PÉRDIDA DE PLANTACIONES ANTERIORES	ESTABLECIMIENTO DE FAJAS CORTAFUEGOS PARA PROTEGER PLANTACIONES DE INCENDIOS FORESTALES. PROTECCIÓN CON CERCOS DE PUAS PARA EVITAR INVASIÓN DE GANADO	
	PLAN OPERATIVO	Porcentaje	10	70	37	103613	83072.19	PROBLEMAS CLIMÁTICOS (SEQUÍA) QUE NO PERMITIO ESTABLECER LAS PLANTACIONES EN CAMPO, ADEMÁS QUE CAUSÓ PÉRDIDA DE PLANTACIONES ANTERIORES	APLICACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (ABONAMIENTO, LIMPIEZA, RECALCE), EN TIEMPO DE LLUVIA	
	SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	50	90	82	166815	136301.63	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LENTOS Y ASIGNACION DE PRESUPUESTO DEFICIENTE	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN Y MAYOR COORDINACION PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

147684	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE PRIMARIA N 16957 DEL CASERIO LA PROVIDENCIA, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	13/03/2010	POBLACIÓN ESCOLAR DE LOA I.E N 16957	584525	867041	AUMENTO PRESUPUESTAL	30/09/2013	27/01/2014	INVERSIÓN	NO	30/09/2013	17/02/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.50	1	1	487102.86	487102.86	NO PRESENTÓ		EL PROYECTO BUSCA LOGRAR EL ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.		
	MOVILIARIO	Unidad	0	250	250	48710.39	48710.39	NO PRESENTÓ				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	24355.19	24355.19	NO PRESENTÓ				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
156892	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO ALTO MIRAFLORES Y MEJORAMIENTO DE FRONTERA ELECTRICA PARA LAS ZONAS ALEDANAS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	09/09/2010	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1613646	1970772	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	01/12/2011	28/04/2012	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO ALTO MIRAFLORES Y MEJORAMIENTO DE FRONTERA ELÉCTRICA PARA ZONAS ALEDANAS- DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA- CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	1970772.11	1647273.29			SE ESTÁ HACIENDO EL EXPEDIENTE DE CALIFICACION SER PARA PODER HACER LA TRANSFERENCIA DE OBRA A LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A.; DEBIDO A QUE UNA DE LAS 02 SUB ESTACIONES SE ENCUENTRA FUERA DEL AREA DE CONCESION.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

161973	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	13/12/2010	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	5772147	6106203	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	SÍ	22/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	6106202.83	6105990.77			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
165247	ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA	05/07/2011	ACCESO DE LA POBLACION AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LOS CASERIOS DE RIO SECO, TOTORILLA, ILLUCA, MANZANILLA, LA LAGUNA, PAUCAMARCA, ULLILLIN, HUALANGA Y PAUQUITA	4847404	8806654	1. INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO. 2. ADICIONAL DE OBRA N° 01. 3. LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA (REAJUSTE DE PRECIOS).	05/02/2015	01/11/2015	INVERSIÓN	NO	06/03/2015	20/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPENSACION DE SERVIDUMBRE	Porcentaje	100	100	100	46084.04	46084.04	DISCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS AL MONTO DE INDEMNIZACION POR LAS AREAS A GRAVAR.	TRABAJO SOCIAL PARA SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A LOS PROPIETARIOS AFECTADOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.	LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LP Y RP FUE SANEADA EN SU TOTALIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A, SU IMPOSICION ANTE EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, PARA GARANTIZAR SU VALIDEZ.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	100	81000	81000			EXPEDIENTE TECNICO EJECUTADO.
	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES	Porcentaje	100.73	100.73	104.90	902205.11	939568.15	1. DIFICULTAD EN LA AUTORIZACION DE PASES POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS A LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. 2. DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SERVIDUMBRE	1. MODIFICACION DEL TRAZO EN CIERTOS TRAMOS DE LA LP, RP Y RS. 2. APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO.	1. OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADA Y EN FUNCIONAMIENTO, CON ATENCION COMERCIAL CON VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTROS ELECTRICOS INDIVIDUALIZADOS. 2. EN TRAMITE LA FIRMA DEL CONTRATO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A, PARA LA TRANSFERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA A LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A, A TITULO GRATUITO PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PERIODO DE 30 AÑOS EN CONCORDANCIA AL ARTICULO 56° DE LA LGER.
GESTION	Porcentaje	100	100	100	100000	100000				

	LINEA Y REDES PRIMARIAS	Porcentaje	103.31	105.65	105.65	2419429.05	2419429.05	<p>1. DIFICULTAD EN LA AUTORIZACION DE PASES POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS A LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.</p> <p>2. DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EXP. SANEAMIENTO DE SERVIDUMBRE</p>	<p>1. MODIFICACION DEL TRAZO EN CIERTOS TRAMOS DE LA LP Y RP</p> <p>2. APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01. PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO.</p>	<p>1. OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADA Y EN FUNCIONAMIENTO, CON ATENCION COMERCIAL CON VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTROS ELECTRICOS INDIVIDUALIZADOS.</p> <p>2. EN TRAMITE LA FIRMA DEL CONTRATO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A. PARA LA TRANSFERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA A LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A. A TITULO GRATUITO PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PERIODO DE 30 AÑOS EN CONCOCRDANCIA AL ARTICULO 56° DE LA LGER.</p>
	RED SECUNDARIA	Porcentaje	102.23	104.57	104.57	4849214.60	4849214.60	<p>1. DIFICULTAD EN LA AUTORIZACION DE PASES POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS A LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.</p> <p>2. DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SERVIDUMBRE</p>	<p>1. MODIFICACION DEL TRAZO EN CIERTOS TRAMOS DE LA RS.</p> <p>2. APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01. PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO.</p>	<p>1. OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADA Y EN FUNCIONAMIENTO, CON ATENCION COMERCIAL CON VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTROS ELECTRICOS INDIVIDUALIZADOS.</p> <p>2. EN TRAMITE LA FIRMA DEL CONTRATO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A. PARA LA TRANSFERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA A LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A. A TITULO GRATUITO PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PERIODO DE 30 AÑOS EN CONCOCRDANCIA AL ARTICULO 56° DE LA LGER.</p>

	SUPERVISION	Porcentaje	84.60	84.60	94.60	260265.93	300890.77					1. LOS SERVICIOS DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL DE OBRA N° FUERON REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO. 2. LOS SERVICIO DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL ITEM 02-SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO LP-RP-RS, FUERON REALIZADOS CON UN COSTO EQUIVALENTE AL 93.66% DEL MONTO CONTRATADO, EL CUAL FUE CANCELADO EN FORMA PROPORCIONAL AL AVANCE FISICO DE LA OBRA ITEM 02.
--	-------------	------------	-------	-------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
165533	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MARTIN - VALILLO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	31/08/2011	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	3012605	3764318	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	Sí	22/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN MARTÍN - VALILLO, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN ¿ CAJAMARCA.	Porcentaje	100	100	100	3764318.33	3763401.18			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

175935	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE I.E.S.M SAN JOSE OBRERO DEL CENTRO POBLADO TAMBILLO , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	06/04/2011	EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S SAN JOSE OBRERO DEL C.P. DE TAMBILLO DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA	3345080	3910343	AUMENTO PRESUPUESTAL	20/11/2015	16/07/2016	INVERSIÓN	NO	20/11/2015	31/08/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ARQUITECTURA	Unidad	14	14	14	464056	464056	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.		
	ELECTRICA	Unidad	1	1	1	107277	107277	NO PRESENTO PROBLEMAS				
	ESTRUCTURA	Unidad	15	15	15	1467676	1467676					
	MOBILIARIO	Unidad	6	6	6	60734	60734					
	SANITARIA	Unidad	1	1	1	69584	69584	NO PRESENTO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
176328	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	12/04/2011	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	3380763	3614881	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	SÍ	22/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	3614880.76	3583873.83			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

180046	INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SECTORES DE CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	13/06/2011	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	2926342	3093361	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONE Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	Sí	22/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS SECTORES DE CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	3093361.24	3073240.05			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
183494	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL III ETAPA TRAMO EL MIRADOR-VILLASANA, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA	12/07/2011	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	9935668	10303028	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONE Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	Sí	22/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA TRAMO EL MIRADOR-VILLASANA, DISTRITO DE COLASAY - JAÉN - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	10303028	9918500.17			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

184383	MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS AGRARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA	11/07/2012	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES MEJORAR LA PROVISION DE SERVICIOS AGRARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA.	9227917	10230435	EL MODELO COOPERATIVO EN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ES NUEVO, Y EXISTE LA NECESIDAD DE SEGUIR PROMOCIONANDO EL MODELO, EXPLICANDO LAS VENTAJAS DEL MODELO Y POR OTRO LADO ENTENDIENDO QUE LA CONSOLIDACION DE UNA COOPERATIVA AGRARIA ES UN PROCESO, TAMBIEN EXISTE LA NECESIDAD DE SEGUIR BRINDANDO ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LOS PRODUCTORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA.	31/01/2013	31/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2013	31/03/2018
--------	--	------------	---	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: ADECUADAS CAPACIDADES PARA GENERAR UNA EFICIENTE PLANIFICACIÓN.	Unidad	0.92	1	0.92	77200	35700	NUCA SE ASIGNO EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, VER CONSULTA AMIGABLE DEL MEF.	SE SOLICITO EL PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO.	
	COMPONENTE 2 ADECUADAS CAPACIDADES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS.	Unidad	0.38	1	0.38	130999.60	0	DESCONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS DEL MODELO COOPERATIVO ESTO EN TODOS LOS NIVELES, YA SEA EN PROFESIONALES, FUNCIONARIOS, REGISTRADORES, CONTADORES, NOTARIOS, PRODUCTORES. ETC.	SE REALIZO VARIOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, 01 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y PASANTIAS PARA CONOCER EL MODELO COOPERATIVO.	
	COMPONENTE 3: ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA DRAC.	Unidad	0.95	1	0.95	81000.40	43027	FALTA DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS EN LAS AGENCIAS AGRARIAS PARA PROMOVER EL MODELO COOPERATIVO.	SE REALIZO VARIOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, 01 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y PASANTIAS PARA CONOCER EL MODELO COOPERATIVO.	
	COMPONENTE 4: ADECUADAS CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD EN LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	Unidad	0.54	1	0.54	810647	657628	FATA DE LOGÍSTICA EN LAS AGENCIAS AGRARIAS PARA SALIR A CAMPO, (FLOTA VEHICULAR DE LOS AÑOS 1990 Y 1994).	SE A RENOVADO LA FLOTA VEHICULAR DE LAS 13 AGENCIAS AGRARIAS.	
	COMPONENTE 5 :FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DESDE LAS AGENCIAS AGRARIAS.	Unidad	0.82	1	0.82	2826609.20	536950.12	DESCONTENTO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO POR EL MISERO SUELDO QUE PERCIBE MENSUALMENTE, S/. 700 A S/. 1200 SOLES MENSUALES.	SE ESTA DANDO PEQUEÑOS INCENTIVOS A LOS TRABAJADORES QUE ESTÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DEL PROYECTO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

184992	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA , DISTRITO DE SITACOCCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	16/11/2011	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCCHA-CAJABAMBA	3105169	3126360	MAYORES METRADOS EN LA TUBERÍA PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVOIRIO ADICIONAL, CONSTRUCCIÓN DE DIQUES	04/02/2014	03/02/2015	INVERSIÓN	NO	02/07/2012	01/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	52000	52000					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	87.02	100	94.30	327617.16	308958.90					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	88.73	100	92.04	2025636.80	2194129.25	DEMORA EN CONSULTORIA PARA EJECUTAR LAS VARIACIONES	REUNIONES DE SENSEBILIZACIÓN CON CONSULTOR			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Porcentaje	88.73	100	92.04	28341	40258.25					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
187633	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	20/12/2011	EFICIENTE SERVICIO DE OFERTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASERIO LA COLPA	658281	785728	1. INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. 2. INCREMENTO DE METRADOS EN LA ETAPA DE INVERSIÓN. 3. CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES PROPUESTOS EN EL PIP	24/09/2016	21/01/2017	INVERSIÓN	SÍ	24/09/2016	21/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	0	100	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	9.13	8.38	60190.22	55283.12			
	LINEAS Y REDES PRIMARIAS	Porcentaje	0	34.31	29.16	226241.14	192252.27	1. DIFICULTAD EN LA AUTORIZACION DE PASES POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS A LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. 2. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CERCA DE LA REDES ELECTRICAS 3. DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EXP. SANEAMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE	1. MODIFICACION DEL TRAZO EN CIERTOS TRAMOS DE LA LP Y RP 2. INCREMENTO DE POSTES DE CAC Y MODIFICACION Y/O ADECUACION DE LOS ARMADOS, A FIN DE CUMPLIR CON LA DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD. 3. COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES, COMITÉ DE ELECTRIFICACIÓN Y PROPIETARIOS AFECTADOS.	1. OBRA NO CONCLUIDA 2. LOS COSTOS ASIGNADOS A LA LÍNEA Y RED PRIMARIA(3), CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO REAL INDICADOS EN LA VALOR. N° 04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, INCLUYE IGV 3. LOS MONTOS DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DE PERIODO REPORTADO(2), NO INCLUYE MONTO DE REAJUSTES, SI TIENE IG.V. DEL PRESUPUESTO OFERTADO PROGRAMADO. 4. LA EJECUCIÓN ESTÁ A CARGO DEL CONSORCIO VILLACAR. EL MONTO OFERTADO DE EJECUCION DE TODA LA OBRA ES S/ 659,380.28 SOLES
REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	49.05	47.40	323399.64	312578.18	1. DIFICULTAD EN LA AUTORIZACION DE PASES POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS A LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. 2. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CERCA DE LA REDES ELECTRICAS 3. DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EXP. SANEAMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE	1. MODIFICACION DEL TRAZO EN CIERTOS TRAMOS DE LA RS 2. INCREMENTO DE POSTES DE CAC Y MODIFICACION Y/O ADECUACION DE LOS ARMADOS, A FIN DE CUMPLIR CON LA DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD. 3. COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES, COMITÉ DE ELECTRIFICACIÓN Y PROPIETARIOS AFECTADOS.	1. OBRA NO CONCLUIDA. 2. LOS COSTOS ASIGNADOS A LA RED SECUNDARIA(3), CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERA REAL INDICADOS EN LA VALOR. N° 04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, INCLUYE IGV 3. LOS MONTOS DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DE PERIODO REPORTADO(2), NO INCLUYE MONTO DE REAJUSTES, SI TIENE IG.V. DEL PRESUPUESTO OFERTADO PROGRAMADO. 4. LA EJECUCIÓN ESTÁ A CARGO DEL CONSORCIO VILLACAR. EL MONTO OFERTADO DE EJECUCION DE TODA LA OBRA ES S/ 659,380.28 SOLES	

	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					1. LA SUPERVISIÓN ES REALIZADA POR INSPECTOR DE OBRA, DESIGNADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
	UTILIDADES	Porcentaje	0	6.34	5.82	41772.69	38367.11					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
199026	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE HUAGAL, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS , REGION CAJAMARCA	10/07/2012	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL CENTRO POBLADO HUALGAL	1872885	2311773	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/10/2016	11/02/2017	INVERSIÓN	SÍ	11/10/2016	11/02/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.82	0.94	0.87	1879319.35	1771665	FUERTES LLUVIAS.	PARALIZACIÓN DE OBRA.			
	COMPONENTE 2 : CAPACITACIÓN	Unidad	0	0.60	0.60	45000	7500	NINGUNO	NINGUNO			
	COMPONENTE 3: PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD	Unidad	0	0	0	0	0	TDRS.	ELABORACIÓN DE TDRS.			
	COMPONENTE 4: SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
COMPONENTE 5: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
199060	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA	21/03/2014	INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS Y FRUTALES EN EL CASERIO DE SANTA CATALINA	4980072	5571604	AMPLIACIÓN DE DEL SISTEMA Y DEDUCTIVOS	06/06/2015	01/04/2016	INVERSIÓN	NO	22/05/2013	15/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	0	48210.08	0	PARALIZACIONES POR AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (VICIOS OCULTOS) DEMORA EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES (ADICIONALES Y DEDUCTIVOS) DECLARATORIA DE DESIERTOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN FACTORES CLIMATICOS (LLUVIAS) CULMINACIÓN DE CONTRATO DEL EQUIPO TÉCNICO	CULMINADO EL PERIODO DE LLUVIAS, SE DARÁ INICIO A LA OBRA CON UN CALENDARIO ACELERADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	3.80	100	51.98	5484053.18	3378288.97	PARALIZACIONES POR AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (VICIOS OCULTOS) DEMORA EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES (ADICIONALES Y DEDUCTIVOS) DECLARATORIA DE DESIERTOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN FACTORES CLIMATICOS (LLUVIAS) CULMINACIÓN DE CONTRATO DEL EQUIPO TÉCNICO	CULMINADO EL PERIODO DE LLUVIAS, SE DARÁ INICIO A LA OBRA CON UN CALENDARIO ACELERADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	
	PROMOCIÓN A LA ASOCIATIVIDAD	Porcentaje	0	100	0	38842.06	0	PARALIZACIONES POR AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (VICIOS OCULTOS) DEMORA EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES (ADICIONALES Y DEDUCTIVOS) DECLARATORIA DE DESIERTOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN FACTORES CLIMATICOS (LLUVIAS) CULMINACIÓN DE CONTRATO DEL EQUIPO TÉCNICO	CULMINADO EL PERIODO DE LLUVIAS, SE DARÁ INICIO A LA OBRA CON UN CALENDARIO ACELERADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

201089	MEJORAMIENTO DE LA GESTION TURISTICA SOSTENIBLE EN EL AMBITO RURAL DE CUTERVO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	10/01/2012	ADECUADAS CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO EN LA REGION CAJAMARCA	1326384	1747926	AUMENTO PRESUPUESTARIO	01/09/2013	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/05/2012	30/01/2017
--------	--	------------	---	---------	---------	------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ACOMPAÑAMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA COMO ELEMENTO DE GESTIÓN	Unidad	0	1	0.60	50000	30000	DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LAS TÉCNICAS EN REPRODUCCIÓN ANIMAL. AUSENCIA DE PERSONAL (ASISTENTE) PARA ATENDER A PRODUCTORES EN OFICINA.	ACELERAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O MATERIALES PARA CUMPLIR CONFORME A LO ESTIPULADO EN DESAGREGADO NO CRETASOS EN LAS METAS.	PREVEE EL FORTALECIMIENTO DE OFICINA COMPETENTE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECER EQUIPOS TÉCNICOS PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TURISMO, CAPACIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO EN COORDINACIÓN CON EL ORGANISMO COMPETENTE, BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN DESCENTRALIZADA DEL TURISMO, ASI COMO ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS.
	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS LOCALES PARA IMPULSAR LA GESTIÓN TURÍSTICA EN SU ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	Unidad	0	70	70	14594	139507			
	FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN TURÍSTICA	Unidad	0	1	1	25500	20000			

	IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA GERENCIA SUBREGIONAL DE CUTERVO	Unidad	0	1	1	17000	16800	DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LAS TÉCNICAS EN REPRODUCCIÓN ANIMAL. AUSENCIA DE PERSONAL (ASISTENTE) PARA ATENDER A PRODUCTORES EN OFICINA.	ACELERAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O MATERIALES PARA CUMPLIR CONFORME A LO ESTIPULADO EN DESAGREGADO NO CREANDO RETRASOS EN LAS METAS.	PREVEE EL FORTALECIMIENTO DE OFICINA COMPETENTE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECER EQUIPOS TÉCNICOS PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TURISMO, CAPACIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO EN COORDINACIÓN CON EL ORGANISMO COMPETENTE, BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN DESCENTRALIZADA DEL TURISMO, ASÍ COMO ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS.
	MEJORA DE CAPACIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO	Unidad	0	1	0	25500	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
204529	INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERIOS GRANADILLA, HUASIPAMPA, USHUSHQUE GRANDE Y USHUSHQUE CHICO, DISTRITO DE UTICYACU - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	17/02/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1078477	1401817	INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS EN REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIA S.	04/09/2013	01/02/2014	INVERSIÓN	SÍ	04/09/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERIOS GRANADILLA, HUASIPAMPA, USHUSHQUE GRANDE Y USHUSHQUE CHICO, DISTRITO DE UTICYACU - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	1401817.49	1320787.65		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207999	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SANTA LUISA, MOYAN BAJO Y SAN FRANCISCO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	24/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1115633	1284934	INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS EN REDES PRIMARIAS.	19/02/2013	18/07/2013	INVERSIÓN	Sí	18/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL (SER) DE LAS LOCALIDADES SANTA LUISA, MOYAN BAJO Y SAN FRANCISCO	Porcentaje	100	100	100	1284934.37	1271332.35		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208016	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO LICLIPAMPA, CONDORCUCHO, PAMPATAYOS, SAN ANTONIO Y SIGUIS DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	24/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1118219	1307182	AUMENTO EN KM DE LINEAS PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS E INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS.	19/02/2013	18/07/2013	INVERSIÓN	Sí	19/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		INSTALACIÓN DEL SER DE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO LICLIPAMPA, CONDORCUCHO, PAMPATAYOS, SAN ANTONIO Y SIGUIS	Porcentaje	100	100	100	1307182.03	1268345.95		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208214	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SALDABAMBA BAJO, PILCAYMARCA Y PICACHO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	22/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1156225	1321364	AUMENTO EN KM DE LINEAS PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS E INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS.	19/02/2013	18/07/2013	INVERSIÓN	SÍ	19/02/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
		INSTALACIÓN DEL SER DE LAS LOCALIDADES SALDABAMBA BAJO, PILCAYMARCA Y PICACHO	Porcentaje	100	100	100	1321364.15	1286942.87			LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERATIVIDAD Y ESTÁ EN ETAPA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA CONFORMIDAD DE OBRA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208407	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES CHINGOL, PACAY, SHIRAC Y SALDABAMBA CENTRO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	24/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1120186	1203154	AUMENTO EN KM DE LINEAS PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS E INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS.	19/02/2013	18/07/2013	INVERSIÓN	SÍ	19/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACIÓN DEL SER DE LAS LOCALIDADES CHINGOL, PACAY, SHIRAC Y SALDABAMBA CENTRO	Porcentaje	100	100	100	1203153.94	1203060.58			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208510	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SAN LUIS, SAN PEDRO, MALVAS, CUCHILLAS Y SALDABAMBA ALTO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	22/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1078378	1087045	INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS EN REDES PRIMARIAS.	19/02/2013	24/08/2013	INVERSIÓN	Sí	19/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACIÓN DEL SER DE LAS LOCALIDADES SAN LUIS, SAN PEDRO, MALVAS, CUCHILLAS Y SALDABAMBA ALTO	Porcentaje	100	100	100	1247932	1148585.51			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208515	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES PONTE BAJO, CHIRIMOYO, HUANIMBA, MATIBAMBA, POMABAMBA, LA ISLA Y PONTE ALTO PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	08/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1111711	1134404	AUMENTO EN KM DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS E INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS.	09/05/2013	05/10/2013	INVERSIÓN	Sí	09/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES PONTE BAJO, CHIRIMOYO, HUANIMBA, MATIBAMBA, POMABAMBA, LA ISLA Y PONTE BAJO	Porcentaje	100	100	100	100	1134404.22	916018.82		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230102	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO - RINCONADA OTUZCO - OTUZCO LA VICTORIA - PUYLUCANA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	05/09/2012	INCREMENTAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS CASERIOS DE OTUZCO-RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA PUYLUCANA	6292945	8701246	VARIACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/05/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2014	31/07/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAMINO VECINAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE, DRENAJE Y SEÑALIZACIÓN, ADECUADA COMPLEMENTACIÓN CON OBRAS DE ARTE, CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.	Unidad	3.70	7.84	4.14	4638877.27	2767648.79	<ul style="list-style-type: none"> - DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO EN LA FASE DE INVERSIÓN, LO QUE ORIGINO PRÓRROGAS EN EL INICIO DE LA OBRA. - PROBLEMAS SOCIALES CON PROPIETARIOS COLINDANTES PARA EL ENSANCHE DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA. - CONSTANTES FALLA DE LA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA. - PRECIPITACIONES PLUVIALES. 	<ul style="list-style-type: none"> - TRABAJOS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL - RENOVACIÓN DE MAQUINARIA 	<ul style="list-style-type: none"> - LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA PRESENTE MATRIZ, CORRESPONDE A LA TERCERA Y ÚLTIMA ETAPA DEL PROYECTO, LA CUAL SE INICIÓ EL 13 DE JUNIO DEL 2016. A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS DE LA ESTACION.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

231082	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MANUEL PARDO Y LA VALLE, C.P. PAMPA LA RIOJA, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	10/09/2012	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL PARDO Y LAVALLE ADECUADAMENTE Y SANTA ROSA	2380986	4581655	DEBIDO A QUE SE NECESITO DE MAYOR CANTIDAD DE DINERO PARA REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES,	24/01/2014	22/12/2016	INVERSIÓN	NO	24/01/2014	22/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN MODULO I	Porcentaje	9	9	9	220150	220150	FALENCIAS EN EXPEDIENTE TECNICO, CONLLEVO A UNA SEGUNDA VERIFICACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE ADICIONAL DEDUCTIVO DEL CERCO PERIMETRICO Y MEJORAMIENTO DE SUELO	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES. OBRA CONCLUIDA, SE PRESO INCONVENIENTES RESPECTO AL PLAZO CONTRACTUAL, POR MOTIVOS DE INACCESIBILIDAD DE OBRA.		
	CONSTRUCCIÓN MODULO II	Unidad	2	2	2	74349	74349	FALENCIAS EN EXPEDIENTE TECNICO, CONLLEVO A UNA SEGUNDA VERIFICACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE ADICIONAL DEDUCTIVO DEL CERCO PERIMETRICO Y MEJORAMIENTO DE SUELO	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES. OBRA CONCLUIDA, SE PRESO INCONVENIENTES RESPECTO AL PLAZO CONTRACTUAL, POR MOTIVOS DE INACCESIBILIDAD DE OBRA.		
	EQUIPAMIENTO	Tasa	1	1	1	220150	220150					
	GRADERÍA Y LOZA DEPORTIVA	Porcentaje	2	2	2	74349	74349					
	PÓRTICO DE INGRESO Y OTROS	Porcentaje	4	4	4	336465	336465					
	TANQUE SÉPTICO Y POSO	Porcentaje	2	2	2	10609	10609					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

231413	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA CARLOS MATTA RIVERA DEL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		13/08/2013	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA CARLOS MATTA RIVERA, TIENE ACCESO A UN SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLE LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.	4007513	4634006	DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23/12/2014	12/04/2017	INVERSIÓN	Sí	01/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2216089	2216089	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONLLEVO A EJECUTAR LA OBRA POR ETAPAS.	SE GESTIONO RECURSOS AL PRIEGO PARA PODER ALCANZAR EL OBJETIVO.	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0.94	1	0.94	25484.20	434999.29						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

235587	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO DEL ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION PAGAIBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN DE CAJAMARCA	06/08/2013	RECUPERACION DE SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO DEL ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN DE PAGAIBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, CHOTA, CAJAMARCA	3085785	3951149	EL PRESUPUESTO SE ESTÁ INCREMENTANDO POR LO QUE EN EL PRIMER EXPEDIENTE TÉCNICO SE CONSIDERÓ EL JORNAL POR UN MONTO DE S/. 30,00 Y NO ESTABA INCLUIDO LOS BENEFICIOS QUE SE APORTA AL TRABAJADOR Y ADEMÁS POR ESE MONTO EN LA ZONA DE ÁMBITO DEL PROYECTO NO SE CONSEGUÍA PERSONAL YA QUE HAY OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PAGABAN MÁS, ES POR ESO QUE SE INCREMENTÓ EL JORNAL A S/. 40,00. ADEMÁS SE ACTUALIZO ALGUNOS COSTOS DE MATERIALES. TAMBIÉN SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DEL PERSONAL TÉCNICO YA QUE LOS MONTOS NO CONSIDERABAN IGV Y RENTA.	02/03/2015	01/03/2018	INVERSIÓN	Sí	01/05/2015	01/05/2018
--------	---	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONTROL Y VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL BOSQUE	Unidad	0	20	10	30000	14600			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	114000	114000			EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO PARARA EL PERIDO FINAL SE ESTA CONSIDERANDO IGUAL QUE AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO, PUESTO QUE SE TRATA DE EXPEDIENTE TECNICO QUE SU ELABORACION SE DIO AL INICION DEL PERIDO.
	GASTOS GENERALES	Unidad	7	12	12	100865.11	100865.11			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	7	12	12	174733.50	191331.01			
	INCREMENTO DE LAS PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN	Porcentaje	0	14	7	536002.04	408204.99	EN EL SECTOR DE QUEROCOTO, (CERCA AL VIVERO FORESTAL), SE DIO UN INCENDIO FORESTAL, QUE CAUSARON TOXICIDAD EN LAS AGUAS, EXCESIVO HUMO QUE ESTUVO POR VARIOS DIAS SOBRE LAS PLÁNTULAS QUE RECIÉN ESTABAN EMERGIENDO, PRESENCIA DE ENFERMEDADES DESCONOCIDAS, QUE CAUSARON PÉRDIDAS, POR LO QUE A LA FECHA ESTAMOS TRATANDO DE RECUPERAR ESTAS PLÁNTULAS PERDIDAS	ESTAMOS HACIENDO LOS ESFUERZOS NECESARIOS DESDE LA SUB GERENCIA, PARA APLICAR ALGUNOS CORRECTIVOS PARA LOGRAR SACAR ADELANTE EL PROYECTO, CON MAYOR PERMANENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO EN LAS COMUNIDADES DE ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO Y EN EL VIVERO FORESTAL.	
	INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTEMICOS DEL BOSQUE	Porcentaje	0.05	0.50	0.25	90000	58016.46			
	MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE TIENE AVANCE EN ESTE COMPONENTE, POR QUE ESTA PROGRAMADO AL FINAL DEL PROYECTO.
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	7	12	12	32533.35	32533.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
235943	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN AGUSTIN - C.P. VALLE CALLACATE, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	16/10/2012	EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN AGUSTIN - VALLE CALLACATE	1274577	3255718	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	15/12/2016	20/12/2017	INVERSIÓN	NO	15/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	131664.35	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	10	16	14.88	131664.35	2393049.09	FALENCIAS EN EXPEDIENTE TÉCNICO, CONLLEVO A UNA SEGUNDA VERIFICACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE ADICIONAL DEDUCTIVO DE MURO DE CONCRETO ARMADO, Y TRIBUNAS EN LOSA DEPORTIVA	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.		
	LOZA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO	Unidad	0.30	1	0.80	131664.35	2393049.09	FALENCIAS EN EXPEDIENTE TÉCNICO, CONLLEVO A UNA SEGUNDA VERIFICACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO.	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE ADICIONAL DEDUCTIVO DE MURO DE CONCRETO ARMADO, Y TRIBUNAS EN LOSA DEPORTIVA.	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.		
	TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR	Unidad	0	1	0.50	131664.35	2393049.09	FALENCIAS EN EXPEDIENTE TÉCNICO, CONLLEVO A UNA SEGUNDA VERIFICACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO.	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE ADICIONAL DEDUCTIVO DE MURO DE CONCRETO ARMADO, Y TRIBUNAS EN LOSA DEPORTIVA.	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245564	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA	21/06/2013	ESTUDIANTES DE 3 A 5 AÑOS CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO	8530926	8334396	VARIACIÓN DE METRADOS POR CAMBIOS EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO RESPETANDO NORMA VIGENTE DEL MINEDU, FORMATO SNIP - 16	01/01/2014	01/11/2014	INVERSIÓN	SÍ	30/03/2015	31/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	47200	0			NO HA SIDO EJECUTADO EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE, PUESTO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA, EN ARBITRAJE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	243176	243176			LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIENE DE UN CONTRATO CONCURSO OFERTA DEL AÑO 2015, COSTOS, REPORTE SIAF Y SOSEM AÑO 2015 Y 2016
	KIT'S Y MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	100	100	100	213708	115230			COSTO EJECUTADO, EXTRAÍDO DEL SOSEM
	OBRAS CIVILES, MOBILIARIO, MITIGACIÓN I.A., SEGURIDAD DE OBRA, GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	Porcentaje	0	100	49.71	7274797	4355609.07	LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONTRACTUAL 31-08-2016, SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, CONTRATISTA PLANTEÓ ARBITRAJE, TRIBUNAL ARBITRAL DICTÓ MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR AL CONTRATISTA.	SE ELABORA EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DE OBRA	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES POR CONTRATO CONCURSO OFERTA, NO SE ENCUENTRA CONCLUIDA,
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	49.71	555515.46	373912.24			LA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA, COSTOS DE EJECUCIÓN SEGÚN REPORTE SIAF Y SOSEM.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

251525	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS ANDINOS QUINUA, TARWI Y HABA EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, CAJAMARCA, SAN MARCOS, CELENDIN, HUALGAYOC, CUTERVO, CHOTA Y SAN PABLO-REGION CAJAMARCA	04/10/2013	INCREMENTAR LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVOS ANDINOS (QUINUA, TARWI Y HABA) EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC, CHOTA, CUTERVO Y SAN PABLO	9993101	10569933	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO	01/11/2013	30/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	03/02/2014	02/03/2018
--------	--	------------	--	---------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 10: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.50	1	0.70	48856.97	24125.99			
	COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	Unidad	0.65	1	0.91	2697309.73	2053743.93	<p>-LLUVIAS EXCESIVAS EN ALGUNAS PROVINCIAS COMO EN CHOTA Y CUTERVO, QUE DIFICULTARON LA INSTALACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE INTERVENCIÓN.</p> <p>-PRESENCIA DE SEQUÍAS PROLONGADAS QUE LIMITARON LA INSTALACIÓN DE LOS CULTIVOS DE QUINUA, HABA Y TARWI, NO CUMPLIENDO CON TODAS LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO;</p> <p>MINIFUNDIRIO EN LA MAYORÍA DE PROVINCIAS QUE LIMITAN CUMPLIR CON LAS ÁREAS PROGRAMADAS, INCREMENTAN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN POR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO;</p> <p>ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SELECCIONADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON MAYOR CONOCIMIENTO EN LA ACTIVIDAD PECUARIA.</p>	<p>-SE PRIORIZÓ LA INSTALACIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA EN TERRENOS SUELTOS, SURCOS CON CIERTA PENDIENTE PARA EVACUAR EL AGUA DE LLUVIA.</p> <p>-FRENTE A LA SEQUÍA QUE SE PRESENTÓ EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016, FUE NECESARIO SUSPENDER LA INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE TARWI Y HABA.</p> <p>SE HA REORIENTADO EL PROYECTO CON LA INSTALACIÓN DE PARCELAS COMERCIALES, BUSCANDO CIRCUITOS DE PRODUCCIÓN CON LA FINALIDAD DE ABARATAR COSTOS DE PRODUCCIÓN.</p>	
	COMPONENTE 2: SEMILLAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	Unidad	0.60	1	0.87	3090807.70	1445005	<p>-DESCONOCIMIENTO EN LAS NORMAS Y LEY DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.</p> <p>---LIMITADO MERCADO QUE DEMANDA SEMILLAS DE CALIDAD.</p>	<p>SE HAN FORMALIZADO A 6 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE SEMILLAS CON LA FINALIDAD DE CONTAR EN LA ZONA CON SEMILLAS DE CALIDAD Y QUE BENEFICIE LA COMERCIALIZACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.</p>	

COMPONENTE 3: TECNOLOGÍA DE COSECHA Y VALOR AGREGADO	Unidad	0.25	1	0.80	1034943.20	824514	DESCONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DURANTE LA COSECHA Y POST COSECHA QUE PUEDEN CONTAMINAR EL PRODUCTO Y EL RECHAZO POR PARTE DEL MERCADO. . FALTA DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES LEGALMENTE CONSTITUIDAS PARA LA TRANSFERENCIA DE LA MAQUINARIA ADQUIRIDA.	SE ESTÁ CAPACITANDO A LOS PRODUCTORES PARA IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN LAS LABORES DE COSECHA Y POST COSECHA, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO SALIÓ LIBRE DE PESTICIDAS PERO CON ALTO CONTENIDO DE COLIFORMES.	
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Unidad	0	1	0.47	269850	127300	. ESCASAS ORGANIZACIONES FORMALES. . ORGANIZACIONES FORMALES SIN PLANES ESTRATÉGICOS. . RESISTENCIA AL TRABAJO ORGANIZADO Y EN FORMA CONJUNTA.	SE ESTÁ REALIZANDO LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES PARA SU POSTERIOR FORMALIZACIÓN, BAJO EL MODELO COOPERATIVO, PARA LO CUAL SE VIENE SENSIBILIZANDO Y CAPACITANDO A LOS PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL.	
COMPONENTE 5: ARTICULACIÓN COMERCIAL	Unidad	0	1	0.40	422563.20	167635.34	. DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO. . FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y TENDENCIAS DEL MERCADO. . ESCASA VISIÓN EMPRESARIAL.	. SE HA DISEÑADO EMPAQUES PARA LOS TRES PRODUCTOS, EN LOS CUALES SALDRÁN AL MERCADO, TENIENDO PENDIENTE UNA ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO Y CÓDIGO DE BARRAS.	
COMPONENTE 6: GASTOS GENERALES	Unidad	0.50	1	0.70	2317902.20	1432070.23			
COMPONENTE 7: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	11100	11100			
COMPONENTE 8: SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Unidad	0.50	1	0.70	656600	346849.40			
COMPONENTE 9: LÍNEA DE BASE	Unidad	0.68	1	1	20000	13602.05			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251728	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGASMACHE - LA COLPA - PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	24/10/2014	EFICIENTE COMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LOS CASERÍOS Y COMUNIDADES UBICADAS ENTRE EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PIP Y LOS MERCADOS LOCALES Y VECINALES	9864194	8241530	DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO	19/09/2014	19/09/2014	INVERSIÓN	NO	19/09/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DE DICHA OBRA	Unidad	62.55	75	62.55	3000000	2158401.13	IMPASES POR LOS TERRENOS AGRÍCOLAS, SOBRE TODO LOS DE LA PARTE BAJA SE ACUMULÓ DE TIERRA Y ROCAS SU SEMBRÍOS.	SE DIO TRABAJO A CAMBIO DEL DAÑO CAUSADO.	SE BUSCA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA, SIN EMBARGO LA OBRA ESTÁ RETRASADA POR NO CONTAR CON MAQUINARIA OPERATIVA POR SER DEMASIADA ANTIGUA DATA DE LOS AÑOS 70.
	APERTURA DE CAMINO VECINAL ENTRE TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC	Unidad	1	1	1	7105074	7105074	IMPASES POR LOS TERRENOS AGRÍCOLAS, SOBRE TODO LOS DE LA PARTE BAJA SE ACUMULÓ DE TIERRA Y ROCAS SU SEMBRÍOS	SE DIO TRABAJO A CAMBIO DEL DAÑO CAUSADO	SE BUSCA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA, SIN EMBARGO LA OBRA ESTÁ RETRASADA POR NO CONTAR CON MAQUINARIA OPERATIVA POR SER DEMASIADA ANTIGUA DATA DE LOS AÑOS 70
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAROZABLE EN PALTIC	Porcentaje	0.30	1	0.30	24469.68	24469.68	IMPASES POR LOS TERRENOS AGRÍCOLAS, SOBRE TODO LOS DE LA PARTE BAJA SE ACUMULÓ DE TIERRA Y ROCAS SU SEMBRÍOS	SE DIO TRABAJO A CAMBIO DEL DAÑO CAUSADO	SE BUSCA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA, SIN EMBARGO LA OBRA ESTÁ RETRASADA POR NO CONTAR CON MAQUINARIA OPERATIVA POR SER DEMASIADA ANTIGUA DATA DE LOS AÑOS 70

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

260918	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA-DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA	05/11/2013	DISMINUCIÓN EN LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y DERMATOLÓGICAS EN LA POBLACIÓN DE LA ZONA PERIFÉRICA DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA, SECTORES: LA VICTORIA, PUEBLO NUEVO Y PAMPA CHICA.	695930	851883	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA	30/03/2015	27/06/2015	INVERSIÓN	NO	30/03/2015	24/10/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA-DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA	Porcentaje	54.35	100	100	819657.56	819657.56	- LA OBRA YA ESTÁ RECIBIDA SIN EMBARGO AUN NO CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA, POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN.	- EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, HA SOLICITADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL DE MANERA REITERATIVA, SIENDO EL ÚLTIMO DOCUMENTO LA CARTA N° 004-GR.CAJ/PROREGIO N/CRO/PC.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 30/03/2015. - EL MONTO DEL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE ESTÁ CONSIDERANDO EL MISMO QUE EL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA PARA PRECISAR EL MONTO FINAL DE OBRA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
264761	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.S. CIRO ALEGRIA BAZAN, C.P. HUAYRASITANA, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA	26/12/2013	POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.S. TIENE ACCESO A UN SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL QUE CUMPLE ESTANDARES SECTORIALES	3711806	3711806	NO HUBO VARIACION	15/01/2014	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	20/10/2015	31/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	284160	284160			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	134364	134364			
	GESTION SUPERVISION ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	656486	419790.25			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	2636796	2636796	NINGUNO	NINGUNO	LA OBRA HA SIDO LIQUIDAD Y TRANSFERIDA AL SECTOR CORRESPONDIENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
271667	MEJORAMIENTO DE LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	24/10/2013	ADECUADA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN A.I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS DEL DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4600978	5980343	ADICIONAL DE OBRA 01	26/05/2016	16/11/2017	INVERSIÓN	Sí	16/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios

	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	5736725.44	5736725.44	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2" X 1 1/2" SOBRE LOSA ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6" DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO
--	---------------------------------	------------	---	-----	-----	------------	------------	---	----------------------------

	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	0	0	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2" X 1 1/2" SOBRE LOSA ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6" DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE</p> <p>NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO	
--	--------------------------------	------------	---	-----	-----	---	---	--	----------------------------	--

	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	0	0	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1½ SOBRE LOS ALIGERADOS EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6, DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO
--	------------------	------------	---	-----	-----	---	---	---	----------------------------

	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	Porcentaje	0	100	100	0	0	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1½ SOBRE LOSA ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6½ DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO
--	-------------------------------	------------	---	-----	-----	---	---	---	----------------------------

									<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1½ SOBRE LOSA ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6½ DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO	
	MOBILIARIO EQUIPO	Porcentaje	0	100	100	0	0				

	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	243617.28	243617.28	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1½ SOBRE LOS ALIGERADOS EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6½ DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO
--	-----------------------------------	------------	---	-----	-----	-----------	-----------	---	----------------------------

								<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1 ½, SOBRE LOS ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV, VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII.</p> <p>INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6½ DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII.</p> <p>INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO	
UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
273101	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO EN EL DISTRITO DE LA RAMADA - CÚTERVO - CAJAMARCA	10/09/2013	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO EN EL DISTRITO DE LA RAMADA	1347701	1527959	CULMINACIÓN DEL DESAGREGADO POR AÑOS	01/09/2013	30/08/2017	INVERSIÓN	NO	01/02/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA	Porcentaje	34	38	34	7000	6455			
	EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO	Unidad	34	40	40	14117	14117	DEBIL COORDINACIÓN INTERINSTITUCION AL ENTRE (GERENCIA SUB REGIONAL CON AGENCIA AGRARIA) Y DEMORA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O MATERIALES.	MAYOR COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA ESTABLECER ALIANZAS QUE BENEFICIEN A LA POBLACION. IMPULSAR CON MAYOR INTERES LAS FERIAS AGROPECUARIAS Y EL SECTOR TURISTICO, ASIGNANDO MAYOR PRESUPUESTO CON PROYECTOS DE IMPACTO, SIN GENERAR LOS RETRASOS EN LOS PROCESOS DE LOS MISMOS.	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL GANADO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO MEDIANTE UNA EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO, FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL, EFICIENTE MEJORAMIENTO GENÉTICO (INSTALACIÓN DEL MÓDULO DEL CENTRO GENÉTICO, CON SEMEN DE TOROS LOCALES - REGIONALES SOBRESALIENTES), FORTALECER LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES DE LECHE (TRANSFORMACIÓN LÁCTEA Y DERIVADOS LÁCTEOS).
	EFICIENTE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN GANADO VACUNO	Porcentaje	17	20	20	116730	116730	DEBIL COORDINACIÓN INTERINSTITUCION AL ENTRE (GERENCIA SUB REGIONAL CON AGENCIA AGRARIA) Y DEMORA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O MATERIALES.	MAYOR COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA ESTABLECER ALIANZAS QUE BENEFICIEN A LA POBLACION. IMPULSAR CON MAYOR INTERES LAS FERIAS AGROPECUARIAS Y EL SECTOR TURISTICO, ASIGNANDO MAYOR PRESUPUESTO CON PROYECTOS DE IMPACTO, SIN GENERAR LOS RETRASOS EN LOS PROCESOS DE LOS MISMOS.	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL GANADO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO MEDIANTE UNA EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO, FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL, EFICIENTE MEJORAMIENTO GENÉTICO (INSTALACIÓN DEL MÓDULO DEL CENTRO GENÉTICO, CON SEMEN DE TOROS LOCALES - REGIONALES SOBRESALIENTES), FORTALECER LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES DE LECHE (TRANSFORMACIÓN LÁCTEA Y DERIVADOS LÁCTEOS).

	FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL	Porcentaje	34	34	34	668147	68147	DEBIL COORDINACIÓN INTERINSTITUCION AL ENTRE (GERENCIA SUB REGIONAL CON AGENCIA AGRARIA) Y DEMORA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O MATERIALES.	MAYOR COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA ESTABLECER ALIANZAS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN. IMPULSAR CON MAYOR INTERES LAS FERIAS AGROPECUARIAS Y EL SECTOR TURISTICO, ASIGNANDO MAYOR PRESUPUESTO CON PROYECTOS DE IMPACTO, SIN GENERAR LOS RETRASOS EN LOS PROCESOS DE LOS MISMOS.	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL GANADO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO MEDIANTE UNA EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO. FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL, EFICIENTE MEJORAMIENTO GENÉTICO (INSTALACIÓN DEL MÓDULO DEL CENTRO GENÉTICO, CON SEMEN DE TOROS LOCALES - REGIONALES SOBRESALIENTES), FORTALECER LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES DE LECHE (TRANSFORMACIÓN LÁCTEA Y DERIVADOS LÁCTEOS).
--	--	------------	----	----	----	--------	-------	--	---	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
282897	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO A NIVEL MULTILocal, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	31/12/2013	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD	1737530	1837389	AUMENTO DE PRESUPUESTO	31/12/2013	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/05/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONOCIMIENTO EN TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN LACTEA	Unidad	0	1	0.74	2147	1581.21			
	EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO	Unidad	0	6	6	11238	10979.42	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIO. NO CONTAR CON UN PROFESIONAL GENETISTA ESPECIALISTA. NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL ALQUILER DE OFICINA Y LOCAL PARA CONTRATO GENETICO.	MAYOR SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PARA ACELERAR SU EJECUCIÓN. SUGERIR AL ÁREA USUARIA REQUERIR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GENETICA PARA DALE IMPUESTO AL CENTRO GENETICO. COORDINAR CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA QUE NOS FACILITEN CON LOS LOCALES.	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO MEDIANTE UNA EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO, EFICIENTES MÉTODOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, EFICIENTE MANEJO GENÉTICO DEL GANADO VACUNO (INSTALACIÓN DE MÓDULO DEL CENTRO GENÉTICO, CON PAJUELAS DE TOROS PROVENIENTES DE MADRES SOBRESALIENTES YA SEA LOCALES Y /O REGIONALES), FORTALECER LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES GANADEROS Y CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS MODERNAS DE PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS
	EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO	Unidad	0	6	5	199744	175611.42			

	EFICIENTE MÉTODO DE PREVISIÓN Y CONTROL	Unidad	0	3	3	98000	90486	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIO. NO CONTAR CON UN PROFESIONAL GENETISTA ESPECIALISTA. NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL ALQUILER DE OFICINA Y LOCAL PARA CONTRATO GENETICO.	MAYOR SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PARA ACELERAR SU EJECUCIÓN. SUGERIR AL ÁREA USUARIA REQUERIR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL GENETICO PARA DALE IMPUESTO AL CENTRO GENETICO. COORDINAR CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA QUE NOS FACILITEN CON LOS LOCALES.	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO MEDIANTE UNA EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO, EFICIENTES MÉTODOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, EFICIENTE MANEJO GENÉTICO DEL GANADO VACUNO (INSTALACIÓN DE MÓDULO DEL CENTRO GENÉTICO, CON PAJUELAS DE TOROS PROVENIENTES DE MADRES SOBRESALIENTES YA SEA LOCALES Y /O REGIONALES), FORTALECER LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES GANADEROS Y CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS MODERNAS DE PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS
	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS	Unidad	0	1	0.20	647	647			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301811	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SALLOF, CHONTAS, SAN VICENTE DE PALMO, LAGUNA SHITA Y MUÑUNO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO	17/11/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS DE SALLOF, CHONTAS, MUÑUNO, SAN VICENTE DE PALMO Y LAGUNA SHITA EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO, SOCOTA, CALLAYUC Y QUEROCOTILLO PROVINCIA DE CUTERVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	5767713	6538529	DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO	08/09/2016	05/05/2017	INVERSIÓN	SÍ	20/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	0	0			
	FORTALECIMIENTO	Unidad	0	1	0	0	0	FALENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONLLEVO A OBRAS NUEVAS, TALES COMO MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO MATERIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO, Y BUSCAR FINANCIAMIENTO	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.53	602264.13	2092469.69	FALENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONLLEVO A OBRAS NUEVAS, TALES COMO MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO MATERIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO, Y BUSCAR FINANCIAMIENTO.	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Unidad	0.53	1	0.53	155550.55	155550.55	FALENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONLLEVO A OBRAS NUEVAS, TALES COMO MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO MATERIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO, Y BUSCAR FINANCIAMIENTO	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

301814	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE VILUCO, PABELLON, EL PUQUIO, NUEVO PORVENIR LOS ALISOS Y COLPA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO		17/11/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS DE VILUCO, PABELLON, PUQUIO, NUEVO PORVENIR LOS ALISOS Y LA COLPA EN LOS DISTRITO DE CUTERVO, SOCOTA CALLAYUC Y QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE CUTERVO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	5781726	7493160	AUMENTO PRESUPUESTAL	20/09/2016	15/05/2017	INVERSIÓN	Sí	20/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	0	0						
	FORTALECIMIENTO	Unidad	0	1	0	0	0						
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.20	1	0.70	1103198.34	3801279.68	FALENCIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CONLLEVO A OBRAS NUEVAS, TALES COMO MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO MATERIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N 02	APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO, Y BUSCAR FINANCIAMIENTO	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.			
SUPERVISIÓN Y MONITOREO	Unidad	0.70	1	1	1103198.34	1103198.34	FALENCIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CONLLEVO A OBRAS NUEVAS, TALES COMO MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO MATERIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N 02	APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO, Y BUSCAR FINANCIAMIENTO	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.				

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO: ESTA INFORMACIÓN INDICADOR CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL: NO CORRESPONDE EL PRESENTE FORMATO

GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE ACUERDO A LOS FILTROS DEL FORMATO

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: NO CORRESPONDE POR LO TANTO NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DECLARAR

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA: LA UNIDAD EJECUTORA 999 NO EJECUTA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA: NO APLICA