



EDABB768-0A74-4A30-80D1-7400A2F140C7

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09871134
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	GUEVARA AMASIFUEN MESIAS ANTONIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	29/04/2021 11:39:22 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	PORTAL CHICOMA SILVANA	DNI	45056382	01/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	RUIZ VASQUEZ CARLOS YOSIMAR	DNI	46823743	27/04/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	COLORADO SANCHEZ MARIA ELIZABETH	DNI	41758297	15/05/2020	3, 4 y 5
4	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA	VASQUEZ OCUPA EDWIN AUGUSTO	DNI	43598977	01/01/2019	3, 4 y 5
5	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA	PLASENCIA FERNANDEZ LUZ ANGELICA	DNI	41957758	01/01/2019	3, 4 y 5
6	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA	SALDAÑA DAVILA LITA ELVIRA	DNI	27428544	09/01/2019	3, 4 y 5
7	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA	SANCHEZ MARQUEZ MILDRES ALENE	DNI	70015615	01/02/2019	3, 4 y 5
8	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO	DAVILA FUENTES JORGE CARLOS	DNI	27259422	11/01/2019	3, 4 y 5
9	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO	LLAJA ALARCON ARTURO	DNI	41614657	26/05/2020	3, 4 y 5
10	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN	CALLE PEREZ LUIS ENRIQUE	DNI	27730365	28/04/2020	3, 4 y 5
11	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN	DELGADO FERNANDEZ CLEYDER MANUEL	DNI	27726433	26/12/2018	3, 4 y 5

12	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA	RAMIREZ VASQUEZ TULIA PATRICIA	DNI	26615942	01/01/2019	3, 4 y 5
13	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA	ROJAS GUTIERREZ ELADIHT	DNI	26625537	28/04/2020	3, 4 y 5
14	GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA	MARTOS DIAZ CLUBER	DNI	26600559	01/01/2019	3, 4 y 5
15	GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	CORONADO LLATAS TONY GILBERTO	DNI	41516115	01/01/2019	3, 4 y 5
16	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	DELGADO MILLAN JULIA	DNI	27674423	01/01/2018	3, 4 y 5
17	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	SALAZAR GUTIERREZ ROGER GILBERTO	DNI	19229669	30/01/2017	3, 4 y 5
18	HOSPITAL GENERAL JAEN	JIMENEZ COLLAVE JHONY	DNI	47481217	01/01/2019	3, 4 y 5
19	HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS	BUSTAMANTE IDROGO ORLANDO	DNI	44227858	30/01/2017	3, 4 y 5
20	HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS	GARCIA VASQUEZ YOVANA	DNI	45550994	28/04/2020	3, 4 y 5
21	HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA	SANCHEZ UCEDA MARIELA DEL ROSARIO	DNI	26702627	01/01/2019	3, 4 y 5
22	RED DE SALUD SAN IGNACIO	BAZAN CRUZ JHONATAN OMAR	DNI	46011999	01/01/2019	3, 4 y 5
23	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARCOS - UGEL SAN MARCOS	MENDOZA PAREDES HERMAN	DNI	46382318	01/01/2019	3, 4 y 5
24	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA - UGEL CAJABAMBA	NARRO ABANTO YULIZA ESMERALDA	DNI	70776906	01/01/2019	3, 4 y 5
25	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CELENDIN - UGEL CELENDIN	BOLAÑOS QUILICHE ELSA	DNI	41487985	26/12/2018	3, 4 y 5
26	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CELENDIN - UGEL CELENDIN	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ GABRIELA ISAMAR	DNI	72696901	01/01/2019	3, 4 y 5
27	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTUMAZA - UGEL CONTUMAZA	PRADO FUENTES OMAR JAVIER	DNI	45023370	28/04/2020	3, 4 y 5
28	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO	CASTILLO REQUEJO JULIO ADRIAN	DNI	45059587	01/01/2019	3, 4 y 5
29	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - UGEL HUANGAYOC	BARTUREN GUEVARA JHENIFER MISHEL	DNI	73049190	18/04/2020	3, 4 y 5
30	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - UGEL HUANGAYOC	GALVEZ COTRINA JHON DENNYS	DNI	70517909	08/01/2019	3, 4 y 5
31	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL	BECERRA COTRINA MARCO FRANCISCO	DNI	26617579	27/12/2018	3, 4 y 5
32	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL	MORALES CRUZADO JHULISA SELENE	DNI	70018703	17/07/2019	3, 4 y 5
33	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN PABLO - UGEL SAN PABLO	ARRIBASPLATA IZQUIERDO KATIA LISZET	DNI	46188744	28/12/2018	3, 4 y 5
34	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN PABLO - UGEL SAN PABLO	SUAREZ VASQUEZ LEIDY MARLENY	DNI	40259638	17/04/2020	3, 4 y 5
35	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ - UGEL SANTA CRUZ	SANCHEZ TINOCO CARINA BANEZA	DNI	46777795	01/01/2019	3, 4 y 5
36	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL CAJAMARCA	SAMILLAN RIVERA SERGIO YENER	DNI	44172022	26/12/2018	3, 4 y 5

37	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UGEL CAJAMARCA	YECKLE VILLANUEVA JUAN FERNANDO	DNI	41824232	26/05/2020	3, 4 y 5
38	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN - UGEL JAÉN	CALLE PEREZ JORGE EDILBERTO	DNI	27752023	01/01/2019	3, 4 y 5
39	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHOTA	BRIONES RONCAL ROXANA AURORA	DNI	46117702	01/01/2019	3, 4 y 5
40	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO - UGEL SAN IGNACIO	VELA ALTAMIRANO SILVANA DEL CARMEN	DNI	27736587	01/01/2019	3, 4 y 5
41	UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA-CAJAMARCA	MENDOZA MOSQUERA ROXANA ELIZABETH	DNI	43229006	29/05/2020	3, 4 y 5
42	UNIDAD EJECUTORA DE SALUD SANTA CRUZ	REINA ZELADA ELVIA	DNI	43102931	28/04/2020	3, 4 y 5
43	UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION	VARGAS CUBAS WILSON EDUARDO	DNI	42180975	01/01/2019	3, 4 y 5
44	UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	CARRANZA VÁSQUEZ ANA YULIZA	DNI	70305263	25/02/2019	3, 4 y 5
45	UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	SANCHEZ CABALLERO GINA PAOLA	DNI	41954874	23/03/2018	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



EDABB768-0A74-4A30-80D1-7400A2F140C7

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°484 -2017-GRC.GR, O 3 NOV 2017. EL INFORME N° 09-2017-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI-YBVC, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2016-2019 AL PEI 2018-2020, EN CONCORDANCIA AL INFORME TÉCNICO N° 051-2017-CEPLAN/DNCP-PEI, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017, DEL CENTRO DE NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO- CEPLAN, MEDIANTE EL CUAL "SE VERIFICA Y VALIDA QUE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PARA EL PERIODO 2018-2020</p>
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>		

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO D000114-2019- CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	22/04/2019	Comentarios:	<p>SE APROBÓ CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°484 -2017-GRC.GR CAJAMARCA, O 3 NOV 2017.</p> <p>POSTERIORMENTE SE AMPLIÓ EL HORIZONTE DEL PEI HASTA EL AÑO 2022, CON RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL D000007-2019-GRC-GR DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2019. EL OFICIO N° 417-2019-GR.CAJ-GRPPAT, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA EXTENSIÓN DE HORIZONTE DE TIEMPO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2020 - 2022 DEL PLIEGO 445 ¿ GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, POR EL CUAL SE SOLICITA LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO DEL PEI 2020 ¿ 2022. EN CONCORDANCIA CON EL INFORME TÉCNICO D000114-2019-CEPLAN-DNCPPEI, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.</p> <p>VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 ¿ 2022 DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, TRASLADADO CON OFICIO D000179-2019-CEPLAN-DNCP</p>
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL D000007-2019-GRC-GR	Fecha de aprobación:	18/10/2019	Año inicio - Año fin:	2019 - 2022
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	CORREO ELECTRÓNICO (EXPEDIENTE 2019-0000617	Fecha de documento:	25/09/2019	Comentarios:	DOCUMENTO FUE ENVIADO PARA SU APROBACIÓN.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 254-2019-GR-CAJ-GR	Fecha de aprobación:	30/04/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
 PEI: Plan Estratégico Institucional
 POI: Plan Operativo Institucional

Notas:



EDABB768-0A74-4A30-80D1-7400A2F140C7

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



EDABB768-0A74-4A30-80D1-7400A2F140C7

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA			0.09		DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO	Porcentaje	88	2015	91	91	88	0.34			
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CONSUME AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL (CLORADA)	Porcentaje	21	2015	21	20	7	0.33			
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CONSUME AGUA SEGURA EN LA ZONA URBANA (CLORADA)	Porcentaje	10	2015	11	11	31	0.33			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXENICAS DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA	0.08	DIRESA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA/ DESA/SALUD DE LAS PERSONAS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN TAMIZADA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS	Porcentaje	46.40	2015	84	84	0	0.1		
	TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA DE DENGUE	Tasa	7.60	2010	8	8	17	0.1		
	TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS FROTIS POSITIVO	Tasa	13	2015	9	9	4.45	0.2		
	TASA DE INCIDENCIA DE VIH EN POBLACIONES PRIORIZADAS	Tasa	4	2015	4	4	3	0.1		
	TASA DE MORTALIDAD DE CÁNCER POR CADA 100,000 HABITANTES	Tasa	25.30	2015	32.30	32.30	0	0.3		
	TASA DE PREVALENCIA DE CÁNCER POR CADA 100,000 HABITANTES	Tasa	32.10	2015	55	55	0	0.2		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
3	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	0.08			OFICINA DE DEFENSA NACIONAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TASA DE DENUNCIAS POR DELITO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Tasa	38	2014	40	40	40	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
4	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	0.08			GRI/DRAC/ PROREGION/ GSR CHOTA, JAÉN Y CUTERVO/ DRTC/ DRA/UNIDADES FORMULADORAS						

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL , PILAR INSTITUCIONAL	Índice	0.40	2015	0.66	0.66	0.61	0.5		
	PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Porcentaje				0	0	0	0.5	DICHO INFORME LOS EMITE LA INSTITUCIÓN CIUDADANOS AL DÍA Y A LA FECHA NO HA REPORTADO EL INFORME

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
5	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA	0.08			DIRESA, SALUD DE LAS PERSONAS						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Porcentaje	71	2015	80	80	85	0.5			
	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA	Porcentaje	44	2015	57	57	0	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
6	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA	0.08			GRDE/DRAC/ DIREPRO/ DIRCETUR						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ARRIBOS Y PERNOCTACIONES DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	Porcentaje	2.50	2015	14	14	1	0.5			
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL VALOR AGREGADO BRUTO A LA PRODUCCIÓN	Porcentaje	6.30	2012	1.60	1.20	1.20	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS	0.09				DIRESA, SALUD DE LAS PERSONAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DCI (PATRÓN OMS).	Porcentaje	23.90	2015	9	9	26.90	0.5			
	PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA.	Porcentaje	35.50	2015	21	21	23.50	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.09				DIRESA, DISAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	Porcentaje	11.30	2015	9.20	9.20	10.80	0.34			
	RAZÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA POR 10,000 NACIDOS VIVOS	Tasa	111	2015	91	91	21	0.33			
	RAZÓN DE LA MORTALIDAD NEONATAL POR 100,000 NACIDOS VIVOS	Tasa	14	2015	4.83	4.83	5.40	0.33			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
9	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO	0.09				GRDS, DRE, UGELS					

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	31	2014	60	60	0	0.24	DE ACUERDO AL REPORTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON R. M. N° 275-2020-MINEDU. - DEJAN SIN EFECTO LA R.M. N° 031-2020-MINEDU QUE DISPUSO LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN A NIVEL NACIONAL DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2020 (ECE 2020) Y DE LA EVALUACIÓN MUESTRAL DE ESTUDIANTES 2020 (EM 2020), EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN MATEMÁTICA	Porcentaje	23.40	2014	42	42	0	0.19	DE ACUERDO AL REPORTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON R. M. N° 275-2020-MINEDU. - DEJAN SIN EFECTO LA R.M. N° 031-2020-MINEDU QUE DISPUSO LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN A NIVEL NACIONAL DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2020 (ECE 2020) Y DE LA EVALUACIÓN MUESTRAL DE ESTUDIANTES 2020 (EM 2020), EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	

	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE SECUNDARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	7.10	2015	26	26	0	0.19	DE ACUERDO AL REPORTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON R. M. N° 275-2020-MINEDU. - DEJAN SIN EFECTO LA R.M. N° 031-2020-MINEDU QUE DISPUSO LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN A NIVEL NACIONAL DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2020 (ECE 2020) Y DE LA EVALUACIÓN MUESTRAL DE ESTUDIANTES 2020 (EM 2020), EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE SECUNDARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICA	Porcentaje	6.10	2015	22	22	0	0.19	DE ACUERDO AL REPORTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON R. M. N° 275-2020-MINEDU. - DEJAN SIN EFECTO LA R.M. N° 031-2020-MINEDU QUE DISPUSO LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN A NIVEL NACIONAL DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2020 (ECE 2020) Y DE LA EVALUACIÓN MUESTRAL DE ESTUDIANTES 2020 (EM 2020), EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA QUE CUENTAN CON TÍTULO	Porcentaje			0	0	0	0.19	NO SE REPORTA INFORMACIÓN DEL INDICADOR

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
10	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	0.08	GRDS, CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE MUJERES (15 A 49 AÑOS) QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA	Porcentaje	29	2014	21	21	27.80	0.34		
	PORCENTAJE DE MUJERES (15 A 49 AÑOS) QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL	Porcentaje	9	2014	6.50	6.50	8	0.33		
	PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS OPORTUNAMENTE EN UN ENTORNO FAMILIAR O EN UNA INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN	Porcentaje				30	30	0	0.33	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
11	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO	0.08	GR.RENAMA/OFCINA DE DEFENSA NACIONAL/ SGAT								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS EXPUESTOS A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL CON POBLACIÓN ENTRENADA PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL REGIONAL	Porcentaje	15	2012	31	31	25	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
12	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA	0.08	GR.RENAMA/DREM/DIRESA/DIREPRO/ DRE								

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ESTABLECIDAS	Unidad			2	2	2	0.5		
	PORCENTAJE DE HECTÁREAS REFORESTADAS	Porcentaje			2.60	2.60	9.82	0.5		

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



EDABB768-0A74-4A30-80D1-7400A2F140C7

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	3	1	1	4	5	4	0	0	0	67047063.46	1391250.94	9196	5	336737	1	0
Obras por contrata	58	3	6	58	67	58	21	18	11	1015030385.86	186966785.33	14893695.50	22	1319388.29	51	2
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: LA DISA JAEN, NO EJECUTA OBRAS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN - UGEL JAÉN: UE. NO CORRESPONDE REALIZAR OBRAS

GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN: LA INFORMACION REGISTRADA FUE REPORTADO POR LA SUB GERENCIA DE OPERACIONES SEGUN EL OFICIO N 084-2021 -GR-CAJ-GSRJ/SGO, DE FECHA 18 DE MARZO, CUALQUIER ERROR U OMISION SERA DE COMPLETA RESPONSABILIDAD DE DICHA SUB GERENCIA

HOSPITAL GENERAL JAEN: EL HOSPITAL NO EJECUTA OBRAS A LA FECHA.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARCOS - UGEL SAN MARCOS: LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN NO SE ENCARGAN DE EJECUTAR OBRAS

UNIDAD EJECUTORA DE SALUD SANTA CRUZ: LA UNIDA EJECUTORA 409 SALUD SANTA CRUZ , NO CUENTA CON EL ÁREA ESPECIALIZADA, SIENDO LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL O LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA LAS ENCARGADAS DE REALIZAR DICHOS PROCESOS.



EDABB768-0A74-4A30-80D1-7400A2F140C7

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	5009	5158	28729243.92	40173710
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	87	89	484673.31	494033.01
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	4983	7718	16930394.76	50776044.83
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	26289	26297	117812482.66	178053432.56
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	1514	1502	8011358.50	9050963.43
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	1438	1466	4327233.58	4934080.68
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	1	2	1847.99	3447.59
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	11	12	0	262236
Servicios de terceros	417	478	1503919.87	2545787.61
Locación de servicios	464	1624	913221.26	1492826.77
Otros	3420	4011	22185350.67	25230555.35

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: SE REGISTRO EL PERSONAL DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO, ASI MISMO EN SERVICIOS DE TERCEROS SE REGISTRO EL TOTAL DEL PERSONAL CONTRATADO TEMPORALMENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL ZIKA Y DENGUE , COMO TAMBIEN EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN PABLO - UGEL SAN PABLO: LA INFORMACION QUE FIGURA EN OTROS DEL REGIMEN LEGAL CORRESPONDE A LAS PROMOTORAS DE PRONOEI

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO: EN OTROS SE CONSIDERA EL PAGO DEL INCENTIVO UNICO DE CARRERA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 276 CARRERA ADMINISTRATIVA.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA - UGEL CAJABAMBA: LA INFORMACION EN OTROS CORRESPONDE A LA LEY N° 30328 DOCENTE CONTRATADO Y A LA LEY N° 30493 AUXILIAR EN EDUCACIÓN.

GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO 025-2021-GR.CAJ/GSRJ-SGA, CUALQUIER ERROR U OMISION SERA DE ENTERA RESPONSABILIDAD DEL AREA

HOSPITAL GENERAL JAEN: EL INCREMENTO EN EL GASTO TOTAL EN LOCADORES AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO (DICIEMBRE 2020) HA SIDO POR LOS HONORARIOS QUE PERCIBE EL PERSONAL ASISTENCIAL COMO; MEDICOS ESPECIALISTAS, MEDICOS INTENSIVISTAS Y OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD, QUE FUERON CONTRATADOS EN EL MARCO DE LAS COVID-19, DEBIDO AL RIESGO QUE ESTAN EXPUESTO EN LA ATENCION DE LA PANDEMAIA.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO - UGEL SAN IGNACIO: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, CON OFICIO N° 057-2021/GR-DRE.CAJ/UGEL-SI/AGAIE.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA: OTROS : SENTENCIAS JUDICIALES

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL CAJAMARCA: OTROS (LEY 30493 - LEY 30328)

UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA: DEL MONTO REPORTADO EN EL RUBRO DEL DL 1057, EN EL AÑO 2020 POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19, SE TUVO LA APROBACION DE 361 PEAS COMO CAS COVID - DL 1057, TENIENDO UN PIM DE S/ 9,892,122.00

Y UNA EJECUCION DE S/ 8,399,641.60, EL CUAL INCLUYE LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO



EDABB768-0A74-4A30-80D1-7400A2F140C7

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5455	SISTEMA ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA	04/02/2009	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	9768758	15908311	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	74.80	100	74.90	11925538	11925538	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: ¿INTERCONEXIÓN DE ALIMENTADORES QUE-101 CON EL CUT-204, MEDIANTE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV - 3Ø, QUEROCOTILLO ¿ MAMABAMBA ¿ UNIÓN BELLAVISTA ¿ - APROBADO POR ELETRONORTE S.A.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

8197	SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE IV ETAPA	22/09/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASI NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO	7399348	10152354	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSION	NO	28/06/2011	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	10152354	10152354	RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL		ELABORACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA DEL SER CHILETE IV ETAPA, PARA REVISIÓN Y CONFORMIDAD POR PARTE DE LA CONCESSIONARIA HIDRANDINA S.A.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
17567	ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2	21/06/2005	INCREMENTO DE LA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA	2316534	6792045	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES	01/07/2005	31/12/2005	INVERSION	NO	01/03/2006	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	43	43	43	2928149	2928149	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	APROBACION DE DE EXP. DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. INCLUYE EL PLAN COVID PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DE LAS OBRAS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
49546	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC	07/09/2009	BAJO ÍNDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , PARASITARIAS DE ORIGEN HÍDRICO EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DE BAMBAMARCA.	29423214	48651775	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	30/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95.90	100	96.10	47426164	46735064	POR PROBLEMAS SOCIALES NO SE PUDO EJECUTAR LA META PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PTAR. RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	COORDINAR CON LA MUNICIPALIDAD Y AUTORIDADES LOCALES PARA LOGRAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58492	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	23/06/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INTESTINALES DE LA POBLACIÓN DE CAJABAMBA.	28926128	58476522	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	96.97	100	97.80	57243334	57220667	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA PRESTANDO SERVICIO A LA ESPERA DE SER TRANSFERIDA A LA EMPRESA CONCESIONARIA	REALIZANDO LOS TRÁMITES Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA TRANSFERENCIA DEFINITIVA. VERIFICACIÓN FÍSICA IN-SITU DE LAS METAS EJECUTADOS POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO PROREGION Y MUNICIPALIDAD.	LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTÁN A CARGO DE UNIDAD EJECUTORA AL NO HABER SIDO TRANSFERIDA A LA FECHA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	15/06/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE SAN MARCOS.	14911312	31135763	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	89.30	100	91.90	28757516	28626402	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO. RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS. VERIFICACIÓN FÍSICA IN-SITU DE LAS METAS EJECUTADOS POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO PROREGION Y MUNICIPALIDAD.	EN PROCESO DE TRANSFERENCIA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58528	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA	28/05/2009	REDUCIR EL INCREMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACION DE CONTUMAZA	8169924	17144000	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	01/07/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95.60	100	98.70	17092335	16924716	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO. RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	VERIFICACIÓN FÍSICA IN-SITU DE LAS METAS EJECUTADOS POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO PROREGION Y MUNICIPALIDAD.			

58537	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	12/06/2009	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACION DE SAN MIGUEL	9480320	21455773	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	93.90	100	96.90	21177288	20796325	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO. RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS.	SE CULMINO CON LAS METAS PROGRAMADAS DE LA EJECUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION SANTA ROSA Y LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58827	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	12/02/2009	REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CELENDIN.	39629382	70554056	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	21/12/2011	INVERSIÓN	NO	20/08/2009	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	92.60	100	93	66070836	65621836	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO. RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS.	CONSOLIDAR INFORMACIÓN PARA ACOPLAR AL CIERRE DEL PIP. CELENDIN.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	28/01/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CHOTA.	41681224	69696892	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	03/01/2009	30/06/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	90.20	100	90.70	66180213	63190899	NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA POR RESOLUCION DEL CONTRATO RETRAZO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	SE LEBORARA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACION Y LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LA PTAR Y LUEGO EJECUCION	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
59093	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC	12/08/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE HUALGAYOC	5124530	12948889	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	91.90	100	95	12397097	12305419	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO. RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

61420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO		28/01/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CUTERVO.	27298645	76476218	APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - DEFICIENCIAS EN EL E.T PRIMIGENIO	01/07/2009	30/06/2011	INVERSIÓN	NO	09/08/2010	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95.13	100	95.80	74809243	73256392	LA EJECUCIÓN DE DISTINTAS METAS POR SEPARADO DEL PROYECTO PRIMIGENIO. RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	CULMINACIÓN DE TODAS LAS METAS				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
95883	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA	24/03/2015	BUENA TRANSITABILIDAD PARA EL TRANSP DE SANTA CRUZ Y EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS DESDE LOS MERCADOS PROVINCIALES DE SANTA CRUZ Y DISTRITALES DE CATILLUC, TONGOD Y ANEXOS	93119488	143521268	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO CON COSTOS ACTUALIZADOS	27/03/2015	30/09/2022	INVERSIÓN	NO	27/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	85	100	100	756627	756627		SE CONCLUYO Y APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDOS DE OBRA.	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DE OBRA APROBADO - OBRA EN EJECUCION
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	50	100	80	486308	486308			
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	70	100	80	45896318	45896318			
	PAVIMENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	50	80	80	2415596	2415596			
	TRANSPORTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
VARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
113089	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	09/06/2010	ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS NIVELES DE MAYOR COMPLEJIDAD EN LA RPOVINIA DE CUTERVO.	35890029	117530166	POR EL COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	09/02/2016	08/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/05/2016	25/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	34.72	100	35.96	41315024	300442.50	OBRA PARALIZADA, POR QUE SE RESEOLVIO EL CONTRATO	SE HIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA SE HA LICITADO EL PROYECTO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, SE ESTA EVALUANDO LAS PROPUESTAS DE LOS POSTORES	SE HA LICITADO EL PROYECTO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, SE ESTA EVALUANDO LAS PROPUESTAS DE LOS POSTORES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123694	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	01/03/2010	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL HOSPITAL DE JAEN.	76230916	182726591	ADECUACION DEL PIP A LO ESTABLECIDO EN LA NTS N° 110- MINSA/DGIEM	30/01/2010	30/12/2010	INVERSIÓN	NO	30/03/2013	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	68.10	100	76.80	157066218	140262983	RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTO DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTOS SOCIAL.	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA BRECHA DE EQUIPAMIENTO.	- SE HA INICIADO EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA . EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. - LAS BRECHAS DE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTOS PREPARATORIOS PARA LA CONVOCATORIA RESPECTIVA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123827	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA	12/02/2010	MEJORAR DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJABAMBA	30815742	60113730	IMPLEMENTACION DE LO RECOMENDADO POR LA UNIDAD DE OBRAS DE LA DGIEM - MINSA (INFORME N° 769-2015-UO-DGIEM/MINSA)	01/07/2009	30/06/2010	INVERSIÓN	NO	29/01/2014	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	89.30	100	91.10	59988676	54771910	RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM AISLAMIENTO SOCIAL	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE DE BRECHA DE EQUIPAMIENTO PARA NUEVA CONVOCATORIA	- COORDINACIONES, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE LA OBRA Y PRIMERA VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
158389	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION TÉCNICO PRODUCTIVO - CETPRO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	26/05/2017	ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO - CETPRO CAJAMARCA	5747492	6150978	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/05/2014	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	12/05/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	80	100	100	83762	83762			EXPEDIENTE TÉCNICO CON ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO VÍA RESOLUTIVA. EN ACTOS PREPARATORIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN OBRA
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	80	100	100	42393	42393			
	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
171527	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO N82029 SANTIAGO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO AGOCUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA	04/09/2017	NIÑOS DE 6-11 AÑOS, ACCEDEN A UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO, EN LA LOCALIDAD DE AGOCUCHO	3603271	4957224	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	23/07/2018	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	23/07/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	ESTUDIOS	Porcentaje	100	100	100	192092	192092			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN GRI N° 58-2019-GR.CAJ/GRI		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	15	50	20	10343	10343					
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172647	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 82969 CARBON ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGION CAJAMARCA	09/01/2013	NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA ESCOLARIZADA CON ESPACIOS, EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS ADECUADOS	1191840	2882790	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	06/10/2014	24/12/2020	INVERSIÓN	NO	06/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	80	2418804	2418804			OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	80330	80330			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO - OBRA EN EJECUCIÓN
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	15	100	80	116032	116032			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
234323	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA	27/04/2018	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, TIENE ACCESO A UN SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLE LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.	5667216	8541382	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	17/06/2014	18/08/2021	INVERSIÓN	NO	20/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION	Porcentaje	0	15	15	1045942	1045942			OBRA EN EJECUCION
	FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	92962	92962			ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO - EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Porcentaje	10	15	15	19369	19369			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237766	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS LOCALIDADES DE TENDAL, AYAQUE, LA CAPILLA, CHIRICONGA, LA PORTADA, LA LIBERTAD, AGOMAYO Y SAN LORENZO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA	10/10/2018	ESTUDIANTES DE 3 A 5 AÑOS CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE TENDAL, AYAQUE, LA CAPILLA, CHIRICONGA, LA PORTADA, LA LIBERTAD, AGOMAYO Y SAN LORENZO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y SANTA CRUZ	6566052	14176886	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO	25/10/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	SÍ	25/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS	Porcentaje	20	80	100	212859	212859			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RER N° D000112-2020-GRC-GRI DEL 06-11-2020. PRESUPUESTO TOTAL S/ 14'176.885.99 A OCTUBRE 2020.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	20	40	40	75374	75374			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239846	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	11/12/2012	ESTUDIANTES DE 6 A 11 AÑOS CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO	6691210	15849786	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO CON COSTOS ACTUALIZADOS	05/03/2014	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	05/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES + UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION A LOS DIRECTORES Y DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	90	100	100	222127	222127	EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTO OBSERVACIONES DE PRONIED	ADECUACION DEL ET SEGUN REQUERIMIENTOS DE PRONIED Y ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO	EXPEDIENTE TÉCNICO CON ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE DEL 2020, EN PROCESO DE APROBACIÓN VÍA RESOLUTIVA.
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	90	100	100	77017	77017			
	IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y KITS EDUCATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
279565	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	19/12/2014	MEJORA DE LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL, CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.	3652795	3621710	NINGUNO	05/04/2017	05/04/2022	INVERSIÓN	NO	05/04/2017	05/04/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COMPONENTE 01: CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECIDA RELACIONADA A LOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	Unidad	26.49	26.49	26.49	26.49	319873.10	319873.10			
	COMPONENTE 02: CAPACIDADES TÉCNICAS FORTALECIDAS RELACIONADAS A LOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	Unidad	48.76	48.76	48.76	48.76	143138.03	143138.03			
	COMPONENTE 03: GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN DONDE SE ENMARQUEN LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	Unidad	33.74	33.74	33.74	33.74	381798.97	381798.97			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	100	59850	59850			
	GASTOS GENERALES	Unidad	45.46	45.46	45.46	45.46	334433.67	334433.67			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	60.90	60.90	60.90	60.90	117930	117930			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

285886	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES: CHUQUIAMO Y SAPARCON DEL DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ Y AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA; EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA		01/09/2017	NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS QUE ACEDEN A SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADA	5189349	7023475	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/08/2018	29/11/2021	INVERSIÓN	NO	01/08/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	169000	169000			ACTUALIZACIÓN DE COSTOS CON EXPEDIENTE APROBADO			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	CAPACITACION PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	GASTOS GENERALES-COVID19	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	80	100	80	32232	32232						
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287957	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO REGIONAL DE CAJAMARCA, CAJAMARCA	29/10/2014	POBLACIÓN E INSTITUCIONES DE LA REGIÓN CAJAMARCA RECIBEN ADECUADOS SERVICIOS DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO PATRIMONIAL CAJAMARCA	4940534	6707729	EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO CON COSTOS ACTUALIZADOS	18/12/2015	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	18/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE RED DE ARCHIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	DISPOSICION DE VEHICULOS OFICIALES DE TRANSPORTE DOCUMENTARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	50	100	100	39500	39500			EXPEDIENTE TECNICO CON ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO A MAYO DEL 2020, APROBADO	
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	IMPLEMENTACION EN MEDIOS MODERNOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291361	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EDUCATIVA DE LA UGEL CAJAMARCA, PROVINCIA Y REGION CAJAMARCA	11/05/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS GESTION EDUCATIVA EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJAMARCA, PROVINCIA Y REGION CAJAMARCA.	9887930	10316880	EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO CON COSTOS ACTUALIZADOS	25/10/2013	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	25/10/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	20	100	100	0	0			EXPEDIENTE TECNICO CON ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO A ENERO DEL 2020, APROBADO MEDIANTE RGR N° D000023-2020-GRC-GRI DEL 10/02/20
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292826	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN-DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL-DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA	30/01/2015	ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 82524 - CAJÉN, N 82526 - BELLAVISTA DE CAJÉN, N 82422 - LA QUINUA Y N 821096 - PAJONAL DE LA PROVINCIA DE CELENDIN	6435537	8898529	ACTUALIZACION DE COSTOS	18/09/2017	19/09/2021	INVERSIÓN	NO	11/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	179967	179967	NINGUNO		EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO PARA EJECUCIÓN DE OBRA
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	90342	90342			
	IMPLEMENTACION DE KITS EDUCATIVOS ADECUADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	5	5	216655	216665			OBRA EN EJECUCION
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295070	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO LA COLLPA, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	01/08/2016	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 351 - INICIAL, N 83517 - PRIMARIA Y SECUNDARIA DISPONE DE UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO	5242024	5311402	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO CON COSTOS ACTUALIZADOS	23/10/2013	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	23/10/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	TERMINOS DE REFERENCIA (CAPACITACION)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DOCENTE CENTRALIZADA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESPECIFICACIONES TECNICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	80	100	100	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO CON PRESUPUESTO ACTUALIZADO A ENERO DEL 2020, APROBADO MEDIANTE VÍA RESOLUTIVA.
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299204	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE EL MILAGRO, MESAPATA, HIGOSBAMBA Y PUCARITA, EN LOS DISTRITOS DE CACHACHI, CAJABAMBA Y SITACOCCHA DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA	17/11/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS, ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS	3521864	5057065	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	16/08/2016	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	16/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTUDIOS	Porcentaje	100	100	100	100979	100979			PROYECTO SE PRESENTÓ A FONIPREL
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299924	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II- CAJAMARCA	23/12/2015	POBLACIÓN DE 127 LOCALIDADES RURALES SE ENCUESTRAN VINCULADOS Y CONECTADOS AL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28516623	40401332	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	05/01/2018	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	05/01/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	LINEAS PRIMARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	719253	719253			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RGR N° 039-2019-GR.CAJ/GRI DEL 06/03/2019
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	60	60	60	158778	151866			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OTROS GASTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REDES PRIMARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REDES SECUNDARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304022	INSTALACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES SAN MARCOS - CAJAMARCA	21/01/2016	POBLACIÓN DE LOCALIDADES RURALES SE ENCUENTRAN VINCULADOS Y CONECTADOS AL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17584340	24422585	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO CON GASTOS ACTUALIZADOS	29/12/2017	30/04/2023	INVERSIÓN	NO	29/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	LINEAS PRIMARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	80	100	100	600656	600656	HUBO DEMORA PARA OBTENER LA CONFORMIDAD DE HIDRANDINA SOBRE LA FACTIBILIDAD	INTERVENCION DE LA ENTIDAD PARA LA FACTIBILIDAD DE HIDRANDINA	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO Y APROBADO VÍA RESOLUTIVA.
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	80	100	80	112424	112424			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OTROS GASTOS+GG+UTIL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REDES PRIMARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REDES SECUNDARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305158	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CELENDÍN-DISTRITO DE CELENDÍN, EL LIMÓN-DISTRITO DE UTCO, JORGE CHÁVEZ-DISTRITO DE JORGE CHÁVEZ Y FRAYLECOCHA-DISTRITO DE JOSÉ GÁLVEZ DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	26/01/2015	ADECUADA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6030585	7317912	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	21/09/2017	08/04/2019	INVERSIÓN	NO	10/10/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	20	20	20	28516	28516			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	150059	150059			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE KITS EDUCATIVOS ADECUADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323835	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	06/07/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LOS CENTROS POBLADOS	2931571	3538935	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	04/08/2017	26/11/2020	INVERSIÓN	NO	14/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	147760	147760			EXEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO CON RES GRI N° 59-2019-GR.CAJ/GRI DEL 08 ABRIL 2019. OBRA EN EJECUCIÓN
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	10	80	80	200087	200087			
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES - COVID19	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	10	80	80	2416925	2416925			OBRA EN EJECUCIÓN
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323842	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN CHILLINMAYO DIST. JOSÉ SABOGAL, CONGA DE CARDÓN DIST. GRÉGORIO PITA, PATÍNICO DIST. PEDRO GÁLVEZ Y QUINUAMAYO DIST. JOSÉ MANUEL QUIROZ EN LA PROVINCIA SAN MARCOS - REGION CAJAMARCA	07/07/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA DEL NIVEL INICIAL	4086859	5316812	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	30/07/2018	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	30/07/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	158971	158971			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RES N° 26-2019-GR.CAJ/GRI
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	12	20	20	21853	21853			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323934	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA	06/07/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	3026503	4311067	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	31/08/2017	27/04/2021	INVERSIÓN	NO	31/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	40	100	100	167000	144000	NINGUNO		EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	49721	49721			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	5	5	126669	126669			PROYECTO EN EJECUCION DE OBRA
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
331307	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA (CETPRO) SAN JOSE OBRERO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	08/11/2016	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA SAN JOSE OBRERO TIENE ACCESO A UN SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO.	3427056	4708917	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/03/2018	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	01/03/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	20	20	20	14986	14986			
	CAPACITACION A DIRECTOR Y DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	101000	101000			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339449	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE MUSUNGATE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	29/12/2016	EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MUSUNGATE Y SANTA ROSA.	3047762	2231192	COSTO TOTAL DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	09/09/2019	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/10/2019	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	90	85	2231191.76	327167.53	RESOLVIO EL CONTRATO CON EL CONTRATISTA POR LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA	SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA	SOLAMENTE SE ESTA EJECUTANDO ES PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA, YA QUE SE RESOLVIO EL CONTRATO CON LA EMPRESA. AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 85.00 % EJECUTADO. FALTA EL COMPONENTE DEL EQUIPAMIENTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352578	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA	25/08/2017	ESTUDIANTES DE 12-16 AÑOS CON ADECUADO SERVICIO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC	2915157	5809064	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO CON COSTOS ACTUALIZADOS	19/12/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	Sí	19/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DOCENTES CUENTAN CON CAPACIDADES PARA DESARROLLAR LA GESTION EDUCATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON STANDARES NORMATIVOS PARA NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPOS CUMPLEN CON ESTANDARES NORMATIVOS PARA NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	30	100	100	180000	0			EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO POR PARTE DEL CONSULTOR CON CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EN TRÁMITE		
	GASTOS GENERALES-COVID19	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	30	100	100	154000	1130					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
356156	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA RAMADA - LAS IGLESIAS - SURO CHICO - LAS PALMAS, DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA	27/05/2016	ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA RAMADA - LAS IGLESIAS - SURO CHICO - LAS PALMAS, DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA	1501271	1331171	COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	26/08/2019	15/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	26/08/2019	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	78.30	1331171	747831.92	DEMORA EN EL PROCESO DE OBRAS DE ARTE	SE HIZO LA CONVOCATORIA DE LAS OBRAS DE ARTE	EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECA TENIENDO UN AVANSE FISICO DEL 78.30%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
378790	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONAN, I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA - REGION CAJAMARCA	02/03/2018	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO, GRAN GUZMANGO CAPAC Y SAN ISIDRO. ACCEDEN A UN SERVICIO EDUCATIVO QUE SI CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.	17118573	17118573		29/10/2019	30/06/2022	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	40	100	80	120000	0	NO ESTUVO PREVISTO EL DISEÑO DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN PARA LA I.E. SAN ISIDRO Y LA I.E. GRAN GUZMANGO.	SE FORMULO EL EXPEDIENTE DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN PARA LA I.E. SAN ISIDRO Y LA I.E. GRAN GUZMANGO, SE OBTUVO LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE HIDRANDINA	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 4º ENTREGABLE - BORRADOR EXPEDIENTE TECNICO, DONDE INCLUYE SISTEMA DE UTILIZACION PARA LA I.E. SAN ISIDRO Y LA I.E. GRAN GUZMANGO, CON CONFORMIDAD TECNICA DE HIDRANDINA.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COSTOS INDIRECTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	80	20000	740			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE EL RNE Y NORMAS TECNICAS DEL SECTOR + EQUIPOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

384914	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS ANEXOS SHAHUINDO, CHOROBAMBA, SIGUIS, LICLIPAMPA BAJA Y CHINGOL DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA	31/05/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LOS ANEXOS SHAHUINDO, CHOROBAMBA, SIGUIS, LICLIPAMPA BAJA Y CHINGOL DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA. AL SERVICIO DE AGUA POTABLE SALUBRE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	18571692	18571692		01/06/2020	30/05/2022	INVERSIÓN	NO	01/06/2020
--------	---	------------	--	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JASS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	29658	0	EXISTEN PROBLEMAS PARA EL USO DEL MANANTIAL PROYECTADO INICIALMENTE, POR OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE UN SECTOR ALEDANO.	LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOROBAMBA-(PROYECTISTA), VIENE GESTIONANDO UN NUEVO MANANTIAL QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO EN DESARROLLO (EN CONVENIO CON LA COMUNIDAD CAMPESINA CHOROBAMBA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA; EVALUACIÓN A CARGO DEL GRC). LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOROBAMBA-(PROYECTISTA), VIENE GESTIONANDO UN NUEVO MANANTIAL QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, POR LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA CON EL MANANTIAL PROYECTADO INICIALMENTE (OPOSICIÓN DE UN SECTOR ALEDANO).
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	1050	1050			
	MEJORA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2132783	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL SANTA ANA, DISTRITO SITACOCHA, CAJABAMBA , CAJAMARCA	06/09/2010	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL CASERIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA	1233878	2591572.22	EXISTEN MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA, ENTRE LOS CUALES TENEMOS EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO POR EL DERRUMBE DE LA PLATAFORMA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RIB LOC DE 400MM, MANTENIMIENTO DEL PASE AÉREO, JUNTAS DE DILATACIÓN DEL CANAL DE CONCRETO, REPARACIÓN DE COMPUERTAS, REPARACIÓN DEL CONCRETO DEL CANAL	05/11/2012	01/10/2020	INVERSIÓN	NO	11/08/2012	01/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE CANAL	Unidad	80	100	100	2556423.29	2556423.29	PARALIZACIONES POR LLUVIAS		TERMINO DE OBRA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2151982	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	16/11/2011	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA-CAJABAMBA	3105169	6427594.35	ADICIONALES DE OBRA	05/06/2014	02/10/2016	INVERSIÓN	NO	01/08/2020	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	85	100	85	2663180.40	2663180.40	SUSPENSIONES POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO		LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LAS ALTAS LLUVIAS QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2154088	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE TECHIN- CRUCE CHIRIMOYO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	16/12/2013	LIMITADA TRANSITABILIDAD VIAL QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE LA PRODUCCIÓN Y PASAJEROS EN LA RUTA DEL CASERIO TECHIN - HUANCAS - MOSHOQUEQUE - EL MOLINO - EL TOMATE - EL LIMÓN ALTO - MINAS - CPM. SILLANGATE - SECTOR GUAYAQUIL - SECTOR LA SUCCHA - SECTOR NUEVO CHICLAYO - SECTOR LA SHILLA - CPM. CHIRIMOYO, DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO	19068926	24542627.43	SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICINAL DE OBRA N° 01 CON EL MONTO DE S/ 292, 216.58	28/12/2018	20/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	31/01/2019	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	5221446.25	5221446.25	NO SE CUENTA CON TODO EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO POR LA EMERGENCIA DEL COVID - 19	SE HA HECHO LAS GESTIONES ANTE EL PLIEGO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2159825	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA	21/03/2014	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS Y FRUTALES EN EL CASERIO DE SANTA CATALINA	4980072	6860164.72	ADICIONALES DE ONRA	06/06/2015	01/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/07/2015	01/10/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	85	100	85	5822905.04	5822905.04	SUSPENSIONES POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO		LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LAS ALTAS LLUVIAS QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2167475	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA VECINAL ENTRE EL TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGASMACHE - LA COLPA Y PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	24/10/2014	CONSTRUCCION DE PUENTE L=23M	9864194	10966394	EJECUCION DEL SEGUNDO DESAGREGADO DEL EXPEDIENTE TECNICO GENERAL	11/08/2020	10/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	11/05/2020	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DEL PUENTE PALTIC	Porcentaje	0	0	0	1556183	1099979.99	PROBLEMAS POR EFECTOS DE LLUVIA	OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA	PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 47.5 %

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2194529	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AGOMARCA ALTO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	27/11/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS EN EL CASERIO DE AGOMARCA ALTO - DISTRITO DE BAMBAMARCA	3720739	5787353	LA VARIACIÓN DEL ORDEN DEL +55.54%, PARA AGOMARCA ALTO SE HA CONSIDERADO RESERVORIO DEL 110 M3 ASÍ COMO CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES Y CAJA VÁLVULAS. EN PÚJUPE SE HAN CONSIDERADO PARTIDAS POR CADA SISTEMA Y LOCALIDAD/SECTOR. ASÍ MISMO VARIACIÓN EN GASTOS GENERALES Y UTILIDAD DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS METRADOS REALES Y EXACTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	02/11/2017	29/07/2018	INVERSIÓN	NO	01/12/2018	27/08/2019
---------	---	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	5	100	64	1859782	1754590.77			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	12	89	89	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2199633	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TUÑAD HUALABAMBA, CASERIOS CHONTA BAJA, TUÑAD, GIGANTE, HUALABAMBA, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA	20/03/2014	LOS AGRICULTORES DE LOS CASERIOS CHONTA BAJA, TUÑAD, GIGANTE Y HUALABAMBA RECIBEN UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	7619728	11833993.39	ADICIONALES DE OBRA	01/01/2019	01/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/02/2019	01/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	1	0	864763.23	847467.97			
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR	Unidad	75	100	89	4725043.94	4272087.53	PROBLEMAS CON LA SUPERVISION INICIAL	CAMBIO DE SUPERVISION	HASTA EL 27/04/2021, FECHA DE EMISION DEL PRESENTE REPORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% ENCONTRANDOSE EN EL PROCESO DE RECEPCION DE OBRA.
	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	Unidad	75	100	89	2813510.91	1208384.28	PROBLEMAS CON LA SUPERVISION INICIAL	CAMBIO DE SUPERVISION	HASTA EL 27/04/2021, FECHA DE EMISION DEL PRESENTE REPORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% ENCONTRANDOSE EN EL PROCESO DE RECEPCION DE OBRA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234371	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGION CAJAMARCA	26/08/2016	DESARROLLAR Y FORTALECER CAPACIDADES Y HABILIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES RURALES DE GANADO BOVINO LECHERO DE LA REGION CAJAMARCA PARA UNA MEJOR OFERTA DE LECHE FRESCA Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EN CANTIDAD Y CALIDAD, EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE; A TRAVÉS DE SERVICIOS TECNOLÓGICO EN PRODUCCIÓN ANIMAL, INDUSTRIAS LÁCTEAS, GESTIÓN EMPRESARIAL, ACCESO EMPRESARIAL, ACCESO A MERCADOS Y ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES	55597742	57722896.71	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/10/2014	01/10/2018	INVERSIÓN	NO	23/05/2017	10/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	Unidad	0	13	0	168083.99	404732.45	NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		
	FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN Y ACCESO A MERCADOS	Unidad	0	1155	0	0	1100	NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	13	100	13	1194709.76	0	FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE PRESUPUESTO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION PROGRAMANDOSE PARA LA CULMINACION EN EL AÑO 2023
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	28	10000	28	0	0	NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		
	PRODUCCION GANADERA	Unidad	13	100	13	4783998.58	4783998.58	FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	ASIGNACION DE PRESUPUESTO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION PROGRAMANDOSE PARA LA CULMINACION EN EL AÑO 2024
	TRANSFORMACIÓN (DERIVADOS LACTEOS)	Unidad	0	9625	0	0	2200	NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2242996	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL MIRADOR ECOLOGICO CHANCAY BAÑOS, DISTRITO DE CHANCAYBANOS - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	20/02/2014	LOS VISITANTES A LA ZONA ECOLÓGICA DE CHANCAY BAÑOS ESTÁN RECIBIENDO ADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS.	7524945	9520331	ACTUALIZACION COSTOS UNITARIOS	02/10/2017	30/05/2018	INVERSIÓN	NO	02/10/2017	30/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			
	GESTION TURISTICA	Porcentaje	0	100	80	0	0			
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	80	100	95	357282	357282			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	85	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250413	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CASERIOS DE CHIRIBAMBA Y LA PUTAGA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA , REGION CAJAMARCA	21/10/2014	AGRICULTORES DEL CANAL CHIRIBAMBA Y LA PUTAGA RECIBEN UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.	2944538	6168410	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DEL +209.49%. SE PUEDEN APRECIAR QUE LAS METAS SON LAS MISMAS, LA VARIACIÓN SE PRESENTA EN ALGUNOS METRADOS DEBIDO A LA MAYOR EXACTITUD DE MEDIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ MISMO OTRAS DE MONTOS DE VARIACIÓN SE DEBE EXCLUSIVAMENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE MERCADO.	01/07/2019	25/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/02/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	100	45	45320	23784.47			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	45	2820688	2408038.71			FUE ADJUDICADA EN PRIMERA CONVOCATORIA: INICIO EL 11/07/2019 U CONCLUYO EL 06/11/2019.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	60	202367	193715.69			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250500	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO YURACYACU, DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA	06/08/2014	AGRICULTORES DE LOS SECTORES DE RIEGO TUNASPAMPA, VISTA ALEGRE, REJOPAMPA, SAN FRANCISCO Y AGUA BLANCA DEL CP YURACYACU RECIBEN UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	4941368	9581932	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DEL +193.91%, SE PUEDEN APRECIAR QUE LAS METAS SON LAS MISMAS, EXISTE VARIACIÓN NO SUSTANCIALE S, LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR REAJUSTE DE PRECIOS Y METRADOS LUEGO DE UNA SEGUNDA EVALUACIÓN REALIZADA AL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/07/2019	25/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	77	0	88499	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	77	50	130908	2679.40			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	80	9	3329424	2650531.01			FUE ADJUDICADA EN PRIMERA CONVOCATORIA: INICIO EL 10/07/2019 U CONCLUYO EL 26/11/2019
	SUPERVISION LIQUIDACION OBRA	Porcentaje	0	77	16	267045	158733.20			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251137	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. DIVINO CORAZON DE JESUS CP. CUMBE CHONTABAMBA DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA	11/12/2014	POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DIVINO CORAZON DE JESUS, ACCEDE A UN SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO QUE CUMPLE CON LOS ESTANDARES SECTORIALES	2468161	3091290	ACTUALIZACION COSTOS UNITARIOS	01/06/2014	28/02/2015	INVERSIÓN	NO	30/08/2017	30/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	282237	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	5250	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2251267	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE JUNCOS, DISTRITO DE NAMORA, CATULLA DISTRITO DE LA ASUNCION, CHAMANI DISTRITO DE LA ASUNCION, OGORIZ, DISTRITO DE SAN JUAN, EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA		19/05/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA INICIAL,	3984063	5355153	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	04/07/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	SÍ	04/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	ESTUDIOS	Porcentaje	100	100	100	103474	103474			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NO131- 2019-G R.CAJ/GRI DE FECHA 04/09/2019		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	10	10	10	23238	23238					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251288	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES EL MANZANO, QUINUYOC DEL DISTRITO CHETILLA, MORCILLA BAJA, LA TRANCA I Y LA SHITA DEL DISTRITO JESÚS, CULQUIMARCA DEL DISTRITO COSPÁN, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	22/01/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA DEL NIVEL INICIAL	5988042	8079516	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	26/06/2018	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	26/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CAPACITACION A LOS DIRECTORES Y DOCENTES EN NUEVAS ESTRATEGIAS EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN, MATEMATICA Y PSICOMOTRICIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Porcentaje	0	70	70	5446894	5446894			OBRA EN EJECUCIÓN	
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	10	50	70	178561	178561				
	IMPLEMENTACION Y MODULOS EDUCATIVOS ADECUADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	169454	169454			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN N° 067-2019-GR-CAJ/GRI DE FECHA 29 ABRIL 2019,	
	IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2260690	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO LA FLORIDA , DISTRITO DE SUCRE , PROVINCIA DE CELENDIN , REGION CAJAMARCA .	08/06/2016	LOS AGRICULTORES DEL CASERIO LA FLORIDA TIENE ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	3321391	6818835.82	ADICIONALES DE OBRA	01/09/2018	01/04/2019	INVERSIÓN	NO	13/11/2018	01/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	98	100	100	6022285.73	6022285.73			LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA CON LIQUIDACION FALTANDO EL CIERRE EN EL FORMATO N° 9

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267299	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	14/07/2015	LOS AGRICULTORES DE LA CENTRO POBLADO MAJIN ALTO, DISTRITO MIRACOSTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA, RECIBEN UN ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.	4352029	7966859	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DE +183.06 %. LAS METAS SON LAS MISMAS, LA VARIACIÓN SE PRESENTA EN ALGUNOS METRADOS DEBIDO A LA MAYOR EXACTITUD DE MEDIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ MISMO OTRAS DE MONTOS, DE VARIACIÓN SE DEBE EXCLUSIVAMENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE MERCADO.	01/07/2019	26/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	19/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	87	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	88	35	137278	6483					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	94	40	3249333	3146791.34					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	18	30	315219	221724.50					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2273013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA Y LOS ESTÁNDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ- REGION CAJAMARCA	13/06/2016	LA UNIDAD PRODUCTORA CETPRO SANTA CRUZ IMPLEMENTADO CONVENIENTEMENTE BRINDA UN SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO	1207637	1204736	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DE 0.0024%, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS.	01/04/2018	22/12/2019	INVERSIÓN	NO	30/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Porcentaje	0	50	50	215122	92395.17			
	MODULOS PEDAGOGICOS	Porcentaje	26	100	60	182252	122815.04			
	PROGRAMA CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	70	50	122965	121130.94			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2317432	INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA ¿ REGIÓN CAJAMARCA	26/10/2016	DISMINUIR EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , INFECCIONES CONTAGIOSAS PARASITARIAS, Y DERMICAS EN LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO BASE CUYUMALCA, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA	19169960	16414637	LA VARIACIÓN ES DEL ORDEN DE - 14.35%, DEBIDO A LA MAYOR EXACTITUD DE METRADOS Y COSTOS DE INSUMOS REALES RESPECTO AL PERFIL TÉCNICO.	01/08/2018	27/05/2019	INVERSIÓN	Sí	21/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	46	40	5142452	5142452			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	49	45	552682	540355.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2327750	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, CHAUPECRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA		12/08/2016	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTO DOMINGO LA CAPILLA, CHAUPECRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS EN EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO LA CAPILLA, PROVINCIA DE CUTERVO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.		7743592	8885703	COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	27/08/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	13/12/2017	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	8707640	3328414.90	INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA SOBRE ESTUDIOS DE SUELOS RESPECTO A LA .E.I Nº305 DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	CUENTA CON APROBACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL Nº171-2019 EN LA QUE CORRESPONDE AL E.T. DE LA I.E.I Nº305 DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	CULMINADO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2361035	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA	10/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	1980441	2527219	INCREMENTO DE COMPONENTES Y METAS FISICAS	02/04/2018	26/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	11/04/2018	18/12/2023

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	FORMULAR OPORTUNAMENTE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Porcentaje	6	84	7	1064960	83042	CABE INDICAR QUE POR LA EMERGENCIA SANITARIA MUCHAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTE COMPONENTE NO HAN PODIDO SER EJECUTADAS , YA QUE SU EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE MANERA PRESENCIAL.	SE VIENEN REALIZANDO ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA EMERGENCIA SANITARIA .	A LA FECHA SE VIENEN ESTABLECIENDO NUEVOS MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN EN DICHO COMPONENTE
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	88	88	88	305086	305086			
	MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Porcentaje	100	100	100	127710	127710			SE CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DICHO COMPONENTE.
	MEJORAR LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ENCARGADO DE ATENDER LA DEMANDA DE PLANIFICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN, GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDAD CIVIL	Porcentaje	0	100	0	300000	0	CABE INDICAR QUE POR LA EMERGENCIA SANITARIA , NO SE HA PODIDO REALIZAR LA CTIVIDAD PREVISTA EN EL COMPONENTE		
	MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Porcentaje	6	7	6	21607	18531	CABE INDICAR QUE POR LA EMERGENCIA SANITARIA , NO SE HA PODIDO REALIZAR LA CTIVIDAD PREVISTA EN EL COMPONENTE		SE VIENEN REALIZANDO ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA EMERGENCIA SANITARIA .
	MEJORAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Porcentaje	57	96	57	46572	27516	CABE INDICAR QUE POR LA EMERGENCIA SANITARIA MUCHAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTE COMPONENTE NO HAN PODIDO SER EJECUTADAS , YA QUE SU EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE MANERA PRESENCIAL.		SE VIENEN REALIZANDO ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA EMERGENCIA SANITARIA YA QUE SU INTERVENCIÓN ES EN ZONA DE FRONTERA .

	MEJORAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	Porcentaje	8	13	8	14400	8400	CABE INDICAR QUE POR LA EMERGENCIA SANITARIA MUCHAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTE COMPONENTE NO HAN PODIDO SER EJECUTADAS, YA QUE SU EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE MANERA PRESENCIAL	SE VIENEN REALIZANDO ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA EMERGENCIA SANITARIA .
--	--	------------	---	----	---	-------	------	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2376648	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MARCOPATA, Y NUEVO TRIUNFO CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	27/07/2017	MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LAS LOCALIDADES DE MARCOPATA, Y NUEVO TRIUNFO DEL DISTRITO DE CHALAMARCA	4203361	6913278	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS UNITARIOS	20/11/2020	18/05/2021	INVERSIÓN	Sí	20/11/2020	18/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	5745397	113574	OBRA PARALIZADA POR AUTORIZACION DE PASES	COORDINACION CON USUARIOS Y COMITE OBRA	
	SUPERVISION	Porcentaje	0	10	0	21377	21377			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2380317	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS SUB CUENCA DEL RIO LLAUCAN Y LA MICROCUENCA DEL RIO PERLAMAYO, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION DE CAJAMARCA	22/08/2017	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA SUBCUENCA DEL RIO PERLAMAYO, MEDIANTE LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION, UTILIZANDO TECNICAS Y ESPECIES APROPIADAS A LAS CONDICIONES EDAFOCLIMATICAS DE LA ZONA, PARA LA RESTAURACION Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA E INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LAS CUENCAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS.	11327610	14154962	AMPLIACION DE METAS	25/09/2019	25/08/2025	INVERSION	SÍ	25/09/2019	25/08/2025
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1: INSTALACIÓN DE COBERTURA BOSCOsa EN LA CABECERA DE SUBCUENCA DEL RIO LLAUCAN Y LA MICROCUENCA DEL RIO PERLAMAYO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2: CONOCIMIENTO EN EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 3: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	ESTUDIO ESPECIALIZADO: LINEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	171917.96	171917.96	NINGUNO	NINGUNO	EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	PLAN DE VIGILANCIA COVID-19	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2384857	MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA ¿ LAGUNA SAN NICOLAS- EMPALME PE - 3N . - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA . - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA	29/12/2017	POBLADORES GOCEN DE ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL NAMORA-LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE-3N	18956193	26771667	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO CON COSTOS ACTUALIZADOS	23/10/2018	30/06/2024	INVERSIÓN	NO	23/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	5	40	30	20000	13156					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	20	100	100	418664	400492	DEMORA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MTC	LA ENTIDAD GESTIONÓ ANTE LA DGASA-MTC LA EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGR N° D000099-2020-GRC-GRI DEL 09-10-2020. PRESUPUESTO TOTAL S/ 26'771.666.82 AL MES DE ABRIL DEL 2020		
	GASTOS GENERALES-COVID 19	Porcentaje	0	40	40	120000	0					
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397090	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SOBRE EL RIO SILACO MEDIANTE LA INSTALACION DE UN PUENTE MODULAR EN EL CAMINO VECINAL LA RAMADA CHIMBAN, CENTRO POBLADO DE CHIMBAN - DISTRITO DE CHIMBAN - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	07/10/2017	MEJORAR SERVICIO TRANSITABILIDAD MEDIANTE INSTALACION DE UN PUENTE MODULAR.	2911543	3058027	ACTUALIZACION COSTOS UNITARIOS	01/11/2017	30/05/2018	INVERSIÓN	NO	30/06/2019	30/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	90	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	20	100	85	215990	215990			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	90	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2404381	REPARACIÓN DE CAMPUS DE OFICINAS, EN EL(LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	12/01/2018	REPARACIÓN DE CAMPUS DE OFICINAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA	3011287	1646882.49	REFORMULACION DE EXPEDIENTE	01/08/2019	01/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	11/08/2019	24/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	48	100	100	1229282.74	1229282.74			LA OBRA SE ENCUESTRA CULMINADA CON LIQUIDACION FALTANDO EL CIERRE EN EL FORMATO N° 9

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2415414	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	04/12/2018	LA POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES	36833863	36833864	REDONDEO	21/11/2019	30/11/2021	INVERSIÓN	SÍ	21/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	20	80	20	200000	0	INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR "AYEP CONTRATISTAS EIRL" DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, RETRASO Y REITERACION DE OBSERVACIONES DURANTE EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ET	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTP DEL CONSULTOR	CONTRATO RESUELTO DEL CONSULTOR "AYEP CONTRATISTAS EIRL", (RESOLUCION DE GERENCIA GNERAL REGIONAL N° D000222-2020 DE FECHA 23/11/2020), POR LA CONFIGURACION DE CAUSALES ESTABLECIDAS EN LITERAL A) Y B) DEL NUMERAL DEL ART. 164.1 DEL RLCE.
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	5	80	10	50000	983			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2439190	REPARACIÓN DE CAMPUS DE OFICINAS; EN EL(LA) AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	06/03/2019	REPARACIÓN DE CAMPUS DE OFICINAS; EN LA AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO	130000	130000		01/11/2019	01/01/2020	INVERSIÓN	Sí	01/11/2019	01/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	62	100	100	1229282.74	1229282.74			LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA CON LIQUIDACION FALTANDO EL CIERRE EN EL FORMATO N° 9

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2454326	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82898, EN EL CENTRO POBLADO MUYOC DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	11/09/2019	LA POBLACION DEL C.P. MUYOC ACCEDE A SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES	7400839	4942733	ACTUALIZACION DE COSTOS, EXPEDIENTE TECNICO	01/02/2020	30/11/2021	INVERSIÓN	NO	01/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	29400	29400			EXPEDIENTE TECNICO EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA: MDGP - PROYECTISTA; EVALUACIÓN A CARGO DEL GRC APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 128-2020-MDGP/GM DE FECHA 30-12-2020. COSTO ASUMIDO POR LA MDGP
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	50	50	27109	27108			COSTO ASUMIDO POR GORECAJ
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES GG-COVID19	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2460821	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MUYOC, DEL CENTRO POBLADO MUYOC DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	11/09/2019	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO MUYOC-C.P. MUYOC, DISTRITO DE GREGORIO PITA - SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA	8795737	8857737	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. EXPEDIENTE TÉCNICO	04/05/2019	16/06/2020	INVERSIÓN	NO	04/05/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	30	29783	29783	EXPEDIENTE TÉCNICO HA SIDO OBSERVADO POR EL GORECAJ. DEBE SER REFORMULADO Y ACTUALIZADO EN COSTOS	EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN REFORMULACIÓN A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA	EXPEDIENTE TÉCNICO EN DESARROLLO (CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA-MDGP- PROYECTISTA; EVALUACIÓN A CARGO DEL GRC) EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR LA MDGP. REFORMULACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. COSTO ASUMIDO POR LA MDGP		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	50	10	378	378			COSTO ASUMIDO POR GORECAJ		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INTANGIBLES GG-COVID19	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2461117	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - EN LA LOCALIDAD DE PAUCAMARCA DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	12/09/2019	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE PAUCAMARCA DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA	8742684	5658252	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. EXPEDIENTE TÉCNICO	01/02/2020	29/11/2021	INVERSIÓN	NO	01/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	29800	29800			EXPEDIENTE TÉCNICO EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA: MDGP - PROYECTISTA: EVALUACIÓN A CARGO DEL GRC APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 127-2020-MDGP/GM DE FECHA 30-12-2020. COSTO ASUMIDO POR LA MDGP
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	50	50	29819	29819			COSTO ASUMIDO POR GORECAJ
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES GG-COVID19	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2477962	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN AGUSTÍN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	17/01/2020	COMPRA DE EQUIPOS	2310551	3552710.22	ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS EQUIPOS	27/02/2020	27/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	27/10/2020	27/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Unidad	0	0	0	1789286	1789286	CONTOS BAJOS PRESENTADOS POR MINEDU EN PERU COMPRAS NO EXISTIA LOS EQUIPOS A COMPRAR	TENER EN COSIDERACION COSTOS DEL MERCADO			

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comience más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comience más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

EDABB768-0A74-4A30-80D1-7400A2F140C7

Comentarios:

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: LA DISA NO REALIZA PROYECTOS DE INVERSION

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN - UGEL JAÉN: UE. NO CORRESPONDE REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN.

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA: LA UNIDAD EJECUTORA 404-999 NO EJECUTA PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA SOLO EJECUCIÓN DE IOAR

GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN: SEGUN EL INFORME N 21-2021-GR.CAJ-GSRJ/JUIP, EN EL EJERCICIO 2020 SOLO SE ELABORO UN ESTUDIO DE PRE INVERSION

HOSPITAL GENERAL JAEN: EL HOSPITAL NO TIENE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.