



F230895E-3148-475F-9837-390F9D78225F

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	27283081
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MEDINA VASQUEZ HILARIO PORFIRIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	27/04/2018 04:00:47 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	GAMONAL IDROGO HECTOR BLADIMIR	DNI	44785403	11/01/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	CABANILLAS GAVIDIA ELDA MARIELA	DNI	26641626	25/01/2017	3, 4 y 5
3	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA	ARANA FUSTAMANTE EDWING	DNI	40340910	21/03/2018	3, 4 y 5
4	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA	CAMPOS MORALES SEGUNDO EMILIO	DNI	40788172	30/01/2017	3, 4 y 5
5	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA	DE LA CRUZ GUTIERREZ HEBERT DANY	DNI	80641830	26/03/2018	3, 4 y 5
6	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO	SALAS LACERNA MANUEL REYNERIO	DNI	42222102	08/02/2017	3, 4 y 5
7	DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN	MOLINA FEBRES SEGUNDO DALTON	DNI	41252632	23/03/2018	3, 4 y 5
8	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA	TERRONES ROJAS ROBERTO CARLOS	DNI	72841241	22/03/2018	3, 4 y 5
9	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CAJAMARCA	ROJAS GUTIERREZ ELADIHT	DNI	26625537	25/01/2017	3, 4 y 5
10	GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA	MARTOS DIAZ CLUBER	DNI	26600559	05/04/2017	3, 4 y 5
11	GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	CORONADO LLATAS TONY GILBERTO	DNI	41516115	21/03/2018	3, 4 y 5

12	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	SALAZAR GUTIERREZ ROGER GILBERTO	DNI	19229669	30/01/2017	3, 4 y 5
13	HOSPITAL GENERAL JAEN	RIMARACHIN VEGA WILLAR MANUEL	DNI	27440236	08/02/2017	3, 4 y 5
14	HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS	BUSTAMANTE IDROGO ORLANDO	DNI	44227858	30/01/2017	3, 4 y 5
15	HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA	VARGAS CUBAS WILSON EDUARDO	DNI	42180975	30/01/2017	3, 4 y 5
16	RED DE SALUD SAN IGNACIO	DIAZ GUERRERO MARCO ORLANDO	DNI	27860740	30/01/2017	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARCOS - UGEL SAN MARCOS	REVILLA BRIONES SANDRA FIORELLA	DNI	44415054	21/03/2018	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA - UGEL CAJABAMBA	NARRO ABANTO YULIZA ESMERALDA	DNI	70776906	30/01/2017	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CELENDIN - UGEL CELENDIN	ANCHAPURI ESTELA DANTE ALEXANDER	DNI	45290947	30/01/2017	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTUMAZA - UGEL CONTUMAZA	MENDOZA LECCA MERLY ROCIO	DNI	18840051	21/03/2018	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO	LLATAS MUÑOZ NERIO ORIEL	DNI	45684533	23/03/2018	3, 4 y 5
22	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - UGEL HUANGAYOC	ESPINOZA URRUTIA MILTON JHONY	DNI	26716102	30/01/2017	3, 4 y 5
23	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL	SILVA SANCHEZ KARINA NATALI	DNI	45532532	23/03/2018	3, 4 y 5
24	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN PABLO - UGEL SAN PABLO	SUAREZ VASQUEZ LEIDY MARLENY	DNI	40259638	30/01/2017	3, 4 y 5
25	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ - UGEL SANTA CRUZ	PEREZ SALVADOR JOSE MANUEL	DNI	32966594	22/03/2018	3, 4 y 5
26	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL CAJAMARCA	HIDALGO PERALTA HARRISON MARVIN	DNI	44277303	26/03/2018	3, 4 y 5
27	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAEN - UGEL JAEN	HERNANDEZ HERNANDEZ TEMISTOCLES	DNI	27673753	22/03/2018	3, 4 y 5
28	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHOTA	CAMPOS ROJAS MARCO ALCIDES	DNI	27360331	30/01/2017	3, 4 y 5
29	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO - UGEL SAN IGNACIO	PRADO FUENTES OMAR JAVIER	DNI	45023370	30/01/2017	3, 4 y 5
30	UNIDAD EJECUTORA DE SALUD SANTA CRUZ	RODAS CIEZA IVAN SKINNER	DNI	43225625	03/04/2018	3, 4 y 5
31	UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION	ALIAGA DIAZ ROBERTO FREDY	DNI	80683849	25/01/2017	3, 4 y 5
32	UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	SANCHEZ CABALLERO GINA PAOLA	DNI	41954874	23/03/2018	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas



F230895E-3148-475F-9837-390F9D78225F



F230895E-3148-475F-9837-390F9D78225F

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>			<p>Comentarios:</p>	<p>1. EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2016-2019, PARA EL PERIODO 2018 - 2020, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN- DIRECTIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL. DOCUMENTO QUE PERMITIRÁ A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y DEPENDENCIAS , REDEFINIR LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO; REORIENTANDO EL PRESUPUESTO PÚBLICO E IMPULSANDO EL DESARROLLO REGIONAL EN CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISIÓN INSTITUCIONAL. 2. PARA EFECTOS DE ESTA RENDICIÓN SE CONSIDERARÁ EL PEI PERIODO 2016-2019.</p>		
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>INFORME TÉCNICO N° 051-2017-CEPLAN/DNCP-PEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>10/10/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>CEPLAN CONCLUYE QUE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA PARA EL PERIODO 2018-2020 HA SIDO ELABORADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE LA DIRECTIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL Y LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 484-2017-GR.CAJ/GR</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>03/11/2017</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2016 - 2019</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>INFORME TÉCNICO N° 051-2017-CEPLAN/DNCP-PEI</p>	<p>Fecha de documento:</p>	<p>06/11/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE CONCRETÓ UNA REUNIÓN CON CEPLAN EL 06 DE FEBRERO EN LIMA, DONDE SE ENTREGARON EJEMPLARES DEL PEI 2018-2020.</p>

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 558	Fecha de aprobación:	30/12/2016	Comentarios:	APROBAR, "EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA"
---	------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------	------------	--------------	---

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



F230895E-3148-475F-9837-390F9D78225F

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.03				DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL - DIRESA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO	Porcentaje	7	2016	10	8	7	0.3			
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CONSUME AGUA SEGURA EN LA ZONA URBANA (CLORADA)	Porcentaje	7	2016	10	8	7	0.3			
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CONSUME AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL (CLORADA)	Porcentaje	17	2016	19	0	17	0.4			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONSERVAR Y GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0.07				SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ESTABLECIDAS	Unidad	5	2010	6	0	2	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS	0.02				DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS, DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA - DIRESA					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA DE INCIDENCIA DE DENGUE	Tasa	12	2015	7	12	12	0.4		
	TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS FROTIS POSITIVO	Tasa	7	2015	5	6	6	0.3		
	TASA DE INCIDENCIA DE VIH EN POBLACIONES PRIORIZADAS	Tasa	7	2015	7	7	7	0.3		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
4	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0.06			DEFENSA NACIONAL			SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE SEGUNDO NIVEL			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TASA DE DENUNCIAS POR DELITO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Tasa	37.90	2014	38.70	0	37	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
5	GENERAR E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DE LA REGIÓN	0.06			DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN Y UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR UNIVERSITARIA QUE DESARROLLAN PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Porcentaje				0	0	0	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

6	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD, DIVERSIFICACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ÁMBITO REGIONAL			0.08	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, DIRECCION DE AGRICULTURA, PRODUCCION, TRASPORTES, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS			SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO LA PRIORIDAD ES DE PRIMER NIVEL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS POSICIONADAS AL MERCADO	Porcentaje			0	0	0	0.4		
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ARRIBOS Y PERNOCTACIONES DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	Porcentaje	2.50	2015	13	0	10.14	0.3		
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LSO SECTORES ECONÓMICOS	Porcentaje				0	0	0.3		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	LOGRAR APRENDIZAJES SATISFACTORIOS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA INCLUSIVA, TÉCNICO PRODUCTIVA Y SUPERIOR EN LA REGIÓN CAJAMARCA	0.08	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION, UGELS DE CADA PROVINCIA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICA PRODUCTIVA QUE OFRECEN CARRERAS DE ACUERDO A LA DEMANDA DEL MERCADO	Porcentaje	0	2016	0	0	0	0.1		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	23.90	2014	53.90	0	42.70	0.1		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2 GRADO DE SECUNDARIA QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIPON LECTORA	Porcentaje	7.10	2015	21.20	0	11.80	0.1		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2 GRADO DE SECUNDARIA QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICA	Porcentaje	7.10	2015	18.10	0	10.10	0.15		
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN MATEMÁTICA	Porcentaje	15.50	2014	38	0	30	0.15		
	TASA DE ASISTENCIA TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) DE 3 A 16 AÑOS	Porcentaje	84.30	2014	87.30	0	84.30	0.15		
	TASA DE ASISTENCIA TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) DE 3 A 16 AÑOS (PRIMARIA 6 A 11 AÑOS)	Porcentaje	99.40	2014	99.60	0	99.40	0.15		

	TASA DE ASISTENCIA TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NINA) DE 3 A 16 AÑOS (SECUNDARIA 12 A 16 AÑOS)	Porcentaje	91.50	2014	93	0	91.50	0.1		
--	---	------------	-------	------	----	---	-------	-----	--	--

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA	0.08				DIRESA - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Unidad	17120	2015	56669	17976	17976	0.4			
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Porcentaje	71	2015	80	79	77	0.3			
	TASA DE COBERTURA DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL	Porcentaje	20	2015	30	30	30	0.3			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
9	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS	0.06				DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS, HOSPITALES, UNIDAD DE SEGURO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TASA DE PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 05 AÑOS (PATRÓN OMS)	Porcentaje	24	2015	12	0	21	0.5			
	TASA DE PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD	Tasa	36	2015	24	0	30	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
10	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	0.08				GERENCIAS DE LINEA, SUB GERENCIAS Y DIRECCIONES REGIONALES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN	Porcentaje	73.68	2015	88	87	82	0.5			
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN	Porcentaje	84	2015	0	3	65	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
11	MEJORAR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN TIEMPO Y CALIDAD PARA LA POBLACIÓN	0.05				ALTA DIRECCION, GERENCIAS DE LINEA, GERENCIAS SUB REGIONALES, DIRECCIONES REGIONALES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO	Porcentaje	59.80	2015	70	67	65	0.4			
	PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Porcentaje				0	0	0	0.3	NO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE DATOS.	
	ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL - PILAR INSTITUCIONAL	Porcentaje				0	0	0	0.3	NO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE DATOS.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
12	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	0.05			DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - DIRESA					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE MADRES ADOLESCENTES O EMBARAZADAS POR PRIMERA VEZ	Porcentaje	11.30	2015	9.70	10.70	10.70	0.3		
	RAZÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA POR 100,000 NACIDOS VIVOS	Unidad	111	2015	94	0	104	0.3		
	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL POR 1,000 NACIDOS VIVOS	Tasa	13.50	2015	6.50	9.50	9.50	0.4		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
13	MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, LA CONECTIVIDAD VIAL Y DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁMBITO REGIONAL	0.06	DIRECCIÓN DE ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN DE CAMINOS, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	Porcentaje	72.60	2012	92.20	90.50	80	0.2			
	PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE TELÉFONO CELULAR	Porcentaje	89	2015	100	100	98	0.2			
	PORCENTAJE DE HOGARES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE INTERNET	Porcentaje	6.60	2015	8.70	7.70	7.40	0.2			
	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA	Porcentaje	73	2015	82	75	74	0.2			
	PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA IRRIGADA	Porcentaje	0.06	2016	0.92	0.13	0.90	0.2			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

14	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	0.08	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION, UGELS, REDES DE SALUD, OFICINA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO.								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE MUJERES (15 A 49 AÑOS) QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA	Porcentaje	29	2014	23	26	26	0.2			
	PORCENTAJE DE MUJERES (15 A 49 AÑOS) QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL	Porcentaje	9	2014	7	8	7	0.2			
	PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS OPORTUNAMENTE EN UN ENTORNO FAMILIAR O EN UNA INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN	Porcentaje	60	2016	30	0	30	0.2			
	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACCEDEN A EDUCACIÓN BÁSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS	Porcentaje	1	2016	3.80	2.70	1	0.2			
	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACCEDEN A EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA PÚBLICA	Porcentaje	0.40	2016	0.80	0.60	0.40	0.2			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
15	PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0.05			SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IMPLEMENTADOS	Unidad			1	0	0	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
16	PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN AGUA, AIRE Y SUELO	0.06				SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA QUE CUENTAN CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FUNCIONANDO	Unidad	1	2016	3	1	0	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
17	REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN Y ECOSISTEMAS	0.03				SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE REDUCE SU VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO	Porcentaje			0.04	0	0.01	1			

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



F230895E-3148-475F-9837-390F9D78225F

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	8	2	9	4	11	9	2	4	0	31256081.30	16939465.68	4697079	1	31000	4	0
Obras por contrata	26	2	31	96	103	60	3	38	32	1154742216.70	746746176.82	50650261.17	32	3228927.33	82	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	54967	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO: NO CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA INGRESAR ESTA INFORMACIÓN

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL: NO CORRESPONDE LLENAR EL PRESENTE FORMATO

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: NO CORRESPONDE POR LO TANTO NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DECLARAR

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA: LA UNIDAD EJECUTORA 999 NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DADA SU FUNCIÓN SALUD, SOLO REGISTRA ACTIVIDADES.

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA: NO APLICA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARCOS - UGEL SAN MARCOS: LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN NO SE ENCARGAN NO EJECUTA OBRAS.



F230895E-3148-475F-9837-390F9D78225F

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	3812	4271	40811009.59	54625790.82
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	206	197	1387442.66	1398214.32
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	4410	4936	25160079.39	31576454.99
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	25074	27070	233089350.96	271064553
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	1642	1701	7158502.10	9123150.08
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	7140	7763	4995249.59	6440754.11
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	93	75	100422.88	674195.51
Servicios de terceros	325	649	1561613.10	2900810.63
Locación de servicios	418	547	1744337.16	3338828.41
Otros	3352	3723	15534334.93	21599464.83

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA: - PRECISA QUE: LA DRE CAJAMARCA NO TIENE PERSONAL DE LA LEY 29444, SIN EMBRAGO SE HA CONSIDERADO A LOS ESPECIALISTA PEDAGOGICOS QUE SON 14. - EL CAS EN EL MES DE ENERO FUE DE 48 EN LA SEDE Y ASCENDIO A 106 EN DICIEMBRE, DEBIDO A QUE SE CONTRATO CAS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (SEDE= 48), (ACCESO= 3), (EBE= 1), (PELA= 37), (PREVAED= 17), QUE EN TOTAL HACE 106 CAS.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO: EN OTROS SE ESTA CONSIDERANDO A DOCENTES CONTRATADOS QUE ESTÁN BAJO LA LEY 30328

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA - UGEL CAJABAMBA: REGIMEN DE CALIFICADOS LEY N° 30328 - DOCENTES CONTRATADOS

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CELENDIN - UGEL CELENDIN: EN OTROS SE HA REGISTRADO CORRESPONDIENTE A LA LEY 30328 DOCENTES CONTRATADOS Y LEY 30493 AUXILIARES CONTRATADOS

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL CAJAMARCA: OTROS: EL PERSONAL ESPECIALE EN LA SECCIÓN OTROS, SE ESTÁ CONSIDERANDO A QUIENES ESTÁN BAJO EL REGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO 20530, CORRESPONDIENTE

LEY 30518-2017 - INCENTIVO ÚNICO

PROMOTORAS EDUCATIVA COMUNAL

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - UGEL HUANGAYOC: EN LA SECCIÓN OTROS, SE ESTÁ CONSIDERANDO A QUIENES ESTÁN BAJO EL REGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO 20530, CORRESPONDIENTE A LOS PENSIONISTAS



F230895E-3148-475F-9837-390F9D78225F

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5434	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA	14/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	4851181	7456791	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	7456791.32	7456791.32			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5443	SISTEMA ELECTRICO RURAL JAÉN II ETAPA	16/04/2010	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	3004876	4437677	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/12/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL JAÉN II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	4437676.87	4437676.87			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5444	SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA	04/02/2009	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	2450242	3270004	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA	Porcentaje	100	100	100	3270003.77	3270003.77	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5451	SISTEMA ELECTRICO RURAL JAÉN III ETAPA	19/04/2010	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	10222815	14944520	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL JAÉN III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	14944519.93	14442319.49			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

5452	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA	28/05/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASI NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	5678700	8038395	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	8052929.74	8027848.93	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5453	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA	28/05/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASI NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	21015744	29556657	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	29593283.85	29522317.57	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5454	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA	27/05/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	26417535	35604147	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	23/01/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA	Porcentaje	100	100	100	35693778	35565609.49	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5455	SISTEMA ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA	04/02/2009	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	9768758	11904298	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL QUEROCOTO - HUAMBOS II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	11904297.64	11904297.64	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
5481	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA	16/04/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	7219435	10951620	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	10324416.30	10314416.28	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
6990	SISTEMA ELECTRICO RURAL DE CAJABAMBA II ETAPA	14/06/2010	EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	10291220	14909307	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJABAMBA II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	14909307.40	14811771	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
7380	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJABAMBA III ETAPA	04/02/2009	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES, EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	7670767	9157862	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJABAMBA III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	9157862.26	9157862.26	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

7381	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA		16/04/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.		8716714	12107524	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.		28/06/2011	28/06/2013	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios					
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	11766211.96	11766212	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
8192	SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA, EJE ASUNCIÓN III ETAPA	25/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	5865409	8182361	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	13/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCIÓN- III ETAPA	Porcentaje	100	100	100	8182361.15	8182361.15	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
8197	SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE IV ETAPA	22/09/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	7399348	10132555	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE IV ETAPA	Porcentaje	100	100	100	9853378.47	9819378.47	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
17368	CONSTRUCCION SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA	23/02/2010	ADECUADO SERVICIO DE GESTION Y ATENCION AL PUBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA	3930292	9472319	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES INCREMENTO METAS Y ACTUALIZACION PRECIOS	01/04/2016	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	01/04/2016	16/02/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	169834	169734	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	9302485	9302485	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

37700	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA	18/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO. 3.4ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA	18421699	25489160	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MARCOS II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	25400594.63	25361404.49	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100 %		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
37707	SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA	18/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	26757247	34440124	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA	Porcentaje	100	100	100	33754924.07	33748424.07	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
37716	SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCIÓN - II ETAPA	25/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	9985238	14390004	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCIÓN- II ETAPA	Porcentaje	100	100	100	14390004.32	14390004.32	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
37717	PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA	08/06/2010	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASÍ NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.	7098178	10249125	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA	Porcentaje	100	100	100	10249125.12	10072490.04	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
45701	CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III	17/05/2007	FACILIDAD DE ACCESO VEHICULAR A LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES DE LOS DISTRITOS DE CHOROS, TORIBIO CASANOVA, SANTO TOMAS, CUJILLO Y CENTROS POBLADOS DEL AREA DE INFLUENCIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE	4784425	8797344	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA PROCESO ARBITRAL	30/05/2017	29/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/06/2017	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	1	1	8687344	8687344			
	GASTOS DERIVADOS DEL PROCESO ARBITRAL	Unidad	0	1	0.40	110000	44000	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE	SE CONTRATO A LA EMPRESA CONSULTORES Y EJECUTORES NIMAOS EIRL PARA EL SERVICIO DE PERITAJE	LAS FISURAS EN LA OBRA DE RODADURA SE DEBE AL MAL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE EL CUAL NO GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

48153	SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA II ETAPA		04/02/2009	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA EFICIENTES. EL OBJETIVO CENTRAL ES QUE LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA CONTINUA Y CONFIABLE, OFRECIENDO ASI NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LA ZONA DEL PROYECTO.		1647656	2494759	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.		28/06/2011	23/01/2012	INVERSIÓN	NO	28/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA II ETAPA		Porcentaje	100	100	100	2494759.38	2417567.41	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	OBRA AL 100%				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
49546	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC	07/09/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION URBANA DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, ASI COMO TAMBIEN DE LOS POBLADORES DE LAS ZONAS RURALES DE: ARASCORGUE, BELLAVISTA, SINGAL, SHIHUA Y MAYHUASI, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO. DE ESTA MANERA REDUCIR EL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS DE ORIGEN HIDRICO.	29423214	46197902	EJECUCION DE MAYORES METRADOS EN LA OBRA, ADICIONALES DE OBRA	01/07/2009	30/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE METAS REDUCIDAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA HUALGAYOC"	Porcentaje	38.26	100	38.26	8080668.16	8940127.11	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RESOLUCIÓN N.º 069-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 30/03/2015, RECTIFICADA CON RDE N.º 082-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 21/04/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 28/10/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA HUALGAYOC	Porcentaje	56.14	100	56.14	38117233.84	36639424.34	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA."

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
52118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO EL TRIUNFO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	02/10/2007	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	383156	554956	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	01/12/2011	28/04/2012	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO EL TRIUNFO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	535872.72	547234.72	NO PRESENTA	NO CORRESPONDE	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ENERGIZADA Y EN REVISIÓN DEL EXPEDIENTE CONFORME A OBRA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA HIDRANDINA, PARA LUEGO PODER REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE OBRA; DEBIDO A QUE LA SUB ESTACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58492	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	23/06/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA, QUIENES GOZARÁN DE UN BUEN SERVICIO TANTO DE AGUA COMO DE DESAGÜE Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE EVITARÁ LA CONTAMINACIÓN. DE ESTA MANERA REDUCIR EL ÍNDICE DE ENFERMEADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS DE ORIGEN HÍDRICO.	28926128	58476522	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA"	Porcentaje	84.33	100	84.33	1613442.99	1543515.66	- ESTE COMPONENTE YA SE ENCUENTRA LIQUIDADADO.	NO CORRESPONDE	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 137-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 23/07/2015, RECTIFICADA CON RDE N.º 175-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 07/09/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 12/11/2015. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE. - ESTE COMPONENTE YA SE ENCUENTRA LIQUIDADADO, LA MISMA QUE FUE APROBADA MEDIANTE RDE N.º 248-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 21/10/2016, POR UN MONTO DE S/. 1'903,126.48"
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	Porcentaje	95	100	95	56863079.01	54542687.88	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA."

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

58495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	15/06/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, QUE AGRUPA A LOS DISTINTOS BARRIOS, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO. DE ESTA MANERA REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE SAN MARCOS.	14911312	27673027	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	---	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EJECUCIÓN DE METAS REDUCIDAS Y METAS NUEVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS"	Porcentaje	52.59	100	52.59	3008940.71	1406448.35	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 138-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 23/07/2015, REEMPLAZADA CON RDE N.º 087-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 22/04/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 11/10/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	Porcentaje	99.50	100	99.50	24664086.29	25807058.51	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA."

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58498	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO	05/02/2009	REDUCIR LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACION DE SAN PABLO.	8561869	18106148	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	03/01/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	03/01/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CULMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA CIUDAD DE SAN PABLO, COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN PABLO.	Porcentaje	24.67	24.67	24.67	999939	233312.85	- A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SEGUN CONSTA EL ACTA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA DE 18 DE MAYO DE 2016. DONDE SE CONSTATA QUE LA LIMITACIÓN DE EJECUCIÓN SE DEBE AL NO CONTARSE CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO, IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN FONDO DE LAGUNAS, CONFORMACIÓN DE DIQUES.	- ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE.	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 288-A-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 11/12/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 25/02/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."		
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO	Porcentaje	100	100	100	17106209.73	17441352.15	- SEGUN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58528	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA	28/05/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA, QUIENES GOZARÁN DE UN BUEN SERVICIO TANTO DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE EVITARÁ LA CONTAMINACIÓN, Y ASÍ REDUCIR EL INCREMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DE CONTUMAZA.	8169924	17144000	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	--	------------	--	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, METAS REDUCIDAS Y OBRAS NUEVAS", COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA"	Porcentaje	66.85	100	66.85	1108201.85	589589.59	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	NO CORRESPONDE	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 058-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 10/03/2016, RECTIFICADA CON RDE N.º 199-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 24/08/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 06/09/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA	Porcentaje	100	100	100	16035798.15	15690287.04	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA."

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58537	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	12/06/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, QUE AGRUPA A LOS DISTINTOS BARRIOS, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO. DE ESTA MANERA LOGRAR DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL	9480320	16752822	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	---	------------	--	---------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, METAS REDUCIDAS Y MAYORES METRADOS" COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	Porcentaje	30.51	100	30.51	470745.07	154657.70	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 205-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 29/09/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	Porcentaje	100	100	100	16282076.93	16598164.30	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

58827	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	12/02/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE CELENDIN, QUIENES GOZARÁN DE UN BUEN SERVICIO TANTO DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE EVITARÁ LA CONTAMINACIÓN, Y ASÍ LOGRAR LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CELENDIN.	39629382	67246910	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	---	------------	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CELENDIN - GRUPO A	Porcentaje	81.13	100	81.13	1372835.90	1010114.49	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 196-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 24/09/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 06/04/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE."
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	Porcentaje	93.60	100	93.60	64243410.99	58650121.32	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.

	REDUCCIÓN DE METAS Y MAYORES METRADOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CELENDIN - GRUPO A	Porcentaje	73.16	100	73.16	1630663.11	1119401.66	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.	"- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 196-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE. DE 24/09/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 03/02/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE. - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, TODA VEZ QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CONCLUIDA TENIENDO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 73.16%, RESPECTO AL 100% QUE INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIDO A QUE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES A PRECIOS UNITARIOS, ENCONTRÁNDOSE DESFASES DE METRADOS, LOS MISMOS QUE CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS DEDUCTIVOS DE OBRA. ESTE HECHO SE CONSTATA EN EL INFORME N.º 11-2016-JBBV-SUPERVISOR DE 03/06/2016."
--	--	------------	-------	-----	-------	------------	------------	--	-------------------	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
58839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	28/01/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, Y ASÍ REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CHOTA.	41681224	69409724	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	03/01/2009	30/06/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	Porcentaje	82.93	100	88.76	61993090.15	60329952.88	- SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.	- NO CORRESPONDE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
59093	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC	12/08/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC, QUE AGRUPA A LOS DISTINTOS BARRIOS, BRINDÁNDOLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO. DE ESTA MANERA REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE HUALGAYOC.	5124530	12350762	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - HUALGAYOC" COMO META INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC"	Porcentaje	83.81	100	83.81	1482192.38	978505.86	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.		- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 254-2015-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 16/11/2015. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 04/05/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC	Porcentaje	96.85	100	96.85	10868569.96	9907588.06	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.		- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

61420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO	28/01/2009	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE CUTERVO, LOS CUALES CUENTAN CON UN SERVICIO DEFICIENTE DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO, ASIMISMO LAS AGUAS SERVIDAS SON VERTIDAS EN EL CUERPO RECEPTOR SIN NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO, OCASIONANDO DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE, POR TALES MOTIVOS SE BUSCA BRINDARLES LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, Y DE ESTA MANERA REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE CUTERVO.	27298645	72055116	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	31/07/2011	INVERSIÓN	NO	23/12/2009
-------	--	------------	--	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCIÓN DE METAS REDUCIDAS EN REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y APLICACIÓN DE LA SUB CLÁUSULA 11.4 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CUTERVO"	Porcentaje	95	100	95	5899757.11	11682568.36	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.		- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE ACTUALIZÓ CON RDE N.º 027-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 11/02/2016 (FECHA CORREGIDA MEDIANTE RDE N.º 190-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 16/08/2016). - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 29/04/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.
	EJECUCIÓN DE TRABAJOS FALTANTES DE LA PTAR CUTERVO EN APLICACIÓN DE LA SUB CLÁUSULA 7.6 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 047-2010-GG/EPS SEDACAJ S.A., COMO META INTEGRANTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CUTERVO"	Porcentaje	95	100	95	2977938.28	5913923.45	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE REPORTA PROBLEMAS A LA FECHA.		- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.º 041-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 23/02/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 24/09/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.

	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TUNEL CUTERVO EN APLICACIÓN DE LA SUB CLAUDULA 11.4 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 047 - 2010 - GG/EPS SEDACAJ S.A.", COMO META INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CUTERVO"	Porcentaje	100	100	100	1200147.89	2526020.80	A LA FECHA ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%, ENCONTRÁNDOSE OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRAS.	SE HA FORMADO EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA MEDIANTE RDE N.° 252-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 27/10/2016, PLANTEANDO OBSERVACIONES AL COMPONENTE EJECUTADO, LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ELABORAR ESTE COMPONENTE SE APROBÓ CON RDE N.° 023-2016-GR.CAJ/PROREGIO N/DE DE 04/02/2016. - LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 14/06/2016. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE COMPONENTE.
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO	Porcentaje	86.97	100	86.97	61977272.72	51764958.20	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, NO SE HA REPORTADO PROBLEMAS A LA FECHA.		- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 09/08/2010. - ESTE COMPONENTE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO EL INTEGRAL DE LA OBRA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DETALLADA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
74966	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO DE TARTAR GRANDE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	24/11/2008	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1834465	2791989	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	01/12/2011	28/04/2012	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO TARTAR GRANDE DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	2791989.27	2790694.08			ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ENERGIZADA TANTO CONEXIONES DOMICILIARIAS COMO ALUMBRADO PÚBLICO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
75907	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LA RETAMA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	16/06/2008	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	655216	1315486	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	01/12/2011	28/04/2012	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO LA RETAMA ¿ DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	1315486.31	1040434.84			ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE SERIES DE MEDIDORES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA HIDRANDINA, PARA SU RESPECTIVO CONTRATO CON LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
113089	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	09/06/2010	ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS NIVELES DE MAYOR COMPLEJIDAD EN LA PROVINCIA DE CUTERVO	35890029	85944247	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE OBRA	02/05/2016	25/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/05/2016	25/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1050000	1050000	NINGUNA				
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	12197998.46	11275915.36	PROBLEMAS CON LA EMPRESA CONTRATISTAS Y LAS SUB CONTRATAS POR PROBLEMAS DE PAGOS	SE PUDO ESTABLECER CONVERSACIONES CON LA EMPRESA PARA SOLUCIONAR ESTOS INCONVENIENTES			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	520216.70	520216.70	NINGUNA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123694	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	01/03/2010	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACIÓN DEL HOSPITAL DE JAÉN.	76230916	115956177	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2010	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	29/01/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ARQUITECTURA	Porcentaje	80.77	100	80.77	25951692	18348230.30	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	94.80	100	94.80	31015854	33731604.96	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	ESTRUCTURAS	Porcentaje	99.87	100	99.87	29115713	23526168.85	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN	Porcentaje	56.96	100	56.96	4044254	2116674.41	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Porcentaje	73.50	100	73.50	12010895	6894082.43	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES MECÁNICAS	Porcentaje	68.59	100	68.59	8784930	4572520.60	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES SANITARIAS	Porcentaje	80.50	100	80.50	5032839	3391941.07	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	LA SUPERVISIÓN HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR Y CONCLUIR CON LA PREINSTALACIÓN PARA INICIAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 13/02/2014. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123826	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO	06/08/2010	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SLUD QUE BRINDA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN IGNACIO	34016961	79071580	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE SEGUN NORMATIVA MINSA	15/01/2016	13/03/2017	INVERSIÓN	NO	15/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	17278414	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEY Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	80	80	80	1318035.38	350916.16	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEY Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	1398493.15	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEY Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	OBRAS INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	52845747.14	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEY Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	SUPERVISION DE ESTUDIOS	Porcentaje	80	80	80	120000	103000	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEY Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	SUPERVISION DE LA OBRA	Porcentaje	0	0	0	2267562.97	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEY Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	3843328	0	DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE EL MEFY MINSA - INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA	SE HIZO UNA MESA DE TRABAJO EN LA OGI - MINSA EN EL CUAL PARTICIPARON MINSA Y MEY Y ASI SE PUDO EL REGISTRO DE VERIFICACORTIA	SE ESTA TRABANDO EN EL EXPEDIENTE DEFINITIVO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123827	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA	12/02/2010	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL DE CAJABAMBA.	30815742	51980030	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2009	30/06/2010	INVERSIÓN	NO	29/01/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ARQUITECTURA	Porcentaje	79.66	100	79.66	10320502	9338049.34	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	68.77	100	68.77	11837623	9246516.57	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	ESTRUCTURAS	Porcentaje	99.39	100	99.39	12368073	13963174.46	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	Porcentaje	89.27	100	89.27	5662672	5742226.04	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Porcentaje	87.27	100	87.27	4082628	4046867.41	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES MECÁNICAS	Porcentaje	67.56	100	67.56	4121429	3162782.34	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.
	INSTALACIONES SANITARIAS	Porcentaje	87.58	100	87.58	3587103	3568490.44	SEGÚN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN APROBADA, ESTE COMPONENTE SE ENCUENTRA ATRASADO.	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA ACELERAR LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR PARA COMPLETAR CON EL EQUIPAMIENTO MÉDICO.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 10/10/2013. - EL MONTO DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, ES EL MONTO CON EL CUAL SE APROBÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE COMPONENTE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

127993	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION TRES PUENTES EN EL CASERIO ALTO PERU, DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA	25/08/2009	ELEVAR LOS RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO ALTO PERU - TUMBADEN, OFRECIENDO PARA ELLO UNA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN BUEN ESTADO, ADECUADO USO DE CANAL, CONTRIBUYENDO CON EL ADELANTO SOCIAL ECONOMICO DEL CASERIO ALTO PERU.	624459	1153170.26	NO SE HA REALIZADO UN ADECUADO DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, POR LO QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES Y EJECUCIONES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, PARA QUE LA INFRAESTRUCTURA FUNCIONE DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRAULICO.	25/08/2009	21/02/2010	INVERSIÓN	SÍ	21/09/2012	11/02/2016
--------	---	------------	--	--------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Unidad	0.82	0.94	0.98	929148.38	929148.38	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.
	COMPONENTE 2 : CAPTACIONES	Unidad	1	1	1	8185.18	8185.18	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP
	COMPONENTE 3: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	30245.89	30245.89	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.
	COMPONENTE 4: SUPERVISION	Unidad	0.82	0.94	1	51295.06	51295.06	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.
	COMPONENTE 5: GASTOS GENERALES	Unidad	0.82	0.94	1	114950	114950	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.
	COMPONENTE 6: CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0	INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REFORMULACION DEL EE.TT.	NO SE REALIZO UN ADECUADO DIAGNOSTICO EN EL PIP.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

146709	FORTALECIMIENTO PARA LA FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS EN LA ZONA DE CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	30/06/2011	RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS DEGRADADOS CON POTENCIAL FORESTAL Y DE PROTECCIÓN, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE CHIRINOS DEL DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA.	3114000	3999500	REDUCCION DE METRADOS EN MANEJO FORESTAL AUMENTO DE METRADOS EN PLAN OPERATIVO. AUMENTO DE PRESUPUESTO EN METAS. REDUCCION DE METAS COMO: ADMINISTRACION DEL PROYECTO. UTILIDAD E IG.V. MODIFICACION DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE EJECUCIÓN	01/10/2013	30/09/2016	INVERSIÓN	NO	20/03/2013	11/11/2017
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	28474	28474			META INCORPORADA
	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			META EXCLUIDA
	COMPONENTE 1: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Unidad	0.29	1	0.90	564452.43	492127.68	RETRASO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN		SE CONTRATARON 22 DE 24 MESES AL EQUIPO TECNICO PARA ASISTENCIA TECNICA. SE REALIZARON 09 DE 10 TALLERES DE FORMACIÓN DE PROMOTORES AGROFORESTALES. SE REALIZO 01 DE 02 PASANTÍAS DE CAPACITACIÓN.
	COMPONENTE 2: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0.44	1	0.73	196015	172051.63	RETRASO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN		SE REALIZARON 06 DE 09 CONCURSOS ESCOLARES.
	COMPONENTE 3: MANEJO FORESTAL	Unidad	0.50	1	1.02	2126427.18	2194539.43			SE PRODUJERÓN Y REPICARON 30,000 PLANTONES FORESTALES, ADICIONALES. SE INSTALO 0.3 HECTÁREAS ADICIONALES DE MACIZOS FORESTALES Y 66.8 HECTÁREAS DE PLANTONES EN SISTEMAS AGROFORESTALES.
	COMPONENTE 4: MITIGACIÓN DE RIESGOS (PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES)	Unidad	576.16	923	924.30	115404.32	117833.90			SE REALIZO 40.1 HECTÁREAS ADICIONALES DE RECÁLCE DE PLANTONES, Y 17 HECTÁREAS ADICIONALES DE CONTROL DE PLAGAS
	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	67000	67000			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.72	1	0.99	541988.92	541988.92			
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			META EXCLUIDA
IMPREVISTOS	Unidad	0.50	1	0.70	11450	6900			META INCORPORADA	
LIQUIDACIÓN	Unidad	0	1	0	10000	0				

	PLAN OPERATIVO	Unidad	10	70	37	103613	106075.12	PROBLEMAS CLIMÁTICOS (SEQUIA) QUE NO PERMITIO ESTABLECER LAS PLANTACIONES EN CAMPO, ADEMÁS QUE CAUSÓ PÉRDIDA DE PLANTACIONES ANTERIORES	APLICACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (ABONAMIENTO, LIMPIEZA, RECALCE), EN TIEMPO DE LLUVIA	
	PLAN OPERATIVO	Unidad	141	600	600	103613	106075.12			
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO	Unidad	0.32	1	1	234675.15	226939.15			
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	234675.15	226939.15			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
156892	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO ALTO MIRAFLORES Y MEJORAMIENTO DE FRONTERA ELECTRICA PARA LAS ZONAS ALEDANAS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	09/09/2010	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1613646	1970772	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONCESIONARIA E INCREMENTO DE REDES.	01/12/2011	28/04/2012	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO ALTO MIRAFLORES Y MEJORAMIENTO DE FRONTERA ELÉCTRICA PARA ZONAS ALEDANAS- DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA- CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	1964799.76	1964799.76			SE ESTÁ HACIENDO EL EXPEDIENTE DE CALIFICACION SER PARA PODER HACER LA TRANSFERENCIA DE OBRA A LA CONCESIONARIA HIDRANDINA S.A.; DEBIDO A QUE UNA DE LAS 02 SUB ESTACIONES SE ENCUENTRA FUERA DEL ÁREA DE CONCESION.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

161973	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	13/12/2010	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	5772147	6106203	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	SÍ	22/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	6106202.83	6105990.77			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
165533	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MARTIN - VALILLO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	31/08/2011	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	3012605	3764318	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	SÍ	22/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN MARTIN - VALILLO, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA.	Porcentaje	100	100	100	3764318.33	3763401.18			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
175935	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE I.E.S.M SAN JOSE OBRERO DEL CENTRO POBLADO TAMBILLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	06/04/2011	EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S SAN JOSE OBRERO DEL C.P. DE TAMBILLO DISTRITO DE SANTO TOMÁS - PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA	3345080	3910343	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE REAJUSTE	20/11/2015	16/07/2016	INVERSIÓN	NO	20/11/2015	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PAGO DE REAJUSTE	Porcentaje	0	0	0.10	464056	598.90	PROBLEMAS PARA EL REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION PARA EL PAGO DE REAJUSTES AL CONTRATISTAS	SE ESTA PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
176328	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	12/04/2011	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	3380763	3614881	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	SÍ	22/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	3614880.76	3583873.83			OBRA AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
180046	INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SECTORES DE CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	13/06/2011	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	2926342	3093361	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	SÍ	22/06/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		INSTALACIÓN DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS SECTORES DE CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	3093361.24	3073240.05		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
183494	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL III ETAPA TRAMO EL MIRADOR-VILLASANA, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA	12/07/2011	SUMINISTRARA ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION INVOLUCRADA EN EL PROYECTO	9935668	10303028	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ENERGIZACION	22/06/2012	17/01/2013	INVERSIÓN	SÍ	22/06/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
		INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA TRAMO EL MIRADOR-VILLASANA, DISTRITO DE COLASAY - JAÉN - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	10303028	9918500.17			OBRA AL 100%	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
184992	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	16/11/2011	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA-CAJABAMBA	3105169	3165872.29	MAYORES METRADOS EN LA TUBERÍA PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ADICIONAL, CONSTRUCCIÓN DE DIQUES	04/02/2014	03/02/2015	INVERSIÓN	NO	02/07/2012	01/07/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	1	100	39512.50	27000			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	52000	52000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	87.02	100	94.30	327617.16	308958.90			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	88.73	100	92.04	2025636.80	2194129.25	DEMORA EN CONSULTORÍA PARA EJECUTAR LAS VARIACIONES	REUNIONES DE SENSEBILIZACIÓN CON CONSULTOR	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Porcentaje	88.73	100	92.04	28341	40258.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
187633	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	20/12/2011	EFICIENTE SERVICIO DE OFERTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA COLPA	658281	775727.56	1. INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO O POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. 2. INCREMENTO DE METRADOS EN LA ETAPA DE INVERSIÓN. 3. CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES PROPUESTOS EN EL PIP	24/09/2016	21/01/2017	INVERSIÓN	Sí	24/09/2016	21/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	0	100	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	9.13	8.38	60190.22	55283.12			
	LINEAS Y REDES PRIMARIAS	Porcentaje	0	34.31	29.16	226241.14	192252.27	1. DIFICULTAD EN LA AUTORIZACION DE PASES POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS A LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. 2. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CERCA DE LA REDES ELECTRICAS 3. DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EXP. SANEAMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE	1. MODIFICACION DEL TRAZO EN CIERTOS TRAMOS DE LA LP Y RP 2. INCREMENTO DE POSTES DE CAC Y MODIFICACION Y/O ADECUACION DE LOS ARMADOS, A FIN DE CUMPLIR CON LA DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD. 3. COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES, COMITÉ DE ELECTRIFICACIÓN Y PROPIETARIOS AFECTADOS.	1. OBRA NO CONCLUIDA 2. LOS COSTOS ASIGNADOS A LA LÍNEA Y RED PRIMARIA(3), CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO REAL INDICADOS EN LA VALOR. N° 04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, INCLUYE IGTV 3. LOS MONTOS DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DE PERIODO REPORTADO(2), NO INCLUYE MONTO DE REAJUSTES, SI TIENE IGTV, DEL PRESUPUESTO OFERTADO PROGRAMADO. 4. LA EJECUCIÓN ESTÁ A CARGO DEL CONSORCIO VILLACAR, EL MONTO OFERTADO DE EJECUCION DE TODA LA OBRA ES S/ 659,380.28 SOLES
REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	49.05	47.40	323399.64	312578.18	1. DIFICULTAD EN LA AUTORIZACION DE PASES POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS A LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. 2. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CERCA DE LA REDES ELECTRICAS 3. DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EXP. SANEAMIENTO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE	1. MODIFICACION DEL TRAZO EN CIERTOS TRAMOS DE LA RS 2. INCREMENTO DE POSTES DE CAC Y MODIFICACION Y/O ADECUACION DE LOS ARMADOS, A FIN DE CUMPLIR CON LA DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD. 3. COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES, COMITÉ DE ELECTRIFICACIÓN Y PROPIETARIOS AFECTADOS.	1. OBRA NO CONCLUIDA. 2. LOS COSTOS ASIGNADOS A LA RED SECUNDARIA(3), CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERA REAL INDICADOS EN LA VALOR. N° 04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, INCLUYE IGTV 3. LOS MONTOS DEL COSTO PREVISTO AL FINAL DE PERIODO REPORTADO(2), NO INCLUYE MONTO DE REAJUSTES, SI TIENE IGTV, DEL PRESUPUESTO OFERTADO PROGRAMADO. 4. LA EJECUCIÓN ESTÁ A CARGO DEL CONSORCIO VILLACAR, EL MONTO OFERTADO DE EJECUCION DE TODA LA OBRA ES S/ 659,380.28 SOLES	

	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					1. LA SUPERVISIÓN ES REALIZADA POR INSPECTOR DE OBRA, DESIGNADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
	UTILIDADES	Porcentaje	0	6.34	5.82	41772.69	38367.11					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
199026	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE HUAGAL, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS , REGION CAJAMARCA	10/07/2012	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL CENTRO POBLADO HUALGAL	1872885	2311773	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	11/10/2016	11/02/2017	INVERSIÓN	SÍ	11/10/2016	11/02/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.82	0.94	0.87	1879319.35	1771665	FUERTES LLUVIAS.	PARALIZACIÓN DE OBRA.			
	COMPONENTE 2 : CAPACITACIÓN	Unidad	0	0.60	0.60	45000	7500	NINGUNO	NINGUNO			
	COMPONENTE 3: PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD	Unidad	0	0	0	0	0	TDRS.	ELABORACIÓN DE TDRS.			
	COMPONENTE 4: SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
COMPONENTE 5: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
199060	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA	21/03/2014	INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS Y FRUTALES EN EL CASERIO DE SANTA CATALINA	4980072	5571604	AMPLIACIÓN DE DEL SISTEMA Y DEDUCTIVOS	06/06/2015	01/04/2016	INVERSIÓN	NO	06/06/2015	18/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	0	48210.08	0	COMPONENTE AUN NO EJECUTADO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	51.98	100	74.45	5484551.36	4814703.55	OBRA EN EJECUCIÓN		
	PROMOCIÓN A LA ASOCIATIVIDAD	Porcentaje	0	100	0	38842.06	0	COMPONENTE AUN NO EJECUTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
201089	MEJORAMIENTO DE LA GESTION TURISTICA SOSTENIBLE EN EL AMBITO RURAL DE CUTERVO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	10/01/2012	ADECUADAS CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO EN LA REGION CAJAMARCA	1326384	1747925.62	AUMENTO PRESUPUESTARIO	01/09/2013	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/05/2012	30/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACOMPAÑAMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA COMO ELEMENTO DE GESTIÓN	Unidad	0	1	1	64844.66	64844.66	NINGUNA		SE ESTA TRABAJANDO LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, ASI COMO EL CIERRE RESPECTIVO
	COMPONENTE	Porcentaje	100	100	100	1261539.34	1683080.96			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
204416	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUMBICO, DISTRITO MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	31/07/2014	LOS AGRICULTORES DE LOS SECTORES EL PALTO, LA VALQUI, TUYULOMA, PEÑA BLANCA, LULUASH, CUMBICO PUEBLO Y PATA PATA, CENTRO POBLADO DE CUMBICO TIENEN UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.	3739092	5278938	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/01/2016	02/09/2016	INVERSIÓN	SÍ	20/04/2016	01/02/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	60	80996	45000			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	106243	106243			
	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE RIEGO COMUN	Unidad	0	1	0.80	3063490	3334915.69			
	OBRAS PARCELARIAS	Porcentaje	0	100	65	384364	210000			
	SUPERVISIÓN TECNICA	Porcentaje	0	1	60	103999	60000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
204529	INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERIOS GRANADILLA, HUASIPAMPA, USHUSHQUE GRANDE Y USHUSHQUE CHICO, DISTRITO DE UTICYACU - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	17/02/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1078477	1401817	INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS EN REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIA S.	04/09/2013	01/02/2014	INVERSIÓN	Sí	04/09/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERIOS GRANADILLA, HUASIPAMPA, USHUSHQUE GRANDE Y USHUSHQUE CHICO, DISTRITO DE UTICYACU - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	Porcentaje	100	100	100	1401817.49	1320787.65		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

205470	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES LANCHEZ ARTEZA, ARTEZA CANCHAN, ANCHIPAN ARTEZA MASCOTA, EN EL CENTRO POBLADO LAMASPAMPA, DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA		18/09/2012	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL CENTRO POBLADO LAMASPAMPA, DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL	3689673	5877743	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/01/2017	01/08/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/01/2018	09/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	1	0.65	91198	90000						
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	139408	139408						
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0.10	450288	50000						
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	1	0.60	2788164	30000						
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	80	20	25000	7000						
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	1	0.07	195795	10000						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207999	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SANTA LUISA, MOYAN BAJO Y SAN FRANCISCO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	24/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1115633	1284934	INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS EN REDES PRIMARIAS.	19/02/2013	18/07/2013	INVERSIÓN	SÍ	18/02/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL (SER) DE LAS LOCALIDADES SANTA LUISA, MOYAN BAJO Y SAN FRANCISCO	Porcentaje	100	100	100	1271332.35	1271332.35			LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERATIVIDAD Y ESTÁ EN ETAPA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA CONFORMIDAD DE OBRA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208016	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO LICLIPAMPA, CONDORCUCHO, PAMPATAYOS, SAN ANTONIO Y SIGUIS DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	24/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1118219	1307182	AUMENTO EN KM DE LINEAS PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS E INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS.	19/02/2013	18/07/2013	INVERSIÓN	SÍ	19/02/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SER DE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO LICLIPAMPA, CONDORCUCHO, PAMPATAYOS, SAN ANTONIO Y SIGUIS	Porcentaje	100	100	100	1307182.03	1268345.95			LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERATIVIDAD Y ESTÁ EN ETAPA DE REVISION DE EXPEDIENTE PARA LA CONFORMIDAD DE OBRA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208214	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SALDABAMBA BAJO, PILCAYMARCA Y PICACHO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	22/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1156225	1321364	AUMENTO EN KM DE LINEAS PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS E INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS.	19/02/2013	18/07/2013	INVERSIÓN	SÍ	19/02/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SER DE LAS LOCALIDADES SALDABAMBA BAJO, PILCAYMARCA Y PICACHO	Porcentaje	100	100	100	1321364.15	1286942.87			LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERATIVIDAD Y ESTÁ EN ETAPA DE REVISION DE EXPEDIENTE PARA LA CONFORMIDAD DE OBRA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208407	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES CHINGOL, PACAY, SHIRAC Y SALDABAMBA CENTRO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	24/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1120186	1203154	AUMENTO EN KM DE LINEAS PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIA S E INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS.	19/02/2013	18/07/2013	INVERSIÓN	Sí	19/02/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SER DE LAS LOCALIDADES CHINGOL, PACAY, SHIRAC Y SALDABAMBA CENTRO	Porcentaje	100	100	100	1203153.94	1203060.58			LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERATIVIDAD Y ESTÁ EN ETAPA DE REVISION DE EXPEDIENTE PARA LA CONFORMIDAD DE OBRA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208510	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SAN LUIS, SAN PEDRO, MALVAS, CUCHILLAS Y SALDABAMBA ALTO DISTRITO DE CACHACHI PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	22/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1078378	1087045	INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS EN REDES PRIMARIAS.	19/02/2013	24/08/2013	INVERSIÓN	Sí	19/02/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN DEL SER DE LAS LOCALIDADES SAN LUIS, SAN PEDRO, MALVAS, CUCHILLAS Y SALDABAMBA ALTO	Porcentaje	100	100	100	1247932	1148585.51			LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERATIVIDAD Y ESTÁ EN ETAPA DE REVISION DE EXPEDIENTE PARA LA CONFORMIDAD DE OBRA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208515	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES PONTE BAJO, CHIRIMOYO, HUANIMBA, MATIBAMBA, POMABAMBA, LA ISLA Y PONTE ALTO PROV. CAJABAMBA - CAJAMARCA	08/05/2012	SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACION	1111711	1134404	AUMENTO EN KM DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS E INCREMENTO DE PUESTAS A TIERRA Y RETENIDAS.	09/05/2013	05/10/2013	INVERSIÓN	SÍ	09/05/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES PONTE BAJO, CHIRIMOYO, HUANIMBA, MATIBAMBA, POMABAMBA, LA ISLA Y PONTE BAJO	Porcentaje	100	100	100	923516.38	923516.38			TIENE CONFORMIDAD DE OBRA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OPERATIVA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
212304	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, CASERIO SANTA ROSA - DISTRITO CORTEGANA - PROVINCIA CELENDIN - REGION CAJAMARCA	21/03/2014	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL DISTRITO DE CORTEGANA	3515001	5302035	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2017	25/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	1	0.10	18177	18177					
	I; INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.11	3496824	493536					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

225834	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGION CAJAMARCA	26/08/2016	DESARROLLAR Y FORTALECER CAPACIDADES Y HABILIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES RURALES DE GANADO BOVINO LECHERO DE LA REGION CAJAMARCA PARA UNA MEJOR OFERTA DE LECHE FRESCA Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EN CANTIDAD Y CALIDAD, EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE; A TRAVÉS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN ANIMAL, INDUSTRIAS LÁCTEAS, GESTIÓN EMPRESARIAL, ACCESO A MERCADOS Y ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES	55597742	57587043	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/01/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	01/05/2017	31/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORMACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	100	15	381811	150000					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	198000	198000					
	FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	Porcentaje	0	100	0	730754	0					
	FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN Y ACCESO A MERCADOS	Porcentaje	0	100	0	21500	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	605012	0					
	LINEA DE BASE Y EVALUACIÓN EXPOST	Unidad	0	1	0	122233	0					
	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	PRODUCCIÓN	Porcentaje	0	100	32	2650429	1057622					
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	0	503558	24000					
	TRANSFORMACIÓN	Porcentaje	0	100	0	101125	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230102	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN OTUZCO - RINCONADA OTUZCO - OTUZCO LA VICTORIA - PUYLUCANA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	05/09/2012	INCREMENTAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS CASERÍOS DE OTUZCO-RINCONADA OTUZCO-OTUZCO LA VICTORIA PUYLUCANA	6292945	8701246	VARIACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/05/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2014	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		CAMINO VECINAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE, DRENAJE Y SENALIZACIÓN. ADECUADA COMPLEMENTACIÓN CON OBRAS DE ARTE; CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.	Unidad	0	7.84	0	2164932	2154313.59	- DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO EN LA FASE DE INVERSIÓN, LO QUE ORIGINÓ PRÓRROGAS EN EL INICIO DE LA OBRA. - PROBLEMAS SOCIALES CON PROPIETARIOS COLINDANTES PARA EL ENSANCHE DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA . - CONSTANTES FALLAS MECÁNICAS DE LA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA. - PRECIPITACIONES PLUVIALES.	-RENOVAR LA MAQUINARIA UTILIZADA, SENSIBILIZACIÓN SOCIAL.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231082	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MANUEL PARDO Y LA VALLE, C.P. PAMPA LA RIOJA, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	10/09/2012	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL PARDO Y LAVALLE ADECUADAMENTE Y SANTA ROSA	2380986	4581655	ASIGNACION PARA CULMINACION DE EJECUCION DE OBRA	24/01/2014	22/12/2016	INVERSIÓN	NO	24/01/2014	07/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EJECUCION DE OBRA (PORTICOS)	Porcentaje	4	4	4	336465	72322	SE DEBE PAGOS DE REAJUSTES	SE ESTA TRAMITANDO EL REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION PARA EL PAGO DE REAJUSTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231413	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CARLOS MATTA RIVERA DEL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	13/08/2013	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA CARLOS MATTA RIVERA, TIENE ACCESO A UN SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLE LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.	4007513	4634006	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE OBRA	23/12/2014	12/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2016	21/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	1	1	1	2216089	778652.20	FALTA PAGO DE REAJUSTES	SE ESTA TRAMITANDO EL REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION PARA PAGOS DE REAJUSTES			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.94	1	0.94	207285	207285					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

235587	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO DEL ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION PAGAIBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN DE CAJAMARCA	06/08/2013	RECUPERACION DE SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO DEL ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION DE PAGAIBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, CHOTA, CAJAMARCA	3085785	3473107.21	AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN DE METRADOS DE ACTIVIDADES, E IG. V. INCREMENTO COSTO UNITARIO DE METRADO DE ACTIVIDADES. NO EJECUCIÓN DE PASANTIA, POR PRIORIZACION DE ACTIVIDADES. NO CONTRATACION DE FACILITADOR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION. EXCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.	01/04/2015	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	02/06/2014
--------	---	------------	--	---------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: INCREMENTO DE LAS PRÁCTICAS DE REFORESTACIÓN	Unidad	120	480	261	2600000	1032561.99	INCENDIO FORESTAL EN EL SECTOR DE QUEROCOTO, (CERCA AL VIVERO FORESTAL), CAUSO TOXICIDAD EN LAS AGUAS, EL EXCESIVO HUMO AFECTO LAS PLÁNTULAS EMERGENTES. PRESENCIA DE ENFERMEDADES DESCONOCIDAS, CAUSARON PÉRDIDAS DE PLÁNTULAS. BENEFICIARIOS DESISTIERON DE ALGUNAS ESPECIES NATIVAS Y OPTARON POR ESPECIES EXOTICAS. NO DISPOSICIÓN DE ÁREAS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	SE REALIZARON LOS ESFUERZOS NECESARIOS DESDE EL ÁREA USUARIA, PARA APLICAR ALGUNAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LOGRAR SACAR ADELANTE EL PROYECTO, CON MAYOR PERMANENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO EN LAS COMUNIDADES DE ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO Y EN EL VIVERO FORESTAL. ADEMÁS SE REFORMULA LAS METAS DEL COMPONENTE I Y SE AMPLIO DOS MESES MAS PARA LA EJECUCIÓN.	
	COMPONENTE 2: CONTROL Y VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL BOSQUE	Unidad	10	45	28	60000	35566	INCENDIO FORESTAL EN EL SECTOR DE QUEROCOTO, (CERCA AL VIVERO FORESTAL), CAUSO TOXICIDAD EN LAS AGUAS, EL EXCESIVO HUMO AFECTO LAS PLÁNTULAS EMERGENTES. PRESENCIA DE ENFERMEDADES DESCONOCIDAS, CAUSARON PÉRDIDAS DE PLÁNTULAS. BENEFICIARIOS DESISTIERON DE ALGUNAS ESPECIES NATIVAS Y OPTARON POR ESPECIES EXOTICAS. NO DISPOSICIÓN DE ÁREAS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	SE REALIZARON LOS ESFUERZOS NECESARIOS DESDE EL ÁREA USUARIA, PARA APLICAR ALGUNAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LOGRAR SACAR ADELANTE EL PROYECTO, CON MAYOR PERMANENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO EN LAS COMUNIDADES DE ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO Y EN EL VIVERO FORESTAL. ADEMÁS SE REFORMULA LAS METAS DEL COMPONENTE I Y SE AMPLIO DOS MESES MAS PARA LA EJECUCIÓN.	

COMPONENTE 3: INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTÉMICOS DEL BOSQUE	Unidad	0.25	0.80	0.57	250000	169520.58	INCENDIO FORESTAL EN EL SECTOR DE QUEROCOTO, (CERCA AL VIVERO FORESTAL), CAUSO TOXICIDAD EN LAS AGUAS, EL EXCESIVO HUMO AFECTO LAS PLÁNTULAS EMERGENTES. PRESENCIA DE ENFERMEDADES DESCONOCIDAS, CAUSARON PÉRDIDAS DE PLANTULAS. BENEFICIARIOS DESISTIERON DE ALGUNAS ESPECIES NATIVAS Y OPTARON POR ESPECIES EXOTICAS. NO DISPOSICIÓN DE ÁREAS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	SE REALIZARON LOS ESFUERZOS NECESARIOS DESDE EL ÁREA USUARIA, PARA APLICAR ALGUNAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LOGRAR SACAR ADELANTE EL PROYECTO, CON MAYOR PERMANENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO EN LAS COMUNIDADES DE ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO Y EN EL VIVERO FORESTAL. ADEMÁS SE REFORMULA LAS METAS DEL COMPONENTE I Y SE AMPLIO DOS MESES MAS PARA LA EJECUCIÓN.	
COMPONENTE 4: MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			META EXCLUIDA
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	114000	114000			
GASTOS GENERALES	Unidad	18	30	30	290000	278066.28			
GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	18	30	30	450000	430953.55			
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	18	30	30	105000	97333.38			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
235943	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN AGUSTIN - C.P. VALLE CALLACATE, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	16/10/2012	EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN AGUSTIN - VALLE CALLACATE	1274577	3255718	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	15/12/2016	20/12/2017	INVERSIÓN	NO	15/12/2016	15/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	10	16	16	131664.35	415098.71	FALENCIAS EN EXPEDIENTE TECNICO, CONLLEVO A UNA SEGUNDA VERIFICACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE ADICIONAL DEDUCTIVO DE MURO DE CONCRETO ARMADO, Y TRIBUNAS EN LOSA DEPORTIVA	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	43988	43988	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243913	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CONDORHUASI, DISTRITO PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	20/12/2012	DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS DE LA POBLACION DE CONDORHUASI	1442127	1684955	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA CULMINACION Y LIQUIDACION DE PROYECTO	02/05/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	NO	02/05/2017	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PAGO DE REAJUSTE	Unidad	0	1	0	1626267.62	57488.79	FALTA DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	SE ESTA TRABAJANDO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245564	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDIN, REGION CAJAMARCA	21/06/2013	ESTUDIANTES DE 3 A 5 ANOS CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO	8530926	8305871.14	VARIACIÓN DE METRADOS POR CAMBIOS EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO RESPETANDO NORMA VIGENTE DEL MINEDU, FORMATO SNIP - 16	01/01/2014	01/11/2014	INVERSIÓN	SÍ	30/03/2015	31/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	47200	0			NO HA SIDO EJECUTADO EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE, PUESTO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA, EN ARBITRAJE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	243176	243176			LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIENE DE UN CONTRATO CONCURSO OFERTA DEL AÑO 2015, COSTOS, REPORTE SIAF Y SOSEM AÑO 2015 Y 2016
	KIT'S Y MODULOS ESCOLARES	Porcentaje	100	100	100	213708	115230			COSTO EJECUTADO, EXTRAÍDO DEL SOSEM
	OBRAS CIVILES, MOBILIARIO, MITIGACIÓN I.A., SEGURIDAD DE OBRA, GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	Porcentaje	0	100	49.71	7274797	4355609.07	LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONTRACTUAL 31-08-2016, SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, CONTRATISTA PLANTEÓ ARBITRAJE, TRIBUNAL ARBITRAL DICTÓ MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR AL CONTRATISTA.	SE ELABORA EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDOS DE OBRA	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES POR CONTRATO CONCURSO OFERTA, NO SE ENCUENTRA CONCLUIDA,
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	49.71	555515.46	373912.24			LA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA, COSTOS DE EJECUCIÓN SEGÚN REPORTE SIAF Y SOSEM.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

251525	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS ANDINOS QUINUA, TARWI Y HABA EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, CAJAMARCA, SAN MARCOS, CELENDIN, HUALGAYOC, CUTERVO, CHOTA Y SAN PABLO-REGION CAJAMARCA	04/10/2013	INCREMENTAR LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVOS ANDINOS (QUINUA, TARWI Y HABA) EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC, CHOTA, CUTERVO Y SAN PABLO	9993101	10569933	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO	01/11/2013	30/10/2017	INVERSIÓN	Sí	03/02/2014	02/03/2018
--------	--	------------	--	---------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 10: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.50	1	0.70	48856.97	24125.99			
	COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	Unidad	0.65	1	0.91	2697309.73	2053743.93	<p>-LLUVIAS EXCESIVAS EN ALGUNAS PROVINCIAS COMO EN CHOTA Y CUTERVO, QUE DIFICULTARON LA INSTALACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE INTERVENCIÓN.</p> <p>-PRESENCIA DE SEQUÍAS PROLONGADAS QUE LIMITARON LA INSTALACIÓN DE LOS CULTIVOS DE QUINUA, HABA Y TARWI, NO CUMPLIENDO CON TODAS LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO;</p> <p>MINIFUNDIRIO EN LA MAYORÍA DE PROVINCIAS QUE LIMITAN CUMPLIR CON LAS ÁREAS PROGRAMADAS, INCREMENTAN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN POR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO;</p> <p>ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SELECCIONADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON MAYOR CONOCIMIENTO EN LA ACTIVIDAD PECUARIA.</p>	<p>-SE PRIORIZÓ LA INSTALACIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA EN TERRENOS SUELTOS, SURCOS CON CIERTA PENDIENTE PARA EVACUAR EL AGUA DE LLUVIA.</p> <p>-FRENTE A LA SEQUÍA QUE SE PRESENTÓ EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016, FUE NECESARIO SUSPENDER LA INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE TARWI Y HABA.</p> <p>SE HA REORIENTADO EL PROYECTO CON LA INSTALACIÓN DE PARCELAS COMERCIALES, BUSCANDO CIRCUITOS DE PRODUCCIÓN CON LA FINALIDAD DE ABARATAR COSTOS DE PRODUCCIÓN.</p>	
	COMPONENTE 2: SEMILLAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	Unidad	0.60	1	0.87	3090807.70	1445005	<p>-DESCONOCIMIENTO EN LAS NORMAS Y LEY DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS.</p> <p>---LIMITADO MERCADO QUE DEMANDA SEMILLAS DE CALIDAD.</p>	<p>SE HAN FORMALIZADO A 6 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE SEMILLAS CON LA FINALIDAD DE CONTAR EN LA ZONA CON SEMILLAS DE CALIDAD Y QUE BENEFICIE LA COMERCIALIZACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.</p>	

COMPONENTE 3: TECNOLOGÍA DE COSECHA Y VALOR AGREGADO	Unidad	0.25	1	0.80	1034943.20	824514	DESCONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DURANTE LA COSECHA Y POST COSECHA QUE PUEDEN CONTAMINAR EL PRODUCTO Y EL RECHAZO POR PARTE DEL MERCADO. . FALTA DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES LEGALMENTE CONSTITUIDAS PARA LA TRANSFERENCIA DE LA MAQUINARIA ADQUIRIDA.	SE ESTÁ CAPACITANDO A LOS PRODUCTORES PARA IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN LAS LABORES DE COSECHA Y POST COSECHA, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO SALIÓ LIBRE DE PESTICIDAS PERO CON ALTO CONTENIDO DE COLIFORMES.	
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Unidad	0	1	0.47	269850	127300	. ESCASAS ORGANIZACIONES FORMALES. . ORGANIZACIONES FORMALES SIN PLANES ESTRATÉGICOS. . RESISTENCIA AL TRABAJO ORGANIZADO Y EN FORMA CONJUNTA.	SE ESTÁ REALIZANDO LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES PARA SU POSTERIOR FORMALIZACIÓN, BAJO EL MODELO COOPERATIVO, PARA LO CUAL SE VIENE SENSIBILIZANDO Y CAPACITANDO A LOS PRODUCTORES EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL.	
COMPONENTE 5: ARTICULACIÓN COMERCIAL	Unidad	0	1	0.40	422563.20	167635.34	. DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO. . FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y TENDENCIAS DEL MERCADO. . ESCASA VISIÓN EMPRESARIAL.	. SE HA DISEÑADO EMPAQUES PARA LOS TRES PRODUCTOS, EN LOS CUALES SALDRÁN AL MERCADO, TENIENDO PENDIENTE UNA ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO Y CÓDIGO DE BARRAS.	
COMPONENTE 6: GASTOS GENERALES	Unidad	0.50	1	0.70	2317902.20	1432070.23			
COMPONENTE 7: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	11100	11100			
COMPONENTE 8: SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Unidad	0.50	1	0.70	656600	346849.40			
COMPONENTE 9: LÍNEA DE BASE	Unidad	0.68	1	1	20000	13602.05			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251728	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGASMACHE - LA COLPA - PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	24/10/2014	EFICIENTE COMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LOS CASERÍOS Y COMUNIDADES UBICADAS ENTRE EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PIP Y LOS MERCADOS LOCALES Y VECINALES	9864194	8241530	DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO	19/09/2014	19/09/2014	INVERSIÓN	NO	19/09/2014	31/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DE DICHA OBRA	Unidad	62.55	75	62.55	3000000	2885129.41	IMPASES POR LOS TERRENOS AGRÍCOLAS, SOBRE TODO LOS DE LA PARTE BAJA SE ACUMULÓ DE TIERRA Y ROCAS SU SEMBRÍOS.	SE DIO TRABAJO A CAMBIO DEL DAÑO CAUSADO.	SE BUSCA ELEVAREL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA, SIN EMBARGO LA OBRA ESTÁ RETRASADA POR NO CONTAR CON MAQUINARIA OPERATIVA POR SER DEMASIADA ANTIGUA DATA DE LOS AÑOS 70.		
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAROZABLE EN PALTIC	Porcentaje	0.30	1	0.30	24469.68	0	IMPASES POR LOS TERRENOS AGRÍCOLAS, SOBRE TODO LOS DE LA PARTE BAJA SE ACUMULÓ DE TIERRA Y ROCAS SU SEMBRÍOS	SE DIO TRABAJO A CAMBIO DEL DAÑO CAUSADO	SE BUSCA ELEVAREL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA ZONA, SIN EMBARGO LA OBRA ESTÁ RETRASADA POR NO CONTAR CON MAQUINARIA OPERATIVA POR SER DEMASIADA ANTIGUA DATA DE LOS AÑOS 70		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252547	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO HUAMBOCANCHA ALTA, CASERIO PLAN PORCONCILLO Y CASERIO PORCONCILLO BAJO- DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA	21/06/2013	ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA ALTA, CASERIO PLAN PORCONCILLO Y CASERIO PORCONCILLO BAJO.	1793838	2136039	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/10/2017	30/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/01/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	1	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	85654	85654			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	1000000	0			
	PROMOCIÓN A LA ASOCIATIVIDAD	Unidad	0	1	0	0	0			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	1	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260678	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS LOCALIDADES DE CEDROPAMPA, MIRAFLORES, VALLE GRANDE, GRAMALOTILLO, CONTULIAN, EL ARENAL, LA JAYUA Y CASA HOGAR DE MARIA PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA	17/05/2013	ESTUDIANTES DE 3 A 5 AÑOS CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN CENTROS POBLADOS DE CEDROPAMPA, MIRAFLORES, VALLE GRANDE, GRAMALOTILLO, CONTULIAN, EL ARENAL, LA JAYUA Y CASA HOGAR DE MARIA, PROVINCIA DE CUTERVO	6735833	7813027	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE REAJUSTES	01/11/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PAGO DE REAJUSTE	Unidad	0	0	0.50	239991	165727.16	FALTO PAGAR EL PAGO DE REAJUSTES AL SUPERVISOR DE OBRA	SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018	SE ESTA TRABAJANDO LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

260918	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA-DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA	05/11/2013	DISMINUCIÓN EN LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y DERMATOLÓGICAS EN LA POBLACIÓN DE LA ZONA PERIFÉRICA DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA, SECTORES: LA VICTORIA, PUEBLO NUEVO Y PAMPA CHICA.	695930	851883	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN OBRA, ADICIONALES DE OBRA	30/03/2015	27/06/2015	INVERSIÓN	NO	30/03/2015	24/10/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA-DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA	Porcentaje	54.35	100	100	819657.56	819657.56	- LA OBRA YA ESTÁ RECIBIDA SIN EMBARGO AUN NO CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA, POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN.	- EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, HA SOLICITADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL DE MANERA REITERATIVA, SIENDO EL ÚLTIMO DOCUMENTO LA CARTA N° 004-GR.CAJ/PROREGIO N/CRO/PC.	- LA FECHA DE INICIO DE ESTE COMPONENTE ES 30/03/2015. - EL MONTO DEL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE ESTÁ CONSIDERANDO EL MISMO QUE EL COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA PARA PRECISAR EL MONTO FINAL DE OBRA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
271667	MEJORAMIENTO DE LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	24/10/2013	ADECUADA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN A I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS DEL DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4600978	5980342.72	ADICIONAL DE OBRA 01	26/05/2016	16/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	16/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios

	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	5736725.44	5736725.44	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1½ SOBRE LOSA ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6½ DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO
--	---------------------------------	------------	---	-----	-----	------------	------------	---	----------------------------

	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	0	0	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1½ SOBRE LOS ALIGERADOS EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6½ DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO
--	--------------------------------	------------	---	-----	-----	---	---	---	----------------------------

	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	0	0	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1½ SOBRE LOSA ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6, DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO
--	------------------	------------	---	-----	-----	---	---	---	----------------------------

	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	Porcentaje	0	100	100	0	0	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1½ SOBRE LOSA ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6, DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO
--	-------------------------------	------------	---	-----	-----	---	---	---	----------------------------

									<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1½ SOBRE LOS ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6, DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO	
	MOBILIARIO EQUIPO	Porcentaje	0	100	100	0	0				

	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	243617.28	243617.28	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2" X 1 1/2" SOBRE LOSA ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV; VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6" DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII. INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO
--	-----------------------------------	------------	---	-----	-----	-----------	-----------	---	----------------------------

								<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MADERA TORNILLO HABILITADA DE 2½ X 1 ½, SOBRE LOS ALIGERADA EN LOS MÓDULOS V, VII, VIII Y IX. INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONTORNO DE DUCHAS Y EL REVESTIDO DE ZÓCALOS DE CERÁMICA EN LOS MÓDULOS X, XI, XII Y</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MÓDULO VIII Y IX. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, RAMPAS Y ESCALERAS EN EL MÓDULO</p> <p>XIII. CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍA EN LOS MÓDULOS XI Y XII.</p> <p>ENCOFRADO, VACEADO DE CONCRETO Y TRARRAJEO DE CANAL DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS MÓDULOS V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. SISTEMA FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS E INSTALACIÓN DE MURO EXTERIOR PLACA SUPERBOAR SQ 8MM EN LOS MÓDULOS IV, VI, X, XI, XII Y XIII.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA DIRECTO EN MÓDULO VII.</p> <p>INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DIÁMETRO 6½ DESDE EL MÓDULO XIII HASTA EL BUZÓN DE LA CALLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 ELECTROBOMBA DE 1 HP PARA LA CISTERNA. INSTALACIÓN DE CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO, REJILLAS PARA AGUAS DE LLUVIA EN MÓDULO VIII.</p> <p>INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y SUB TABLEROS EN LOS MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. INSTALACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE EN LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS - JESUS, CAJAMARCA</p>	MEJORAR EXPEDIENTE TECNICO	
UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
273101	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO EN EL DISTRITO DE LA RAMADA - CÚTERVO - CAJAMARCA	10/09/2013	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO EN EL DISTRITO DE LA RAMADA	1347701	1527959.18	CULMINACIÓN DEL DESAGREGADO POR AÑOS	01/09/2013	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/02/2014	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE	Unidad	0	0	0	599618.18	599618.18			
	EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO	Unidad	34	100	90	14117	98235.98	DEBIL COORDINACIÓN INTERINSTITUCION AL ENTRE (GERENCIA SUB REGIONAL CON AGENCIA AGRARIA) Y DEMORA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O MATERIALES.	MAYOR COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA ESTABLECER ALIANZAS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN. IMPULSAR CON MAYOR INTERES LAS FERIAS AGROPECUARIAS Y EL SECTOR TURISTICO, ASIGNANDO MAYOR PRESUPUESTO CON PROYECTOS DE IMPACTO, SIN GENERAR LOS RETRASOS EN LOS PROCESOS DE LOS MISMOS.	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL GANADO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO MEDIANTE UNA EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO. FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL, EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO (INSTALACIÓN DEL MÓDULO DEL CENTRO GENÉTICO, CON SEMEN DE TOROS LOCALES - REGIONALES SOBRESALIENTES), FORTALECER LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES DE LECHE (TRANSFORMACIÓN LÁCTEA Y DERIVADOS LÁCTEOS).
EFICIENTE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN GANADO VACUNO	Porcentaje	17	20	20	116730	88286	DEBIL COORDINACIÓN INTERINSTITUCION AL ENTRE (GERENCIA SUB REGIONAL CON AGENCIA AGRARIA) Y DEMORA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O MATERIALES.	MAYOR COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS PARA ESTABLECER ALIANZAS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN. IMPULSAR CON MAYOR INTERES LAS FERIAS AGROPECUARIAS Y EL SECTOR TURISTICO, ASIGNANDO MAYOR PRESUPUESTO CON PROYECTOS DE IMPACTO, SIN GENERAR LOS RETRASOS EN LOS PROCESOS DE LOS MISMOS.	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL GANADO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO MEDIANTE UNA EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO. FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL, EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO (INSTALACIÓN DEL MÓDULO DEL CENTRO GENÉTICO, CON SEMEN DE TOROS LOCALES - REGIONALES SOBRESALIENTES), FORTALECER LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES DE LECHE (TRANSFORMACIÓN LÁCTEA Y DERIVADOS LÁCTEOS).	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

278455	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CC.PP SAN ANTONIO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN DE CAJAMARCA	03/10/2014	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y TECNOLOGICAS EN LA IES SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CCPP SAN ANTONIO BAJO, DISTRITO BAMBAMARCA-HUALGAYOC	3333936	4196000	PRECISION METRADOS Y ACTUALIZACION PRECIOS	05/07/2017	04/01/2018	INVERSIÓN	Sí	30/08/2017	28/02/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	343114	0	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	31500	31500	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	44	3549129	1746765	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	SUPERVISION LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	54	214967	117632	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
279565	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	19/12/2014	MEJORA DE LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL, CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	3652795	3621709.87	MODIFICACION DE METRADOS, PARA EVITAR CONFLICTOS DE COMPETENCIAS ENTRE GOBIERNOS LOCALES Y CON EL MINEM. VARIACION EN PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES. INCREMENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES EN COMPONENTES.	01/01/2017	31/12/2018	INVERSIÓN	Sí	08/03/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECIDA RELACIONADA A LOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA RENAMA	Unidad	0	10	8	914434.72	265011.08	NO SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE LA ACCIÓN 1.2 POR FALTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PARA INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
	COMPONENTE 2: CAPACIDADES TÉCNICAS FORTALECIDAS RELACIONADAS A LOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA RENAMA	Unidad	0	100	56	164512.85	111258.36	RETRASO EN LA EJECUCIÓN LAS ACCIONES QUE CORRESPONDEN A MESA TEMÁTICAS Y DENUNCIA AMBIENTALES, DEBIDO A QUE ESTA ACCIÓN SE EJECUTA A PEDIDO, SIENDO ASÍ NO HA HABIDO PEDIDO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS O BENEFICIARIOS	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN REDUCCIÓN DE PARTIDA	
	COMPONENTE 3: GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN DONDE SE ENMARQUEN LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA RENAMA	Unidad	6	80	60	584137.15	238820.69	REDUCCIÓN DE PARTIDA EN LO QUE RESPECTA A ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA GERENCIA RENAMA ACCIÓN 3.2. DEBIDO A QUE ESTA NO SE DEBE EJECUTAR SEGUN LO SEÑALADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN REDUCCIÓN DE PARTIDA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	59850	59850			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	12	9	367800	213673.73	S/. 24,294.40 EJECUTADOS ANTES DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, Y NO CONSIDERADOS EN EL MISMO.	MODIFICACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN	
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	0	12	9	80820	57320			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

282897	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO A NIVEL MULTILocal, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	31/12/2013	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD	1737530	1837389.49	AUMENTO DE PRESUPUESTO	31/12/2013	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/05/2014	31/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES	Unidad	0	0	0	909048.49	909048.49	NINGUNA				
	EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO	Unidad	0	6	6	11238	27465.98	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIO. NO CONTAR CON UN PROFESIONAL GENETISTA ESPECIALISTA. NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL ALQUILER DE OFICINA Y LOCAL PARA CONTRATO GENETICO.	MAYOR SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PARA ACELERAR SU EJECUCIÓN. SUGERIR AL ÁREA USUARIA REQUERIR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GENETICA PARA DALE IMPUESTO AL CENTRO GENETICO. COORDINAR CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA QUE NOS FACILITEN CON LOS LOCALES.	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO MEDIANTE UNA EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO, EFICIENTES MÉTODOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, EFICIENTE MANEJO GENÉTICO DEL GANADO VACUNO (INSTALACIÓN DE MÓDULO DEL CENTRO GENÉTICO, CON PAJUELAS DE TOROS PROVENIENTES DE MADRES SOBRESALIENTES YA SEA LOCALES Y /O REGIONALES), FORTALECER LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES GANADEROS Y CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS MODERNAS DE PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS		
	EFICIENTE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN GANADO VACUNO	Unidad	0	6	5	199744	392679.36					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287817	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL MIRADOR ECOLOGICO CHANCAY BAÑOS, DISTRITO DE CHANCAYBANOS - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	20/02/2014	LOS VISITANTES A LA ZONA ECOLOGICA DE CHANCAY BAÑOS RECIBIRAN ADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS	7524945	8840405	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR PRECISIÓN METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	15/04/2017	14/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/10/2017	01/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	70280	70280	OBSERVADO POR SERNAMP	SE LEVANTARON OBSERVACIONES Y REGULARIZO DOCUMENTACION SOLICITADA	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	10848	10848	EXPEDIENTE TECNICO FUE OBSERVADO POR MINCETUR POR COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO	SE LEVANTO OBSERVACIONES PLANTEADAS	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	20	7710287	2467683	LA OBRA SE PARALIZO POR OBSERVACIONES DEL MINCETUR Y ANA	SE LEVANTARON OBSERVACIONES	LA OBRA DESDE QUE SE REINICIO EN EL MES DE OCTUBRE SE ESTA EJECUTANDO SIN PROBLEMAS
	SUPERVISION LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	20	70280	70280	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES: N 361 DE NIVEL INICIAL, N 10289 DE NIVEL PRIMARIO Y SALOMON VILCHEZ MURGA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL CENTRO POBLADO YACANCATE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA	30/11/2016	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 361 DE NIVEL INICIAL, N 10284 DE NIVEL PRIMARIO Y SALOMÓN VILCHEZ MURGA DE NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE YACANCATE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES ESTABLECIDOS	6342717	7602957	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	21/04/2017	20/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	20/04/2017	18/09/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	264500	264500	NINGUNA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290763	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	17/04/2015	REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS LOCALIDADES DE MISHA, PARAISO, CHUGUR, LANCHE, URCURUME, ALLANGA BAJA, CONGA DE ALLANGA, RODIOPAMPA, CACHACARA, ADCUNAC EL REJO, LA UNION, CHACAF, CONDAY Y VALLE CONDAY.	39705864	58029394	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	12/08/2016	11/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	12/08/2016	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0.70	380000	380000	NINGUNA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293350	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. JUAN PABLO II C.P. SARABAMBA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	16/12/2014	POBLACION ESCOLAR DE LA IE JUAN PABLO II, TIENE ACSESO A UN SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES	4107092	4142399	PRECISIÓN DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/05/2017	30/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	20/10/2017	24/05/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	83300	83300	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	GASTOS GENERALES/CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	31	80000	59561	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	46	2021201	1633130	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
SUPERVISION LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	31	160000	59561	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294426	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. DIVINO CORAZON DE JESUS CP. CUMBE CHONTABAMBA DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA	11/12/2014	POBLACION ESCOLAR DE LA IES DIVINO CORAZON DE JESUS C CPP CUMBE CHONTABAMBA ACCEDE A UN SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO QUE CUMPLE CON LOS ESTANDARES SECTORIALES	2468161	3091290	PRECISION METRADOS Y ACTUALIZACION PRECIOS	15/06/2017	14/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	29/08/2017	28/02/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	21429	0	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	60000	60000	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	GASTOS GENERALES/CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	0	402770	0	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	33	2423622	895473	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		
	SUPERVISION LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	42	108936	52961	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296575	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.S. FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DEL CENTRO POBLADO EL TAMBO.DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	13/05/2015	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA DEL C CPP EL TAMBO.DISTRITO BAMBAMARCA-HUALGAYOC	6970569	10674323	PRECISION METRADOS Y ACTUALIZACION DE PRECIOS	10/06/2017	08/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/08/2017	30/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	125683	63000	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO
	GASTOS GENERALES / CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	46	4476555	4432140	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO
	MOBILIARIO / EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO
	SUPERVISION LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	46	210326	186197	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301811	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SALLOF, CHONTAS, SAN VICENTE DE PALMO, LAGUNA SHITA Y MUÑUNO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO	17/11/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS DE SALLOF, CHONTAS, MUNUNO, SAN VICENTE DE PALMO Y LAGUNA SHITA EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO, SOCOTA, CALLAYUC Y QUEROCOTILLO PROVINCIA DE CUTERVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	5767713	6538529	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE OBRA	08/09/2016	05/05/2017	INVERSIÓN	SÍ	20/09/2016	21/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	109341	109341	NINGUNO		
INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	602264.13	2858101.99	FALENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONLLEVO A OBRAS NUEVAS, TALES COMO MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO MATERIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA VÍA ACTO RESOLUTIVO, Y BUSCAR FINANCIAMIENTO.	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301814	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE VILUCO, PABELLON, EL PUQUIO, NUEVO PORVENIR LOS ALISOS Y COLPA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO	17/11/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS DE VILUCO, PABELLON, PUQUIO, NUEVO PORVENIR LOS ALISOS Y LA COLPA EN LOS DISTRITO DE CUTERVO, SOCOTA CALLAYUC Y QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE CUTERVO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	5781726	7493160	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA CULMINACION DE OBRA	20/09/2016	15/05/2017	INVERSIÓN	SÍ	20/09/2016	08/09/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	109606	109606	NINGUNA		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.20	1	1	5260705	7338763	FALENCIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CONLLEVO A OBRAS NUEVAS, TALES COMO MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO MATERIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N 02	APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO, Y BUSCAR FINANCIAMIENTO	ACCESO A UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL, QUE CUMPLA LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308891	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	07/12/2014	ÓPTIMOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	5694195	5694195	ASIGNACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	17/01/2017	30/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	13/01/2017	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0.50	174128	52238.32	DEMORA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	SE HA LEVANTADO LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR A CARGO DEL ESTUDIO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
314850	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO PISIT, DISTRITO DE TONGOD, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGION CAJAMARCA	31/12/2015	POBLACIÓN ESTUDIANATIL CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. PISIT EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARC.	2768241	2768241	POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2017	30/09/2017	INVERSIÓN	Sí	01/02/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOCENTES CUENTAN CON LAS CAPACIDADES PARA DESARROLLAR LA GESTIÓN EDUCATIVA.	Unidad	0	100	50	23610	23610			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	88839	88839			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	50	74033	74033			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	100	50	16520	16520			
	MOBILIARIO CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	Unidad	0	100	50	346074	346074			
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	100	50	148065	148065			
	INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	Unidad	0	100	50	2961290	2961290			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
321671	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JORGE CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE CONDORHUASI, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	21/05/2015	OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 OBJETIVO POBLACION ESCOLAR DE I.E.S JORGE CHAVEZ DE CONDORHUASI, ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LOS SECTORES DE INFRAESTRUCTURA.	901722	1944312	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE OBRA	20/07/2017	18/11/2017	INVERSIÓN	Sí	20/07/2017	23/02/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO (EJECUCION)	Unidad	0	1	0.92	1944312	1484002.98	FALTA CULMINAR CON EL ADICIONAL DE OBRA	SE HA PROGRAMA DU EJECUCION PARA EL PRIMER SEMESTRE LA EJECUCION DE OBRA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324611	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES LANCHE CONGA Y LA LLICA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN AULLAN DISTRITO DE CUTERVO-PROVINCIA CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA	08/07/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS, ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LAS LOCALIDADES LANCHE CONGA, LA LLICA Y AULLAN EN EL DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3594467	4585922	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	20/04/2017	19/07/2017	INVERSIÓN	Sí	20/04/2017	11/09/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	122000	122000	NINGUNA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336504	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E.S JUAN PABLO II, LOCALIDAD DE SALABAMBA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	05/11/2015	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II, DE LA LOCALIDAD DE SALABAMBA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	2946767	3061888	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE OBRA	05/10/2017	02/04/2018	INVERSIÓN	Sí	05/10/2017	02/04/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.65	2884817	1605558.19	NINGUNA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339449	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE MUSUNGATE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	29/12/2016	EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MUSUNGATE Y SANTA ROSA.	3047762	2231192	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE OBRA	01/12/2017	30/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	548865	34165.10	NINGUNA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340153	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 396 DE NARANJO YACU Y NARANJITO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	12/11/2015	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS DE NARANJO YACU Y NARANJITO EN EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA DE CUTERVO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2572958	2921581	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	04/05/2017	03/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	04/05/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	48540	24270	AUN NO SE CULMINA CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	EL CONSULTOR ESTÁ LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
359575	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE PANDALLE, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	06/06/2016	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS I.E. LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE PANDALLE DEL DISTRITO DE PIMPINGOS ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES.	1345201	2134186	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE OBRA	08/06/2017	07/10/2017	INVERSIÓN	Sí	09/06/2017	06/04/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO (EJECUCION)	Unidad	0	1	0.88	2134187	1688159.43	AUN NO SE EJECUTA EL ADICIONAL DE OBRA	SE HA PROGRAMADO LA EJECUCION DEL ADICIONAL DE OBRA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364139	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PAN DE AZUCAR, SAN ANTONIO Y TABLABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	12/08/2016	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS, ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS DE PAN DE AZUCAR, SAN ANTONIO Y TABLABAMBA, EN EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN DE CAJAMARCA.	5417064	5417064	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	23/12/2016	21/03/2017	INVERSIÓN	Sí	23/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	81847	51020.80	AUN NO SE CULMINA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	EL CONSULTOR DE OBRA, ESTA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364162	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, CHAUPECRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	12/08/2016	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ACEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE, EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTO DOMINGO LA CAPILLA, CHAUPECRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS EN EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO LA CAPILLA, PROVINCIA DE CUTERVO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	7743592	8885703	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	28/12/2016	27/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	28/12/2016	18/09/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	176882	176882	NINGUNA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
381962	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA: IEP N 10250 RAYME Y IEP N 10249 CULLANMAYO, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CAJAMARCA	31/03/2017	ADECUADA OFERTA ACTUAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E.N 10250 RAYME Y I.E.N 10249 CULLANMAYO - DISTRITO DE CUTERVO	5463901	5463901	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	25/07/2017	23/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	25/07/2017	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	96004.80		NINGUNO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2151367	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 16093-JOSE GALVEZ DE CHUNCHUQUILLO, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA	14/11/2011	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EWN IE 16093 JOSE GALVEZ CHUNCHUQUILLO DISTRITO COLASAY	3584014	3885877.26	ASEGURAR CUMPLIMIENTO O NORMATIVIDAD VIGENTE DEL SECTOR Y RNE OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS	01/10/2015	27/07/2016	INVERSIÓN	NO	23/06/2014	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	14500	14500			
	GASTOS DE LA ENTIDAD	Porcentaje	0	0	0	24700.43	24700.43			
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	11525.05	11525.05			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	213294.37	213294.37			
	IGV 18%	Porcentaje	0	0	0	547100.07	547100.07			
	OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	2666179.67	2666179.67	EN LA CULMINACION DE SU ETAPA FINAL SURGE LA PROBLEMATICA DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA INSITUACION EDUCATIVA	SE PROCEDIO A ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OBRA COMPLEMENTARIA DE SUB DRENAJE PLUVIAL POSTERIORMENTE A EJECUTAR	FASE DE EJECUCION FUE EJECUTADO EL 03-12-2015 CULMINADO 22-07-2016 POSTERIOR A EJECUCION SE REALIZA UN ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA DRENAJE PLUVIAL INICIANDO SU EJECUCION EL 01-11-2017 Y CULMINADA 30-12-2017
	OBRAS COMPLEMENTARIAS SUB DRENAJE	Unidad	426.83	588.21	588.21	191306.36	191306.36	PROBLEMA DE DRENAJE PRESENTADO AL CULMINAR ETAPA FINAL	SE ELABORO EXPEDIENTE TECNICO PARA OBRA COMPLEMENTARIA DE SUB DRENAJE	ESTUDIO DRENAJE PLUVIAL SE INICIO 01-11-2017 Y SE CULMINO 30-12-2017
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	159970.78	159970.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2300646	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE CHACAF, CACHACARA, ADCUNAC, NUDILLO, SANTA ROSA DE TAPO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	09/08/2017	EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CHACAF, CACHACARA, ADCUNAC, NUDILLO Y SANTA ROSA DE TAPO.	8138561	8138561	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	15/12/2017	14/03/2018	INVERSIÓN	Sí	15/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.50	0.50	69760	69759.09	NINGUNA				

2331547	CREACION, AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA LADRILLERA, JUNTAS, BUENOS AIRES, NUEVO PORVENIR, GUAYAQUIL, CABRAMAYO, CUYCA ALTO Y HUERTILLAS - DISTRITO DE CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	25/04/2017	LOGRAR EL EFICIENTE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, CULTURAL Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES DE LA LADRILLERA, LAS JUNTAS, BUENOS AIRES, NUEVO PORVENIR, GUAYAQUIL, CABRAMAYO, CUYCA ALTO Y HUERTILLAS - DISTRITO DE CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	1844636	1844636	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	25/10/2017	25/12/2017	INVERSIÓN	Sí	25/10/2017	31/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.70	0.50	66775	33387.08	NINGUNA		SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2334528	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELIAS AGUIRRE - SANTA CLARA DE CAMSE Y GERARDO GUERRERO GUEVARA - RAMBRAN DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	11/05/2017	LA POBLACION ESCOLAR DE LAS 2 I.E DEL NIVEL SECUNDARIO ACCEDEN A UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO.	5963319	5963319	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EXPEDIENTE TECNICO	17/10/2017	16/01/2018	INVERSIÓN	Sí	17/10/2017	16/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0.50	75808	70000	NINGUNA		SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2377069	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 10891 VALLE CALLACATE, N° 17039 VALLE CONDAY, N° 16978 SANICULLO BAJO Y N° 17014 SAHUALPAMPA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CAJAMARCA, ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES ESTABLECIDOS	26/06/2017	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 10891 VALLE CALLACATE, N° 17039 VALLE CONDAY, N° 16978 SANICULLO BAJO Y N° 17014 SAHUALPAMPA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CAJAMARCA, ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES ESTABLECIDOS	15631385	15631385	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EXPEDIENTE TECNICO	16/10/2017	15/01/2018	INVERSIÓN	Sí	16/10/2017	15/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0.50	160000	160000			AUN SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2377678	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°10276 HUICHUD, N°10887 LAS PALMAS DE HUICHUD, N°17031 SANTA ROSA DE HUICHUD, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA.	03/07/2017	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 10276 HUICHUD, I.E.P.M N° 10887 LAS PALMAS DE HUICHUD Y LA I.E.P.M N° 17031 SANTA ROSA DE HUICHUD DEL NIVEL PRIMARIO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES ESTABLECIDOS	11845620	11845620	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	31/10/2017	30/01/2018	INVERSIÓN	Sí	31/10/2017	30/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.50	0.50	120000	120000			SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2377692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 10286 CHIBULGAN, N° 10282 MAMABAMBA, N° 10263 SANTA CLARA DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO ¿ CAJAMARCA, ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES ESTABLECIDOS	04/07/2017	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 10286 CHIBULGAN, N° 10282 MAMABAMBA, N° 10263 SANTA CLARA DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO ¿ CAJAMARCA, ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES ESTABLECIDOS	13368734	13368734	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	23/11/2017	22/02/2018	INVERSIÓN	Sí	23/11/2017	22/02/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.50	0.50	120000	120000	NINGUNO		SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397198	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N10257 URCURUME, N 10262 LA COLCA, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	23/10/2017	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N 10262 LA COLCA Y LA I.E.P N 10257 URCURUME, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN CAJAMARCA ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES ESTABLECIDOS.	9539034	9539034	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	15/12/2017	14/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2017	14/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.50	0.50	70000	53184.77	NINGUNA		SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO - UGEL CUTERVO: ESTA INFORMACIÓN NO CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MIGUEL - UGEL SAN MIGUEL: NO CORRESPONDE EL PRESENTE FORMATO
 GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE ACUERDO A LOS FILTROS DEL FORMATO
 DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN: NO CORRESPONDE POR LO TANTO NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DECLARAR
 HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA: LA UNIDAD EJECUTORA 999 NO EJECUTA PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA .
 DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA: NO APLICA
 HOSPITAL GENERAL JAEN: ESTA ENTIDAD EN EL PERÍODO EVALUADO 2017, NO HA CONTADO CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.