
 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	---

INFORME N°05-2025- GORECAJ/-SUP /SFRP

**A : ING. GESLEY BARBOZA HUANGAL
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR
SION**

**DE : ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICON
SUPERVISOR DE OBRA**

ASUNTO : INFORME DE VALORIZACIÓN N° 05, AGOSTO-2025

REFERENCIA:

- a) Ejecución de OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"

FECHA : 02 DE SETIEMBRE DEL 2025

De nuestra especial consideración:

Por medio del presente, reciba mi cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo a usted, a fin de alcanzar el informe de valorización correspondiente al mes de agosto del 2025 perteneciente a la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927".

Sin otro particular me suscribo de usted, sin antes expresar las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente:


Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA


**CONSORCIO SUPERVISOR
SION**
 Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
 ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
 Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"




473



ÍNDICE

1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO.
2. COMPROBANTE DE PAGO POR EL MONTO APROBADO DE VALORIZACIÓN.
3. VALORIZACIÓN Y CUANDO CORRESPONDA "OTRAS PENALIDAD" O "PENALIDAD POR MORA".
4. REAJUSTES, DEDUCCIONES Y AMORTIZACIONES DE SER EL CASO.
5. ANÁLISIS COMPARATIVO RESPECTO AL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y EJECUTADO.
6. RESUMEN DE VALORIZACIONES.
7. PLANILLA DE METRADOS CUANDO CORRESPONDA, CROQUIS O PLANOS DE TRABAJOS EJECUTADOS.
8. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y/O GARANTÍAS DE FABRICACIÓN.
9. PROTOCOLOS Y AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS.
10. REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCIÓN Y CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD.
11. INFORME FÍSICO Y FINANCIERO DEL RESIDENTE.
12. INFORMES INTEGRANTES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
13. ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA.
14. PANEL FOTOGRÁFICO.
15. HECHOS RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.
16. RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA.
17. RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL EJECUTOR DE OBRA.
18. ANÁLISIS COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL FÍSICO Y FINANCIERO CON SUS CORRESPONDIENTES CURVAS "S".
19. RESUMEN DE PERSONAL MAQUINARIA, EQUIPOS, PROFESIONALES Y OBREROS DISPONIBLES EN OBRA.
20. COPIA DE CONTRATOS
21. FORMATO 12- B.
22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA






CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	<p>47</p>  <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	--

1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO




Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA





**CONSORCIO SUPERVISOR
SION**

Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
 ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
 Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	---



1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

1.1 Ficha resumen de información mensual



DEL CONTRATO DE OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°060-2024-GRCAJ-Primera convocatoria
CONTRATO N°	: CONTRATO N° 030-2025-GRCAJ-GGR
FECHA DE CONTRATO	: 02 DE ABRIL DEL 2025
OBRA	: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI N°2649927
UBICACIÓN	
LOCALIDAD	: PIZON
DISTRITO	: MIGUEL IGLESIAS
PROVINCIAL	: CELENDÍN
DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
CONTRATISTA	: MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R. L
SUPERVISIÓN	: CONSORCIO SUPERVISOR SION
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SISTEMA DE EJECUCIÓN	: SUMA ALZADA
FINANCIAMIENTO	: RECURSOS DETERMINADOS
VALOR REFERENCIAL (C/IGV)	: S/ 1'565,321.97
VALOR DEL CONTRATO (C/IGV)	: S/ 1'408,789.78
FACTOR DE RELACIÓN	: 0.90000
MONTO DEL CONTRATO VIGENTE	: S/ 1'408,789.78
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL	: 120 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO	: 16/04/2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	: 23/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL	: 20/08/2025
FECHA DE VENCIMIENTO DE CONTRATO VIGENTE	: 20/08/2025
MONTO DE ADELANTO DIRECTO	: NO FUE SOLICITADO
MONTO TOTAL DE ADELANTO DE MATERIALES.	: NO FUE SOLICITADO
AMPLIACIÓN DE PLAZO TOTAL	: A LA FECHA, SE HA SOLICITADO UNA SOLA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, POR 4 D.C.
FECHA DE VENCIMIENTO DE CONTRATO VIGENTE	: 24-08-2025


Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA

 **CONSORCIO SUPERVISOR
SION**

Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com


 CONSORCIO SUPERVISOR SION	OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
---	---	--

**DEL CONTRATO DE
SUPERVISION**

PROCESO DEL SERVICIO : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°064-2024-GRCAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SION
REPRESENTANTE COMÚN : ING. GESLEY BARBOZA HUALGAL
JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICON
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATO N° : 016-2025-GRCAJ-GGR.
FECHA DE CONTRATO : 31 DE ENERO DEL 2025
MONTO DE CONTRATO VIGENTE : S/ 134,100.00INC / IGV
DEL SUPERVISOR
INICIO DEL CONTRATO DE : 23 DE ABRIL DEL 2025
SUPERVISIÓN
INICIO DEL CONTRATO DE : 23 DE ABRIL DEL 2025
SUPERVISIÓN
SISTEMA DE EJECUCIÓN : TARIFAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO TOTAL : A LA FECHA, SE HA SOLICITADO UNA SOLA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, POR 4 D.C.
FECHA DE VENCIMIENTO DE : 24-08-2025
CONTRATO VIGENTE
ADICIONAL DE OBRA: : A LA FECHA SE HA SOLICITADO UN ADICIONAL DE OBRA N° 01, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA




CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



469

2.COMPROBANTE DE PAGO POR EL MONTA APROBADO DE VALORIZACIÓN

Santos Felipe Rodriguez Picon



INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA





CONSORCIO SUPERVISOR
SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 CONSORCIO SUPERVISOR SION	OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
--	---	--

**SE ADJUNTARÁ EN CUANTO LO
REQUIERA LA ENTIDAD**


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA




**CONSORCIO SUPERVISOR
SION**
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



964

3. VALORIZACIÓN Y CUANDO CORRESPONDA "OTRAS PENALIDADES" O "PENALIDAD POR MORA"




Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
SION


Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 CONSORCIO SUPERVISOR SION	OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
--	---	--

NO CORRESPONDE


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA




CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



405

4.REAJUSTES, DEDUCCIONES Y AMORTIZACIONES DE SER EL CASO

Santos Felipe Rodriguez Picon



INGENIERO CIVIL

Rg. CIP. N°: 229281

SUPERVISOR DE OBRA




CONSORCIO SUPERVISOR
SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com




Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

464

 **CONSORCIO SUPERVISOR
SION**

Ing. Gesley Barboza Huangal

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**


OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



**GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA**

Del 01 al 24 de agosto de 2025														
MES	VAL. N°	PROGRAMADO			E-1	EJECUTADO			REAJUSTES			RECONOCIDO		
		MES	ACUMUL.	% ACUMUL.		MES	ACUMUL.	% ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
Abr-25	01	35,568.21	35,568.21	2.98%		86,973.33	86,973.33	7.28%	0.011	391.25	956.71	956.71	0.00	0.00
May-25	02	235,094.97	270,663.18	22.67%		208,605.73	208,605.73	17.47%	0.013	3,056.23	2,711.87	2,711.87	0.00	0.00
Jun-25	03	302,993.44	573,656.62	48.05%		280,687.33	280,687.33	23.51%	0.012	3,635.92	3,368.25	3,368.25	0.00	0.00
Jul-25	04	340,720.36	914,376.98	76.59%		401,373.69	401,373.69	33.62%	0.016	5,451.53	6,421.98	6,421.98	0.00	0.00
Ago-25	05	279,512.66	1,193,889.64	100.00%		121,342.52	121,342.52	10.16%	0.014	3,913.18	1,698.80	1,698.80	0.00	0.00
		1,193,889.64				1,098,982.60				15,157.61			0.00	
RESUMEN :														
							Realuste Total Reconocido			0.00				
							Realuste Reconocido en la Valorización N° 03			0.00				
OBSERVACIÓN : MI REPRESENTADA SOLICITA QUE LOS REAJUSTES SE REALICE EN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN O EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.														


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA


Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SUPERVISOR SION

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



461

5. ANÁLISIS COMPARATIVO RESPECTO AL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y EJECUTADO


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
SION


Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com




**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"



El análisis comparativo entre el avance físico programado y el ejecutado es esencial en la gestión de proyectos de construcción, pues permite controlar el cumplimiento de plazos, evaluar la eficiencia y detectar desviaciones en el cronograma. Esta comparación optimiza el uso de recursos y facilita la toma de decisiones correctivas oportunas, garantizando que la obra avance según lo establecido en la línea base y el contrato, contribuyendo así al éxito del proyecto y al uso eficiente del tiempo y presupuesto.



MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS		MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS			
	ACUMUL. S/.	ACUMUL. %		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
				PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
23-Abr-25	0.00	0.00%	23-Abr-25				
30/04/2025	35,568.21	2.98%	30/04/2025	86,973.33	86,973.33	7.28%	7.28%
31-May-25	270,663.18	22.67%	31-May-25	208,605.73	295,579.06	17.47%	24.76%
30-Jun-25	573,656.62	48.05%	30-Jun-25	280,687.33	576,266.39	23.51%	48.27%
31-Jul-25	914,376.98	76.59%	31-Jul-25	401,373.69	977,640.08	33.62%	81.89%
24-Ago-25	1,193,889.64	100.00%	24-Ago-25	121,342.52	1,098,982.60	10.16%	92.05%
TOTAL	1,193,889.64		TOTAL	1,098,982.60		92.05%	

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



459

6.RESUMEN DE VALORIZACIONES



Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 CONSORCIO SUPERVISOR SION	OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
--	---	--

ANEXO (N)

ADJUDICACION: Licitación Pública N°002-2023-G.RCAJ-Primera convocatoria

OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2649927

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACIÓN: PIZON - MIGUEL IGLESIAS - CELENDIN - CAJAMARCA

EJECUTA: MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.

RESIDENTE: ING. FRANCISCO WILDER CHICHEPE SALAZAR

SUPERVISOR: ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICÓN

CONTRATO: N°030-2025-GRCAJ-GGR

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN N° 05
Del 01 al 24 de agosto de 2025

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual		
1.0.1	Valorización Contractual	121,342.52	
1.1.0	Reintegros		
1.1.1	Reajuste reconocido	0.00	
1.1.2	Reintegro por Reajuste	0.00	
	TOTAL MONTO BRUTO (A)		121,342.52
2.0.0	DESCUENTOS		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo		
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	0.00	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	0.00	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
	TOTAL DESCUENTOS (B)		0.00
	TOTAL NETO (A-B+C)		121,342.52
	I.G.V.	18.00%	21,841.65
MONTO TOTAL DE VALORIZACIÓN DE OBRA N.º 05			S/. 143,184.17
MONTO DE DETRACCIÓN (4.00%)			S/. 5,727.00
RETENCION POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00
MONTO TOTAL A CANCELAR			S/. 137,457.17
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 17/100 SOLES			

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



457

7. PLANILLA DE METRADOS CUANDO CORRESPONDA, CROQUIS O PLANOS DE TRABAJOS EJECUTADOS


Santos Felipe Rodriguez Picon



INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA





CONSORCIO SUPERVISOR
SION


Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

456

 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	---

En el siguiente cuadro se puede apreciar las distintas partidas ejecutadas durante el mes de agosto del 2025.

Del 01 al 24 de agosto del 2025							
PARTIDA		UND	METRADO	METRADOS EJECUTADOS			SALDO
			BASE	ANTERIOR	ACTUAL	% AVANCE ACUMULADO	METRADO
	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI 2649927						
1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PIZON						
1.1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD						
1.1.1	TRABAJOS PROVISIONALES						
1.1.1.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M	und	1.00	1.00		1.00	100.00%
1.1.1.2	CASETA DE GUARDIANIA	glb	1.00	0.81	0.19	1.00	100.00%
1.1.1.3	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN	mes	4.00	3.20	0.80	4.00	100.00%
1.1.2	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.2.1	CERCO PROVISIONAL EN OBRA	m	138.59	138.59		138.59	100.00%
1.1.2.2	TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1,124.56	1,124.56		1,124.56	100.00%
1.1.2.3	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	0.50	0.50	1.00	100.00%
1.1.3	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA						
1.1.3.1	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	15.00	15.00		15.00	100.00%
1.1.3.2	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1.00		1.00	100.00%
1.1.4	PRUEBAS DE CALIDAD						
1.1.4.1	DISEÑO DE MEZCLA	und	4.00	4.00		4.00	100.00%
1.1.4.2	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO	und	120.00	120.00		120.00	100.00%
1.2	COMPONENTE 01. ESTRUCTURA DE CORRAMIENTO Y COBERTURA						
1.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1.2.1.1	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL	m3	1,710.94	1,710.94		1,710.94	100.00%
1.2.1.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 KM	m3	1,710.94	1,710.94		1,710.94	100.00%
1.2.2	CERCO PERIMETRICO						
1.2.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1.2.2.1.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDO EN TERRENO NORMAL	m3	14.74	14.74		14.74	100.00%
1.2.2.1.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	18.42	18.42		18.42	100.00%
1.2.2.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
1.2.2.2.1	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10+30 % PIEDRA GRANDE	m3	11.79	10.39		10.39	88.13%
1.2.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	43.19	38.69		38.69	89.58%
1.2.2.2.3	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3	2.81	2.52		2.52	89.68%
1.2.2.3	MURO Y TABIQUERIA DE ALBANILERIA						
1.2.2.3.1	MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE	m2	65.61	60.61		60.61	92.38%

Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA





CONSORCIO SUPERVISOR SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

2/55



 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	---

	SOGA C-A -1.4 X 1.5 cm CARAVISTA							
1.2.2.3.2	PINTURA DE MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C-A -1.4 x 1.5 cm	m2	131.21		121.21	121.21	92.38%	10.00
1.2.2.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
1.2.2.4.1	ACERO CORRUGADO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	587.57	587.57		587.57	100.00%	
1.2.2.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	53.52	50.00		50.00	93.42%	3.52
1.2.2.4.3	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3	2.29	2.15		2.15	93.89%	0.14
1.2.2.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS							
1.2.2.5.1	TARAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 1:5	m2	53.52	45.00		45.00	84.08%	8.52
1.2.2.5.2	TARAJEO SOBRECIMIENTO MEZCLA C:A 1:5	m2	24.81	20.00		20.00	80.61%	4.81
1.2.2.6	CARPINTERIA METALICA							
1.2.2.6.1	CERCO PERIMETRICO DE MALLA GALVANIZADA Y POSTE DE TUBO CIRCULAR	m2	149.97	75.00	69.93	144.93	96.64%	5.04
1.2.2.6.2	PUERTA METALICA PRINCIPAL	und	1.00		1.00	1.00	100.00%	
1.2.2.6.3	PUERTA METALICA SECUNDARIA	und	1.00		1.00	1.00	100.00%	
1.2.3	TECHO METALICO							
1.2.3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
1.2.3.1.1	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m3	136.48	136.48		136.48	100.00%	
1.2.3.1.2	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	130.55	126.05		126.05	96.55%	4.50
1.2.3.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	5.93	5.93		5.93	100.00%	
1.2.3.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
1.2.3.2.1	ZAPATAS							
1.2.3.2.1.1	SOLADOS PARA ZAPATAS, CONCRETO 1:12 E = 10 CM	m2	40.96	40.96		40.96	100.00%	
1.2.3.2.1.2	CONCRETO ZAPATA f'c=210 kg/cm2	m3	20.48	20.48		20.48	100.00%	
1.2.3.2.1.3	ACERO CORRUGADO PARA ZAPATAS Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,152.56	1,152.56		1,152.56	100.00%	
1.2.3.2.2	COLUMNAS							
1.2.3.2.2.1	CONCRETO EN COLUMNAS f'c = 210 kg/cm2	m3	7.46	7.46		7.46	100.00%	
1.2.3.2.2.2	ACERO PARA COLUMNAS Fy = 4200 cm2 - GRADO 60	kg	1,027.21	1,027.21		1,027.21	100.00%	
1.2.3.2.2.3	ENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	74.64	74.64		74.64	100.00%	
1.2.3.2.2.4	COLUMNAS DE ACERO 200 X 200 X 8 MM	und	16.00	16.00		16.00	100.00%	
1.2.3.2.2.5	CONEXION PEDESTAL (COLUMNA DE CONCRETO Y COLUMNA METALICA)	und	16.00	16.00		16.00	100.00%	
1.2.3.3	ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA							
1.2.3.3.1	ESTRUCTURA METALICA VIGA PARABOLICA S/DISEÑO	und	8.00	8.00		8.00	100.00%	
1.2.3.3.2	VIGA DE AMARRE VA - 001	und	14.00	14.00		14.00	100.00%	
1.2.3.3.3	CORREAS METALICAS DE 40 X 60 X 2.5 mm EN TECHO	m	977.49	977.49		977.49	100.00%	

Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	---

1.2.3.3.4	ARRIOSTRE METALICO DE VIGAS PRINIPALES TIPO 1	und	8.00	8.00	8.00	100.00%	
1.2.3.3.5	COBERTURA CALAMINON TR - 4 CURVO	m2	1,365.00	1,365.00	1,365.00	100.00%	
1.2.3.3.6	APOYO FIJO	und	8.00	8.00	8.00	100.00%	
1.2.3.3.7	APOYO MOVIL	und	8.00	8.00	8.00	100.00%	
1.2.3.4	PINTURA						
1.2.3.4.1	PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICA	m2	449.79	400.00	49.79	449.79	100.00%
1.2.3.4.2	PINTURA VINILICA EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	74.64		74.64	74.64	100.00%
1.2.3.5	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES						
1.2.3.5.1	CANAleta DE EVACUACION DE AGUAS DE LLOVIA	m	78.20	78.20	78.20	100.00%	
1.2.3.5.2	INSTALACION DE SISTEMA DE BAJADA PLUVIAL	m	21.80	10.00	11.80	21.80	100.00%
1.2.3.5.3	ENCOFRADO Y DESENCORADO PARA LA FALSA COLUMNA	m2	1.92		1.92	1.92	100.00%
1.2.3.5.4	CONCRETO $f_c = 175$ kg/cm ²	m3	0.10		0.10	0.10	100.00%
1.2.3.6	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS						
1.2.3.6.1	TARRAJEO MEZCLA 1:5	m2	1.92		1.92	1.92	100.00%
1.2.3.7	INSTALACIONES ELECTRICAS						
1.2.3.7.1	TUBERIAS PVC SEL (ELECTRICAS) D=1"	m	200.00		200.00	200.00	100.00%
1.2.3.7.2	TUBERIAS FIERRO GALVANIZADO D = 2"	m	50.00		50.00	50.00	100.00%
1.2.3.7.3	CABLE ELECTRICO	m	510.00		510.00	510.00	100.00%
1.2.3.7.4	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO	und	5.00		5.00	5.00	100.00%
1.2.3.7.5	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	und	1.00		1.00	1.00	100.00%
1.2.3.7.6	TABLERO GENERAL	und	1.00		1.00	1.00	100.00%
1.2.3.7.7	TABLERO DE DISTRIBUCION 6 POLOS	und	1.00		1.00	1.00	100.00%
1.2.3.7.8	TABLERO DE DISTRIBUCION 2 POLOS	und	1.00		1.00	1.00	100.00%
1.2.3.7.9	REFLECTORES LED DE 300 W	und	10.00		10.00	10.00	100.00%
1.2.3.7.10	POZO A TIERRA INC. EXCAVACION SUMINISTRO E INSTALACION	und	1.00		1.00	1.00	100.00%
1.2.4	DRENAJE PLUVIAL						
1.2.4.1	EXCAVACION DE TERRENO	m3	15.33	15.33		15.33	100.00%
1.2.4.2	CUNETA RECTANGULAR REVESTIDA $f_c = 175$ kg/cm ²	m3	8.52	4.30	1.69	5.99	70.28%
1.2.4.3	ACERO CORRUGADO $F_y = 4200$ kg/cm ² GRADO 60	kg	430.24	410.00		410.00	95.30%
1.2.4.4	ENCOFRADO Y DESENCORADO DE CUENTAS	m2	43.16	25.00	14.16	39.16	90.73%
1.2.4.5	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS	m	26.62		24.82	24.82	93.24%
1.2.4.6	REJILLA METALICA $L=1.55$	und	30.00		25.35	25.35	84.50%
1.2.5	MURO DE CONTENCION						
1.2.5.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1.2.5.1.1	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL	m3	237.04	237.04		237.04	100.00%
1.2.5.1.2	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	176.67	171.67		171.67	97.17%
1.2.5.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	60.37	60.37		60.37	100.00%
1.2.5.1.4	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RAZANTE	m2	42.75	42.75		42.75	100.00%



Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR
SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	--

1.2.5.1.5	MEJORAMIENTO DE SUELO CON PIEDRA MAX 8"	m3	15.88	15.88	15.88	100.00%	
1.2.5.1.6	CONFORMACION Y CONFORMACION DE BASE E = 20 CM	m2	46.89	46.89	46.89	100.00%	
1.2.5.2	ZAPATAS						
1.2.5.2.1	CONCRETO CICLOPEO F'c 175 kg/cm2 + 30% PIEDRA GRANDE	m3	24.25	24.25	24.25	100.00%	
1.2.5.2.2	ENCOFRADO Y DESENCORADO	m2	27.16	27.16	27.16	100.00%	
1.2.5.3	MURO						
1.2.5.3.1	CONCRETO CICLOPEO Fc 175 kg/cm2 + 30 % PIEDRA GRANDE	m3	46.58	46.58	46.58	100.00%	
1.2.5.3.2	ENCOFRADO Y DESENCORADO	m2	223.17	223.17	223.17	100.00%	
1.2.5.4	JUNTAS						
1.2.5.4.1	JUNTAS ASFALTICAS	m	45.15		45.15	100.00%	
1.2.5.5	DRENAJE EN MURO						
1.2.5.5.1	DRENAJE DE PVC ϕ = 2" PARA MUROS	und	119.00	109.00	109.00	91.60%	10.00
1.3	COMPONENTE 02 CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO						
1.3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1.3.1.1	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO	m3	186.82	186.82	186.82	100.00%	
1.3.1.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km	m3	186.82	186.82	186.82	100.00%	
1.3.2	BASE GRANULAR						
1.3.2.1	EXTENDIDO, NIVELADO DE MATERIAL OVER	m2	747.95	732.95	732.95	97.99%	15.00
1.3.2.2	EXTENDIDO, NIVELADO, RIEGO Y COMPACTADO DE BASE	m2	776.02	761.02	761.02	98.07%	15.00
1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO						
1.3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	777.02				777.02
1.3.3.2	MALLA SINTETICA ATRAPA BOLAS	m2	1,000.52				1,000.52
1.3.4	CARPINTERIA METALICA						
1.3.4.1	INSTALACION DE ARCOS METALICOS	und	2.00	2.00	2.00	100.00%	
1.4	COMPONENTE 03. INSTALACION DE GRADERIAS COMO TRIBUNA						
1.4.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1.4.1.1	EXCAVACION DE ZANIA PARA CIMIENTO	m3	20.38	20.38	20.38	100.00%	
1.4.1.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km	m3	8.87	8.87	8.87	100.00%	
1.4.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
1.4.2.1	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10+30% PIEDRA GRANDE	m3	11.51	11.51	11.51	100.00%	
1.4.2.2	CONCRETO CICLOPEO PARA GRADERIAS F'c = 140 kg/cm2 + 30 % P.G.	m3	25.33	25.33	25.33	100.00%	
1.4.2.3	ENCOFRADO Y DESENCORADO EN GRADERIAS	m2	47.41	47.41	47.41	100.00%	
1.4.3	MUROS DE MAMPOSTERIA						
1.4.3.1	ENCOFRADO Y DESENCORADO EN MURO	m2	37.91	37.91	37.91	100.00%	
1.4.3.2	CONCRETO F'c = 175 kg/cm2	m3	4.12	4.12	4.12	100.00%	
1.4.3.3	PIEDRA GRANDE PARA MURO	m3	34.84	34.84	34.84	100.00%	
1.4.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS						
1.4.4.1	TARAJEO Y PULIDO EN SUPERFICIE DE GRADERIAS	m2	100.37		100.37	100.00%	

CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	---



1.4.5	JUNTAS							
1.4.5.1	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION	m	16.28		16.28	16.28	100.00%	
1.6	COMPONENTE 04: INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS							
1.5.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
1.5.1.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO (H) prom = 0.60 M, EN TERRENO NORMAL	m3	5.60	5.60		5.60	100.00%	
1.5.1.2	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.39	1.39		1.39	100.00%	
1.5.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.21	4.21		4.21	100.00%	
1.5.2	ESTRUCTURAS							
1.5.2.1	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
1.5.2.1.1	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30 % PIEDRA GRANDE	m3	4.21	4.21		4.21	100.00%	
1.5.2.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	11.40	11.40		11.40	100.00%	
1.5.2.1.3	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2, PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.75	0.75		0.75	100.00%	
1.5.2.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
1.5.2.2.1	COLUMNAS							
1.5.2.2.1.1	CONCRETO EN COLUMNAS f'c = 210 kg/cm2	m3	0.79	0.79		0.79	100.00%	
1.5.2.2.1.2	ACERO PARA COLUMNAS Fy = 4200 cm2 - GRADO 60	kg	136.89	136.89		136.89	100.00%	
1.5.2.2.1.3	ENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	17.59	17.59		17.59	100.00%	
1.5.2.2.2	VIGAS							
1.5.2.2.2.1	CONCRETO EN VIGAS F'c = 210 KG/CM2	m3	0.39	0.39		0.39	100.00%	
1.5.2.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m2	5.44	5.44		5.44	100.00%	
1.5.2.2.2.3	ACERO CORRUGADO EN VIGAS fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	125.54	125.54		125.54	100.00%	
1.5.2.2.3	LOSA DE TECHO							
1.5.2.2.3.1	CONCRETO EN LOSA DE TECHO f'c = 210 kg/cm2	m3	1.55	1.55		1.55	100.00%	
1.5.2.2.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE TECHO	m2	15.54	15.54		15.54	100.00%	
1.5.2.2.3.3	ACERO CORRUGADO EN LOSA DE TECHO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	59.62	59.62		59.62	100.00%	
1.5.3	ARQUITECTURA Y ACABADOS							
1.5.3.1	MURO Y TABIQUERIA DE ALBANILERIA							
1.5.3.1.1	MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C:A - 1:4 X 1.5 cm CARAVISTA	m2	25.73	25.73		25.73	100.00%	
1.5.3.1.2	PINTURA DE MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C:A - 1:4 x 1.5 cm	m2	51.46	51.46		51.46	100.00%	
1.5.3.2	REVOQUES ENLUCIDOS							
1.5.3.2.1	TARRAJEOS MEZCLA 1:5	m2	38.57	38.57		38.57	100.00%	
1.5.3.2.2	VESTIDURA DE DERRAMES e = 15 cm	m	27.41	27.41		27.41	100.00%	
1.5.3.3	PISOS Y PAVIMENTOS							
1.5.3.3.1	FALSO PISO							
1.5.3.3.1.1	FALSO PISO E = 4"	m2	6.55	6.55		6.55	100.00%	
1.5.3.3.1.2	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTES	m2	6.82	6.82		6.82	100.00%	

Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR
SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMUN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	---

	CELIMA 0.30 X 0.30, CON PEGAMENTO Y FRAGUA							
1.5.3.3.1.3	PISO DE CEMENTO PULIDO EN VEREDAS	m2	0.68		0.68	0.68	100.00%	
1.5.3.4	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							
1.5.3.4.1	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h = 0.30 m	m	17.98		17.98	17.98	100.00%	
1.5.3.5	COBERTURA							
1.5.3.5.1	COBERTURA CON TEJA ANDINA (2 AGUAS)	m2	15.54		15.54	15.54	100.00%	
1.5.3.6	CARPINTERIA DE MADERA							
1.5.3.6.1	P-01, PUERTA COTRAPLACADA (INC. MACO, BISAGRA Y CHAPA)	und	3.00		3.00	3.00	100.00%	
1.5.3.7	VENTANAS, VIDRIOS Y SIMILARES							
1.5.3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PARA BAÑOS	und	11.00		11.00	11.00	100.00%	
1.5.3.8	PINTURAS							
1.5.3.8.1	EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	15.54		15.54	15.54	100.00%	
1.5.3.8.2	EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES	m2	3.56		3.56	3.56	100.00%	
1.5.4	INSTALACIONES SANITARIAS							
1.5.4.1	RED DE DESAGUE							
1.5.4.1.1	SALIDA DE PVC PARA DESAGUE 2"	pto	6.00	2.00	4.00	6.00	100.00%	
1.5.4.1.2	SALIDA DE PVC PARA DESAGUE 4"	pto	2.00	2.00		2.00	100.00%	
1.5.4.1.3	TUBERIAS PARA DESGUE DE PVC - SAL DE 2"	m	15.45	10.45	5.00	15.45	100.00%	
1.5.4.1.4	TUBERIAS PARA DESGUE DE PVC - SAL DE 4"	m	9.27	6.27	3.00	9.27	100.00%	
1.5.4.1.5	CAJA DE REGISTRO 12" X 24"	und	2.00		2.00	2.00	100.00%	
1.5.4.2	RED DE AGUA							
1.5.4.2.1	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C - 10 DE 1/2"	pto	6.00	3.00	3.00	6.00	100.00%	
1.5.4.2.2	LLAVE DE PASO DE 1/2"	und	2.00		2.00	2.00	100.00%	
1.5.4.2.3	TUBERIA PVC SAP φ 1/2"	m	35.57	15.00	20.57	35.57	100.00%	
1.5.4.3	APARATOS SANITARIOS							
1.5.4.3.1	INODORO BLANCO	und	2.00		2.00	2.00	100.00%	
1.5.4.3.2	DUCHA	und	2.00		2.00	2.00	100.00%	
1.5.4.3.3	LAVAMANOS	und	2.00		2.00	2.00	100.00%	
1.5.5	RED DE DESAGUE							
1.5.5.1	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL	m3	17.81	5.00	12.81	17.81	100.00%	
1.5.5.2	PERFILADO Y COMPACTADO DE ZANJA	m2	62.50	20.00	42.50	62.50	100.00%	
1.5.5.3	CAMA DE ARENA h=0.10	m2	15.00	10.00	5.00	15.00	100.00%	
1.5.5.4	TUBERIA PVC UF DN 160 ISO 4435 SERIE 16.7	m	25.00		25.00	25.00	100.00%	
1.5.5.5	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	15.94		15.94	15.94	100.00%	
1.5.6	INSTALACIONES ELECTRICAS							
1.5.6.1	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	3.00	3.00		3.00	100.00%	
1.5.6.2	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO	und	5.00		5.00	5.00	100.00%	
1.5.6.3	TABLERO DE DISTRIBUCION 6 POLOS	und	1.00		1.00	1.00	100.00%	
1.5.6.4	TABLERO DE DISTRIBUCION 2 POLOS	und	2.00		2.00	2.00	100.00%	
1.5.6.5	CANALIZACION Y/O TUBERIAS	m	100.00		100.00	100.00	100.00%	

[Firma]
Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	---



1.5.6.6	14	CONDUCTOR TW NRO	m	150.00		150.00	150.00	100.00%	
1.5.6.7	12	CONDUCTOR TW NRO	m	25.00		25.00	25.00	100.00%	
1.5.6.8		ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W	und	3.00		3.00	3.00	100.00%	
1.6		COMPONENTE 05 MITIGACION AMBIENTAL							
1.6.1		INSTALACION DE CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS X4	glb	4.00	4.00		4.00	100.00%	
1.6.2		MATERIAL EN AREA DE CIRCULACION	m2	218.41	125.00	93.41	218.41	100.00%	
1.6.3		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,124.56					1,124.56
1.7		COMPONENTE 06 FLUJE URBESTRE							
1.7.1		FLETE TERRESTRE CELENDIN - PIZÓN	glb	1.00	0.95	0.05	1.00	100.00%	


Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA


Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN


Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
 Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



449

 CONSORCIO SUPERVISOR SION	OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
---	---	---

8. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y/O GARANTÍAS DE FABRICACIÓN


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

 CONSORCIO SUPERVISOR SION	OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
--	---	--

Durante el presente período, no se ha tenido partidas con vaciado de concreto.


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA




CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



447

9.PROTOCOLOS Y AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS




Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA




CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 CONSORCIO SUPERVISOR SION	OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
--	---	--

1. DATOS GENERALES

OBRA : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI N°2649927

UBICACIÓN

LOCALIDAD : PIZON

DISTRITO : MIGUEL IGLESIAS

PROVINCIAL : CELENDÍN

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

CONTRATISTA : MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R. L

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SION

ADMINISTRADOR DEL : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CONTRATO


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



2. RESPONSABLES:

SUPERVISOR DE OBRA: ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICÓN

RESIDENTE DE OBRA: ING. FRANCISCO WILDER CHICHIPE SALAZAR

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS: Ejes 1-1 y 10-10 entre los ejes A-A Y H-H, DEL PLANO DE CIMENTACIONES (CM-01), DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

TIPO DE SUELO: TIERRA GREDOSA



3. HORARIO DE TRABAJO:

- ♦ Inicio de jornada: 8:00 AM
- ♦ Refrigerio: 12:00 PM a 1:00 PM
- ♦ Fin de jornada: 5:00 PM

**CONSORCIO SUPERVISOR
SION**


Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
---	--	---

4. DURACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DIARIA:

Jornada completa (8h diarias)


5. CANTIDAD DE PERSONAL INVOLUCRADO:

- 1 asistente de ing. Residente
- 1 Ing. SSOMA
- 1 maestro de Obra
- 4 operarios
- 3 operarios metálicos
- 9 peones
- 1 chofer de volquete




Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA

6. PARTIDAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

- CASETA DE GUARDIANIA.
- ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN.
- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS.
- PINTURA DE MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C:A -1:4 x 1.5 cm.
- CERCO PERIMETRICO DE MALLA GALVANIZADA Y POSTE DE TUBO CIRCULAR.
- PUERTA METALICA PRINCIPAL.
- PUERTA METALICA SECUNDARIA.
- PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICA.
- PINTURA VINILICA EN COLUMNAS 2 MANOS.
- INSTALACION DE SISTEMA DE BAJADA PLUVIAL.
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LA FALSA COLUMNA.
- CONCRETO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$.
- TARRAJEO MEZCLA 1:5.
- TUBERIAS PVC SEL (ELECTRICAS) D=1".
- TUBERIAS FIERRO GALVANIZADO D = 2".


Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
 Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com



 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
--	--	---

- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PARA BAÑOS.
- EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO.
- EMPASTE Y PINTURA LATEX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES.
- SALIDA DE PVC PARA DESAGUE 2".
- TUBERIAS PARA DESGUE DE PVC - SAL DE 2".
- TUBERIAS PARA DESGUE DE PVC - SAL DE 4".
- CAJA DE REGISTRO 12" X 24".
- SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C - 10 DE 1/2".
- LLAVE DE PASO DE 1/2".
- TUBERIA PVC SAP ϕ 1/2".
- INODORO BLANCO.
- DUCHA.
- LAVAMANOS.
- EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL.
- PERFILADO Y COMPACTADO DE ZANJA.
- CAMA DE ARENA $h=0.10$.
- TUBERIA PVC UF DN 160 ISO 4435 SERIE 16.7.
- RELLENO CON MATERIAL PROPIO.
- INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO.
- TABLERO DE DISTRIBUCION 6 POLOS.
- TABLERO DE DISTRIBUCION 2 POLOS.
- CANALIZACION Y/O TUBERIAS.
- CONDUCTOR TW NRO 14.
- CONDUCTOR TW NRO 12.
- ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W.
- MATERIAL EN AREA DE CIRCULACION.
- FLETE TERRESTRE CELENDIN - PIZÓN.


Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA


Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
 Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p>
---	--	---

EQUIPOS A UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO:

- ♦ volquete Volvo A 40F

7. OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Verificación diaria de condiciones del terreno
- Uso obligatorio de EPP
- Control de acceso y señalización de zonas de trabajo

8. AUTORIZACIÓN:

Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Firma Supervisor de Obra: _____





CONSORCIO SUPERVISOR
SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.



Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

 <p>CONSORCIO SUPERVISOR SION</p>	<p>OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"</p>	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p> <p>442</p>
--	--	---

10.REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCIÓN Y CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD


 Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA





 CONSORCIO SUPERVISOR
 SION
 Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN

491

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Celendín, 31 de AGOSTO del 2025

INFORME N°004-2025-PLSR-CSS

AL : ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICON
Ingeniero Supervisor de Obra

DEL : ING. PATRICIA LIZBET SILVA REYES
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional

ASUNTO : **INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 (del 01 al 24))**

REFERENCIA :

- a) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-64-2024-GR.CAJ-1
- b) Contrato N°016-2025-GRCAJ-GGR.
- c) Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927".

De mi mayor consideración,

Tengo a bien dirigirme a Usted para expresarle mi grato saludo y a la vez con relación al asunto hacerle llegar el Informe Mensual N° 005 en calidad de Especialista en Seguridad y salud ocupacional, de la obra que se indica en la referencia c), que comprende las actividades realizadas por el Contratista y la Supervisión durante los días 01 al 24 de AGOSTO del presente año; esperando su conformidad y trámite correspondiente.

Sin otro particular me suscribo a usted.

Atentamente,


Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME MENSUAL N° 005

440

Lizbet Silva Reyes
Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266003
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL



Periodo : 01 - 24 de AGOSTO de 2025

Especialista : Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes

Jefe de Supervisión : Ing. Santos Felipe Rodriguez Picon

CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Gesley Barboza Huangal
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

OBRA : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927

AGOSTO-2025

Santos Felipe Rodriguez Picon
Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CONTRATO DE OBRA : N°030-2025-GRCAJ-GGR.

MONTO DEL CONTRATO : S/1,408,789.78 Soles

CONTRATISTA : MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.

REPRESENTANTE LEGAL : RODIN HERIBERTO MAS CAMUS

RESIDENTE DE OBRA : ING. FRANSISCO WILDER CHICHIPE SALAZAR

CONSULTOR : CONSORCIO SUPERVISOR SION

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA : ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICON

ACTA ENTREGA DE TERRENO : 16 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 23 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 20 DE AGOSTO DEL 2025

AMPLIACION DE PLAZO N°01 : 04 DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 24 DE AGOSTO DEL 2025

Lizbet Silva
Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 268008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

I. INTRODUCCION:

El CONSORCIO SUPERVISOR SION, representado por el Ing. Gesley Barboza Huangal y la Contratista MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., vienen realizando las actividades correspondiente, teniendo el compromiso de parte de la Alta Dirección, empleados y de todos los trabajadores en cumplir con los procedimientos, con las normas de forma consciente y comprometidos con la importancia de la seguridad de obra, aplicado dentro de las actividades que se ejecutaron en los días **01 al 24 del mes de AGOSTO** en la zona de trabajo durante la EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927.


Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

II. OBJETIVOS

Documentar las evidencias de gestión de Seguridad en Obra, en la ejecución de las diversas actividades del Proyecto, orientados a consolidar una cultura de prevención de riesgos laborales. La intención es reducir los costos asociados a los accidentes en el puesto de trabajo y a los impactos que puedan suscitar en el proyecto de la obra; y comprende las siguientes actividades:

- a. Cumplir con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo de la obra, presentado por Contratista **MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.**
- b. Cumplir con el Programa de Seguridad de obra y Salud ocupacional
- c. Verificar que la Contratista mantenga vigente el Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) para todo el personal en el presente mes de AGOSTO.
- d. Exponer los índices de accidentabilidad, frecuencia y evaluación de los peligros y riesgos relacionados con las actividades programadas durante el presente de la Contratista **MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.**
- e. Documentar e implementar las medidas de prevención, mitigación y corrección que nos permitan eliminar o minimizar los riesgos a la seguridad de los trabajadores e impactos en el entorno de desarrollo de la obra.
- f. Verificar el equipo de protección personal y el uso correcto de ellos en las actividades a realizar en la ejecución del proyecto.
- g. Revisión del correcto llenado de ATS, PETAR, Check list de equipos y herramientas
- h. Verificar la señalización temporal en obra de acuerdo a las áreas presentes en el proyecto.
- i. Verificar el equipo de respuestas ante emergencias en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- j. Cumplir con el cronograma de charlas y capacitaciones Mensuales programadas durante el desarrollo del proyecto.


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA




CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

- k. Supervisar y apoyar a la gestión de las oportunidades de mejora en actividades diarias, haciendo cumplir los estándares de seguridad y salud en el trabajo en obra.
- l. Prevenir accidentes de trabajo en obra que impliquen daños personales.
- m. Verificar la Implementación de agua en el frente de trabajo.

III. ALCANCE

El presente informe plasma todas las actividades realizadas en el proyecto referentes a seguridad en obra en el proceso constructivo y las etapas de trabajos durante el presente mes en la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927.

IV. EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD DE OBRA.

4.1 PROGRAMA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Para la Contratista **MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.**, de acuerdo con sus obligaciones de proteger la integridad física y salud de sus trabajadores, se verificó la entrega de EPP nuevos cumpliendo con la norma G-050.

Se verifica permanentemente que todo el personal del proyecto llevé puesto siempre el equipo de protección personal básico, y adecuado a la tarea que desarrolla, en buenas condiciones, elementos de protección anti caídas y equipo de protección específico, el cual consiste en: casco de seguridad, zapatos de seguridad, lentes, chaleco, guantes de cuero, traje de seguridad, y se recomienda el cambio del EPP inmediatamente tenga algún deterioro.

4.2 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE OBRA

Durante los días 01 al 24 de AGOSTO se realizaron las siguientes actividades:

- Se hizo la revisión de la señalética de seguridad, su ubicación y su estado de conservación.
- Colocación de puntos de hidratación en las actividades operativas en obra.
- Implementación de equipos de protección colectiva.
- Inducción y capacitación de personal hombre nuevo.
- Charlas de seguridad.


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



4.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD.

4.3.1 Programa de inducción de Seguridad en el trabajo


CONSORCIO SUPERVISOR SION

Ing. Geslay Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

En el mes de AGOSTO se hizo la inducción al personal nuevo a obra se realizaron la inducción en seguridad en obra y salud ocupacional dirigido al personal nuevo, se le verificó el SCTR del mes de AGOSTO y el compromiso del trabajador y la entrega del RISST, los cuales son registrados en los formatos establecidos por la Contratista **MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.**

4.3.2 Programa de reuniones diarias en Seguridad en el trabajo


Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La Contratista **MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.**, realizó la reunión diaria de 5 minutos en los días 01 al 24 de AGOSTO de 2025, teniendo en cuenta la ley N° 29783 de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, D.S. N°005-2012 -TR y su modificatoria la Ley N°30222, D.S. N° 006-2014-TR y D.S. N° 012-2014-TR., y sus modificatorios y ampliatorias.

4.4 PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

Para toda actividad que se ejecuta en obra se realizará el IPERC y el ATS dependiendo de las actividades ejecutadas y continuar capacitando al personal

en la identificación de peligros e identificación de riesgos residuales en el llenado de los IPERC. Al mismo tiempo se hace una verificación que el personal cumpla con las medidas de control en cada una de las actividades que ejecuta.

4.5 AVISO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES CON LESIONES PERSONALES

La Contratista **MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.**, y la Supervisión, ambas no se han visto involucradas en ningún tipo accidente con lesiones personales o incidente alguno durante el mes de AGOSTO.

5.6.1 . INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MENSUAL

En el mes de AGOSTO del 2025, la Supervisión y la Contratista **MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.**, no registró incidentes con daños personales, y/o materiales.

Por lo tanto, sus indicadores de seguridad en los días 01 al 31 de AGOSTO de 2025 **es cero**.

Se detallan los indicadores de accidentabilidad correspondientes:

- Índice de Frecuencia mensual (IF) = 0
- Índice de Severidad mensual (IS) = 0


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR
SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

➤ Índice de Accidentabilidad mensual (IA) = 0

4.6 CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS INSPECCIONES DE GESTION EN SEGURIDAD

i. Inspección de Documentos de Gestión:

- La supervisión verificará e inspeccionará los siguientes documentos: ATS, IPERC, PETS, PETAR, SOAT, Check List equipos y vehículos, licencias internas y licencias de conducir.
- La supervisión Inspeccionará y verificará las herramientas de Gestión de Seguridad, ATS, registro de charlas de capacitación diaria, en las actividades que se están realizando en este mes.


Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ii. Inspección Planificadas e Inopinadas

La supervisión Inspeccionará diariamente en las actividades de la obra, donde las partidas realizadas en obra, para verificar las medidas de seguridad implementadas para el desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el mes, los documentos de gestión.

En las actividades a implementar los controles operacionales, el correcto uso, de ser necesario el remplazo y estado de los EPPs (cascos, zapatos, lentes, chaleco, protectores auditivos y respiradores de acuerdo a cada actividad realizada) de los trabajadores y personal.

1. Se verificó que la Contratista mantenga vigente el Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) para este mes de AGOSTO se verificó el ingreso al personal nuevo con SCTR, es un seguro obligatorio para todo el personal, se rige con las normas técnicas de DS 003-98-SA y que se cumpla DS 043-2016-SA donde se desarrollan actividades de riesgo previstas por Ley.
2. Se verificó que cuenten con los implementos de Seguridad en el equipo de protección personal de la Contratista, cumplimiento al Artículo 60. Equipos para la protección, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, LEY N° 29783.
3. Se inspeccionó la correcta realización de las capacitaciones en Seguridad y Salud en obra de la Contratista de acuerdo a los días 01 al 31 de AGOSTO.
4. Se verificó los trabajos que involucran al cerco perimétrico del proyecto, movimiento de tierras, excavaciones, vaciados de concretos, encofrados, entre otros.



CONSORCIO SUPERVISOR
SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- ✓ En los días 01 al ~~24~~ 24 de AGOSTO de 2025, se verifica el uso obligatorio de EPP y cumplir con la Normativa vigente.
- ✓ Se realizó la verificación de la implementación de seguridad colectiva, donde se verificó la señalización de seguridad en la obra.
- ✓ Se verifica que el contratista está realizó sus charlas diarias de 5 minutos, antes del inicio de cada jornada los días 01 al 31 AGOSTO de 2025.
- ✓ Se verificó la señalización temporal de seguridad, donde se va distribuir a la realización de los trabajos.
- ✓ Mejorar en el correcto llenado de ATS y Check list.
- ✓ Cumplir con los tiempos solicitados por la supervisión en la entrega de registro de charlas de seguridad, inducción, ATS, check list.


Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
 CIP: 266008
 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Recomendaciones:

- ✓ Se recomienda cumplir con la legislación aplicable vigente en materia de seguridad y salud en el Trabajo.
- ✓ Se recomienda en obra a todo el personal de trabajo cumplir todas las medidas de seguridad (Uso de equipos de protección personal en forma obligatoria) para llevar de forma armónica a la ejecución de cada una de las partidas de la obra.
- ✓ Se recomienda mejorar en el correcto llenado de ATS y Check list.
- ✓ Se recomienda cumplir con los tiempos solicitados por la supervisión en la entrega de registro de charlas de seguridad, inducción, ATS, check list.


Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA

 **CONSORCIO SUPERVISOR SION**
Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN

VI. ANEXO

Panel Fotográfico.



Seguimiento de actividades, en cumplimiento al plan de SST.

Ing. Lizbet Silva Reyes
Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
 CIP: 266008
 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Verificación de cumplimiento de la norma G050.

Santos Felipe Rodríguez Picon
Santos Felipe Rodríguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesjey Barboza Huangal
Ing. Gesjey Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN



Verificación de uso correcto de EPP.

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
 CIP: 266008
 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Charlas de seguridad diarias.

Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
 SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN



Lizbet Silva

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Charlas diarias en presente de supervisor y residente de obra



Trabajo articulado con el supervisor de obra, en materia de seguridad

Santos Felipe
Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
SION

Gesley Barboza
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



Seguimiento de actividades diarias en cumplimiento con el plan SST

Patricia Lizbet Silva Reyes
Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Charlas de seguridad diarias

Santos Felipe Rodriguez Picon
Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
R.gg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Gesley Barboza Huangal
CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



Verificación de uso correcto de EPPS

Patricia Lizbet Silva Reyes
 Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
 CIP: 266008
 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Charlas de Seguridad diarias

Santos Felipe Rodriguez Picon
 Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 228281
 SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
 SION

Ing. Gesley Barboza Huangal
 Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN



Seguimiento directo de actividades de alto riesgo.

Lizbet Silva
Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
 CIP: 266008
 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Visita de personal de GORECAJ.

Santos
Santos Felipe Rodriguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN