

ESTADO SITUACIONAL DE LOS ACUERDOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025 NOVIEMBRE

N°	NOMBRE DE PROYECTO	AÑO PPR	CÓDIGO SNIP O CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	FUNCIÓN	EJE DE DESARROLLO	PROVINCIA	POBLACIÓN BENEFICIARIA	Unidad de medida	COSTO TOTAL DEL PROYECTO* (S/)	DEVENGADO ACUMULADO (S)	ESTADO SITUACIONAL AÑO 2025*** A NOVIEMBRE (Descripción del avance logrado)	ESTADO SITUACIONAL A NOVIEMBRE	ESTADO ACTUAL ** DEL PROYECTO NOVIEMBRE	Unidad Ejecutora responsable de remitir la información
1	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO HORIZONTE, SAN JUAN, YANTAYO, CHONTABAMBA Y VILLA PALMA EN LOS DISTRITOS DE CHADIN, CONCHAN Y PACCHA DE LA PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA	2024	2252698	Educación	Social Cultural	Chota	785	Habitante	7,520,823.39	3,182,213.00	EN EJECUCIÓN: Inicio de obra 09 de setiembre - localidad Nuevo Horizonte, Chadín con avance físico de 31.08% - localidad de San Juan, Chadín con avance físico de 43.62% - localidad de Yantayo, Conchán con avance físico de 33.26% - localidad de Villa Palma, Paccha con avance físico de 25.35% - localidad de Chontabamba, Paccha con avance físico de 32.19%.	EN EJECUCIÓN	Activo	GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLAR DE EDUCACIÓN INICIAL N 127848, PRIMARIA N 127990 Y SECUNDARIA N 592224 DE LA COMUNIDAD SUPAYACU, DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA	2024	2383991	Educación	Social Cultural	San Ignacio	2,077	Habitante	23,724,580.41	180,302.00	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO: Se ha realizado requerimiento de un Consultor para actualización del del Expediente Técnico y realizar costos separados (Inicial y Primaria) - (Secundaria), y algunas mejoras en el expediente técnico con el fin de buscar financiamiento y poder ejecutar el proyecto..	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Activo	GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PODEROSO SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CASERÍO PLAYA GRANDE - DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2355988	Educación	Social Cultural	Cutervo	770	Persona	8,489,698.31	86,376.00	SE HA LANZADO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA: Se ha realizado la actualización de costos por pérdida de vigencia del expediente técnico. Actualmente se encuentra en proceso de selección para la contratación de la ejecución y supervisión de obra	EN PROCESO DE SELECCION PARA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	Activo	GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CELENDÍN- DISTRITO DE CELENDÍN , EL LIMÓN-DISTRITO DE UTCQ, JORGE CHÁVEZ- DISTRITO DE JORGE CHÁVEZ Y FRAYLECOCHA-DISTRITO DE JOSÉ GÁLVEZ DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	2024	2251623	Educación	Social Cultural	Celendín	9094	Habitante	7,460,699.00	442,273.00	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN: Subsanación de observaciones del Entregable 05/05 final. En espera de la Dirección Regional de Energía y Minas - Certificación ambiental para sistema de utilización.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	Activo	SEDE - GRI
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 3 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE COSPAN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2436611	Educación	Social Cultural	Cajamarca	219	Persona	22,418,298.00	225,073.00	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN: Levantamiento de observaciones del expediente final.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	Activo	SEDE - GRI
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN 12 UNIDADES PRODUCTORAS 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2624155	Agropecuaria	Económico	Jaén	10574	Habitante	28,507,745.53	3,429,869.00	PROYECTO EN EJECUCIÓN FÍSICA, BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: Expediente aprobado mediante R.D.R.S.N. 398-2024-GR.CAJ/DRA, con un monto de S/. 28'507,745.53 y plazo de ejecución de 330 días calendario, fecha de inicio de obra 16/07/2025, teniendo un avance físico acumulado de 6.12%, frente a un programado de 5.90%, reflejando un adelanto de 0.21%, además de un avance financiero de 9.5% (Valorización N°04 - Octubre).	EN EJECUCIÓN	Activo	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN 13 UNIDADES PRODUCTORAS 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2593645	Agropecuaria	Económico	San Miguel	9664	Habitante	26,423,434.50	13,872,451.00	PROYECTO EN EJECUCIÓN FÍSICA: Expediente aprobado mediante R.D.R.S.N. 348-2024-GR.CAJ/DRA, con un monto de S/. 26'423,434.50 y plazo de ejecución de 330 días calendario, fecha de inicio de obra 01/04/2025, se tiene un vance físico acumulado de 38.87%, frente a un programado de 51.50%, reflejando una atraso de 12.6%, además de un avance financiero de 47.4% (Valorización N°07 - Octubre).	EN EJECUCIÓN	Activo	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
8	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 13 UNIDADES PRODUCTORAS 13 CENTROS POBLADOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2613105	Ambiente	Económico	Cajabamba	3396	Habitante	49,012,883.00	2,912,641.00	PROYECTO EN EJECUCIÓN FÍSICA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA : Cuenta con Expediente Técnico Aprobado mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 383-2024-GR.CAJ/DRA; por el monto de S/42,866,615.00, expediente que fue modificado mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 360-2025-GR.CAJ/DRA, de fecha 23 de agosto de 2025 teniendo como monto total S/. 49,012,883.00, lo que representa el 14.34% respecto al monto aprobado originalmente, y por el plazo de 960 días (60 días de actos preparatorios y 900 días para ejecución física) por la modalidad de administración directa.	EN EJECUCIÓN	Activo	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
9	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE BAMBAMARCA DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2581867	Educación	Social Cultural	Hualgayoc	341	Habitante	25,421,157.00	71,994.00	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN: Se ha realizado requerimiento de un consultor para actualización del expediente técnico y realizar costos separados (Inicial y Primaria) - (Secundaria), y algunas mejoras en el Expediente Técnico con el fin de buscar financiamiento y poder ejecutar el proyecto.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	Activo	SEDE - GRI
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 82250, INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 82250 Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA EDELMIRA, DEL C.P. EDELMIRA DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2566846	Educación	Social Cultural	San Marcos	162	Habitante	22,398,911.00	334,536.00	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° D 47-2025-GRAJ-GRI 16/04/2025	EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO	Activo	SEDE - GRI
11	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 19 UNIDADES PRODUCTORAS 7 CENTROS POBLADOS 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2625873	Ambiente	Económico	San Pablo	1862	Habitante	49,592,219.51	41,000.00	PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, EN PROCESO DE APROBACIÓN DE MODALIDAD EJECUCIÓN: La inversión cuenta con Expediente Técnico aprobado mediante la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 30-2025-GR.CAJ/DRA. A la fecha, se encuentra en proceso la aprobación de la modalidad de ejecución de la inversión, con un presupuesto total a S/. 49,592,219.51 (Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Doscientos Diecinueve con 51/100 Nuevos Soles). La finalidad de la inversión es para brindar los servicios ecosistémicos mediante la construcción de 19 Oochas, 2 viveros forestales temporales para la producción de 636,571 plantones para la reposición de cobertura vegetal en 900.00 hectáreas, en un plazo de 32 meses (960 días calendarios).	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Activo	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

12	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 15 UNIDADES PRODUCTORAS 8 CENTROS POBLADOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2625523	Ambiente	Económico	Santa Cruz	28452	Habitante	29,646,756.01	56,000.00	PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO: La inversión cuenta con expediente técnico aprobado mediante la Resolución Directoral Regional Sectorial N°308-2025-GR.CAJ/DRA con un presupuesto de S/. 29'646,756.01, meta de construcción 15 COCHAS, 1 Vivero Forestal para la producción de S/. 1'032,145.00 Plantones, cobertura de 902.90 Hectáreas y un plazo de ejecución de 23 meses (960 días calendario), bajo la modalidad de ejecución de administración directa.	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	Activo	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
13	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 1411/RO60501 - ANEXO LAPAPAMPA, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2556449	Transporte	Económico	Contumazá	4,625	Habitante	3,372,299.00	2,284.00	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN: Entregable N° 01 aprobado, en elaboración el entregable N° 02	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	Activo	SEDE - GRI
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CARRERAPAMPA, I.E. SAN JUAN DE CHAMIS DE CENTROS POBLADOS CARRERA PAMPA, CHAMIS DISTRITOS DE SAN PABLO, CAJAMARCA DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO, CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2024	2586076	Educación	Social Cultural	San Pablo	248	Habitante	15,226,461.00	54,251.00	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN: Entregable N°02 en desarrollo a la espera de la factibilidad por arte de Hidrandina	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	Activo	SEDE - GRI
15	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN CINCO I.EE. PRIMARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL (CAJAMARCA)	2024	2663173	Educación	Social Cultural	Cajamarca	0	Habitante	3,370,340.00	0	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ESTUDIO DE MERCADO: CUI N° 2663173: expediente técnico, se encuentra en estudio de mercado para determinación del valor referencial. Supervisión del Expediente Técnico: se encuentra en estudio de mercado para determinación del valor referencial. Se está remitiendo el levantamiento de observaciones para su revisión final y pase a continuar con el proceso respectivo.	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ESTUDIO DE MERCADO	Activo	SEDE - GRI
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS LOCALIDADES DE TENDAL, AYAUQUE, LA CAPILLA, CHIRICONGA, LA PORTADA, LA LIBERTAD, AGOMAYO Y SAN LORENZO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA Y SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA	2024	2234235	Educación	Social Cultural	Chota y Santa Cruz	1240	Habitante	16,140,425.00	288,233.00	PROYECTO NO INICIADO: Programado para el año 2026	PROYECTO NO INICIADO	Sin inicio de ejecución	GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
TOTAL							0	338,726,730.66	25,179,496.00					

* : Costo Total de la Inversión Actualizado

** : Estado de la Inversión:Activo, Cerrado, Desactivado

***: Describir las metas físicas logradas al año 2025, de forma detallada.

PN^o El proyecto CUI 2585850, cuenta con nueva IOARR signado con el CUI N° 2663173

15