

**Acta de la Octogésima Trigésima
Reunión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI)**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 9:00 horas del día Viernes 28 de Junio del año 2019, en la Sala de Reuniones de la Gobernación del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité de Seguimiento de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

Nombre	Cargo Funcional	Cargo CRI
Alex Martín Gonzáles Anampa	Gerente General Regional	Miembro
Wilmer Chuquilín Madera	Sub Gerente de Program. e Inversión Pública	Secretario Técnico
Luis Alberto Vallejos Portal	Gerente Regional de Planeamiento, PPTO. y AT.	Miembro
Walter Rabanal Díaz	Gerente Regional de RR.NN y Gestión del M.A	Miembro
Edwin Torres Goicochea	Gerente Regional de Desarrollo Social	Miembro
Fernando Hernández Tejada	Director Ejecutivo de PROREGIÓN	Miembro
Yadira Isabel Alfaro Herrera	Directora Regional de Administración	Miembro
Víctor Rodríguez Arana	Gerente Regional de Infraestructura	Miembro
Luis Alberto Pinedo Vega	Gerente Sub Regional de Cutervo	Miembro
Ever García Vera	Gerente Sub Regional de Jaén	Miembro

Otros Participantes: Sandra Serván López (EIP – DGIP - MEF), Wilber Salazar Llovera (ATI – Especialista PMI), César Juárez Castil (EIP – DGIP - MEF), Eduardo Pajares Urteaga (Responsable de Unidad Formuladora de Desarrollo Social), Silvia Mendoza Facho (Responsable RR.HH), Javier Antonio Cusquisiban Mosquera (Servidor en Representación del Director de la DRAJ), Nestor Ángulo Zavaleta (EIP – DGIP - MEF), Virgilio Mego Vargas (Servidor del área de Abastecimientos Sede Central GORECAJ), Ricardo Soriano Bazán (Asistente Administrativo Gerencia General Regional), Ronal Iván Leiva Chávez (Analista OPMI).

Los miembro del CSI que han faltado a la presente reunión y han justificado su inasistencia son:

- Juan Carlos Mondragón Arroyo (Gerente Regional de Desarrollo Económico)

Los miembro del CSI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son:

- Leoncio Moreano Echevarría (Dirección Regional de Asesoría Jurídica)
- Martín Vásquez Rubio (Gerente Sub Regional de Chota)

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico, Econ. Wilmer Chuquilín Madera

METODOLOGIA

AGENDA:

- I. DESPACHO
- II. PRESENTACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.
- III. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CSI ANTERIOR.
- IV. ACUERDOS PACTADOS

DESARROLLO DE LA SESION

I.- DESPACHOS:

RUBRO	DOCUMENTO	FECHA ENVIO	ASUNTO
Enviados	Oficio Múltiple N° 24-2019-GR.CAJ-GR/SGPINPU	17/06/2019	Convocatoria a la Octogésima Tercera Reunión de Trabajo del CSI, para el día 28-06-2019.
Recibidos	Oficio N° 400-2019-GR.CAJ/GRDE	10/06/2019	Remito Información de Acuerdos del CSI N° 80
Recibidos	Oficio N° 291-2019-GR.CAJ-GSRC.	03-06-2019	Comunica sobre no asistencia a Reunión del CSI 82
Recibidos	Oficio N° 595-2019-GR.CAJ/GRI.	05-06-2019	Solicita Informe Presupuestal respecto a Proyecto con Con Cod. Único 2112981, en referencia al acuerdo N° 07 del CSI.
Recibidos	Oficio N° 550-2019-GR.CAJ/PROREGION/DE.	07-06-2019	Remite Cronograma de Equipamiento Médico para el Hospital II-2 Jaén en cumplimiento a los Acuerdos del CSI N° 82
Recibidos	Oficio N° 483-2019-GR.CAJ.DRAJ.	06/07/2019	Justificación de Inasistencia a CSI N° 82
Recibidos	Memorando N° 1694-2019-GR.CAJ/GGR.	24/06/2019	Remite documento respecto a justificación de Inasistencia del Gerente Regional de Desarrollo Económico al CSI N° 83
Recibidos	Informe N° 017-2019-GR.CAJ-GSRJ.	10/06/2019	Justificación Asistencia Obligatoria a comité de Seguimiento de Inversiones N° 82
Recibidos	Oficio N° 311-2019-GR.CAJ-GSRC.	11/06/2019	Comunica Motivos de no asistencia a comité de Seguimiento de Inversiones N° 82
Recibidos	Oficio N° 322-2019-GR.CAJ-GSRCH.	10/06/2019	Justificación de Inasistencia a comité de Seguimiento de Inversiones N° 82
Recibidos	Oficio N° 516-2019-GR.CAJ/GRDS	13/06/2019	Sustento por no asistencia a reunión de comité de Seguimiento de Inversiones N° 82

II.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIÓN	PIM	I TRIMESTRE	AVANCE %	II TRIMESTRE	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	73,363,207	16,610,860	89,974,067	8,050,062	9	22,068,668	24.5
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	603,364	603,364	0	0	210,811	34.9
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	79,518,206	169,508,644	249,026,850	11,541,744	5	11,878,595	4.8
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,141,089	1,141,089	104,141	9	2,402	0.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	97,113,714	-38,751,632	58,362,082	3,969,550	7	4,181,193	7.2
TOTAL	249,995,127	149,112,325	399,107,452	23,665,497	5.9	38,341,669	9.6

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERT	% CERT.	COMP. ANUAL	EJECUCIÓN			AVANCE %
					COMP.	DEV.	GIR.	
001 SEDE CENTRAL	100,593,238	77,102,402	76.6	55,154,670	32,599,136	31,729,359	28,752,750	31.5
002 CHOTA	37,911,451	33,864,292	89.3	6,047,722	3,519,596	3,049,894	2,991,273	44.5
003 CUTERVO	77,208,577	29,054,464	37.6	29,054,464	6,034,219	6,029,079	5,808,149	18.5
004 JAEN	83,597,926	14,102,401	16.9	4,485,354	4,475,922	4,469,922	4,290,203	91.8
005 PRO REGION	76,888,061	16,336,858	21.2	12,145,394	11,657,208	10,919,889	9,317,849	95.2
100 AGRICULTURA	16,763,585	14,673,666	87.5	12,140,876	5939747	5742753	5735538	0.1
200 TRANSPORTES	800,000	14,450	1.8	14,450	10450	10450	10450	95.2
300 EDUCACION CAJAMARCA	17,194	0	0.0	0	0	0	0	95.2
400 SALUD CAJAMARCA	1,726,400	0	0.0	0	0	0	0	0.0
402 SALUD CUTERVO	489,400	0	0.0	0	0	0	0	0.0
403 SALUD JAEN	245,000	0	0.0	0	0	0	0	0.0
404 HOSPITAL CAJAMARCA	2,349,620	55820	2.4	55820	55820	55820	0	0.0
408 SALUD HUALGAYOC	280,000	0	0.0	0	0	0	0	0.0
409 SALUD SANTA CRUZ	237,000	0	0.0	0	0	0	0	0.0
TOTAL	399,107,452	185,204,353	46.4	119,098,750	64,292,098	62,007,166	56,906,212	15.5

UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERT	COMP. ANUAL	EJECUCIÓN	AVANCE
------------------	-----	------	-------------	-----------	--------

**AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RECURSOS ORDINARIOS**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERT	% CERT.	COMP. ANUAL	EJECUCIÓN			AVANCE %
					COMP.	DEV.	GIR.	
001 SEDE CENTRAL	59,512,721	47,036,583	79.0	37,756,775	21,058,597	20,738,786	20,684,540	34.8
002 CHOTA	3,442,835	2,615,936	76.0	2,615,936	2,255,231	1,912,665	1,864,739	55.6
003 CUTERVO	15,268,904	13,035,539	85.4	13,035,539	3,540,405	3,540,405	3,540,405	23.2
004 JAEN	1,322,633	1,321,631	99.9	1,321,631	1,321,631	1,321,631	1,321,631	99.9
005 PRO REGION	2,731,053	2,610,591	95.6	2,610,591	2,610,591	2,603,904	2,580,152	95.3
100 AGRICULTURA	2,424,321	1,610,256	66.4	1,800	1340	1340	1340	0.1
400 SALUD CAJAMARCA	1,726,400	0	0.0	0	0	0	0	0.0
402 SALUD CUTERVO	489,400	0	0.0	0	0	0	0	0.0
403 SALUD JAEN	245,000	0	0.0	0	0	0	0	0.0
404 HOSPITAL CAJAMARCA	2,293,800	0	0.0	0	0	0	0	0.0
408 SALUD HUALGAYOC	280,000	0	0.0	0	0	0	0	0.0
409 SALUD SANTA CRUZ	237,000	0	0.0	0	0	0	0	0.0
TOTAL	89,974,067	68,230,536	75.8	57,342,272	30,787,795	30,118,731	29,992,807	33.5

**AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERT	% CERT	COMP. ANUAL	EJECUCIÓN			AVANCE %
					COMP.	DEV.	GIR.	
001 SEDE CENTRAL	16,443,717	14,762,612	89.8	6,887,037	6,097,935	6,038,525	3,670,456	36.7
002 CHOTA	34,435,345	31,248,356	90.7	3,431,786	1,264,365	1,137,229	1,126,533	3.3
003 CUTERVO	61,746,236	16,018,925	25.9	16,018,925	2,493,814	2,488,674	2,267,745	4.0
004 JAEN	82,275,099	12,780,770	15.5	3,163,723	3,154,291	3,148,291	2,968,572	3.8
005 PRO REGION	40,130,421	5,303,761	13.2	5,176,758	5,164,929	4,905,216	3,811,085	12.2
100 AGRICULTURA	13,996,032	12,879,066	92.0	11,964,544	5,893,398	5,702,404	5,697,393	40.7
TOTAL	249,026,850	92,993,490	37.3	46,642,773	24,068,732	23,420,339	19,541,784	9.4

PROPUESTA DE MODIFICACION EN EL MARCO DEL ART. 12° 30879

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CODIGO UNIFICADO	PROYECTOS	COSTO TOTAL	MONTO EJECUTADO AL 2018	PIM 2019	ANULACIÓN	CRÉDITO
2107892	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	86,869,053.57	39,403,181.62	49,581,900.00	14,452,068.00	
TOTAL					14,452,068.00	

CODIGO UNIFICADO	PROYECTOS	COSTO TOTAL	MONTO EJECUTADO AL 2018	PIM 2019	ANULACIÓN	CRÉDITO
2167475	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA VECINAL ENTRE EL TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGASMACHE - LA COLPA Y PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	10,834,207.93	8,217,226.31	57,164.00		1,631,035
2302292	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE MUSUNGATE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	2,231,191.74	1,332,662.71	235,930.00		662,599
2319184	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA RAMADA - LAS IGLESIAS - SURO CHICO - LAS PALMAS, DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA	1,434,059.85	8,750.00	889,213.00		536,097
2327750	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, CHAUPECRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	8,885,702.70	178,062.00	1,850,087.00		6,857,553
2335359	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES: N 361 DE NIVEL INICIAL, N 10289 DE NIVEL PRIMARIO Y SALOMÓN VÍLchez MURGA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL CENTRO POBLADO YACANCATE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA	7,867,457.41	266,057.60	2,836,615.00		4,764,784
TOTAL						14,452,068

CODIGO UNIFICADO	PROYECTOS	COSTO TOTAL	MONTO EJECUTADO	PIM 2019	ANULACIÓN	CRÉDITO
2144019	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO	80,999,871.75	1,883,845.24	67,534,910.00	4,059,248.00	
TOTAL					4,059,248.00	

CODIGO UNIFICADO	PROYECTOS	COSTO TOTAL	MONTO EJECUTADO	PIM 2019	ANULACIÓN	CRÉDITO
2112144	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE LA CIUDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	15,135,209.78	8,836,095.20	2,239,866.00		4,059,248
TOTAL						4,059,248

III. AGENDA DESARROLLADA

3.1. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 82 DEL CSI.

De acuerdo con la Matriz de compromisos del CSI 82, se ha cumplido 9 de los 10 compromisos asumidos, siendo los acuerdos de dicho CSI, los siguientes:

N°	ACUERDO/COMPROMISO	PRODUCTO/ENTREGABLE	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ESTADO SITUACIONAL
1	PROREGIÓN forma equipo de trabajo con el acompañamiento de la Asistencia Técnica del MEF para trabajar el proceso de selección del equipamiento del Hospital de Jaén. Presentar cronograma del proceso de selección para el martes 04 de junio. Reunión Técnica el día 04 de junio a las 9:00 am.	Cronograma del proceso de selección	PROREGIÓN	04 de junio de 2019	Cumplido
2	Que la GRI elabore "Lineamientos para formular expedientes técnicos". Informa de avances en el siguiente CSI.	Informe de avances del documento	GRI	28 de junio de 2019	Cumplido
3	La GRI emite notificación al consultor responsable de elaborar el expediente de saldos de la Carretera El Empalme Santa Cruz el día 31 de mayo. El día 03 de junio en reunión de trabajo se tratará lo relacionado con la Supervisión del Proyecto. Asimismo, alcanzará la conciliación con el cronograma de entrega de componentes del Expediente de Saldos y se emite copia de los actuados a la Oficina Regional de la Contraloría General de la República, hasta el 06 de junio.	Informe	GRI	06 de junio de 2019	Cumplido
4	La GRI continuará informando al MTC el estado situacional del proyecto carretera Empalme Santa Cruz. Dará cuenta en el siguiente CRI.	Informe	GRI	28 de junio de 2019	Cumplido
5	Que la AT del MEF brinde acompañamiento al proceso de selección del Proyecto educativo Peña Blanca y a los proyectos de riego de la GSR Chota. Para ello, las Gerencias Subregionales de Jaén y Chota remiten la información de los procesos vía correo electrónico a César Juárez hasta el día 03 de junio. La AT del MEF da respuesta el día 07 de junio. Asimismo se realizarán visitas de AT en la semana del 10 al 14 de junio a las Gerencias de Jaén y Chota.	Recomendaciones	GSR Chota GSR Jaén AT MEF	07 de junio de 2019	Cumplido
6	Que las UEI que informan en el CSI revisen su cartera de inversiones bajo seguimiento y realicen la certificación de sus recursos de las inversiones que correspondan. Deberá verse reflejado en el siguiente CSI.	Certificación de recursos	UEI miembros del CSI	28 de junio de 2019	Cumplido
7	Que el 04 de junio la GRI solicite a la GRPPAT informe presupuestal sobre disponibilidad de recursos para la ejecución de saldos de obra de la carretera El Empalme Santa Cruz. La GRPPAT emite informe el día 05 de junio.	Informe	GRI - GRPPAT	05 de junio de 2019	Cumplido
8	Sobre el proyecto de la IE San Marcos, la GRI realiza el registro del tercer Informe 2018, hasta el lunes 03 de junio.	Registro de Informe	GRI	03 de junio de 2019	Cumplido
9	Respecto a la Carretera Bambamarca- Amazonas, la GRI realizará la certificación y compromiso de los recursos que se van a ejecutar en el 2019, hasta el martes 04 de junio. Asimismo, la DRA se compromete alcanzar a la GRI la determinación del valor referencial para la contratación del servicio de consultoría para la Supervisión de la obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE+3N (Bambamarca) - Paccha - Chimban - Pion - LD Amazonas (Emp. am. 103 en el Trunfo).	Certificación de recursos Indagaciones de mercado para valor referencial	GRI - DR de Administración	04 de junio de 2019	Cumplido
10	Respecto a la carretera El Empalme Santa Cruz, a partir del 28 de junio se inician trámites ante HIDRANDINA para la aprobación de la reubicación de postes.	Inicio trámite	GRI	28 de junio de 2019	No cumplido

3.2. ACUERDOS PACTADOS

N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	La GRI se compromete a que el registro del IV Informe 2018 FONIPREL del Proyecto IE San Marcos se realice a más tardar el día Lunes 01 de Julio.	Registro en Aplicativo	GRI	01/07/19
2	El día Lunes 01 de julio se llevará a cabo Reunión Técnica de Trabajo con PROREGIÓN para realizar reajustes a los cronogramas de ejecución de los Hospitales de Jaén y Cajabamba.	Cronogramas sincerados	PROREGIÓN	01/07/19
3	La convocatoria para el procedimiento de selección para la Certificación Ambiental de la Carretera Bambamarca - Amazonas se publica el día miércoles 03 de julio.	Publicación convocatoria	DR Administración	03/07/19

Siendo las 12:07 horas, del día 28 de Junio del año 2019, se dió por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el **31** de Julio del 2019 a las 09:00 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

 Angélica Bazán Chavarry
 Miembro

 Alex Gonzáles Anampa
 Miembro

 Victor Rodríguez Arana
 Miembro

 Wilmer Chuquilín Madera
 Miembro

 Luis Alberto Vallejos Portal
 Miembro

 Juan Carlos Mondragón Arroyo
 Miembro



Walter Rabanal Díaz
Miembro



Edwin Torres Goicochea
Miembro



Yadira Alfaro Herrera
Miembro


Leoncio Moreano Echevarría
Miembro

Fernando Hernández Tejada
Miembro



Luis Alberto Pinedo Vega
Miembro

Martín Vásquez Rubio
Miembro



Ever García Vera
Miembro