

**Acta de la Octogésima Novena
Reunión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI)**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 9:15 horas del día Martes 17 de Diciembre del año 2019, en la Sala de Reuniones de la Gobernación del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité de Seguimiento de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

Nombre	Cargo Funcional	Cargo CRI
Alex Martín Gonzáles Anampa	Gerente General Regional)	Miembro
Wilmer Chuquilín Madera	Sub Gerente de Program. e Inversión Pública	Secretario Técnico
Luis Alberto Vallejos Portal	Gerente Regional de Planeamiento, PPTO. y AT.	Miembro
Luis Alberto Pinedo Vega	Gerente Sub Regional de Cutervo	Miembro
Álvaro Rómulo López Landi	Director Ejecutivo de PROREGIÓN	Miembro
Alejandro Gutierrez Chávez	Gerente Regional de Desarrollo Social	Miembro
Víctor Rodríguez Arana	Gerente Regional de Infraestructura	Miembro
Yadira Isabel Alfaro Herrera	Directora Regional de Administración	Miembro
Walter Rabanal Díaz	Gerente Regional de RR.NN y Gestión del M.A	Miembro
Juan Carlos Mondragón Arroyo	Gerente Regional de Desarrollo Económico	Miembro
Leoncio Moreano Echevarría	Dirección Regional de Asesoría Jurídica	Miembro

Otros Participantes: Sandra Serván López (EIP – DGIP - MEF), Nestor Angulo Zavaleta (EIP – DGIP - MEF), Wilber Salazar Llovera (ATI – Especialista PMI), Ronal Iván Leiva Chávez (Analista OPMI), Orlando Torres Medina (ATI - MEF), Virgilio Mego Vargas (Director de Abastecimiento - GORECAJ), César Juárez Castillo (ATI - MEF).

Los miembros del CSI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son:

- Martín Vásquez Rubio (Gerente Sub Regional de Chota)
- Ever García Vera (Gerente Sub Regional de Jaén)

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico encargado, Econ. Wilmer Chuquilín Madera.

METODOLOGIA

AGENDA:

- I. DESPACHO
- II. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CSI ANTERIOR.
- III. ACUERDOS

PACTADOS

DESARROLLO DE LA SESION

I.- DESPACHOS:

RUBRO	DOCUMENTO	FECHA ENVIO	ASUNTO
Enviado	Memorando Múltiple N° D000050-2019-GRC-GGR	10/12/2019	Convocatoria a la Octogésima Novena Reunión de Trabajo del CSI, para el día 17-12-2019.
Recibido	Oficio N° D0000056-2019-GRC-SGPINPU	02/12/2019	Informa sobre asistencia de miembros al comité de seguimiento de Inversiones (CSI) 88.

II.- AGENDA DESARROLLADA

2.1. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 87 DEL CSI.


De acuerdo con la Matriz de compromisos del CSI 88, se ha cumplido totalmente 8 acuerdos, 1 se ha cumplido parcialmente y 1 no se ha cumplido, siendo los acuerdos de dicho CSI, los siguientes:

N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	La Dirección Regional de Administración se compromete a realizar el compromiso de los recursos del Proyecto de la Carretera Bambamarca - Amazonas.	Compromiso	Dirección Regional de Administración	29/11/19	Cumplido
2	Que la GRI solicite a la DGPMI la ampliación de plazo de uso de los recursos del FIDT del Proyecto de IE del nivel Inicial de Chuco - San Marcos, asimismo, presente el Informe II 2019 (Formato 6B FIDT) con la firma del Gobernador.	Solicitud	GRI	29/11/19	Cumplido
3	Respecto a la Carretera Bambamarca - Amazonas, la GRI se compromete a velar por que se cumpla con la entrega del EVAP el 24 de diciembre.	EVAP presentado	GRI	24/12/19	Cumplido
4	Respecto a la Carretera El Empalme - Santa Cruz, la GRI se compromete a concluir y aprobar el Expediente Técnico de saldos para fines de enero de 2020, con todos los estudios especializados y complementarios.	Resolución de Aprobación	GRI	31/01/20	Cumplido
5	Que la Dirección de Tesorería reitere la solicitud a Procuraduría respecto de la ejecución de la Carta Fianza del Consorcio Catilluc	Solicitud	Dirección de Tesorería	02/12/19	Cumplido
6	Que hasta el jueves 05 de diciembre las Unidades Ejecutoras de Inversiones informen, mediante le Formato 12B, de los pagos que realizarán el mes de diciembre en cada uno de sus proyectos. Esta información será comunicada a la GRPPAT	Registro actualizado del F12B	UEI	05/12/19	No Cumplido
7	Que la GSR Chota realice el requerimiento de asignación financiera para las 3 inversiones de riego bajo seguimiento en el Comité, haciendo llegar a la Dirección Regional de Administración las respectivas programaciones.	Solicitud con programaciones	GSR Chota	05/12/19	Cumplido
8	Que la GSR Cutervo, RENAMA y la DR de Agricultura, actualicen los F12B de las inversiones (Programación Financiera) del Hospital Santa María de Cutervo, Mejoramiento de los Servicios de la Gerencia RENAMA y Sistema de Riego Tuñad, respectivamente, con la finalidad de solicitar modificación presupuestal hacia la inversión Sistema de Riego Tuñad.	F12B Actualizado	GSR Cutervo RENAMA DR Agricultura	29/11/19	Cumplido
9	La GSR Jaén se compromete a culminar y aprobar el expediente técnico del Hospital de San Ignacio hasta fines de marzo del 2020	Resolución de Aprobación	gsr Jaén	31/03/20	Cumplido
10	Las UEI que tengan inversiones con recursos ordinarios y que ya cuenten con contrato, deberán realizar la certificación y el compromiso al 100%, hasta el 04 de diciembre. Los saldos sin certificar serán modificados por la GRPPAT.	Compromiso	UEI GRPPAT	04/12/19	Cumplido Parcialmente

III.- ACUERDOS PACTADOS

N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Que las Unidades Ejecutoras de Inversiones, con su Responsable de Logística, realicen el compromiso anual de sus inversiones y además, registren sus contratos en la Plataforma del SEACE, hasta el 20/12/2019. Para ello la GRPPAT remite oficio reiterativo a cada UEI para que realicen estas acciones hasta el 18/12/2019.	Registro	UEI	20/12/19
2	Que la GSR de Cutervo remita informe técnico sustentatorio sobre el nuevo costo de inversión del Hospital Santa María de Cutervo, remita la resolución de aprobación del ET y realice los registros en el Banco de Inversiones (F08A Y F12B) hasta el 18 de diciembre.	Informe	GSR Cutervo	18/12/19
3	La GRPPAT solicite al MINSA la previsión presupuestal para realizar la contratación del saldo de obra del Hospital de Cutervo, en caso la decisión de ejecutar el proyecto sea por contratación directa, hasta el 20 de diciembre.	Solicitud	GRPPAT	20/12/19
4	Que la GR Desarrollo Social realice el seguimiento del estado del Plan de Mantenimiento de los Hospitales de Jaén, Cajabamba y Santa María de Cutervo e informe en el próximo Comité.	Informe	GR Desarrollo Social	27/01/20


Siendo las 11:23 horas, del día 17 de Diciembre del año 2019, se dió por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el **27** de Enero del 2020 a las 09:00 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.



 Angélica Bazán Chavarry
 Miembro




 Alex Gonzáles Anampa
 Miembro



 Víctor Rodríguez Arana
 Miembro



 Wilmer Chuquilín Madera
 Miembro



Luis Alberto Vallejos Portal
Miembro



Juan Carlos Mondragón Arroyo
Miembro



Walter Rabanal Díaz
Miembro



Alejandro Gutierrez Chávez
Miembro



Yadira Alfaro Herrera
Miembro

Leoncio Moreano Echevarría
Miembro



Álvaro Rómulo López Landi
Miembro



Luis Alberto Pinedo Vega
Miembro

Martín Vásquez Rubio
Miembro



Ever García Vera
Miembro