CONSORCIO HANAQ

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Lima, 05 de marzo del 2022

Carta CH-G N°082 /2022

Señor:
Ing. Lord Pompeo Azañedo Alcántara
Sub Gerente de Supervisiones y Liquidaciones
Gobierno Regional de Cajamarca
Atención:
Ing. Isela Milena Campos Julon
Coordinador de Obra
Sub Gerencia de Supervisiones y Liquidaciones

Asunto: ALCANZO INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 06 – (PERIODO 01/02/2022 AL 22/02/2022) - I.E. LA RAMADA

Referencia: **i) SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA".**
ii) CONTRATO N° 031-2021-GR.CAJ-GGR
iv) INFORME N° 023-2022-ACH-CONSORCIO HANAQ -I.E. 101065-LA RAMADA

Por medio de la presente reciba mi cordial saludo a nombre del CONSORCIO HANAQ quien tiene a su cargo la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA", al mismo tiempo hacerle llegar el informe mensual de supervisión N° 06, en 02 original, correspondiente al periodo 01 de febrero del 2022 al 22 de febrero del 2022, en cumplimiento del CONTRATO DE SUPERVISION N° 031 – 2021 – GR.CAJ – GGR y de los términos de referencia; el cual corresponde al componente I.E. del Nivel Primario La Ramada.

Sin otro particular, le expreso mi singular estima personal

Atentamente,

ING. DANIEL TANTAPOMA CELESTINO
Representante Común
CONSORCIO HANAQ

DANIEL TANTAPOMA CELESTINO
Representante Común
CONSORCIO HANAQ

CONSORCIO HANAQ

INFORME TÉCNICO N°023-2022-ACHC-SO-CONSORCIO HANAQ- I.E. N° 101065-LA RAMADA

A : Ing. DANIEL TANTAPOMA CELESTINO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR HANAQ

ASUNTO : Informe Mensual de Supervisión N° 06 (Periodo 01/02/2022 al 22/02/2022) - I.E. 101065 LA RAMADA

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA".

FECHA : Cajamarca, 04 de marzo de 2022.

CONSORCIO HANAQ

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez en atención al asunto y contrato de la referencia alcanzo el informe mensual de supervisión correspondiente al periodo del 01 de febrero del 2022 al 22 de febrero del 2022 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA" - I.E. 101065 LA RAMADA.

Sin otro particular, es propicio para expresar nuestra consideración y estima.

Atentamente.

CONSORCIO HANAQ
Ing. Alexander Chávez Carrasco
Reg. CIP N° 173418
SUPERVISOR DE OBRA

Dirección: Calle José Diaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima
Mail: consorcio.hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA".

CONTRATO DE SUPERVISION N° 031 – 2021 – GR.CAJ -GGR.

SUPERVISION DE OBRA

OBRA I.E. LA RAMADA N°101065

INFORME MENSUAL N°06 – (PERIODO 01 DE FEBRERO DEL 2022 AL 22 FEBRERO DEL 2022)

CONSORCIO HANAQ

FEBRERO – 2022

SUPERVISION

Dirección: Calle José Diaz N° 258 Urb. Santa Beatriz - Lima
Mail: consorcio.hanaq33@gmail.com

CONSORCIO HANAQ
Ing. Alexander Chávez Carrasco
Reg. CIP N° 173418
SUPERVISOR DE OBRA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
PERIODO (PERIODO 01 DE FEBRERO DEL 2022 AL 22 DE FEBRERO DEL 2022)

I. ANTECEDENTES

1. OBRA:

Supervisión de la obra: *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA".*

2. UBICACIÓN:

Departamento Cajamarca, Provincia Hualgayoc, Distrito de Bambamarca, localidad de Nueva Esperanza.

3. DATOS DEL CONCURSO DE OBRA

a. **Entidad Contratante**
Gobierno Regional de Cajamarca

b. **Fuente de Financiamiento**
Recursos Ordinarios

c. **Sistema de Contratación**
Suma Alzada

d. **Modalidad de Ejecución**
Licitación Pública

e. **Monto de Ejecución Contractual**
Total, Monto contractual con IGV S/ 2'330,459.71 Soles

f. **Plazo de Ejecución Referencial**
Ejecución de Obra 180 días

g. **Ampliación de Plazo N°01 :** 10 días calendarios OFICIO N°D22-2022-GR.CAJ/SG (INC. RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°D1-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ)

h. **Nueva termino contractual** : 25 de marzo 2022

i. **Marco Normativo**
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225 y D.S. N° 344-2018-EF).

4. SUPERVISION DE LA OBRA

a. **Consultor**

CONOSORCIO SUPERVISOR HANAQ, conformado por Daniel Vicente Tantapoma Celestino, Juan Aurelio Medina Cortegana y Máximo Borja Tafur

b. **Representante Común del Consorcio**

Daniel Vicente Tantapoma Celestino

c. **Domicilio**

José Díaz 258 Oficina 703 – Urb. Santa Beatriz Cercado de Lima

d. **Adjudicación**

CONCURSO PUBLICO N°001–2021–GR. CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO HANAQ
Ing. Alexander Chávez Carrasco
Reg. CIP N° 173418
SUPERVISOR DE OBRA

e. Contrato de Consultoría

Para la supervisión de la obra: ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA".***

f. Plazo de Ejecución

180 días calendarios

g. Sistema de Contratación

Mixto por Tarifas (supervisión de la liquidación de la obra) y a suma alzada (periodo de recepción, entrega del informe final y revisión del documento de liquidación de obra).

h. Monto Contratado

Monto Contractual			
Fases:	**Sin I.G.V.**	**I.G.V. (18%)**	**Parcial**
A. Supervisión de la ejecución de la obra. (tarifas)	467, 298.30	84, 113.70	551, 412.00
B. Recepción, Informe Final y Revisión Liquidación de obra.(suma alzada)	38, 989.83	7, 018.17	46, 008.00
TOTAL MONTO CONTRACTUAL (A+B)			597, 420.00

CONSORCIO HANAQ

i. Firma del Contrato de Consorcio

08 de septiembre del 2021

j. Entrega de Terreno

14 de septiembre del 2021.

k. Fecha del Valor Referencial del Servicio de Supervisión

Septiembre 2021

l. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico

02 de diciembre del 2017

Expediente técnico Actualizado: 16 de diciembre del 2019

m. Fecha de Entrega del Expediente Técnico Visado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del GRC.

10 de septiembre del 2021

n. Inicio Contractual del Servicio de Supervisión

17 de septiembre del 2021

o. Termino Contractual del servicio de Supervisión

15 de marzo del 2022

p. Ampliación de Plazo N°01 :

10 días calendarios OFICIO N°D22-2022-GR.CAJ/SG (INC. RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°D1-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ)

CONSORCIO HANAQ

Ing. Alexander Chávez Carrasco

Reg. CIP. N° 173418

SUPERVISOR DE OBRA

q. Nueva termino contractual :

25 de marzo 2022

II. ANALISIS

- **DE LOS PLAZOS**
  - ✓ **Inicio Plazo Contractual de Obra**
  - a. 17 de septiembre del 2021
  - ✓ **Plazo de Ejecución de Obra**
  - b. 180 días calendarios
  - ✓ **Plazo de Supervisión de Obra**
  - c. 180 días calendarios
  - ✓ **Termino Contractual Contratista de Obra**
  - d. 15 de marzo del 2022
  - ✓ **Termino Contractual de Supervisión**
  - ✓ 15 de marzo del 2022
  - ✓ **Ampliación de Plazo N°01 :**
  - e. 10 días calendarios OFICIO N°D22-2022-GR.CAJ/SG (INC. RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°D1-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ)
  - ✓ **Nueva termino contractual :**
  - f. 25 de marzo 2022
- **DE LOS NUEVOS PLAZOS**
  - ✓ Reinicio de obra
  - a. No existe
  - ✓ Nuevo termino contractual de contratista
  - b. 25 de marzo 2022

CONSORCIO HANAQ

CONSORCIO HANAQ

Ing. Alexander Chávez Carrasco
Reg. CIP N° 173418
SUPERVISOR DE OBRA

III. INFORME MENSUAL CORRESPONDIETE AL PERIODO 01 DE FEBRERO DEL 2022 AL 22 DE FEBRERO DE 2022

AVANCE FISICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION VIGENTE

ADJUDICACION: CONCURSO PUBLICO N°001–2021–GR. CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGIÓN CAJAMARCA".

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
PROVINCIA: HUALGAYOC
DISTRITO: BAMBAMARCA
LOCALIDAD: LA RAMADA

CONTRATISTA: CONSORCIO COVICSA

SUPERVISOR: CONSORCIO HANAQ

CONSORCIO HANAQ

MONTO DEL CONTRATO: S/ 2'330,459.71 Soles (Inc. /IGV)

MONTO DEL CONTRATO: S/ 1'974,965.86 (Sin/IGV)

CONTROL DE AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO

MES	VALORIZACIÓN Nº	PROGRAMADO (con. IGV)			EJECUTADO (con. IGV)			% EJEC./ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
30-sep-21	01	28,234.40	28,234.40	1.21%	28,234.40	28,234.40	1.21%	100.00%
31-oct-21	02	43,027.14	71,261.54	3.06%	43,027.14	71,261.54	3.06%	100.00%
30-nov-21	03	49,891.67	121,153.21	5.20%	49,891.67	121,153.21	5.20%	100.00%
31-dic-21	04	91,381.80	212,535.01	9.12%	91,381.80	212,535.01	9.12%	100.00%
31-ene-22	05	166,832.92	379,367.93	16.28%	156,522.89	369,057.90	15.84%	97.28%
23-feb-22	06	897,014.17	1,276,452.10	54.77%	219,336.08	588,393.97	25.25%	46.10%

CONSORCIO HANAQ
Ing. Alexander Chávez Carrasco
Reg. CIP N° 173418
SUPERVISOR DE OBRA

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA AL 22 DE FEBRERO DEL 2022

- ✓ Avance Programado Vigente : 38.49%
- ✓ Avance Ejecutado en el Mes : 9.41%
- ✓ Avance programado acumulado en el mes : 54.77%
- ✓ Avance ejecutado acumulado en el mes : 25.25%

Situación Actual de la Obra

Normal	
Atrasada	29.52%
Adelantada	

Relación ejecutado Acumulado vs. Ejecutado Acumulado Programado: 46.10%

PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y SOLUCIONES ADOPTADAS

PROBLEMAS SURGIDOS

LOCALIDAD DE LA RAMADA:

La supervisión durante el periodo del 01 de febrero del 2022 al 22 de febrero del 2022, surgió pocas ocurrencias y/o problemas las cuales fueron:

- ❖ En el transcurso de los días del presente mes se notó un avance lento en las diferentes partidas y/o actividades con respecto a cronograma de ejecución de la Obra; el cual no iba en paralelo tanto el avance programado con el ejecutado.
- ❖ En el transcurso surgió el problema de precipitaciones elevadas durante el transcurso de los días que no permitían el avance de las partidas. Además, que, debido a las constantes lluvias ya mencionadas, tenían como consecuencia los derrumbes llevando así a la obstrucción del pase en la carretera.
- ❖ Se observó la falta de señalización en la obra para mantener la seguridad de los obreros al momento de realizar sus actividades.
- ❖ En el transcurrir de los días del presente mes se notó un atraso en el abastecimiento de materiales lo cual retrasa la ejecución de las partidas de la obra.

SOLUCIONES ADOPTADAS.

LOCALIDAD DE LA RAMADA

- ❖ Con respecto a las señalizaciones, se pudo mejorar con la incorporación de dichas señalizaciones, la presencia de la ingeniera de seguridad en obra y charlas del cuidado personal y seguridad.
- ❖ Con respecto al abastecimiento de materiales, se tuvo en cuenta las condiciones del clima para así lograr el abastecimiento de materiales anticipadamente.

CONSORCIO HANAQ

Ing. Alexander Chávez Carrasco

Reg. CIP N° 173418

SUPERVISOR DE OBRA

ACTIVIDADES DESARROLADAS POR LA SUPERVISION

En esta área el supervisor ha desarrollado las siguientes actividades en el periodo 01 de febrero del 2022 al 22 de febrero del 2022.

Área de Jefatura de Supervisión

- ✓ Coordinaciones con el ingeniero residente de obra, sobre los trabajos para los fines de la obra y que corresponden a las partidas de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, mitigación de impacto ambiental, desmontaje de materiales, demoliciones y eliminación de material excedente.
- ✓ Anotaciones en el cuaderno de obra.
- ✓ Reuniones de coordinación con el resiente de obra, permanentemente.
- ✓ Revisión de la programación de ejecución de la obra del contratista, en concordancia con el calendario de obra aprobado vigente.
- ✓ Elaboración de los informes solicitados por la entidad Gobierno Regional de Cajamarca, dentro de los plazos señalados.
- ✓ Elaboración del informe mensual de supervisión.
- ✓ Absolución de consultas mediante cuaderno de obra.
- ✓ Elaboración de informes técnicos según se requiera.

CONSORCIO HANAQ

Área de Asistente de Supervisión

En el mes de febrero del 2022 en el periodo del 01 al 22 del mismo mes se desarrollaron las siguientes actividades.

- ✓ Revisión y verificación permanente de los planos y especificaciones técnicas de estructuras y arquitectura del proyecto y cumplimiento del proceso constructivo en obra según expediente técnico.
- ✓ Atención a los requerimientos del contratista, y absolución de consultas en coordinación con la jefatura de supervisión mediante cuaderno de obra.
- ✓ Apoyo en la elaboración de la valorización de obra N°06 de la obra, en coordinación con el contratista correspondiente al periodo 01 de febrero del 2022 al 22 de febrero del 2022.
- ✓ Asistencia en el área de costos para la elaboración del informe mensual N°06 correspondiente al periodo 01 de febrero del 2022 al 22 de febrero del 2022.
- ✓ Control de los metrados en campo del avance físico ejecutado por el contratista.
- ✓ Control de las cartas fianzas del contratista.

Área de Especialistas de Supervisión

Especialista en Estructuras

En el periodo del 01 de febrero del 2022 al 22 de febrero del 2022 el especialista en estructuras, desarrollo las actividades que a continuación se detallan en su respectivo informe.

CONSORCIO HANAQ

Ing. Alexander Chávez Carrasco
Reg. CIP. N° 173418
SUPERVISOR DE OBRA