

**Acta de la Octogésima Quinta  
Reunión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI)**

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**

Siendo las 9:00 horas del día Miércoles 28 de Agosto del año 2019, en la Sala de Reuniones de la Gobernación del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité de Seguimiento de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

Nombre	Cargo Funcional	Cargo CRI
Alex Martín Gonzáles Anampa	Gerente General Regional	Miembro
Wilmer Chuquilín Madera	Sub Gerente de Program. e Inversión Pública	Secretario Técnico
Luis Alberto Vallejos Portal	Gerente Regional de Planeamiento, PPTO. y AT.	Miembro
Edwin Torres Goicochea	Gerente Regional de Desarrollo Social	Miembro
Álvaro Rómulo López Landi	Director Ejecutivo de PROREGIÓN	Miembro
Yadira Isabel Alfaro Herrera	Directora Regional de Administración	Miembro
Víctor Rodríguez Arana	Gerente Regional de Infraestructura	Miembro
Luis Alberto Pinedo Vega	Gerente Sub Regional de Cutervo	Miembro
Ever García Vera	Gerente Sub Regional de Jaén	Miembro
Leoncio Moreano Echevarría	Dirección Regional de Asesoría Jurídica	Miembro
Martín Vásquez Rubio	Gerente Sub Regional de Chota	Miembro

**Otros Participantes:** Néstor Ángulo Zavaleta (EIP – DGIP - MEF), Wilber Salazar Llovera (ATI – Especialista PMI), César Juárez Castil (EIP – DGIP - MEF), Orlando Torres Medina (Especialista en ejecución - MEF), Pablo Romero Cortez (Director de Contabilidad), Eduardo Pajares Urteaga (Responsable de Unidad Formuladora de Desarrollo Social), Ronal Iván Leiva Chávez (Analista OPMI), Juan Contreras Moreto (Responsable de la UF de la Gerencia Sub Regional de Jaén), Alejandro Gutierrez Chávez (Asesor), Miguel Ángel Wenga Medina (Sub Gerente de Gestión del M.A.), Edgar Rodríguez (Coordinador de Seguimiento y evaluación - MEF).

Los miembros del CSI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son:

- Juan Carlos Mondragón Arroyo (Gerente Regional de Desarrollo Económico)
- Walter Rabanal Díaz (Gerente Regional de RR.NN y Gestión del M.A)

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico encargado, Econ. Wilmer Chuquilín Madera.



## METODOLOGIA

### AGENDA:

- I. DESPACHO
- II. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CSI ANTERIOR.
- III. ACUERDOS PACTADOS

## DESARROLLO DE LA SESION


### I.- DESPACHOS:

RUBRO	DOCUMENTO	FECHA ENVIO	ASUNTO
Enviados	Oficio Múltiple N° 32-2019-GR.CAJ-GR/SGPINPU	15/08/2019	Convocatoria a la Octogésima Quinta Reunión de Trabajo del CSI, para el día 28-08-2019.
Recibidos	Oficio N° 867-2019-GR.CAJ-GRPPAT	19/08/2019	Acuerdo del CSI 84.




### II.- AGENDA DESARROLLADA

#### 2.1. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 84 DEL CSI.



De acuerdo con la Matriz de compromisos del CSI 84, se ha cumplido 3 de los 5 compromisos asumidos, siendo los acuerdos de dicho CSI, los siguientes:

N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Todos los proyectos en ejecución deben contar con sus registros al día y llenados de manera correcta; esto es: Formato 8, Formato 12B,	Registro en Aplicativo	UEI de los proyectos en ejecución	28/08/2019	No Cumplido
2	la GRPPAT emitirá un informe del estado situacional de los proyectos financiados con deuda, con la finalidad de gestionar con el MEF el traspaso de recursos	Informe	GRPPAT	09/08/2019	Cumplido
3	Efectuar una evaluación de los estados financieros del Gobierno Regional con proyección de 5 a 10 años	Informe	Dirección de Tesorería / GRPPAT	09/08/2019	Cumplido
4	Se deberá efectuar la convocatoria para la supervisión de la elaboración de Expediente Técnico del Hospital de San Ignacio	Procedimiento de selección publicado	Gerencia Sub Regional de Jaén	02/08/2019	No Cumplido
5	Las UEI deberán realizar la presentación de los seguimientos bajo los Formatos aprobados por el Comité de Seguimiento de Inversiones y remitir copia de los archivos a la Secretaría Técnica del Indicado Comité, previo a la próxima sesión	Correos remitidos por UEI a OPMI	UEI de los proyectos en ejecución	27/08/2019	Cumplido



## 2.2. ACUERDOS PACTADOS


N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Las UEI PROREGIÓN, Gerencia Sub Regional de Cutervo y Gerencia Sub Regional de Jaén asumen los siguientes compromisos: <b>PROREGIÓN:</b> Hasta el mes de setiembre se tendrá la Buena Pro de 03 Procedimientos de Selección de Equipamiento del Hospital de Jaén. Asimismo se convocará a 04 Procedimientos de Selección: 02 para el Hospital de Jaén y 02 para el Hospital de Cajabamba. <b>GSR de Cutervo:</b> Hasta el 28 de octubre culmina la elaboración del Expediente Técnico de saldo de obra del Hospital de Cutervo. Hasta el 15 de noviembre se realizará la contratación directa para la ejecución del saldo de la obra. La obra se ejecutará mediante la modalidad llave en mano. <b>GSR Jaén:</b> Hasta fines de noviembre culmina la elaboración del expediente técnico del Hospital de San Ignacio. La primera semana de diciembre se firma contrato de obra.	Varios	PROREGIÓN GSR Cutervo GSR Jaén	27/09/19
2	Que la Gerencia General Regional y las UEI que reportan en el CSI, se reúnan para diseñar una estrategia de comunicación hacia la comunidad del estado situacional de la ejecución y de las principales inversiones.	Estrategia de comunicación diseñada	Gerencia General UEI del CSI	09/09/19
3	Que las UEI que reportan en el CSI den cuenta de los inconvenientes en el llenado del F12B, hasta el lunes 02/09/2019. Asimismo, deberá cumplir con registrar el 100% de las inversiones a su cargo.	Registro del F12B	UEI del CSI	27/09/19
4	Que la GSR Chota, GSR Jaén y DR de Agricultura, respecto a las inversiones financiadas con endeudamiento, remitan solicitud de requerimiento de recursos para proyectos que presenten déficit presupuestal para culminar.	Solicitud	GSR Cutervo GSR Jaén DR Agricultura	04/09/19
5	Respecto al Hospital de San Ignacio la convocatoria para la Supervisión del Expediente Técnico se realizará hasta el 09 de setiembre.	Convocatoria	GSR Jaén	09/09/19
6	La GRI registrará el Informe 19-I del Proyecto IE Chuco en el aplicativo FIDT el día 28/08/2019	Registro	GR Infraestructura	28/08/19
7	Que especialistas de I CONECTAMEF realicen capacitación y asistencia técnica en la Gerencia Sub Regional de Jaén. Comunicarán fecha a la Secretaría Técnica del CSI. Informarán en el siguiente comité.	Capacitación	CONNECTAMEF	27/09/19
8	Que la GSR Chota elabore propuesta para sincerar el plazo de ejecución del Proyecto de Saneamiento Cuyamalca y lo presentará a la empresa a cargo de la ejecución. Dará cuenta en el siguiente CSI.	Propuesta presentada	GSR Chota	27/09/19
9	Que en reunión de Gerencia General del lunes 02 de setiembre, se discuta la posibilidad de contratar obras del GR mediante Contrato de Estado a Estado. Para esa fecha, representantes de la DGIP y AT del MEF darán alcances sobre esta modalidad de contratación.	Reunión de trabajo	Gerencia General Regional AT MEF	02/09/19

Siendo las 12:07 horas, del día 28 de Agosto del año 2019, se dió por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el **30** de Septiembre del 2019 a las 09:00 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.


\_\_\_\_\_  
 Angélica Bazán Chavarry  
 Miembro

\_\_\_\_\_  
 Alex González Anampa  
 Miembro





Victor Rodríguez Arana  
Miembro



Wilmer Chuquilín Madera  
Miembro



Luis Alberto Vallejos Portal  
Miembro

Juan Carlos Mondragón Arroyo  
Miembro

Walter Rabanal Díaz  
Miembro

Edwin Torres Goicochea  
Miembro



Yadira Alfaro Herrera  
Miembro



Leontio Moreano Echevarría  
Miembro



Álvaro Rómulo López Landi  
Miembro



Luis Alberto Pinedo Vega  
Miembro

Martín Vásquez Rubio  
Miembro



Ever García Vera  
Miembro