

**Acta de la Octogésima Sexta  
Reunión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI)**

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**

Siendo las 9:00 horas del día Lunes 30 de Septiembre del año 2019, en la Sala de Reuniones de la Gobernación del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité de Seguimiento de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

| Nombre                       | Cargo Funcional                               | Cargo CRI          |
|------------------------------|---|--------------------|
| Alex Martín Gonzáles Anampa  | Gerente General Regional                      | Miembro            |
| Wilmer Chuquilín Madera      | Sub Gerente de Program. e Inversión Pública   | Secretario Técnico |
| Luis Alberto Vallejos Portal | Gerente Regional de Planeamiento, PPTO. y AT. | Miembro            |
| Walter Rabanal Díaz          | Gerente Regional de RR.NN y Gestión del M.A   | Miembro            |
| Alejandro Gutierrez Chávez   | Gerente Regional de Desarrollo Social         | Miembro            |
| Yadira Isabel Alfaro Herrera | Directora Regional de Administración          | Miembro            |
| Víctor Rodríguez Arana       | Gerente Regional de Infraestructura           | Miembro            |
| Luis Alberto Pinedo Vega     | Gerente Sub Regional de Cutervo               | Miembro            |
| Álvaro Rómulo López Landi    | Director Ejecutivo de PROREGIÓN               | Miembro            |

**Otros Participantes:** Edgar Marco Fernández Mego (Consejero Regional), Sandra Serván López (EIP – DGIP - MEF), Wilber Salazar Llovera (ATI – Especialista PMI), Orlando Torres Medina (Especialista en Ejecución - MEF), Cristiam Soriano Soto (Responsable OD – Cajamarca OSCE), César Juárez Castil (EIP – DGIP - MEF), Ronal Iván Leiva Chávez (Analista OPMI), Juan Contreras Moreto (Responsable de la UF de la Gerencia Sub Regional de Jaén).

Los miembro del CSI que han faltado a la presente reunión y han justificado su inasistencia son:

- Ever García Vera (Gerente Sub Regional de Jaén)

Los miembro del CSI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son:

- Juan Carlos Mondragón Arroyo (Gerente Regional de Desarrollo Económico)
- Leoncio Moreano Echevarría (Dirección Regional de Asesoría Jurídica)
- Martín Vásquez Rubio (Gerente Sub Regional de Chota)

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico encargado, Econ. Wilmer Chuquilín Madera.

**METODOLOGIA**

**AGENDA:**

- I. DESPACHO
- II. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CSI ANTERIOR.
- III. ACUERDOS PACTADOS

## DESARROLLO DE LA SESION

### I.- DESPACHOS:

| RUBRO     | DOCUMENTO                                    | FECHA ENVIO | ASUNTO  |
|-----------|--|-------------|---|
| Enviados  | Oficio Múltiple N° 36-2019-GR.CAJ-GR/SGPINPU | 16/09/2019  | Convocatoria a la Octogésima Quinta Reunión de Trabajo del CSI, para el día 30-09-2019. |
| Recibidos | Oficio N° 486-2019-GR.CAJ-GSRJ.              | 30/09/2019  | Disculpas por no asistir a reunión de trabajo del CSI del 30-09-2019                    |
| Recibidos | Oficio N° 569-2019-GR-CAJ-GRDE               | 09/09/2019  | Comunica sobre no asistencia a la Reunión del CSI de día 28-08-2019.                    |

### II. AGENDA DESARROLLADA

#### 2.1. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 85 DEL CSI.

De acuerdo con la Matriz de compromisos del CSI 85, se ha cumplido totalmente 6 compromisos, 2 se ha cumplido parcialmente y 1 no se ha cumplido, siendo los acuerdos de dicho CSI, los siguientes:

| N° | ACUERDO   | ENTREGABLE                          | RESPONSABLE                               | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO SITUACIONAL       |
|----|---|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1  | Las UEI PROREGIÓN, Gerencia Sub Regional de Cutervo y Gerencia Sub Regional de Jaén asumen los siguientes compromisos:<br><b>PROREGIÓN:</b> Hasta el mes de setiembre se tendrá la Buena Pro de 03 Procedimientos de Selección de Equipamiento del Hospital de Jaén. Asimismo se convocará a 04 Procedimientos de Selección: 02 para el Hospital de Jaén y 02 para el Hospital de Cajabamba.<br><b>GSR de Cutervo:</b> Hasta el 28 de octubre culmina la elaboración del Expediente Técnico de saldo de obra del Hospital de Cutervo. Hasta el 15 de noviembre se realizará la contratación directa para la ejecución del saldo de la obra. La obra se ejecutará mediante la modalidad llave en mano.<br><b>GSR Jaén:</b> Hasta fines de noviembre culmina la elaboración del expediente técnico del Hospital de San Ignacio. La primera semana de diciembre se firma contrato de obra. | Varios                              | PROREGIÓN<br>GSR Cutervo<br>GSR Jaén      | 27/09/19              | Cumplido<br>Pacialmente  |
| 2  | Que la Gerencia General Regional y las UEI que reportan en el CSI, se reúnan para diseñar una estrategia de comunicación hacia la comunidad del estado situacional de la ejecución y de las principales inversiones.  | Estrategia de comunicación diseñada | Gerencia General<br>UEI del CSI           | 09/09/19              | Cumplido                 |
| 3  | Que las UEI que reportan en el CSI den cuenta de los inconvenientes en el llenado del F12B, hasta el lunes 02/09/2019. Asimismo, deberá cumplir con registrar el 100% de las inversiones a su cargo.  | Registro del F12B                   | UEI del CSI                               | 27/09/19              | No Cumplido              |
| 4  | Que la GSR Chota, GSR Jaén y DR de Agricultura, respecto a las inversiones financiadas con endeudamiento, remitan solicitud de requerimiento de recursos para proyectos que presenten déficit presupuestal para culminar.   | Solicitud                           | GSR Cutervo<br>GSR Jaén<br>DR Agricultura | 04/09/19              | Cumplido                 |
| 5  | Respecto al Hospital de San Ignacio la convocatoria para la Supervisión del Expediente Técnico se realizará hasta el 09 de setiembre.   | Convocatoria                        | GSR Jaén                                  | 09/09/19              | Cumplido                 |
| 6  | La GRI registrará el informe 19-I del Proyecto IE Chuco en el aplicativo FIDT el día 28/08/2019   | Registro                            | GR Infraestructura                        | 28/08/19              | Cumplido                 |
| 7  | Que especialistas del CONECTAMEF realicen capacitación y asistencia técnica en la Gerencia Sub Regional de Jaén. Comunicarán fecha a la Secretaría Técnica del CSI. Informarán en el siguiente comité.  | Capacitación                        | CONECTAMEF                                | 27/09/19              | Cumplido                 |
| 8  | Que la GSR Chota elabore propuesta para sincerar el plazo de ejecución del Proyecto de Saneamiento Cuyumalca y lo presentará a la empresa a cargo de la ejecución. Dará cuenta en el siguiente CSI.   | Propuesta presentada                | GSR Chota                                 | 27/09/19              | Cumplido<br>Parcialmente |
| 9  | Que en reunión de Gerencia General del lunes 02 de setiembre, se discuta la posibilidad de contratar obras del GR mediante Contrato de Estado a Estado. Para esa fecha, representantes de la DGIP y AT del MEF darán alcances sobre esta modalidad de contratación.   | Reunión de trabajo                  | Gerencia General<br>Regional<br>AT MEF    | 02/09/19              | Cumplido                 |




## 2.2. ACUERDOS PACTADOS

| N° | ACUERDO  | ENTREGABLE  | RESPONSABLE                          | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|----|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 1  | <p>Las UEI PROREGIÓN, Gerencia Sub Regional de Cutervo y Gerencia Sub Regional de Jaén asumen los siguientes compromisos:</p> <p><b>PROREGIÓN:</b> Hasta el 18 de setiembre se lanzarán los procedimientos de selección pendientes relacionados con los Hospitales de Jaén y Cajabamba.</p> <p><b>GSR de Cutervo:</b> Hasta el 28 de octubre culmina la elaboración del Expediente Técnico de saldo de obra del Hospital de Cutervo. Hasta el 15 de noviembre se realizará la contratación directa para la ejecución del saldo de la obra. La obra se ejecutará mediante la modalidad llave en mano.</p> <p><b>GSR Jaén:</b> Hasta fines de noviembre culmina la elaboración del expediente técnico del Hospital de San Ignacio. La primera semana de diciembre se firma contrato de obra.</p> | Varios  | PROREGIÓN<br>GSR Cutervo<br>GSR Jaén | 28/10/19              |
| 2  | Hasta el 02/10/2019 la GRPPAT presenta a la GGR el informe sobre Propuesta de Modificación Presupuestal para habilitar inversiones con problemas de financiamiento.  | Informe   | GRPPAT                               | 02/10/19              |
| 3  | Que las Unidades Ejecutoras de Inversiones remitan a la GRPPAT los cronogramas de ejecución octubre-diciembre sincerados de sus inversiones por fuente de financiamiento.  | Cronogramas de ejecución por fuente de financiamiento | UEI                                  | 09/10/19              |
| 4  | Que la GRI remita consulta al Área Ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el tipo de instrumento de gestión ambiental que se requiere para el Proyecto de la Carretera Bambamarca Amazonas   | Oficio  | GRI                                  | 04/10/19              |
| 5  | Que la GRI defina el tipo de instrumento de gestión ambiental que requiere el proyecto Carretera El Empalme Santa Cruz.  | Informe   | GRI                                  | 28/10/19              |
| 6  | Que la GRI coordine con la Procuraduría para que asista a una nueva conciliación con la Empresa encargada de llevar a cabo la elaboración del Expediente de Saldos de la carretera El Empalme Santa Cruz. A dicha reunión deberá también asistir la Supervisora del Expediente Técnico.  | Coordinación  | GRI                                  | 09/10/19              |
| 7  | Notificar a la GSR de Chota que informe sobre el proceso de contratación de la supervisión de los proyectos de irrigación bajo seguimiento en el CSI   | Informe   | GSR Chota                            | 07/10/19              |
| 8  | Retirar del seguimiento del CSI al Proyecto Ganadero   | Oficio  | OPMI                                 | 28/10/19              |

Siendo las 12:07 horas, del día 30 de Septiembre año 2019, se dió por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el **28** de Octubre del 2019 a las 09:00 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

---

Angélica Bazán Chavarry  
Miembro



---

Victor Rodríguez Arana  
Miembro



---

Luis Alberto Vallejos Portal  
Miembro




---

Walter Rabanal Díaz  
Miembro



---

Yadira Alfaro Herrera  
Miembro




---

Álvaro López Landi  
Miembro

---

Alex González Anampa  
Miembro




---

Wilmer Chuquilin M.  
Miembro

---

Juan Carlos Mondragón Arroyo  
Miembro



---

Alejandro Gutiérrez Chávez  
Miembro

---

Leoncio Moreano Echevarría  
Miembro




---

Luis Alberto Pinedo Vega  
Miembro

---

Martín Vásquez Rubio  
Miembro



---

Ever García Vera  
Miembro