

**Acta de la Octogésima Octava
Reunión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI)**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 9:00 horas del día viernes 29 de noviembre del año 2019, en la Sala de Reuniones de la Gobernación del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité de Seguimiento de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

Nombre	Cargo Funcional	Cargo CRI
Wilmer Chuquilín Madera	Sub Gerente de Program. e Inversión Pública	Secretario Técnico
Luis Alberto Vallejos Portal	Gerente Regional de Planeamiento, PPTO. y AT.	Miembro
Martín Vásquez Rubio	Gerente Sub Regional de Chota	Miembro
Álvaro Rómulo López Landi	Director Ejecutivo de PROREGIÓN	Miembro
Víctor Rodríguez Arana	Gerente Regional de Infraestructura	Miembro
Ever García Vera	Gerente Sub Regional de Jaén	Miembro
Walter Rabanal Díaz	Gerente Regional de RR.NN y Gestión del M.A	Miembro
Juan Carlos Mondragón Arroyo	Gerente Regional de Desarrollo Económico	Miembro

Otros Participantes: Sandra Serván López (EIP – DGIP - MEF), Nestor Angulo Zavaleta (EIP – DGIP - MEF), Wilber Salazar Llovera (ATI – Especialista PMI), César Minchán Rojas (En representación del Responsable de la Unidad Formuladora de Desarrollo Social), Ronal Iván Leiva Chávez (Analista OPMI), Juan Contreras Moreto (Responsable de Operaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén), Jorge Fernández (EPP – Conectamef Cajamarca), Robert Manuel Hernández Mendoza (En representación de la Directora Regional de Administración).

Los miembros del CSI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son:

- Alex Martín Gonzáles Anampa (Gerente General Regional)
- Alejandro Gutierrez Chávez (Gerente Regional de Desarrollo Social)
- Martín Vásquez Rubio (Gerente Sub Regional de Chota)
- Yadira Isabel Alfaro Herrera (Directora Regional de Administración)
- Luis Alberto Pinedo Vega (Gerente Sub Regional de Cutervo)
- Leoncio Moreano Echevarría (Dirección Regional de Asesoría Jurídica)

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico encargado, Econ. Wilmer Chuquilín Madera.

METODOLOGIA

AGENDA:

- I. DESPACHO
- II. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CSI ANTERIOR.
- III. ACUERDOS PACTADOS

DESARROLLO DE LA SESION

I.- DESPACHOS:

RUBRO	DOCUMENTO	FECHA ENVIO	ASUNTO
Enviado	Memorando Múltiple N° D000025-2019-GRC-GGR	18/11/2019	Convocatoria a la Octogésima octava Reunión de Trabajo del CSI, para el día 29-11-2019.
Recibido	Oficio N° D000022-2019-GRC-SGPINPU	29/10/2019	Remite Acuerdos del CSI 87 para su comunicación a los miembros del comité
Recibido	Proveído N° D000015-2019-GRC-GGR	05/11/2019	Remite informe de procesos de contratación de supervisión de los proyectos de riego -chota, relacionado a acuerdos del CSI 86, para Conocimiento y fines.
Recibido	Oficio N° D000048-2019-GRC-GRDE	18/11/2019	Remito Justificación por Inasistencia CSI N° 87
Recibido	Oficio N° 544-2019-GR-CAJ-GSRCH/G.	28/11/2019	Remito Información solicitada

II.- AGENDA DESARROLLADA

3.1. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 87 DEL CSI.

De acuerdo con la Matriz de compromisos del CSI 87, se ha cumplido totalmente 2 acuerdos y 2 no se ha cumplido, siendo los acuerdos de dicho CSI, los siguientes:


N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Que en la Junta de Gerentes del 28/10/2019 se exponga el nivel de cumplimiento del registro del F12B de las UEI del GRC	Exposición	OPMI	28/10/19	Cumplido
2	Que la GRI solicite la modificación presupuestal en la fuente de financiamiento recursos ordinarios del proyecto de la Carretera Bambamarca Amazonas	Solicitud	GRI	29/10/19	Cumplido
3	Que las UEI de Cutervo y Jaén remitan la programación con fines de seguimiento de las fechas de culminación, aprobación y registro en el Banco de Inversiones de los Expedientes de los Hospitales de Cutervo y San Ignacio, respectivamente.	Programación	GSR Cutervo GSR Jaén	05/11/19	No cumplido
4	Que la GRI presente el Informe Trimestral 2019 III del Proyecto de la IE San Marcos	Informe	GRI	06/11/19	No cumplido

3.2. ACUERDOS PACTADOS

N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	La Dirección Regional de Administración se compromete a realizar el compromiso de los recursos del Proyecto de la Carretera Bambamarca - Amazonas.	Compromiso	Dirección Regional de Administración	29/11/19
2	Que la GRI solicite a la DGPMI la ampliación de plazo de uso de los recursos del FIDT del Proyecto de IE del nivel Inicial de Chuco - San Marcos, asimismo, presente el Informe II 2019 (Formato 6B FIDT) con la firma del Gobernador.	Solicitud	GRI	29/11/19
3	Respecto a la Carretera Bambamarca - Amazonas, la GRI se compromete a velar por que se cumpla con la entrega del EVAP el 24 de diciembre.	EVAP presentado	GRI	24/12/19
4	Respecto a la Carretera El Empalme - Santa Cruz, la GRI se compromete a concluir y aprobar el Expediente Técnico de saldos para fines de enero de 2020, con todos los estudios especializados y complementarios.	Resolución de Aprobación	GRI	31/01/20
5	Que la Dirección de Tesorería reitere la solicitud a Procuraduría respecto de la ejecución de la Carta Fianza del Consorcio Catilluc	Solicitud	Dirección de Tesorería	02/12/19
6	Que hasta el jueves 05 de diciembre las Unidades Ejecutoras de Inversiones Informen, mediante le Formato 12B, de los pagos que realizarán el mes de diciembre en cada uno de sus proyectos. Esta información será comunicada a la GRPPAT	Registro actualizado del F12B	UEI	05/12/19
7	Que la GSR Chota realice el requerimiento de asignación financiera para las 3 inversiones de riego bajo seguimiento en el Comité, haciendo llegar a la Dirección Regional de Administración las respectivas programaciones.	Solicitud con programaciones	GSR Chota	05/12/19
8	Que la GSR Cutervo, RENAMA y la DR de Agricultura, actualicen los F12B de las inversiones (Programación Financiera) del Hospital Santa María de Cutervo, Mejoramiento de los Servicios de la Gerencia RENAMA y Sistema de Riego Tuñad, respectivamente, con la finalidad de solicitar modificación pesupuestal hacia la inversión Sistema de Riego Tuñad.	F12B Actualizado	GSR Cutervo RENAMA DR Agricultura	29/11/19
9	La GSR Jaén se compromete a culminar y aprobar el expediente técnico del Hospital de San Ignacio hasta fines de marzo del 2020	Resolución de Aprobación	gsr Jaén	31/03/20
10	Las UEI que tengan inversiones con recursos ordinarios y que ya cuenten con contrato, deberán realizar la certificación y el compromiso al 100%, hasta el 04 de diciembre. Los saldos sin certificar serán modificados por la GRPPAT.	Compromiso	UEI GRPPAT	04/12/19

Siendo las 12:00 horas, del día 29 de Noviembre del año 2019, se dió por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el **17** de Diciembre del 2019 a las 09:00 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

Angélica Bazán Chavarry
Miembro



Víctor Rodríguez Arana
Miembro

Luis Alberto Vallejos Portal
Miembro



Walter Rabanal Díaz
Miembro

Yadira Alfaro Herrera
Miembro




Álvaro Rómulo López Landi
Miembro

Alex González Anampa
Miembro



Wilmer Chuquilín Madera
Miembro



Juan Carlos Mondragón Arroyo
Miembro



Alejandro Gutiérrez Chávez
Miembro

Leoncio Moreano Echevarría
Miembro

Luis Alberto Pinedo Vega
Miembro

Martín Vásquez Rubio
Miembro

Ever García Vera
Miembro